

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación (técnica y financiera)
		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (indicar Monto)			
				Contrataciones Externas	Topografía/Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA			FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	
15	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.160.000	85% avance según ITO Violeta Navarro. Al 15/09/2010 Las demoliciones avance en 100%, las fisuras se encuentran reparadas, se han instalado albanilería y anteleschos ejecutados en un 100% faltando por corregir la colocación de forros de la viga curva ornamental del sector nor poniente. Al 26.10.2010 un avance de un 95% según la ITO, falta corregir foro de viga curva ornamental, corregir alineación de planchas y vigas de muros de cierra nor oriente, falta la aplicación de pintura a muro cierra.	\$ 10.160.000	
16	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Leray	100%								Terremoto 2010	\$ 29.651.000	99% según ITO Marcos Merlín (remaneras y pinturas)	\$ 29.651.000	
17	Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Virell Garza	100%								Terremoto 2010	\$ 29.999.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
18	Reparación parcial por emergencia Escuela Carlos Cordal de la Haza	100%								Terremoto 2010	\$ 8.667.000	100% según ITO Marcos Merlín	\$ 8.667.000	
19	Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	100%								Terremoto 2010	\$ 14.779.000	Sin información por parte de ITO	\$ 14.779.000	
20	Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sanfuentes	100%								Terremoto 2010	\$ 9.520.000	Sin información por parte de ITO	\$ 9.520.000	
21	Reparaciones generales por emergencia Complejo Educ. Javiera Carrera	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.463.000	90% avance según ITO Violeta Navarro. Pendiente Limpieza de recintos de trabajo mejorar remate de borde de luminarias, en algunos techos y repasar fijas de comisar en algunos sectores	\$ 23.463.000	
22	Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spino	100%								Terremoto 2010	\$ 22.610.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
23	Reparaciones de cubierta y hojalatería por emergencia Escuela Prosperidad	100%								Terremoto 2010	\$ 27.281.000	Sin información por parte de ITO	\$ 27.281.000	
24	Reparaciones de cubierta y hojalatería por emergencia Escuela Prosperidad	100%								Terremoto 2010	\$ 27.818.000	Sin información por parte de ITO	\$ 27.818.000	
25	Reparaciones generales por emergencia Liceo Diego Portales	100%								Terremoto 2010	\$ 28.593.000	Sin información por parte de ITO	\$ 28.593.000	
26	Demolición Parcial Liceo Diego Portales	100%								Terremoto 2010	\$ 18.300.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
27	Demolición parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Culebra	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.729.000	99% avance según ITO Violeta Navarro. Pendiente : no se aplico grano en fallas reparadas y pintadas, limpieza de guardapolvos y limpieza de marcos de puertas y ventanas de techos pintados	\$ 23.729.000	
28	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Edén	100%								Terremoto 2010	\$ 19.663.000	100% avance según ITO Marcos Merlín. Periodo de Recepción	\$ 19.663.000	
29	Reparaciones generales por emergencia Liceo de Cultura y difusión artística	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.709.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez	\$ 23.709.000	
30	Reparación parcial por emergencia Escuela de Párvulos Inés Sylvestre de Arce	100%								Terremoto 2010	\$ 29.463.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez	\$ 29.463.000	
31	Reparación parcial por emergencia Escuela José Abalardo Nuñez	100%								Terremoto 2010	\$ 13.133.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.	\$ 13.133.000	
32	Reposición parcial por emergencia Liceo Héctor Pérez Bioti	100%								Terremoto 2010	\$ 29.950.000	100% según ITO Marcos Merlín.	\$ 14.009.000	
33	Reparación Parcial por emergencia Escuela Sargentos 2º Daniel Rebolledo	100%								Terremoto 2010	\$ 14.009.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.	\$ 14.009.000	
34	Demolición parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Liray	100%								Terremoto 2010	\$ 9.520.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
35	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel	100%								Terremoto 2010	\$ 19.337.000	100% según lo informado por ITO Patricia Hernandez.	\$ 19.337.000	
36	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%										96% avance según ITO Violeta Navarro. Pendiente : no se corrigi corte de 45º de comisar, corregir aplicación de pasta en algunos sectores, cambio de planchas, afianzar comisar en algunos sectores.		
37	Reparaciones generales por emergencia Escuela Espinas Esparta	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.166.000	Sin información por parte de ITO	\$ 23.166.000	
38	Reparaciones generales por emergencia Escuela Villa La Paz	100%								Terremoto 2010	\$ 11.496.000	Sin información por parte de ITO	\$ 11.496.000	
39	Reparaciones generales por emergencia Escuela Las Araucarias	100%								Terremoto 2010	\$ 16.048.000	Sin información por parte de ITO	\$ 16.048.000	
40	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Tabaco	100%								PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.630.000	100% avance según ITO Marcos Merlín. Periodo de Recepción	\$ 9.630.000	
41	Reparaciones generales por emergencia Liceo Ignacio Carrera Pinto	100%								Terremoto 2010	\$ 16.321.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.	\$ 16.321.000	
										Terremoto 2010	\$ 12.336.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.	\$ 12.336.000	

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010															
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE				POSTULADO CON:		SITUACIÓN POST-APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA						
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto		FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO			
42	Reparaciones generales por emergencia Escuela Aurora de Chile	100%							PMU FIE plan Terremoto	\$ 27.039.000	97% avanza según ITO Marco Merlín. Pendiente instalación de cableado para iluminación pública para transcurrido 100% de la obra.	SOLO TÉCNICO	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	\$ 27.039.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
43	Reparaciones generales por emergencia Escuela Puñada Nuevas	100%							Terremoto	\$ 11.348.000	No fue seleccionado por no haberse iniciado la recepción.				
44	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Centinela	100%							PMU FIE plan Terremoto	\$ 9.075.000	30% avanza según ITO Paola Hernández. Al mes de Septiembre 100% obra ejecutada (informe dado por Paola Hernández)			\$ 9.075.000	
45	Reparación parcial por emergencia Escuela Puñalinos	100%							PMU FIE plan Terremoto	\$ 10.618.000	No fue seleccionado por no haberse iniciado la recepción.			\$ 10.618.000	
46	Cinco permisos educativos de la comuna de Talca	100%							Terremoto	\$ 29.891.000	No fue seleccionado por no haberse iniciado la recepción.				
47	Reposición cierras perimetrales diversos establecimientos de Talca. Primera Parte	100%							Terremoto	\$ 29.454.000	No fue seleccionado por no haberse iniciado la recepción.				
48	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educativos. Tercer	100%							PMU FIE plan Terremoto	\$ 26.615.000	Recepcionado con DA N° 30493 del 12.07.2010			\$ 26.615.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
49	Demolición Parcial Liceo Abate Molina, Talca	100%							Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 167.455.000	O.A. 3573 de fecha 15/08/2010 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 3/06/2010 para el pago total del contrato. Con fecha 9-08-2010 se envia Ord. 1528 a Sereini M. Luisa Collarte solicitando la recepción de la obra. Con fecha 12/08/2010 se crea cuenta corriente en banco BCI para recepción de fondos "MINDEDUC. Fondos Sectoriales Mineduc" según consta en constancia de fecha 27/08/2010 emitida por banco BCI. Con fecha 17/08 de fecha 03/09/2010. Se ha informado a SEREMI de creación de cuenta corriente exclusiva para los proyectos de Liceos Tradicionales.			\$ 167.455.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
50	Demolición Parcial por emergencia Liceo Meta Donosos Espajo	100%							Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 220.150.000	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14/04/2010 y se envían respuestas a observaciones con fecha 14/04/2010. Actualmente se encuentra tramitando el convenio totalmente tramitado.			\$ 220.150.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
51	Demolición Parcial por emergencia Liceo Amelia Coparis	100%							Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 100.245.000	A la espera de revisión por parte de Seceduc.			\$ 100.245.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
52	Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina	100%							Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 95.456.000	A través de Ord. N° 1866 de fecha 27/09/2010 se da respuesta por parte del Ministerio del Interior y del Poder Judicial de Fernando Velásquez.			\$ 95.456.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.
53	Demolición Parcial Liceo Enrique Meléndez, San Felipe	100%							Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 430.987.000				\$ 430.987.000	Existe firma de convenio. Cuenta con resolución totalmente tramitada en proceso.

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010															
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera			
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	FECHA				FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	
54	Demolición Parcial y habitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior	100%													
55	Reparaciones generales por emergencia Liceo Industrial Superior	100%													
56	Escuela San Miguel	100%													
57	Escuela Puñías Negras	100%													

Existe firma de convenio.
Cuenta con resolución.

\$70.768.000

de Secretad.

Esta técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la ejecución de obras de reparación de los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela. Existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, a que fue aceptada por la Municipalidad de San Miguel. El Municipio a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución, se está tramitando con Validad autorización para ocupación de franja ante jardín donde será emplazada multicancha cubierta donada por Escuelas para Chile. La iniciativa fue aprobada por Escuelas para Chile con fecha 27.10.2010, actualmente se está viendo la tramitación de la regulación de las instalaciones para posterior envío a SECREDEC.

Esta técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la ejecución de obras de reparación de los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela. Existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, a que fue aceptada por la Municipalidad de San Miguel. El Municipio a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución, se está tramitando con Validad autorización para ocupación de franja ante jardín donde será emplazada multicancha cubierta donada por Escuelas para Chile. La iniciativa fue aprobada por Escuelas para Chile con fecha 27.10.2010, actualmente se está viendo la tramitación de la regulación de las instalaciones para posterior envío a SECREDEC.

Esta técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la ejecución de obras de reparación de los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela. Existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, a que fue aceptada por la Municipalidad de San Miguel. El Municipio a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo. En proceso de ejecución, se está tramitando con Validad autorización para ocupación de franja ante jardín donde será emplazada multicancha cubierta donada por Escuelas para Chile. La iniciativa fue aprobada por Escuelas para Chile con fecha 27.10.2010, actualmente se está viendo la tramitación de la regulación de las instalaciones para posterior envío a SECREDEC.

Escuelas Para Chile, solución complementaria

Escuelas Para Chile, solución complementaria

	INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010						POSTULADO CON FUENTE A LA QUE SE POSTULA		FECHA	DISEÑO EN ETAPA DE		Especialidades (Indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
				Contrataciones Externas	Topografía Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)							
69	Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reparaciones generales y reposición cierno)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 15.521.977	09.04.2010						Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/09/2010. Con fecha 19/10/2010 O.A. 4569 aprueba contrato suscrito con fecha 13/10/2010.	\$ 15.521.977		
70	Escuela Carlos Spino (Reparaciones generales y reposición ciernos)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 27.869.484	09.04.2010						Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.			
71	Liceo Diego Portales (Demolición parcial y reposición cierno)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 20.004.891	09.04.2010						Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/09/2010. Via Ord 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 sugiere adjudicar a Jorge González Ortiz, por un monto de \$3.624.740	\$ 3.689.926		
72	Liceo Industrial Superior (Reposición ciernos)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 3.989.926	09.04.2010						Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/09/2010. Via Ord 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 sugiere adjudicar a Jorge González Ortiz, por un monto de \$1.931.894	\$ 1.967.159		
73	Escuela Aurora de Chile (Cierre perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.931.894	09.04.2010						Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.	\$ 1.967.159		
74	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda (Cierre perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.927.988	09.04.2010						Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/09/2010. Via Ord 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 sugiere adjudicar a Jorge González Ortiz, por un monto de \$4.273.100	\$ 4.737.294		
75	Escuela El Tabaco (Reposición cierno)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.737.294	09.04.2010						Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Proceso de licitación cerrado 26/09/2010. Via Ord 387 de fecha 06/09/2010 se recibe Informe de licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. DA 4150 de fecha 15/09/2010 sugiere adjudicar a Jorge González Ortiz, por un monto de \$1.624.755	\$ 1.637.076		
76	Liceo Abate Molina (Reposición Cierro)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.637.076	09.04.2010						NO SELECCIONADO			
77	Escuela Esperanza (Reposición cierno perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.361.997	09.04.2010						Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.			
78	Escuela Las Araucarias (Reposición cierno perimetral)	100%							Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 17.634.996	12.04.2010						Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.			

ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE			FECHA	POSTULADO CON FUENTE A LA POSTULA		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE			TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
			Contrataciones Externas	Topografía/Arquitectura	Estructura		Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	MONTO		
79	Escuela Las Américas (Reposición cielos)	100%					12.04.2010		Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	Con fecha 25-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.			
										Con fecha 23/08/2010 se emiten Resolución Exenta N° J 0531 aprobando donación para Liceo Diego Portales y Resolución Exenta N° J 0530 aprobando donación para Liceo Abad Molina, firmadas por Intendente Sr. Rodrigo Gallardo Vial. Se remiten por mail a Sr. Alberto Villate de SK Berge Con fecha 27/08/2010 se emite resolución exenta n° J 0558 complementando resolución que aprueba proyecto educacional. Con fecha 29/09/2010 se remite Certificados 001 correspondiente a Liceo Abad Molina y 002 correspondiente a Liceo Diego Portales a don Alberto Villate de SK Berge por Chilexpress.			
80	Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 módulos de SS-HI para diversos establecimientos educacionales de Talca	100%					Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como	Fundación Desafío Levantemos Chile		a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Seceduc reunión de coordinación. Se recepción de parte de SECREDEC el certificado de estadísticas y Periferencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepción documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SECREDEC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en el proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2065. Con fecha 07/10/2010 se da respuesta a solicitud de la reunión con equipo de Nivel Central y se define la entrega del proyecto de arquitectura para la segunda semana de noviembre previamente aprobado, para envío a los estudios por cuenta de la recepción de la Arquitecta Juan Pedro Espigola.			\$ 700.000.000
81	Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abad Molina						Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como	FNDR	\$ 253.746.000	a la espera de instrucciones para abordar el procedimiento, se solicitó a Seceduc reunión de coordinación. Se recepción de parte de SECREDEC el certificado de estadísticas y Periferencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepción documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita a SECREDEC reunión de coordinación equipo técnico para definir cambios en el proyecto con fecha 24.08.2010 Ord. N° 2065. Con fecha 07/10/2010 se da respuesta a solicitud de la reunión con equipo de Nivel Central y se define la entrega del proyecto de arquitectura para la segunda semana de noviembre previamente aprobado, para envío a los estudios por cuenta de la recepción de la Arquitecta Juan Pedro Espigola.			
82	Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%					Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como	FNDR	\$ 10.288.938.000	Se recepción por parte de SECREDEC certificado de estadísticas y Periferencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepción documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita reunión de coordinación a SECREDEC con fecha 13.08.2010 Ord. N° 1581. No se efectúa Reunión dado que se solicita antes primero de la reunión de coordinación de la demanda de tal manera de poder coordinar la reunión cuando la demanda este aprobada.			
83	Normalización con Equipamiento Escuela Vinya Puribama						Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como	FNDR	\$ 239.387.000	Se recepción por parte de SECREDEC certificado de estadísticas y Periferencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se recepción documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10. Se solicita reunión de coordinación a SECREDEC con fecha 13.08.2010 Ord. N° 1581. No se efectúa Reunión dado que se solicita antes primero de la reunión de coordinación de la demanda de tal manera de poder coordinar la reunión cuando la demanda este aprobada.			

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010					POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA		FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		SOLO TÉCNICAMENTE	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
84	Adquisición 7 Salas de clases para Escuela Costanera	100%				100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE				POSTULADO CON:		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)			
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto			FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	
93	Construcción de cerco perimetral y Adquisición de módulos para recintos deficitarios. Liceo Abate Molina de Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.587.124	\$ 79.587.124	
94	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior, Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.999.067		
95	Reposición de Cerro Interior Escuela El Culemar	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 5.315.925	\$ 5.315.925	
96	Reposición Parcial Cerro Perimetral Escuela Lorenzo Varoili Garardi, Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 65.943.925		
97	Reposición Parcial Cerro Perimetral Escuela Las Américas, Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 40.037.112		
98	Demolición Parcial y Construcción de Cerros Liceo Diego Portales, Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.983.660		
99	Reparaciones Generales Escuela Carlos Spano, Talca	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 29.307.958		
100	Reparación de Losa Bibliotecas y Reposición de parte de Cerro Perimetral Escuela Vía La Paz	100%	100		100%	100%				Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.904.808		

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera
	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	RELACIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON: FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
101	Terminación Aulas y Construcción Cierro Escuela Cooperativa Licey	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.548.048	\$	15.548.048
102	Reparaciones de Gimnasio, Escuela Juan Luis Sanfuentes	100%	100		100%	100%			Postulado 08/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.338.088		
103	Construcción de cierra perimetral y reemplazo de cubiertas, Escuela Uno San Agustín	100%	100		100%	100%		100%	Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 43.451.537	\$	43.451.537
104	Reposición de Cubierta Escuela Edén	100%	100		100%	100%			Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.741.932		
105	Reposición de Cierros Mediereros Escuela Hogar Las Arcañas	100%	100		100%	100%			Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 57.103.455		
106	Reposición de Cierros y Cubierta Mediereros, Cubierta Multiancha e Instalación de Módulos Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%	100		100%	100%			Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 86.811.677	\$	86.811.677
107	Reposición de Cierros y Cubierta Escuela Brilla El Sol	100%	100		100%	100%			Postulado 09/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 19.166.000	\$	19.166.000
108	Reparaciones Menores Carlos Condell de la Haza	100%	100		100%	100%			Postulado 06/08/2010 vía online comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 23.837.614	\$	23.837.614

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA			FUENTE A LA QUE SE POSTULA	
110	Reposición Cierros Perimetrales y Reparaciones Varías. Escuela de Parvulos Inés Swisher de Atizon	100%	100			100%	100%	100% Aguas Lluvias		Postulado 09/09/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 27.296.985	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 01/10/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. No fue enviado por SECREDUC. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a observaciones.	
111	Reparaciones menores Escuela Jose Abelardo Nuñez	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 20.279.480	Visado SECREDUC	
112	Reposición de cierr principal Escuela Especial Iberia	100%	100			100%	100%			Postulado 09/09/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 30.547.412	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones.	
113	Reposición Estructura Soportante Estanque de Agua Potable Escuela Huilquilemu	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 15.189.897	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones.	
114	Construcción de Cierro Perimetral, Mejoramiento de Redes Sanitarias y eléctricas Escuela Santa María	100%	100			100%	100%	100% Eléctricas		Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 50.399.904	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones.	
115	Red de Alcantarillado, Reposición Planta de Tratamiento y Caseta de Control Escuela Pinguillimu	100%	100			100%	100%	100% Alcantarillado		Postulado 09/09/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 39.204.751	Aprobado por MINEDUC mediante R.E. 4378 de fecha 28/09/2010 por \$79.978.744. Entregado los antecedentes a la licitación con fecha 20.10.2010. Según Ord. Nº 2222 de fecha 27.10.2010 Sr. Alcalde solicita a Sr. Contralor Regional autorizar apertura cuenta corriente en el Banco BCI para el manejo de ingresos y gastos.	\$ 79.978.743
116	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
117	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
118	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
119	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
120	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
121	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
122	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743
123	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Corbis	100%	100			100%	100%			Postulado 09/08/2010 via online 100% comunidad escolar	Plan de Reparaciones Menores MINEDUC	\$ 79.818.143	Se reciben observaciones 28/09/2010, y se da respuesta 30/09/2010. Al 31/10/2010 no se recibe respuesta a las observaciones. Se reprograma a 2º llamado. Se da respuesta a las observaciones el 30/09/2010. Con fecha 01/10/2010 se da respuesta a las observaciones.	\$ 79.978.743

[illegible]

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE				Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON:		SOLO TECNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura				FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO			
138	Reposición y Conservación de Veredas Sector 1 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 357.188.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
139	Reposición y Conservación de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 494.788.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
140	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	10%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 322.533.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
141	Reposición y Conservación de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 380.910.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
142	Reposición y Conservación de Veredas Sector 5 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 411.625.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
143	Reposición y Conservación de Veredas Sector 6 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		95%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 501.531.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
144	Reposición y Conservación de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	50%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 590.220.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
145	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	5%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 336.054.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
146	Reposición y Conservación de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		85%	5%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 353.726.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
147	Reposición y Conservación de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		75%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 483.324.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
148	Reposición y Conservación de Veredas Sector 11 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		70%	0%	70%				29/10/2009	FNDR y Circular	\$ 344.447.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE				FECHA	Cubicación y Presupuesto	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE		TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura								
155	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte - 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C. Población C. Huaraz	Recopilación de antecedentes para Convenio							100%	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 11.040.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 28/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contra la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno.	\$ 11.040.000	11.01.10
156	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio							100%	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 5.754.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 28/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contra la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno.	\$ 5.754.000	11.01.10
157	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio							100%	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 33.228.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. Cuenta con convenio de Vivienda y Urbanismo N° 1818 de fecha 28/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contra la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno.	\$ 33.228.000	11.01.10
158	Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Detención Eventual de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur. Comuna de Talca											Respondiendo Observaciones SERVU		
159	Construcción Pavimentos Plaza la Victoria	Aprobado Técnicamente por SERVU Región del Maule. Recopilando antecedentes para postular a FRIL, falta arquitectura, por paraderos							85%	PMU				
160									100%	FRIL 2010				
161	Repavimentación PMU Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Ote y 1 Ple Y Calle 1 Norte 11 y 12 Ote.	Postulado via Online y mediante correo electrónico del fecha 03/02/2010							100%	PMU	\$ 7.196.000	Se encuentra en etapa de recepción provisoria con observaciones (Email de ITC del 24/09/2010) y de fecha 28/09/2010. A través de Ord. N° 1773 de fecha 06/09/2010 se solicitan recursos al PMU.	\$ 7.196.000	\$ 7.196.000

	INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera	
		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES		SOLO TÉCNICAMENTE
	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 5	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010											Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
170		Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 402.703.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
171	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 6	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 434.873.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
172	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 7	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 532.991.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
173	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 8	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 618.180.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
174	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 9	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 366.059.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
175	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 10	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 374.568.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
176	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 11	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 503.872.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
177	Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%	Falta Sistema Eléctrico	100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 364.846.000	Serviu Región del Maule devuelve antecedentes con fecha 23/09/2010. Se remite nuevamente el proyecto para revisión técnica de SERVIU con fecha 27/09/2010. A través de Decreto Alcaldicio N° 3890 de fecha 06/09/2010 se aprueban por costos de mantención y operación de las obras.		
178	Reposición Pasterela Pastoral 9 Oriente	Respondiendo a Observaciones SERVIU - Resultado de análisis técnico FI (falta de información) con fecha 30/09/2010			100%	100%	100%		100%	07/09/2010	F.N.D.R. 2011	\$ 111.543.000	Respondiendo a Observaciones SERVIU		

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010																
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE			POSTULADO CON:			APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera					
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA		MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
179	Construcción Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca	100%														
		1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/Se postula a través de Ord. N° 2185 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/Se postula a través de		100%		100%				Ley de Subsidios SEREMI DE TRANSPORTE	\$ 45.803.843					
180				100%		100%				28/10/2010 PPP 2010	\$ 50.782.000					
	Pavimentación Calle 9 oriente, 13 y 14 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/Se postula a través de		100%		100%				28/10/2010 PPP 2010	\$ 111.514.000					
181				100%		100%				28/10/2010 PPP 2010	\$ 80.083.000					
182	Pavimentación Calle 3 Poniente 9 y 12 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 3 Poniente entre 9 y 12 Sur)	1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/Se postula a través de		100%		100%				28/10/2010 PPP 2010	\$ 11.042.000					
183						Diseño Contratado en forma particular por los interesados				28/10/2010 PPP 2010	\$ 43.707.000					
184	Pavimentación Calle 18 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	1310 de fecha 07/07/2010 se envía ficha de postulación para revisión técnica de SERVIU/Se postula a través de				Diseño Contratado en forma particular por los interesados				28/10/2010 PPP 2010	\$ 14.252.000					
185		100%. Cuenta con Decreto Alcaldico N° 4356 de fecha 01/10/2010 por costos de operación y mantenimiento.			100%	100%		100%		24/09/2010 FRIL 2010	\$ 25.085.000	Aprubado a través de Acta N° 2 de Evaluación FRIL de fecha 13/10/2010				
186	INSTITUCIONAL															
												Se han recopilado los antecedentes de los diversos proyectos. Faltaria el Proyecto de Arquitectura que esta siendo revisado por C. San Martín y verificando algunos recintos, para pasárselo a presupuesto (Quien ya tiene el presupuesto) para generar las fichas, oficios y postulatorio				
187	Habitación Oficinas Cuartel Urbano	80%			80%	100%		En desarrollo		PMU	\$ 11.386.919	Se han enviado oficios y carpetas, a subdere para redestinar los recursos aprobados en el año 2008 a este nuevo Proyecto Aprobado por el Consejo de Monumentos, para la construcción de la sede para de la Asociación de Municipalidades JURIDICA PERSONALIDAD JURIDICA			\$ 11.386.919	
188	Habitación de Oficinas Asociación de Municipalidades de la Región del Maule	100%					Revisión de Presupuesto 100%			PMU	\$ 44.480.512	Visado por GORE (priorizado)			\$ 44.480.512	
189	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM	100%			100%		100% agua potable y alcantarillado	100%		PMU Emergencia Terremoto	\$ 28.326.031	APROBADO SUBDERE			\$ 28.326.031	Pre aprobado con fecha 22.10.2010 por la DUDERE. La fecha no ha llegado documento oficial (información extraída desde sitio ONLINE)
190	Mejoramiento y Habitación SSH-H DAEM	100%			100%		100% Agua Potable y electricidad	100%		PMU Emergencia Terremoto	\$ 28.326.031				\$ 28.326.031	

NOMBRE DEL ENCARGADO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación técnica y financiera
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA			FUENTE A LA QUE SE POSTULA	
Equipamiento Urbano y Edificio Bernardo O'Higgins, 1ª Etapa	100%	100%	No requiere.	100%	100%	Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.973.899	SACANDO OBSERVACIONES a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104310-0. Se remite carpeta con fecha 20/10/2010. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.		
Equipamiento Urbano y Edificio Bernardo O'Higgins, 2ª Etapa	100%	100%	No requiere.	100%	100%	Agua potable	100%		FRIL 2010	\$ 28.735.171	Se remite carpeta via Ord 1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104389-0. Se reciben observaciones con fecha 20/10/2010. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.		
Equipamiento Urbano y Edificio Bernardo O'Higgins, 3ª Etapa	100%	100%	No requiere.	100%	100%	Agua potable	100%		FRIL 2010	\$ 27.879.320	Se remite carpeta via Ord 1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30105035-0. Se reciben observaciones con fecha 20/10/2010. Se remiten respuestas a Observaciones con fecha 25/10/2010.		
Plaza Deportiva Paseo Río Talca, 1ª Etapa	100%	100%	No requiere.	100%	100%	Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.980.521	Se remite carpeta via Ord 1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104395-0	Aprobado a través de Acta N° 2 de Evaluación FRIL de fecha 125/10/2010	
Plaza Deportiva Paseo Río Talca, 2ª Etapa	100%	100%	No requiere.	100%	100%	Agua Potable	100%		FRIL 2010	\$ 29.829.196	Se remite carpeta via Ord 1946 a Sr. Intendente con fecha 24/09/2010. Código BIP 30104402-0		
Mulichercha Sector Culmenar, Talca	100%	100%	No requiere.	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	80%		PMUJ		Reactivado el Proyecto		
Un Mulichercha y cierre al Villa Los Lagos	100%	100%	No requiere.	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	90%		PMUJ		Reactivado el Proyecto		
Asociación de Fútbol "Asociación de Fútbol de Talca"	80%			30%		Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas, Evacuación de aguas lluvias, 20%			PMU U OTRO FINANCIAMIENTO				
Un de Camarines Club de Fútbol, Centro Lautaro.	100%	100%	No requiere.	100%	70%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia, 0% Electricidad, 0%	0%		PMUJ		Pendiente Topografía		
de Mulichercha Techada de San José de la Florida.	100%	100%	No requiere.	0%	100%	Evacuación de aguas lluvia, 0%	0%		PMUJ		Esperando Respuesta DOM de Oficio sobre construcción de obra pública en zona de Restricción		
de Sede Social Club Deportivo Torno.	100%	70%	No requiere.	0%	50%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia, 0% Electricidad 0%	0%		PMUJ		Postulada via PMUJ on line sin respuesta a la fecha. Se reactiva Proceso FRIL 2010. Se repostula mediante Ord N° 1939 del 23/09/2010 de Alcalde a Sr. Intendente. Se aprueba declaratoria mediante acta de fecha 21.10.2010. Se remiten los documentos a Sr. Intendente con fecha 25.10.2010. Se remiten las Licitaciones con fecha 25.10.2010 digital y 29.10.2010 formato papel.		
Construcción Zona de la Rivera Río Claro, Talca	100%		No requiere.	100%	100%	100	100%	23/09/2010	FRIL 2010	\$ 33.895.577	Se postula según Ord N° 1940 del 23/09/2010 de Alcalde a Sr. Intendente. Se aprueba declaratoria mediante acta de fecha 21.10.2010. Se remiten los documentos a Sr. Intendente con fecha 25.10.2010 digital y 29.10.2010 formato papel.		
Construcción Zona de la Rivera Río Claro, Talca	100%		No requiere.	100%	100%	100%	100%	23/09/2010	FRIL 2010	\$ 25.343.030	Visado por GORE (Priorizado)		
Construcción Zona de la Rivera Río Claro, Talca	100%		No requiere.	100%	100%	100%	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto PMUJ	\$ 29.900.796	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 29.900.796	
Construcción Zona de la Rivera Río Claro, Talca	100%		No requiere.	100%	100%	100%	100%	25/05/2010	Emergencia Terremoto PMUJ	\$ 25.403.232	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 25.403.232	
Plaza y Juegos de Agua Nemedia de Talca	100%						100%		FRIL 2011	\$ 339.957.162	Se remite con fecha 26/09/2010 mediante Ord N° 1799 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Región del Maule. Aprobable con fecha 24.09.2010. H*, Se mandan para subcontratar los poder calificados.		

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010												APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera
DISEÑO EN ETAPA DE												SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO			
227	Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (1ª etapa)	100%						100%	24/09/2010	FRIL 2010	\$ 28.802.145	SACANDO OBSERVACIONES Postulado según oficio N° 1945 del 24.09.2010 de Alcalde a Intendente		
228	Construcción Paseo Infantil Alameda de Talca (2ª Etapa)	100%						100%	24/09/2010	FRIL 2010	\$ 31.085.303	Postulado según oficio N° 1944 del 24.09.2010 de Alcalde a Intendente		
229	Construcción de Cancha de Fútbol de Césped Sintético Estadio Municipal Sur, Talca	100%			100%	0%	Aguas lluvias y eléctrico 0%	100%	07/09/2010	SECTORIAL	\$ 521.109.316	Con fecha 6/09/2010 mediante D.A. 3890 se aprueban costos de operación y mantención -OT Con fecha 04/10/2010 Resultado de análisis técnico económico OT (Obligado Técnicamente de fecha 09/10/2010		
230	Ampliación con remodelación y equipoamiento Gimnasio Regional, Talca	100%			100%	100%	Eléctrico 100%	100%	07/09/2010	FNDP y SECTORIAL	\$ 4.532.844.000	OT con fecha 04/10/2010		
231	Construcción Multicancha con ceno y graderías Villa Culebra, Talca	100%			100%		Eléctrico 100%	100%	08/09/2010	SECTORIAL	\$ 66.772.710	Con fecha 06/09/2010 mediante D.A. 3890 se aprueban costos de operación y mantención -OT		
232	Mejoramiento y recuperación Gimnasio Ex-Centdy, Talca	100%			100%	100%	Eléctrico y Aguas lluvias 100%	100%	08/09/2010	SECTORIAL	\$ 184.288.255			
SOCIAL														
233	Cierro Perimetrales de 151 Viviendas Comité El Porvenir	Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subsidere si se puede postular por Acciones Concurrentes, 20%	100%							PMU ACCIONES CONCURRENT ES		Es imposible postular a algún tipo de financiamiento ya que son terrenos particulares		
234	"Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Huquilemu"	Planos Loteros del Sector, Cobación Plantas de Tratamiento Arquitectura e Ingeniería listo en digital, pape. Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y sanitario listo papel y Soporte	Si				Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Tratamiento Avance del 30% Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red contra incendio, 95% Avance de un 70% arquitectura	Presupuesto pendiente a la espera de modificaciones EETI				En etapa de Diseño		
235	Construcción Sede Social Santa Elvira"	Contacto telefónico con Sr. Elena Quiroz informando estado de sociedad	No se requiere por el momento	No requiere	Entregado en meses anteriores	95%				PMU		Se reactiva proyecto		
236	Construcción sede Social Centro de Desarrollo Social Golán	Se han realizado reuniones tanto del equipo Técnico como Del Sr. Alcalde con los interesados	No	No requiere	Entregado en meses anteriores		Agua Potable, aguas lluvias y alcantarillado 100%, pendiente Gas, Electricidad 0%	Pendiente (en desarrollo)		PMU		Se reactiva proyecto		
237	Instalación 3 reductores de velocidad JJVV Villa Santa Elvira	Se solicita factibilidad a la Municipalidad de Talca, para el Sr. Jaime Gelmí por oficio, el 28/02/2010 no se recibe respuesta por parte de tránsito	Si							FONDO SOCIAL				
238	Construcción sede social JJVV Aurora de Chile	Se toma contacto telefónico con Sr. Patricia Toledo para confirmar vigencia de la licitación y para realizar reuniones para analizar el diseño, al cual será necesario hacer algunas modificaciones mejores	No		80%		Eléctrico listo, sanitario pendiente	Pendiente		PMU		Se reactiva proyecto		
239	Construcción sede social Club Adulto Barranillo vía oficio	Se envía Ofc. 242 de licitación informando interésados informando que no se puede dar curso a iniciativa ya que no se puede comprar terreno. Se recomienda por factibilidad de compra de terreno y posterior construcción												
240	Construcción patio Cubierto Multicancha Sede Social José Ignacio Cienfuegos, Talca	100%			100%	100%	100%	100%	07/09/2010	SECTORIAL	\$ 104.538.475	OT con fecha 04/10/2010		
241	Conservación pintura y revestimientos interiores Casferm José Dorrego Astaburuaga	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar										Ord. 555 de fecha 18/09/2010, informa que en sesión ordinaria n° 498, CORE aprueba proyecto para financiamiento FNDY 2010		
242	Construcción casferm sector sur poniente comuna de Talca (Convenio de Salud) etapa de diseño	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									\$ 174.933.268	\$ 174.933.268	19.01.10	
											\$ 30.541.000	\$ 30.541.000	19.01.10	

INICIATIVA O ENCARGO		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera
		DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES						
		Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto			FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA			
RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)											SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
243	Construcción Box Médico Consultorio La Florida	Recopilación de antecedentes técnicos		100	100	50	pendiente							
244	Construcción Box Médico Consultorio Carlos Truip	Recopilación de antecedentes técnicos		100	0	50	pendiente							
245	Construcción sala multiuso CESFAM Las Américas	Arquitectura, sanitarios y presupuesto 100%		100	100	100		Presupuesto 25/02/2010 PMU cod. 1C/2010/0905	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	48.951.000	Visado GORE 03/07/2010	\$ 48.951.000	
246	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Carlos Truip	100%				100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.301.089	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.301.089	
247	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Julio Contreras	100%				100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.994.516	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.994.516	
248	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio La Florida	100%				100%	Eléctrica	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.994.763	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.994.763	
249	Reposición Cierre Perimetral Cesfam La Florida	100%		100%	100%	100%		25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.995.751	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.995.751	
250	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	100%			100%	100%		25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	15.017.526	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación via memo n° 2 fecha 18/09/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado publico para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.	\$ 15.017.526	UGD 1573 de fecha 02.08.2010
251	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	100%			100%	100%	Sanitaria	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	24.299.042	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 24.299.042	
252	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	100%		100%	100%	100%	Sanitaria	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.993.228	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.993.228	
253	Reparaciones Generales y Reposición Cierre Perimetral Cesfam Dr. Julio Contreras	100%			100%	100%		20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	17.246.877	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación via memo n° 2 fecha 18/09/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado publico para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.	\$ 17.246.877	UGD 1573 de fecha 02.08.2010
254	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%			100%	100%		20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	16.577.327	Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 16.577.327	UGD 1573 de fecha 02.08.2010
255	Reposición Cierre Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Truip	100%		100%	100%	100%		25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.660.923	Se entregan antecedentes a Alejandra Castro para licitación via memo n° 2 fecha 18/09/2010. Con fecha 23/09/2010 se publica en mercado publico para licitación, con fecha 28/09/2010 se realiza visita a terreno con oferentes.	\$ 34.660.923	
256	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Truip	100%				100%		25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	6.751.817	Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 6.751.817	UGD 1573 de fecha 02.08.2010
257	Cierre Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla el Sol	100%		100%		100%		19-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	7.088.928	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 7.088.928	
258	Reposición Cierre Perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%		100%	100%	100%		25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.999.298	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.999.298	
259	Reposición Parcial Cubierta 1° Etapa Cesfam Carlos Truip	100%		100%		100%		20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.913.725	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.913.725	
260	Reposición Parcial Cubierta 2° Etapa Cesfam Carlos Truip	100%		100%		100%		20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	34.913.725	Visado por GORE (Priorizado)	\$ 34.913.725	
261	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	100%		100%		100%	100%	Sanitaria y Eléctrica	PMU Emergencia terremoto 2010	\$	33.185.367	Se remite carpeta con antecedentes a Dr. Durán, via Ord.133. De fecha 31/08/2010	\$ 33.185.367	
262	Remodelación Servicios Higiénicos Públicos, Cesfam Dionisio Astaburuaga	100%				100%			PMI		\$ 4.798.999	Se encuentra en etapa de compra via convenio MARCO por Gobierno Regional.	\$ 4.798.999	
INSTITUCIONAL Y ADQUISICIONES														
263	Adquisición Retroscavadora y Removieladora conora de Tacta	Reuniendo antecedentes para cuando llegue cuando poder licitar							CIRCULAR 36 YD 33	\$	232.079.000		\$ 232.079.000	19.01.10

ETAPAS QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010															
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y Financiera		
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA		FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
264	Reposición Camión albañil - Municipalidad de Talca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar								CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 63.379.000	Se encuentra en etapa de compra vía convenio MARCO por Gobierno Regional	\$ 63.379.000	19.01.10	
265	Adquisición Camión Tolva, Comuna de Talca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar								CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 51.410.000	Se encuentra en etapa de compra vía convenio MARCO por Gobierno Regional	\$ 51.410.000	19.01.10	
266	Ampliación y Remodelación 3ª Compañía de Bomberos	Reuniones de trabajo revisión anteproyecto con bomberos			Diseño de anteproyecto					FNDR					
267	Construcción Alumbrado Cascha Fútbol Asaburraga, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 34.518.982	Postuleto Subdere			
268	Construcción Alumbrado Cascha Fútbol Talca National, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 32.981.807	Postuleto Subdere			
269	Construcción Alumbrado Cascha Fútbol Unión Pícnico, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.198.982	Falta 02 Documentos			
270	Construcción Alumbrado Cascha Fútbol Cotanera, Talca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.127.582	Postuleto Subdere			
271	Ampliación Alumbrado Callejón Sector Parícuta	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		FRIL 2010	\$ 36.537.782	Postuleto según oficio N° 1941 del 23.09.2010 de Alcalde a Intendente			
											MONTO TOTAL POSTULADO A DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		\$ 55.331.184.631		
272	Informe construcción Cubierta Multicancha y mejoramiento del entorno Barrio Sor Teresa, Talca	Informe respecto a las cubriciones para apoyar a equipo de Licitaciones de Seclén													
273	Informe apertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrosio	Se informa de medidas necesarias de tener presente si se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos													
											MONTO APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO		\$ 5.339.898.831		
											MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, HASTA EL MES DE JULIO 2010		\$ 3.807.701.633		

LICITACIONES AÑO 2010

TUBRE

Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 31.10.2010
ACIONES CENTROS DE SALUD FAMILIAR (TORIOS) TALCA	2295-55-LP10	Pública	13.10.2010	Cerrada	En elaboración de Informe de Licitación.
ACION DE CALZADO PERSONAL DAEM, 010	2295-54-LE10	Pública	15.10.2010	Cerrada	En elaboración de Informe de Licitación.
TACION SERVICIO DE RADIOGRAFIA DE AÑO 2010 - TALCA	2295-57-LE10	Pública	15.10.2010	Cerrada	Informe de Licitación enviado para revisión a la Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas.
ACION JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2010,	2295-59-LE10	Pública	19.10.2010	Cerrada	Informe de Licitación enviado para revisión a la Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas.
ACION UNIFORMES PERSONAL MUNICIPAL Y ERIO 2010, TALCA	2295-58-LP10	Pública	26.10.2010	Cerrada	En elaboración de Informe de Licitación e Informe Técnico.
ACION UNIFORMES PERSONAL DIRECCION AL DE SALUD 2010, TALCA"	2295-60-LP10	Pública	29.10.2010	Cerrada	En elaboración de Informe de Licitación e Informe Técnico.

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
PROVINCIA DE TALCA
SECPLAN



ORD. : N° 493 /

ANT. : Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Ley N° 20.285.

MAT. : Remite información que indica.

TALCA,

- 9 NOV. 2010

DE : VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SRA. YANET COVARRUBIAS CONTARDO
ENCARGADA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

En conformidad a lo establecido en la Ley señalada
en el Ant., adjunto remito a Ud., Avance de Iniciativas de Inversión y Licitaciones efectuadas
por esta Secretaría durante el mes de **Octubre** del presente año.

Saluda atentamente a Ud.,



VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

VRV/adc

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo Área Proyectos de Inversión
- Archivo Secplan

INFORME DEL MES DE OCTUBRE AREA PROYECTOS DE INVERSIÓN (Lo que se indica con color, es lo que específicamente se trabajó en el mes de Octubre)

[illegible]

INICIATIVA O ENCARGO	ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.10.2010										APROBACIÓN		Situación Post-Aprobación Técnica y financiera
	RECOPILACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON FUENTE A LA QUE SE POSTULA		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	FECHA				
9	Construcción Cubierta Multigranja Escuela Brilla El Sol	Habitualmente y en referidas oportunidades. Asimismo se han sostenido reuniones con el Director Provincial de Educación quien ha manifestado su preocupación y apoyo al proyecto	No se requiere	100%	100%	100%	90% falta actualizar presupuesto conforme a las modificaciones de estructura	PMU		No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.			
10	Informe de estructura para proyecto "Reparación con equipamiento Biblioteca la Florida, Talca	Se realizó visita a terreno para poder observar y analizar informe respecto, refuerzos a la estructura existente debido a la falta de estos.	No se requiere	No se requiere	100%	No corresponde	100%	Fondo Consejo de la Cultura	\$	982.408		\$	982.408 Ejecutado
11	Construcción Escuela Media Tierra Talca (Escuela para el Bicentenario)	No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere	100%	100%	100% Eléctrica	100%	FRIL	\$	50.000.000		\$	50.000.000
12	"Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela Vña Purísima, Talca"	Reuniones realizadas principalmente con el Director del establecimiento	No requiere	100%	100%	Diseño de Alcantarillado Rural con Plan de Tratamiento. Con un avance del 100%	100%	PMU FIE	\$	49.735.589		\$	49.735.589
13	Asistencia Técnica Programa Puesta en Valor del Patrimonio Comuna de Talca, Asistencia Técnica para Programa mejoramiento de Barrios de la Comuna de Talca.	No requiere por el tipo de financiamiento	No requiere	No requiere	No se requiere	No requiere	100%	PMU	\$	28.800.000			
14	Reparación general por emergencia Liceo Insuaco	No requiere por el tipo de financiamiento	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	100%	PMU FIE plan Terrendo	\$	9.372.000			