

INDICACIONES GENERALES

- 1° ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
- 2° Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si el Nombre de la administradora está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. ES importante que una vez que resuelvan la observación cambien el cc
- 3° CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
- 4° LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
- 5° EN EL INFORME DEL MES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE , AL FINAL DE CADA PLANILLA SE DEBE INDICAR LOS MONTOS DE CADA INTERVENCIÓN, LOS

Total en estado de "Pendiente"
Total en vías de Postulación
Total Aprobados Técnicamente
Total Aprobados Financieramente
Total Eliminados
Total cerrados o ejecutados
Total general (-----)
Total general (-----)

Depende del sector

- 6° SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
- 7° UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA
- 8° A PARTIR DEL INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 SE INCORPORARÁN NUEVOS DATOS A LA PLANILLA, TALES COMO BREVE DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES I

olor a Verde para que Pamela las pueda revisar.

COLORES ASIGNADOS PARA CADA ETAPA SON LOS SIGUIENTES

DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	
1	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Lo tenía Paz)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam Carlos Trupp	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición del 10% de la cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señáletica.	\$ 74.242.000
2	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam La Florida	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señáletica.	\$ 176.450.190
3	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Verónica Pizarro (Antes Paz Torres)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburuaga	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señáletica.	\$ 174.933.266
4	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam La Florida		\$ -
5	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Verónica Pizarro (antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam Dionisio Astaburuaga		\$ 27.244.116

6	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Paz Torres)	Construcción box médicos Cesfam Carlos Trupp		\$ -
7	Verónica Pizarro	Paz Torres y Cristian San Martín. A la espera de que paz traspase a Vero Pizarro	Ampliación sala de espera SAPU Cesfam Julio Contardo		\$ -
8	Verónica Pizarro	Paz Torres y Cristian San Martín la espera de que paz traspase a Vero Pizarro	Adecuación y Habilitación de Box Cesfam Julio Contardo		\$ -
9	Verónica Pizarro	Arquitecto Externo, Vero Pizarro y Alejandra Lizama	Construcción sala Multiuso Cesfam las Américas	Considiera la construcción de una sala multiuso con una oficina, cocina y baños, con un total de 182,36 m2 de construcción	\$ 49.981.557
10	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparación de Cubierta y pinturas interiores Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera el mejoramiento del Cesfam, cinsidera pintura y cambio de cubiertas.	\$ 44.931.516

11	Verónica Pizarro	Paz Torres, reasignado a Vero Pizarro con fecha 24,02,2010 y SSM	Construcción centro comunitario Salud Familiar "Nuevo Horizonte"	Considera la construcción de Cecof , ubicado en calle 23 oriente esquina 5 norte.	\$ 176.558.000
12	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y SSM	Normalización CESFAM Comuna de Talca	Considera la construcción de nuevo Cesfam para la comuna.	\$ 2.435.688.000
13	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Paz Torres, trspasado a Vero Pizarro con fecha 25,02,10	Habilitación Box Médicos Cesfam José Dionisio Astaburuaga	Habilitar un total de 5 nuevos box médicos en la actual sala de juegos del recintos, además se considera el acondicionameinto de la actual sala de estimulación temprana.	\$ 15.318.731
14	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Mejoramiento Cecof Brilla El Sol	Habilitación de rampa acceso discapacitados,habilitación bodega de alimentos, adquisición e instalción de luces de emergencia	\$ 3.380.000

15	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Remodelación Servicios Higiénicos Públicos Cesfam Dionisio Astaburuaga, Talca	El proyecto considera la reparación de los SSHH, considerando el cambio de cerámicas, pinturas, reparación de puertas, reposición de ventanas y artefactos sanitarios.	\$ 4.799.999
16	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam La Florida	El proyecto consiste en la habilitación de box médicos, adquisición e instalación de luces de emergencia, instalación de puertas de aluminio en accesos de emergencia, habilitación de bodega archivo.	\$ 6.000.000
17	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam Mercedes	Consiste en la instalación de puerta metálica, reparaciones de techo, instalación de equipo de iluminación, adquisición e instalación de lavamanos, adquisición e instalación de luces de emergencia.	\$ 1.150.000
18	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Construcción estacionamiento ambulancia CESFAM Dionisio Astaburuaga		
19	Juliana Pizarro	Juli	Construcción SS.HH y mejoramiento Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Carlos Trupp, Talca		
20	Juliana Pizarro	Juli	Construcción SS.HH y mejoramiento Bodega de Leche y Farmacia Cesfam La Florida, Talca		
21	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Construcción SS.HH y mejoramiento Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Julio Contardo, Talca		
22	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Construcción SS.HH y mejoramiento Bodega de Leche y Farmacia Cesfam Dionisio Astaburuaga, Talca		
23		Ale Lizama	PMI Dionisio Astaburuaga, 7 Lavamanos		
24	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial Cubierta (1° Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34.914.000
25	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial Cubierta (2° Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34.914.000
26	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición del cierro perimetral y la reparación de los baños dañados por el terremoto.	\$ 34.661.000

27	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandro de la Puente	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Trupp	Considera la reparación de fisuras, grietas y todos los daños producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 6.752.000
28	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera la reparación de fisuras, grietas, reparación de mamparas y puertas, y la reposición del cierro perimetral, producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 17.247.000
29	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandra Lizama	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 15.018.000
30	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral Cesfam La Florida	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto.	\$ 34.996.000
31	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto.	\$ 35.000.000
32	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Ale Lizama	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburuaga	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 16.578.000
33	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reparaciones Parciales, Reposición Parcial Cubierta y Cierro Perimetral Posta de Mercedes	Considera la reparación de fisuras, reposición de cubierta en mal estado y reposición del cierro perimetral, todos daños producto del terremoto.	\$ 24.299.000

34	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Cierro Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla El Sol	Considera la reposición del cierro perimetral que quedó con daños severos producto del terremoto, además de la reparación de fisuras y reposición de cerámicas en el edificio existente.	\$ 7.087.000
35	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	Considera la adquisición de módulos para la habilitación de la UAPO, en Cesfam La Florida.	\$ 34.994.000
36	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	Considera el mejoramiento del edificio existente, reparaciones de los daños producto del terremoto, con el fin de otorgar a la bodega un espacio adecuado para el almacenamiento de insumos y medicamentos.	\$ 33.186.000
37	Claudia castro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 38.607.000

Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30092123	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	
Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30091060	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	
Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenimiento de infraestructura pública Cod.BIP 30092122	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	
PMU		
PMU	Postula via PMU-on line el 30/11/2009 por Ord. 3046 del 01/12/09 (ord. con fecha posterior a postulación, ingresado con comentario) bajo el código 1-B-2009 334	

PMU		
PMU		
PMU		
PMU 2011	<p>POSTULADO via PMU on-line, código 1/B/2009/118; Ord. 1564 del 07/07/2009 . Se repostula con fecha 30/11/2009 bajo el código 1/B/2009/336 porque se perdió en el sistema. Esto consta con mail de fecha 01,12,2009 de Paz y Eduardo Valdés (urs). Se ingresa a PMU online 25/02/2010 cod. 1/C/2010/905, Ord. 381 de fecha 25/02/2010 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente. Se repostula con fecha 21/02/2011, código 1/C/2011/278, vía PMU Online</p>	<p>Mediante Ord. N°3047 de fecha 01,12,2009 se informa de Alcalde a Intendente que se han subsanado observaciones de EE.TT y presupuesto Desglosado.</p>
FRIL 30,03,2009 Cod.BIP 30091058-0	<p>Postulado con fecha 27,03,2009 vía oficio N°0650 de fecha 27,03,2009, de Alcalde a Intendente</p>	

Minsal		
Minsal		
Programa Salud Mental (Aprobadas las Platas)		
PMI, COMUNAL SALUD		

PMI, COMUNAL SALUD		
PMI, COMUNAL SALUD		
PMI, COMUNAL SALUD		
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	02/06/2010 se responden observaciones
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 se responden observaciones
PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	27/05/2010 se responden observaciones

PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	31/05/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	02/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	31/05/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 24/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 observaciones	se	responden

PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 19/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 observaciones	se	responden
PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 observaciones	se	responden
Fondo Recuperación de Ciudades 2011		Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 31,03,2011 mediante ORD: N° 0641 del 30,03,2011			

2. AREA SALUD

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	
14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	
14-05-2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	

Aprobado Gore 01/07/2010		

		<p>03/08/2010, Ord. 118 dirigido a Sr. Julio Cherif Pérez, Pdte. Consejo Desarrollo Local de Salud informa estado de avance del proyecto. Mediante Ord. 032 de fecha 10/03/2011 se solicita a SSM información del estado de avance del proyecto.</p>
		<p>En mail de fecha 19/11/2010, Carlos Vasquez de la Unidad de Inversiones, Depto Recursos Físicos, SSM, indica que se encuentra en proceso firma de convenio entre el GORE y SS Maule, para iniciar proceso de licitación de su etapa de Diseño. Se publicará en portal Mercado Publico durante la primera semana de diciembre. Con fecha 22/11/2010 se envia mail a M. Loreto Pizarro, solicitando antecedentes de la desafectación del terreno. A la espera de respuesta.</p>

		Ord. 208 de fecha 21/03/2011 solicita complementar D.A 0375 de fecha 25/01/2011, en cuanto el monto adjudicado contempla la disminución de la partida 4,1,1 "cerámica muros" de las especificaciones técnicas. Se solicita complementar D.A. 0786 de fecha 16/02/2011, en cuanto se debe establecer que gasto de la obra será imputado al presupuesto de salud vigente par a el año 2011.
Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 31/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado Gore 31/05/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$6,752,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 03/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$17,247,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$15,018,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 31/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$16,578,000	14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 04/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

Aprobado Gore 28/05/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 04/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización
Aprobado Gore 11/06/2010		14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)
	Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. n° 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. n° 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Pendiente TOPOGRAFIA, por lo que se debe modificar diseño, fecha aproximada de entrega de ambas etapas 15/02/2010.	PENDIENTE
	Mediante Ord N° 3046 de fecha 01,12,2009 se informa de su postulación a Sr. Intendente. Se envía oficio n°130 de Encargada proy. De inversión a Doctor Durán con fecha 15,12,2009 informando de la postulación	PENDIENTE

	<p>Este centro tiene problemas de terreno, solo tiene para la ejecución de 1 proyecto, de las características del presente, por lo que se debe definir con la dirección comunal y la del establecimiento, que necesidad es la más importante además de gestionar un nuevo terreno donde ampliar el mismo centro. Se presenta como posibilidad de ampliación una cancha contigua al centro. Por el momento se detiene el desarrollo de esta iniciativa, hasta que se defina lo anterior.</p>	PENDIENTE
	<p>Arquitectura OK. ESPECIALIDADES PENDIENTES</p>	PENDIENTE
	<p>Arquitectura OK. ESPECIALIDADES PENDIENTES</p>	PENDIENTE
		REPOSTULADO
		APROBADO FINANCIERAMENTE

<p>Mediante Memo N° 234 de fecha 22/03/2011 SSM, remite Acta de Recepción provisoria y Acta de Entrega a Municipalidad en respuesta a Ord. 32, en el cual se solicitó información del estado de avance del proyecto.</p>	<p>Fue necesario reubicar el proyecto, dado que no se contaba con el terreno en donde fue postulado el proyecto. Información enviada al SSM mediante Ord. N°1197 de fecha 26,05,2009</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Con fecha 22/11/2010, vía mail, M. Loreto Pizarro informa que acuerdo a la información entregada en la Seremi de Bienes Nacionales, el Decreto de Desafectación se encuentra en proceso de inscripción en el conservador de Bienes Raíces.</p>	<p>Mediante ORD. N° 2540 del 19/10/2009, se envía a SEREMI de Bienes nacionales Anteproyecto del CESFAM como antecedente para la desafectación del terreno. Por mail de fecha 10/03/2011 Cristian Rosales, de SSM, indica que el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación en su etapa de diseño, a la espera de revisión de antecedentes por parte de GORE, con el fin de iniciar el contrato.</p>	<p>APROBADO TÉCNICAMENTE SOLO</p>
	<p>Proyecto con fondos aprobados. Enviado a la Dirección Comunal de Salud via ord. N° 107 de la Unidad de Proyectos de Inversión con fecha 06/11/09 (antecedentes técnicos en soporte digital) Actualmente se encuentra en proceso de Licitación, específicamente en aprobación de bases en Jurídica</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
	<p>Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL. A la espera de que Dr. Duran defina proyecto. Se recibe D.A. N° 5055 de fecha 19/11/2010 designando integrantes de Comisión de Recepción Provisoria de la obra "Habilitación de Dependencias para Almacenamiento Alimentos en Cescof Brilla el Sol" a Alejandro Sepúlveda, Alejandra Lizama y Patricia Hernández.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>

	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE
	Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE
		PENDIENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE

<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miércoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miércoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Se repostulará a través de PMU FRC 2011</p>	<p>APROBADO TÉCNICAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Se repostulará a través de PMU FRC 2011</p>	<p>APROBADO TÉCNICAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>.Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miércoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>	<p>Se repostulará a través de PMU FRC 2011</p>	<p>APROBADO TÉCNICAMENTE</p>

Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE
Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE
		POSTULADO

	ETAPA DE FINANCIAMIENTO	
Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)
HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio. Consultar por escrito a nuevo jefe de división	\$ 74.242.000	
HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 176.451.000	
HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 174.934.000	
Inicialmente se consideran dos etapas, pero depende de la evaluación de presupuesto (son 15 box medicos!!!)Activar		
Reactivar , pero ver la posibilidad por otra fuente distinta al PMU. Ver por circular 33		

<p>Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU</p>		
<p>Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU. Ver disponibilidad de especialidades despues de los proyectos prioritarios</p>		
<p>Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU. Ver disponibilidad de especialidades despues de los proyectos prioritarios</p>		
<p>Preocuparse por sacar adelante el proyecto. Tiene Observaciones mínimas. Postulado 2010 y técnicamente aprobado</p>		
<p>Ejecutado, pero averiguar estado real de los trabajos</p>		<p>\$ 43,030,957</p>

<p>Con fecha 14,01,2010 mediante D.A N°0158 se aprueba adenda N°1 al convenio Centros comunitarios de Salud Familiar de administración municipal, agregando mayores fondos al cecosf Nueva Horizonte . Se suman \$42,746,000, aumentando el total a \$176,558,000</p>		<p>\$ 152.069.244</p>
<p>El proyecto quedó RS para etapa de diseño. A la espera de aprobación CORE. Consultar estado del proyecto porque al parecer estaba RS (Diseño o ejecución?????)</p>		
	<p>\$ 15.318.731</p>	<p>\$ 13.947.109</p>
<p>Solo con fecha 18,01,2010 Paz Torres me envía el documento oficial por el cual se remite proyecto completo a Jefe Comunal de Salud. Ella informa que lo que se envió el 13,10,2009 fue algo informal</p>	<p>\$ 3.380.000</p>	<p>\$ 3.231.820</p>

	\$ 6.752.000	\$ 5.908.010
	\$ 17.247.000	\$ 16.174.527
	\$ 15.018.000	\$ 9.522.551
	\$ 16.578.000	\$ 7.208.352

Y APROBACIÓN DE RECURSOS			ETAPA DE LICITACIÓN		
Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación
		Resolución N° UGD 150 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03-12-2010	Alejandra Castro	2295-83-LP10
		Resolución N° UGD 144 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03-12-2010	Alejandra Castro	2295-81-LP10
		Resolución N° UGD 149 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03-12-2010	Jocelin Pérez	2295-82-LP10

	\$ 1.371.622				
	\$ 148.180				

	\$ 843.990	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro	2295-55LP10
	\$ 1.072.473	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro	2295-55LP10
	\$ 5.495.449	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro	2295-55LP10
	\$ 9.369.648	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18-08-2010	Alejandra Castro	2295-55LP10

ÓN (Secplan u otros externos)				ETAPA DE EJECUCIÓN (I		
Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras
05-01-2011	18-01-2011	D.A.0377 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener V°B° a la sugerencia de adjudicación.	Patricia Hernández.		
05-01-2011	19-01-2011	D.A.0376 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener V°B° a la sugerencia de adjudicación.	Patricia Hernández.		
19-01-2011	31-01-2011	D.A. 2256 de fecha 23/03/2011 declara inadmisibile la propuesta pública por cuanto el unico oferente no cumple lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.	Mediante Ord. 0305 de fecha 06/02/2011 se reminten antecedentes al GORE, para obtener V°B° a la sugerencia de resolución.			

		19,06,2009 D.A N°2161 a Constructora Casaa Ltda.		Marco Merlin	20-07-2009	

		22/06/2010 a Empresa Constructora Río Grande Limitada.	Contrato firmado 14/07/2010 entre SSM y oferente.		27-07-2010	27-07-2010
		D.A. 0827 de fecha 26/02/2010 a Constructora Reyse Ltda.	Contrato firmado con fecha 18/03/2010. D.A. 1013 de fecha 26/03/2010 aprueba contrato.	Patricia Hernández.	31-03-2010	31-03-2010

23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández		
23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández		
23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno.	Patricia Hernández		
23-09-2010	13-10-2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández		

D.O.M u otros externos)			Información respecto a fechas y etapas			
Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
			2010	2010	2011	

			2011			
90		Proyecto en proceso de resolucion de ultimas observaciones por parte de la Constructora, posterior a eso solicitan recepcion provisoria	2009			

150	03-01-2011	Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/01/2011. Resolución Exenta 474 de fecha 17/02/2011 del SSM, aprueba acta de recepción provisoria. Acta de entrega a Municipalidad de fecha 21/02/2011 por parte de SSM.	2009	2010	2010-2011	
			2009			
34	04-05-2010	Proyecto ejecutado al 100%. Ord. 375, de fecha 24/06/2010, solicita pago. Monto total \$13,947,109	2009	2010		
	Nov-11		2009	2010	2010	EJECUTADO

			2010	2011		
			2009	2010	2010-2011	EN EJECUCION
			2009	2010	2010-2011	EN EJECUCION
			2010			
			2010			
			2010			

20			2010	2010	2011	
45			2010	2010	2011	
20			2010	2010	2011	
			2010			
			2010			
20			2010	2010	2011	
			2010			

			2010			
			2010			
			2010			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1		Parte Administrativa: Digna Roco S. Parte Técnica: Rodrigo Bertin S., Traspasado con fecha 25,02,10 a Juan Letelier	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda B.O'Higgins, Talca	
2		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Talca National, Talca	
3		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha 05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Costanera, Talca	

4		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Astaburuaga, Talca	
5		Juan Letelier y Cristián Henríquez G. Antes lo tenía Digna, pero con fecha05,11,2009 se acuerda traspasar a Juan	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Unión Pacífico, Talca	
6		Juan Letelier Morales y Cristian San Martín	Construcción de Multicancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca	
7		Digna Roco	Talca en Movimiento	
8		Digna Roco	Premiación a Deportistas Destacados del Maule 2008	
9	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	Consiste en la instalación de juegos infantiles de acero galvanizado y juegos de piso con mosaicos de azulejo, además de la reposición de basureros e instalación de paraderos de bicicletas.
10	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Población Nemesio Antúnez y Área Verde Villa Doña Ignacia, Comuna de Talca"	Consiste en la instalación de juegos infantiles de acero galvanizado y juegos de piso con mosaicos de azulejo, además de la reposición de basureros e instalación de paraderos de bicicletas.

11	verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Ampliación y Reposición Piscina Estadio Fiscal, Talca	
12	Juliana Pizarro/ Vero Pizarro	Juliana Pizarro y Vero Pizarro Cristian San Martín (Fue traspasado con fecha 05,11,2009 de Digna a Juli)	Mejoramiento Gimnasio Regional de Talca (ex Ampliación con remodelación y equipamiento Gimnasio Regional , Talca).Cod BIP 20190536	La obra a ejecutar comprende la restructuración funcional del gimnasio en toda su superficie interior especialmente en su anillo perimetral, modificando sus alturas. Sobre el segundo nivel se retoma el concepto del trazado de una pista atlética indoor con el pavimento apropiado, por medio de graderías retractiles ubicadas en su perímetro, a fin de multiplicar espacialmente la superficie útil del recinto. se instalan una cubierta y frontones que incluyan aislación térmica. Redes sanitarias y eléctricas e iluminación de acuerdo a estándares actuales, Se repavimentará la carpeta de la superficie de canchas, de acuerdo a estándares internacionales previa inmersión de su superficie. Se consideran cortinas separadores para tres multicanchas que puedan funcionar simultáneamente.
13	Claudia Castro	Pamela Herrera P.(Fue traspasado con fecha 05,11,2009 de Digna a Claudia)	Construcción Plaza y Juegos de Agua Sector Alameda de Talca Cod BIP 30092451-0	El proyecto consiste en la construcción de plazas y juegos de agua en el sector de la alameda de Talca, estos elementos son fabricados en fibra de vidrio por su durabilidad y resistencia estructural, poseen sistema de recirculación y tratamiento de aguas.
14	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama	MEJORAMIENTO PLAZA ARTURO PRAT, BARRIO ORIENTE, TALCA (diseño)	El proyecto comprende el desarrollo de un diseño de arquitectura y todas las materias técnicas , detalles constructivos, proyecto eléctrico y especialidades incluyendo la solución de escurrimiento de aguas lluvias , que garanticen la ejecución de una obra de calidad.

15		Alejandra Lizama y Paz Torres	MEJORAMIENTO PLAZA ARTURO PRAT, BARRIO ORIENTE, TALCA (ejecución)	
16	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Construcción Multicancha con cierre y graderías Villa Culenar, código BIP 30,103,451-0	
17		Juan Letelier / Rodrigo Bertín	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca	
18	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertín	Construcción Multicancha y cierre perimetral Villa Los Lagos	
19	Juliana Pizarro	Juan Letelier y Cristian San Martín	Sede Social Club Deportivo Gral Schneider	
20	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda	Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardineras donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.
21		Alejandra Lizama	Construcción Plaza de Juegos y área Verde Villa Don Sebastián	
22		Cristian San Martín, Digna Roco debe traspasar	Construcción Sede Deportiva Club Deportivo Juvenil Wanders F.S.	
23		Cristian San Martín,	Construcción Multicancha Loteo Don Ricardo	
24		Cristian San Martín,	Construcción Multicancha Villa San Francisco	

25	Claudia Castro	Pamela Herrera P.	Construcción 1° etapa juegos infantiles rivera poniente Rio Claro	El proyecto cotempla la ejecución del sector del perimetro en hormigon con bolon a la vista que a su vez conforma área verdes que delimitan el área de juegos a considerar. Se contempla, la totalidad de obras necesarias para empotrar un juego modular infantil, además de elementos tales como basureros , parqueaderos de bicicletas y mesas de picnic.
26		Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparación General CENDYR 1° Etapa, Talca	
27		Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparación General CENDYR 2° Etapa, Talca	
28	Verónica Pizarro	Cristian San Martin y Verónica Pizarro	Construcción de cancha de fútbol de césped sintético Estadio Municipal Sur. Cod. BIP. 30.103.400-0	El proyecto contempla el empaste mediante césped sintético (7526 mt2), más el mejoramiento de las torres de iluminación y pintura en todo el cierre perimetral existente.
29		Verónica Pizarro y Alejandra Lizama	Mejoramiento y recuperación Gimnasio Ex Cendyr, Talca Cod. Bip 30.103.262-0	
30	Claudia Castro	Pamela Herrera	1° Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca.	El proyecto contempla en una 1° Etapa la ejecución de un sector del perimetro en hormigón con bolon a la vista que a su vez conforma áreas verdes perimetrales que delimitan el área de juegos a considerar.

31	Claudia Castro	Pamela Herrera	2° Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Rio Claro, Talca.	<p>El proyecto contempla en una 2° etapa la ejecución del sector del perímetro en hormigón con bolón a la vista que a su vez conforma área verdes que delimitan el área de juegos a considerar. Se contempla, la totalidad de obras necesarias para empotrar un juego modular infantil, además de elementos tales como basureros, parqueaderos de bicicletas y mesas de picnic.</p>
32	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda Talca, Primera Etapa.	<p>Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardineras donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.</p>
33	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Construcción Paseo Infantil Alameda Talca, Segunda Etapa.	<p>Se propone intervenir suelos con pavimentos de mosaico de color, a fin de caracterizar el lugar desde la distancia, además de intervenir jardineras donde se instalarán juegos infantiles a modo de mobiliario urbano, formando un paseo familiar y al mismo tiempo una zona de juegos para los niños.</p>

34	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 1º Etapa	El proyecto contempla la construcción de un área de equipamiento urbano y deportivo, totalizando una superficie intervenida de 2471,3 m2. En esta primera etapa se contempla la construcción de dos pequeñas plazas duras definidas como punto de ingreso al circuito y como lugares de encuentro. En el eje central se proyecta una doble pista de velocidad marcada cada 10 mts, la instalación de bebederos y bicicliteros.
35	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 2º Etapa	El proyecto contempla en una 2º etapa la instalación del equipamiento del circuito deportivo, que consiste en una barra de ejercicios, tres bancas de abdominales inclinadas, tres sentadillas, una banca sueca, tres bancas de abdominales tipo 2 y cuatro barras de flexibilidad. En los costados se construyen bordes sentables y se instala maicillo en las áreas laterales.
36	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Cristian Henriquez	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins, Talca, 3º Etapa	En proyecto contempla en una 3º y última etapa la instalación de 43 luminarias de sodio alta tensión.
37	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 1º Etapa	El proyecto contempla la construcción de un área de equipamiento urbano y deportivo con una superficie intervenida de 435,5 m2. En esta 1º etapa se contempla instalación de pavimentos, construcción de cuatro módulos de acero, sin cubierta conservando vegetación de mayor tamaño.

38	Verónica Pizarro	Veronica Pizarro y Rodrigo Bertin	Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca, 2º Etapa	En la 2º etapa del proyecto se contempla la instalación de diez máquinas para la realización de ejercicios, biciliteros, bebederos y basureros, además la de la instalación de la cubierta en los módulos contemplados en la 1º etapa.
39	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU	Habilitación Parque Estero Piduco	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; "Habilitación Parque Estero Piduco", proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del "Plan de Reconstrucción Sustentable" (PRES), de la comuna de Talca"
40	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU	habilitación Parque Canal de la Luz	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; "Habilitación Parque Canal de la Luz", proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del "Plan de Reconstrucción Sustentable" (PRES), de la comuna de Talca"

41	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente y Verónica Baeza SEREMI MINVU	Mejoramiento Zonas Exteriores Polideportivo	Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa.

3. ÁREA DEPORTE Y

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 49.996.861	PMU Emergencia 2009	Según Ord. N°0842 del 17.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente, con copia a la URS.	Según Ord. N°0905 del 23.04.2009, se envían antecedentes modificatorios del proyecto.
\$ 26.410.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1389 de 15.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N°407 de fecha 01,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23195 (e)
\$ 29.221.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1454 de 23.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N°409 de fecha 01,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23196 (e)

\$	28.679.000	PMU Emergencia 2009	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N°1388 de 15.06.2009.	El proyecto presenta observaciones por parte de la Unidad Regional Subdere. Se está en proceso de la resolución de éstas. Con fecha 23,11,2009 Pamela Herrera se entera de que el proyecto fue devuelto por Subdere con Observaciones mediante Ord N° 408 de fecha 06,07,2009. Esto fue derivado directamente por Verónica Reyes a Digna con fecha 06,07,2009 mediante Hoja de Ruta 23196 (e)
		PMU Emergencia 2009		
\$	25.771.547	PMU	Postulado para ser ejecutado por administración directa Se ingresó con fecha 22,04,2009	se reingresan respuestas a observaciones con fecha 29,04,2009
\$	23.989.680	Subvención de FNDR 2009 (2%)		
\$	5.980.000	Subvención de FNDR 2009 (2%)		
\$	44.086.098	PMU 2011	Se postulan Via On Line con fecha 22,09,2009 Código del Proyecto 1-B-2009 114. Se postula con fecha 22/02/2010 vía PMU Online, código 1/C/2011/281	
\$	49.461.747	PMU 2011	Se postulan Via On Line con fecha 22,09,2009. Código del Proyecto 1-B-2009 115. Se postula con fecha 21/02/2011 vía PMU Online, código 1/C/2011/280	

\$	1.485.780.000	FNDR 2011 30070365	Cod BIP	
\$	3.201.229.000	FNDR 2010 - 2011 y sectorial		Mediante Ord N° 1788 de fecha 07/09/2010 se remiten Archivadores con antecedentes postulación 2011 Mediante Ord N° 2672 de fecha 29,10,2009 se remiten carpetas con respuestas a observaciones a SERPLAC y se le solicita que las envíen a nivel central para revisión
	341,058,000	FNDR 2011		Mediante Ord N° 2663 de fecha 29,10,2009 se remiten carpetas de postulación a Jefa de división de planificación y desarrollo Regional. Se repostula con fecha 08/09/2010 mediante Ord N°1799 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule.
\$	23.559.000	MINVU - FNDR 2010- 2011 (bip: 30081383-0)		

\$	349.000.000	MINVU - FNDR 2010 (bip: 30081383-0)		
\$	66.772.710	SECTORIAL 2011	Se remite Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitido por IND.	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para enviar a SERPLAC.
\$	49.999.000	FRIL 2010	Se envía postulación al Intendente mediante Ord. N° 3033 del 30/11/2009	
		PMU 2010		
\$	49.967.848	PMU		
\$	49.970.996	FRIL	Se envía a Sr. Intendente con fecha 30/11/2009 mediante Ord. N° 3027	
		PMU		

	PMU		
\$ 29.901.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado PMU on line 25/05/2010	Se responden observaciones 01/06/2010
\$ 25.404.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado PMU on line 25/05/2010	Se responden observaciones 03/06/2010
\$ 521.109.316	FNDR Sectorial 2011	08/09/2010 mediante Ord N°xxx del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Cod. Bip 30103400, se remite via Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitida por IND	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC.
\$ 194.288.255	FNDR Sectorial 2011	08/09/2010 mediante Ord N°xxx del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Cod. Bip 30103400, se remite via Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitida por IND	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC.
\$ 33.885.577	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1939 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104796-0	

\$	25.343.030	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1940 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104831-0
\$	28.802.145	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1945 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104950-0
\$	31.085.303	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. N° 1944 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule. Código IDI 30104960-0

\$	29.973.899	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,370-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010
\$	28.735.171	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,389-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010
\$	27.879.320	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,105,035-0	Se reciben obs. 20/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcela Herrera 25/10/2010
\$	29.865.983	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,395-0	Se reciben observaciones 12/10/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcelo Valenzuela 15/10/2010.

\$	29.904.145	FRIL 2010	24/09/2010 mediante Ord. 1946 del Sr. Alcalde a Sr. Intendente Código IDI 30,104,402-0	Se reciben observaciones 04/11/2010. Se remite carpeta con respuesta a observaciones a Marcelo Valenzuela 8/11/2010.
\$	51.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	24-02-2011
\$	41.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	24-02-2011

\$	31.000.000	PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos	16-02-2011	
----	------------	--	------------	--

RECREACIÓN

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
	x		

25-06-2009	El proyecto está técnicamente aprobado y fue enviado para asignación de recursos a nivel central		
Técnicamente aprobado en página Subdere OnLine en el mes de Octubre			
Técnicamente aprobado en página Subdere OnLine en el mes de Octubre 2010.			

RS con fecha 07/12/2010		<p>Se envia via e-mail con fecha 30/11/2010 minuta con respuesta a Observaciones y tambien a través de Oficio 2594 de fecha 29/11/2010. Con fecha 15/12/2010 se envia Ord. N° 2730 a INE informado analisis técnico económico del proyecto. Con fecha 07/02/2011 se envia mail a Sra. Olaya Martinez Gobierno Regional donde se remite el mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional de Deportes, solicitando asesoria frente a la solicitud planteada por IND.</p>	
	RS (21/12/2009) RS 27/12/2010		

Visado Gore 02/06/2010			
Visado Gore 03/06/2010			
		Mediante Ord. 0605 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 0607 se remiten antecedentes a IND para subsanar observaciones.	
		Mediante Ord. 0604 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 0602 se remiten antecedentes a IND para subsanar observaciones.	
Aprobado técnicamente 21,10,2010	Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE		

<p>Aprobado técnicamente 21,10,2010</p>	<p>Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE</p>		
<p>Aprobado técnicamente 02,11,2010</p>			
<p>Aprobado técnicamente 02,11,2010</p>			

<p>Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010</p>	<p>Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE</p>	<p>Con fecha 26/11/2010 se remite via Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.</p>	
<p>Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010</p>		<p>Con fecha 26/11/2010 se remite via Ord. 190 Convenio de Transferencia de Recursos a Sr. Walter Barramuño para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.</p>	
<p>Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 05/11/2010</p>	<p>Proyecto quedó sin financiamiento.</p>		
<p>Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 25/10/2010</p>	<p>Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE</p>	<p>Con fecha 16/11/2010 se remite via Ord. 182 a Sr. Walter Barramuño, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodriguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja.</p>	

<p>Aprobado mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 09/11/2010</p>	<p>Convenio de fecha 29,11,2010 de GORE</p>	<p>Con fecha 22/11/2010 se remite vía Ord. 185 a Sr. Walter Barramuño. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2713 de Alcalde a Sr. Javier Ignacio Rodríguez Arevalo, Jefe de división de analisis y control de gestion del GORE, remitiendo Programa de Caja. amuño, convenio de transferencia de recursos por parte de Jurídica.</p>	
		<p>Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.</p>	<p>A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail con fecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.</p>
		<p>Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.</p>	<p>A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail con fecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC.</p>

		<p>Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras.</p> <p>A través de Ord. N° 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envío de antecedentes de postulación del proyecto a SERPLAC.</p>	<p>A través de Ord. N° 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulación por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. A través de Ord. N° 0619 de fecha 29/03/2011 de SEREMI MINVU Regional, responde respecto a tramitación de RS de proyectos PRES financiamiento MINVU, que deben ser evaluados por SERPLAC.</p>

<p>Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)</p>	<p>ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)</p>	<p>Observación Y/O encargo Realizada por Pamela</p>
<p>Se solicitó por correo informar sobre la situación del proyecto, ya que se sabe que cuenta con la Aprobación Técnica.</p>	<p>RETIRADO</p>	<p>INSISTIR VÍA OFICIO , QUE SE FORMALICE LO QUE PASA CON SU POSIBLE FINANCIAMIENTO CONSULTAR A SUBDERE ESTADO ACTUAL Y SI ES NECESARIO REPOSTULAR.....OK (07.01.2010)</p>
<p>Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantenición), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, hay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación</p>	<p>POSTULADO</p>	<p>INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Vía Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henriquez; POSTULADO Informar avance</p>
<p>Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantenición), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, chay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto.</p>	<p>POSTULADO</p>	<p>INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Vía Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henriquez, POSTULADO Informar avance</p>

<p>Se está a la espera de la información de los Clubes Deportivos (Aceptación de los Costos de Mantenición), para nuevo ingreso de los antecedentes. Dadas las observaciones del Club, respecto a los costos de mantención, se solicitó a Cristián Henríquez enviar el monto de dicho costo, lo cual aún está pendiente. Sin embargo, hay que señalar que el Presidente de este Club considera que el costo de operación de una hora de iluminación (\$141.739.-), es demasiado alto, lo cual comenté a Cristian, por si existía posibilidad de rebajar dicho monto. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación</p>	<p>POSTULADO</p>	<p>INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Via Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos), POSTULADO Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez</p>
<p>A la espera de los antecedentes que debe enviar el Presidente del C.D. Actualmente se esta instalando una estación lo que reduce los costos de mantención y de operación</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>INSISTIR CON LOS CLUB DEPORTIVOS (Via Oficio para que quede respaldo que ya no es responsabilidad nuestra, sino de ellos) Con fecha 23,11,2009 se solicita a Juan Letelier que cite a los dirigentes durante la semana para sostener una reunión con Cristian Henríquez. Se deben corregir observaciones indicadas en informe de Digna y postular a la brevedad. Esta instrucción se envía con fecha 23,11,2009 mediante hoja de ruta interna Pamela; Es el unico Club que no ha traído los antecedentes solicitados reiteradamente. Informar avance</p>
<p>Solicitado por la comunidad, Se consulta por proyecto constantemente a SUBDERE y aun se espera respuesta.</p>	<p>APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE</p>	<p>ES IMPORTANTE INSISTIR VÍA OFICIO, DE LA NECESIDAD DE TENER UNA RESPUESTA CLARA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE OBTENER FINANCIAMIENTO DURANTE EL PRESENTE AÑO</p>
	<p>Retirado</p>	<p>Hay que coordinar si es necesario repostular para el año 2010</p>
	<p>POSTULADO</p>	<p>Hay que coordinar si es necesario repostular para año 2010</p>
<p>Se repostulara ya que el año anterior no fue financiado.</p>	<p>REPOSTULADO</p>	<p>Enviar oficio consultando posibilidad de financiamiento</p>
<p>Se repostulara ya que el año anterior no fue financiado.</p>	<p>REPOSTULADO</p>	<p>Enviar oficio consultando posibilidad de financiamiento</p>

<p>El proyecto debe ser posulado para FNDR 2011, debido a que desde Gobierno Regional del maule no despacharon los antecedentes al Jivel Central de Mideplan. Una vez que se tenga el RS se solicitará que se adelante su postulación para el año 2010. Se debe efectuar un estudio de costos del proyecto.</p>	<p>RETIRADO</p>	<p>Completar información con estado y fechas. Si es necesario repostuar para FNDR 2011</p>
<p>Cuenta con Rate O.T. al 30.07.2009, otorgado por parte de SERPLAC. La iniciativa se remitió a Mideplan, según Ord. N°3048 del 01.12.2009. Cabe señalar que inicialmente se había remitido a Serplac (para su despacho a Santiago), según ord. N°2672 del 29.11.2009. La iniciativa está en proceso de traspaso a nuevo Administrador. Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N°1984 es remitida la iniciativa desde Gore a Serplac. Cuenta con OT de fecha 08/10/2010. Cuenta con RS con fecha 07/12/2010. Con fecha 04/02/2011 se recibe mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional del Deporte solicitando modificación calendario de financiamiento del proyecto.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>A traves de E-mail de fecha 12/10/2010, se solicita reunión para revisar las observaciones. En reunión sostenida se toma el acuerdo de Dividir el proyecto presentado, solo la reparación y mejoramiento del Gimnasio quedando pendiente el edificio administrativo.</p>
<p>Fue repostulado al proceso presupuestario FNDR 2011, a la espera de la admisibilidad. Con fecha 24/09/2010 queda admisible en el proceso 2011FI*.. Con fecha 15.09.10 mediante Ord N° UGD1987, fue remitida la iniciativa desde Jefe Unidad de Planificación y desarrollo regional GORE (Angela Crua) a SERPLAC. Reposte ficha IDI de fecha 29,12,2010 FI quedando solamente 5 observaciones técnicas.. a la Espera de proyecto electrico y de Plan de gestión solicitado en el mes de enero (28) a Mauricio Diaz Depto Deporte y Cultura</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Considera un aporte municipal de \$1.760.000, DEBEN SER INGRESADOS PREVIO A LA ADJUDICACION DE LA RESPECTIVA LICITACION. Ficha IDI 2011 considera solo aporte sectorial</p>	<p>APROBADO</p>	<p>Proyecto pendiente hasta nuevo aviso desde el ministerio para reenvio de los fondos. Estos ya estan aprobados HACER OFICIO CONSULTANDO ESTADO DEL PROYECTO Y POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO. Solicitar que se nos indique lo que procede</p>

Considera un aporte municipal de \$27.920.000 DEBEN SER INGRESADOS PREVIO A LA ADJUDICACION DE LA RESPECTIVA LICITACION	PENDIENTE	Despues de realizada la etapa de diseño se debe reingresar a SERPLAC via MINVU para revision
Con fecha 15.09.10 mediante ORD UGD N°1986 es remitida la iniciativa desde GORE (Unidad de planificación y Desarrollo) a SERPLAC	POSTULADO	Asignado a Rodrigo Bertin con fecha 25,11,2009 mediante Hoja de surta41291 €. Rodrigo da respuesta mediante Ord de Alcalde a Don Guillermo Imas Lastra, Presidente junta de vecinos Villa Culenar (Fecha aprox 01,12,2009), Etapa de Presupuesto; Falta Proyecto Electrico
Postulado	RETIRADO	Ver nuevo financiamiento
Etapa de Presupuesto, Falta Proyecto electrico. Durante el mes de febrero de 2011 se reactiva el proyecto y se inicia recopilación de antecedentes para ser postulado a PMU 2011.	EN VIA DE POSTULACION	Postular a PMU 2010
Postulado	APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE	Postular a PMU 2010
Se consultó via telefono por el estado de este proyecto y Marcelo Valenzuela, dice que los proyectos se encuentran en etapa de evaluación y que aun no se ha revisado este proyecto, Febrero 2010. En Septiembre del año 2010 se retoma y se repostula a FRIL. Repostulado a FRIL en dos etapas, por lo tanto este proyecto se elimina y se reactiva año 2010, con indicación en otra fila de esta planilla 24092010, REPOSTULADO EN DOS ETAPAS Y FINANCIADO POR FRIL 2010	RETIRADO	
Deberá tomarlo Alejandra Lizama en Febrero del 2010, ella debe presentar programación.	PENDIENTE	Junta de Vecinos Villa Don Sebastian. María Eugenia Jaque Jaque, Presidenta
	PENDIENTE	Reasignar administrador y programar
Es un terreno sin Rol ubicado Fuera de límite Urbano, perteneciente a Constructora Independencia y para postularlo se debe hacer el traspaso al Municipio. El contacto es Sra.Cramen Cofré 95277013	Pendiente	Coordinar con Jurídica el traspaso. Al parecer Cristain San Martín tiene un número Telefónico
Se requiere la ampliación del comodato. Se ingresa a programación después de visita a terreno de Cristian y Sr. Alcalde	PENDIENTE	Contactar a dirigentes y activar el proyecto

<p>Se postulo via on line al PMU, no fue revisado por la SUBDERE, se insistio via mail para su revisión. Se retoma y repostula en septiembre del 2010 a FRIL. Se repostula a FRIL 2010 Se elimina este proyecto PMU de la planilla y se agrega en otra fila en dos etapas. 24092010</p>	<p>RETIRADO</p>	
	<p>APROBADO TECNICAMENTE</p>	
	<p>APROBADO TECNICAMENTE</p>	
<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante ord. UGD 1984 se remite de Gore a Serplac la iniciativa. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 Sse solicita contratación mecánicas de suelos.</p>	<p>Postulado</p>	
<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante ORD UGD N° 1986 es remitida la Iniciativa desde GORE a SERPLAC</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Enviado los antecedentes a licitación con fecha 25,10,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 29,10,2010 según memo N° 04/ Se publicó en el Portal el 05,01,2011 ID 2295-7-LP11 fecha apertura 18,01,2011/Licitación cerrada y declarada inadmisibles según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. DA N° 0800 de fecha 16,02,2010 que autoriza la ejecución vía Administración Directa con un plazo de 60 días corridos a partir del 21,02,2011/ DA N° 0947 del 24,02,2011 autoriza Trato Directo para la adquisición de juegos por un monto de \$ 26,056,835, quedando un total de \$7,828,742 para gastos en la Adm. Directa.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	

<p>echa 25,10,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 29,10,2010 según memo N° 04/ Se publicó en el Portal el 05,01,2011 ID 2295-7-LP11 fecha apertura 18,01,2011/ Licitación cerrada y declarada inadmisibles según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. DA N° 0800 de fecha 16,02,2010 que autoriza la ejecución vía Administración Directa con un plazo de 60 días corridos a partir del 21,02,2011/ DA N° 0947 del 24,02,2011 autoriza Trato Directo para la adquisición de juegos por un monto de \$ 12,968,501, quedando un total de \$12,374,529 para gastos en la Adm. Directa.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Enviado los antecedentes a licitación con fecha 03,11,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 04,11,2010 según memo N° 05// Se publicó en Portal con fecha 07,01,2011 ID 2295-15-LP11, apertura propuesta 26,01,2011// D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.// Contrato de fecha 15,02,2011, ITO Patricia Hernández Pendiente Acta entrega de terreno al 02,03,2011</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Enviado los antecedentes a licitación con fecha 03,11,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 04,11,2010 según memo N° 05// Se publicó en Portal con fecha 07,01,2011 ID 2295-15-LP11, apertura propuesta 26,01,2011// D.A. 0596 de fecha 04/02/11/ Contrato de fecha 15,02,2011, ITO Patricia Hernández Pendiente Acta entrega de terreno al 02,03,2011</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	

<p>Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Se envían los antecedentes para licitación en formato digital 10/11/2010 y en soporte papel vía Memo N° 6 a Digna Roco.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención.</p>	<p>RETIRADO</p>	
<p>Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Ord. 0278 de fecha 10/03/2011 de Director de Obras Municipales al Sr. Guillermo Mura Hernández, informa que el día 17 de marzo a las 9 hrs. la ITO hará entrega de terreno.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	

<p>Con fecha 01/10/2010 mediante D.A. 4356 se aprueban costos operacionales y de mantención. Ord. 0278 de fecha 10/03/2011 de Director de Obras Municipales al Sr. Guillermo Mura Hernández, informa que el día 17 de marzo a las 9 hrs. la ITO hará entrega de terreno.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
	<p>POSTULADO</p>	
	<p>POSTULADO</p>	

	POSTULADO	
--	-----------	--

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)

\$	33.885.577	\$ 26.056.835	\$	7.828.742
				Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011

\$	25.343.030	\$ 12.968.501		\$ 12.374.529	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011
\$	28.802.145	\$ 28.172.281		\$ 629.864	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2011
\$	31.085.303	\$ 31.053.086		\$ 32.217	Convenio Transferencia de Recursos de fecha 29,11,2010

\$ 29.974.000				D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.
\$ 28.735.171				D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.
\$ 29.866.000	\$ 29.717.250		\$ 148.750	D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.

\$ 29.905.000	\$ 29.756.250		\$ 148.750	D.A. 5485 de fecha 16/12/2010 aprueba convenios.

--	--	--	--	--



ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)

Fecha envío anteriores a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación

25,10,2010	Jocelin Perez	2295-7-LP11	05,01,2011	18,01,2011	

25,10,2010	Jocelin Perez	2295-7-LP11	05,01,2011	18,01,2011	
03,11,2010	Francisco Flores	2295-15-LP11	07,01,2011	26,01,2011	D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.
03,11,2010	Francisco Flores	2295-15-LP11	07,01,2011	26,01,2011	D.A. 0596 de fecha 04/02/11 adjudica a Sociedad Constructora Burgos Valera y Cía Ltda.

10-11-2010	Francisco Flores	2295-6-LP11 2295-33-LP11 (2º llamado)	06-01-2011 04 02-2011 (2º llamado)	20-01-2011 14-02-2011 (2º llamado)	
10-11-2010	Francisco Flores	2295-6-LP11 2295-33-LP11 (2º llamado)	06-01-2011 04 02-2011 (2º llamado)	20-01-2011 14-02-2011 (2º llamado)	
10-11-2010	Jocelin Pérez	2295-29-LP11	24-01-2011	04-02-2011	D.A. 0789 de fecha 16/02/2011 a Constructora Getsco Ltda.

10-11-2010	Jocelin Pérez	2295-29-LP11	24-01-2011	04-02-2011	D.A. 0789 de fecha 16/02/2011 a Constructora Getsco Ltda.

--	--	--	--	--	--



	ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros exte			
Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)

	Eduardo González	Lobos		

	Eduardo Lobos González	21,02,2011	21,02,2011	60
Contrato de Fecha 15,02,2011, DA N° 0984 de fecha 28,02,2011 aprueba Contrato	Patricia Hernández Durán			
		14,03,2011	14,03,2011	76
Contrato de Fecha 15,02,2011, DA N° 0984 de fecha 28,02,2011 aprueba Contrato	Patricia Hernández Durán			

<p>D.A. 0521 de fecha 01/02/2011 declara inadmisibile por cuanto las ofertas superan presupuesto establecido en Bases Administrativas. Con fecha 15/02/2011 queda desierto 2º llamado dado que no se presentan oferentes. D.A. 2039 de fecha 10/03/2011 declara desierta la 2º licitación.</p>				
<p>D.A. 0521 de fecha 01/02/2011 declara inadmisibile por cuanto las ofertas superan presupuesto establecido en Bases Administrativas. Con fecha 15/02/2011 queda desierto 2º llamado dado que no se presentan oferentes. D.A. 2039 de fecha 10/03/2011 declara desierta la 2º licitación.</p>				
<p>Contrato firmado con fecha 03/03/2011. D.A. 2211 de fecha 18/03/2011 aprueba contrato suscrito entre Municipalidad y Constructora Getsco Ltda.</p>	<p>Patricia Hernández</p>	<p>21-03-2011</p>	<p>21-03-2011</p>	<p>60</p>

<p>Contrato firmado con fecha 03/03/2011. D.A. 2211 de fecha 18/03/2011 aprueba contrato suscrito entre Municipalidad y Constructora Getsco Ltda.</p>	Patricia Hernández	21-03-2011	21-03-2011	60

rnos)		Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

		2099			

		2011	2011		
		2010			
		2010- 2011			

		2010			
		2010			


		2010			
		2010			
		2010			
		2011			
		2011			
		2010	2010	2011	

21,04,2011	Esta fecha corresponde a los trabajos a ejecutar por Administración Directa bajo la supervisión de la ITO Patricia Hernandez	2010	2010	2011	
28,05,2011		2010	2010	2011	
		2010	2010	2011	

		2010	2010		
		2010	2010		
		2010			
19-05-2011		2010	2010	2011	EN EJECUCION


19-05-2011		2010	2010	2011	EN EJECUCION
		2011			
		2011			


		2011			



Información general que traspasar a planilla definitiva

	<p>Enviado los antecedentes a licitación con fecha 25,10,2010 en formato digital y en formato papel con fecha 29,10,2010 según memo N° 04/ Se publicó en el Portal el 05,01,2011 ID 2295-7-LP11 fecha apertura 18,01,2011/ Licitación cerrada y declarada inadmisibile según D.A. 0354 del 21/01/2011 por cuanto el único oferente que se presentó está fuera de bases, dado que el presupuesto ofertado excede el total disponible, razón por la cual se ha propuesto ejecutarlo vía administración directa. DA N° 0800 de fecha 16,02,2010 que autoriza la ejecución vía Administración Directa con un plazo de 60 días corridos a partir del 21,02,2011/ DA N° 0947 del 24,02,2011 autoriza Trato Directo para la adquisición de juegos por un monto de \$ 12,968,501, quedando un total de \$12,374,529 para gastos en la Adm. Directa.</p>





PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA	
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
9	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	<p>Equipamiento Junta de Vecinos conavicoop, Comuna de Talca</p> <p>El proyecto consiste en la adquisición de el siguiente equipamiento:01 Mesa formalita 130 metros, 20 Sillas Formalita, 01 Computador COMPQ CQ 2202 y 01 Impresora HP 2280</p>
10	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	<p>Instalación de tres reductores de velocidad Junta de vecinos Doña Ignacia</p> <p>El proyecto consiste en la construcción de 03 Lomos de Toro redondeados con corte en ambos lados según diseño y especificaciones adjuntas, pintados con color amarillo de alto trafico. Dimensiones largo 6 metros, ancho 3.75 x 0.9 metros de alto.</p>

11	Juliana Pizarro	Oscar Pinochet y Juliana Pizarra	Construcción locales comerciales El tencito, sector Carlos Trupp	La obra se refiere a la construcción de un grupo de locales comerciales emplazados en el área verde de avenida 30 oriente, los locales de los feriantes, están contruidos a modo de pérgolas de estructura de perfilaría metálica y cubierta de planchas de zinc, los locales de cada comerciante comprende mesones y bancas de albañilería armada; el grupo de edificios comprende baños y bodegas contruidos en albañilería.
----	-----------------	-------------------------------------	---	--

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)
\$ 606.521	Fondo Social Presidente de la República 2009	Se envía a Subsecretario del interior Sr. Patricio Rosende Lynch con fecha 28,10,2009 mediante Ord. N°2656		
\$ 1.606.500	Fondo Social Presidente de la República 2009	Se envía a Subsecretario del interior Sr. Patricio Rosende Lynch con fecha 28,10,2009 mediante Ord. N°2656		

\$ 132.887.000	FNDR			

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
			<p>Telefonicamente se nos comunica que estaria archivado, por lo que se tiene que solicitar por escrito via oficio su revisión. De acuerdo a los nuevos lineamientos del Fondo Social no se puede repostular, puesto que ellos funcionan en casa particular y en Sede Social o local facilitado por escuela o Junta de Vecinos. información entregada en entrevista con la encargada del Fondo Social en Gobernación.</p>
			<p>Telefonicamente se nos comunica que estaria archivado, por lo que se tiene que solicitar por escrito via oficio su revisión. De acuerdo a los nuevos lineamientos del Fondo Social no se puede repostular, información entregada en entrevista con la encargada del Fondo Social en Gobernación.</p>

			Alcantara. Proyecto reasignado a Rodrigo Bertin para resolucion de observaciones
--	--	--	--

		ETAPA DE FIN
ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
RETIRADO	Repostular 2011	
RETIRADO	Repostular 2011	

EJECUTADO		\$ 132.887.000

FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS				E
Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación

127.017.569	\$	9.859.447	Con fecha 13,01,10 mediante Ord N°0078 de Alcalde a Intendente, se solicita aumento de obra y obras extraordinarias (Principalmente por tema de área Verde)	
-------------	----	-----------	---	--

ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)

Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones

				DA. N° 3135 de fecha 08/09/2009, A Constructora Proessa Ltda. Fecha de Contrato 23/09/2009	
--	--	--	--	---	--

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)

ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado o (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones

Marcos Merlin	28-09-2009	29-09-2009	120	27-01-2010	<p>Con fecha 21/12/2010 se solicita via e-mail información sobre estado de avance de las obras al ITOCon fecha 13,01,10 mediante Ord N°0078 de Alcalde a Intendente, se solicita aumento de obra y obras extraordinarias (Principalmente por tema de área Verde).Aumento Plazo Gobierno Regional N° 2330 de fecha 28/10/2010, aumento de plazo 321 días, DA Aumento de plazo N° 4902 de fecha 20/10/2010. Fecha de termino obra real 26/11/2010. Acta recepción Provisoria 01/12/2010.</p>
---------------	------------	------------	-----	------------	--

Información respecto a fechas y etapas

Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

2008	2009	2009-2010	
------	------	-----------	--



PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA	
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1 Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Pavimentación calle 21 Sur, entre Av. Colín y calle 13 Poniente (Club Deportivo Atlético comercio)	El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de la Calle 21 Sur entre Avda. Colín y Calle 13 Poniente, ubicada en el sector Sur- Poniente de la Ciudad de Talca. El proyecto consta de 1 calle, la cual será tratada como vía local, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía local se proyecta con una base granular estabilizada de un espesor de 0.20m y un pavimento de hormigón de cemento vibrado de 0.15m de espesor. El ancho de calzada de 7.00m, con un largo total de 352,67m.
2 Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Vía Especial de Detención Eventual de Vehículos Juan Luis Sanfuentes	El proyecto consiste en la ejecución de una vía especial de detención eventual de vehículos, la que será tratada como vía local, como forma de dar solución a los escolares de enseñanza básica y al mismo tiempo evitar accidentes ocasionados por terceras personas. El proyecto se ejecuta por la calle 6 Oriente, entre las calles 5 y 6 norte.

3	Juliana Pizarro	Pablo Yavar/ Juliana Pizarro	Repavimentación P.M.U. de Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Oriente y 1 Poniente y Calle 1 Norte entre 11 y 12 Oriente	<p>El proyecto consta de la reparación de dos eventos que se encuentran ubicados en calle 1 Norte entre 1 Oriente y 1 Poniente y Calle 1 Norte entre 11 y 12 Oriente. Para realizar la reparación se considera la demolición de ambos paños de hormigón, luego se retira todo el material granular existente, hasta llegar a la rasante, luego se aplican las capas de base granular estabilizada, la cual deberá ser la pactada hasta lograr una densidad mínima del 98% del Proctor modificado finalmente se aplica el hormigón H-30 para conformar la calzada.</p>
---	-----------------	---------------------------------	--	---

	4 Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Construcción Pavimento Calles 24 Oriente y Avenida circunvalación 13 Norte, Talca	<p>El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de las Calles 24 Oriente entre Av. Circunvalación 13 Norte y Av. Circunvalación 13 Norte, entre 24 y 25 Oriente, ubicadas en el sector Nor-Oriente de la ciudad de Talca. El proyecto consta de 2 calles, las cual serán tratadas como vía local y vía colectora respectivamente, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía local y la vía colectora se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0.20m y un pavimento de hormigón de cemento vibrado de 0.15m de espesor. Finalmente la vía local se proyecta con un ancho de calzada de 6.00 m, con un largo total de 20.14 m y la vía colectora se proyecta con un ancho de calzada de 7.00 m, con un largo total de 124.93 m.</p>
--	-------------------	----------------------------------	--	---

5	Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Construcción Pavimentos Calles 2 Poniente y Calle 3 Sur, Talca	<p>El proyecto corresponde a las obras de pavimentación de las Calles 2 Poniente, entre la calle 3 Sur y el Estero el Piduco y 3 Sur entre las calles 2 Poniente y el Estero el Piduco, ubicadas en el sector Sur-Poniente de la ciudad de Talca. El proyecto consta de 2 calles, las cuales serán tratadas como vía de local, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU.. Las vías locales se proyectan con una sub-base granular estabilizada de un espesor de 0.15m, una base granular estabilizada de un espesor de 0.15m y un pavimento de Asfalto de 0.06m de espesor. El ancho de las calzadas será de 7.00 m, con un largo total de 176.08 m.</p>
---	-----------------	----------------------------------	---	---

6	Juliana Pizarro	Pablo yavar y Juliana Pizarro	Programa de Conservación vial 2009 (Manvu Simp)	<p>El objetivo principal de este proyecto apunta, a diferencia del presentado en el año 2008, a la Limpieza y Sellado de Juntas por lo cual se evalúan las calles de Hormigón primero, para luego seguir con las calles de asfaltos en la reparación de eventos o grietas, de acuerdo a lo que arroje el ManvuSimp.</p> <p>Otro elemento nuevo en este proyecto es la incorporación de las veredas en mal estado que se encuentren dentro de la cuadra donde se esta reparando la calzada.</p> <p>Solamente se pueden incluir mantención de veredas existentes en calzadas urbanizadas (hormigón o asfalto), se excluye aquella calle de tierra.</p>
---	-----------------	----------------------------------	--	--

7	Juliana Pizarro	Pablo Yavar, Alejandro de la Puente Juliana Pizarro (Antes y Paz Torres)	Reposición y mejoramiento calle 1 Sur 11 y 12 Oriente , Talca (Primera Etapa Boulevard Estación)	Corresponde al mismo proyecto presenta al FRIL 2009 pero ahora a otra fuente de financiamiento (PMU 2009). La obra consiste en el hermoseamiento del espacio urbano, correspondiente al tramo de la acera sur, de calle 1 sur, entre 11 y paso de ferrocarriles incluido, considerando 3 aspectos generales: 1. Reposición de vereda destinada al tránsito peatonal. . 2 . Espacios de detención y descanso, con la incorporación de bancas, faroles y basureros, junto con la plantación de árboles que no solo cobijen con su sombra al peatón, sino que realce el aspecto paisajístico del lugar. 3. Incorporación del arte Urbano a través de mosaicos, tantos en aceras, como en pilares en paso de ferrocarriles.- Para ello se pretende dejar los espacios necesarios y condiciones óptimas para que posteriormente, jóvenes artistas locales, realicen sus obras, mediante un concurso o contratación directa por parte de este municipio o mediante proyectos Fondart.-
8	Juliana Pizarro	Pablo yavar, Alejandro de la Puente y Juliana Pizarro	Replanteo proyecto Reposición de veredas casco histórico de Talca COD BIP 30075429-0	El proyecto consiste en la reposición de 22.387, 53 M2 de veredas, con baldosas de alto trafico antideslizantes de 40x40 cms modelo de color rojo pulido y ocre pulido, además estara constituida de granulados de marmol, extramuros con una resistencia al desgaste tambien se contempla la instalacion de arboles nuevos que no perjudiquen las baldosas.

9	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Reposición de veredas Terminal de Buses, 1ª Etapa Comuna de Talca	La propuesta contempla la reposición de veredas ubicadas en calle 3 Sur entre 12 y 13 Oriente, lado Norte y 2 Sur 12 y 13 Oriente lado Sur, 12 Oriente entre 2 y 3 Sur lado Oriente. 13 Oriente entre 2 y 3 Sur lado oriente y lado Poniente. Se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0,07 m. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 1880,78 m2 de veredas.
---	-----------------	----------------------------------	--	--

10	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Reposición de veredas Terminal de Buses, 2ª Etapa Comuna de Talca	La propuesta contempla la reposición de veredas ubicadas en calle 3 Sur entre 12 y 14 Oriente, lado Norte y Sur, calle 3 Sur entre 12 y 13 oriente lado sur Se proyectan con una base granular estabilizada de un espesor de 0,07 m. Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 721 m2 de veredas.
11	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Corresponde a la pavimentación del tramo Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte, en hormigón 239 m2.

12	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 12 1/2 Oriente B entre 14 Sur y pasaje 13 1/2 Sur. (Cooperativa Forestal Copihue)	Pavimentación del tramo correspondiente a pasaje 12 1/2 Oriente B entre 14 Sur y pasaje 13 1/2 Sur, en hormigón 252 m ²
13	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 13 1/2 Sur entre 12 1/2 Ote B y 14 Ote. (Cooperativa Forestal Copihue)	Pavimentación del tramo correspondiente a pasaje 13 1/2 Sur entre 12 1/2 Ote B y 14 Ote, en Hormigón 297 m ²
14	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Pavimentación del tramo correspondiente a Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte, en hormigón 1.041 m ² .

15	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje Existente entre linea ferrea y 13 1/2 Oriente C. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Corresponde a la pavimentacion del tramo Tramo correspondiente al Pasaje Existente entre linea ferrea y 13 1/2 Oriente C, en hormigoón 189 m2.
16	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 11 Norte entre 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente. (Junta de Vecinos Villas Unidas)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 11 Norte entre 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C., en hormigón 333 m2
17	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje uno entre inicio y fin de pasaje. (Junta de Vecinos Isla el Sauce Mercedes Bajo)	Pavimentacion del tramo correspondiente al Pasaje Uno entre inicio y fin de Pasaje Existente, en asfalto 506 m2.

18	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle Uno entre ruta Purisima K-555 y pasaje uno (Junta de Vecinos Isla el sauce Mercedes Bajo)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle Uno entre Ruta Purísima K-555 y pasaje uno, en asfalto 3.337 m2
19	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 13 Oriente entre 7 y 8 Norte, (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 13 Ote entre 7 y 8 Norte, en hormigóon 993 m2.
20	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Pasaje 13 Oriente entre 8 y 10 Norte. (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente al Pasaje 13 Ote entre 8 y 10 Norte, en hormigón 339 m2.

21	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Calle 10 norte entre pasaje 13 oriente y calle 12 oriente. (Junta de Vecinos Santa Ana)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 10 Norte entre pasaje 13 Oriente y Calle 12 Oriente, en hormigón 106 m2.
22		Programa Quiero mi Barrio	Calle 20 Norte - 19 Norte C-2 Oriente (tramo fin de calle 20 norte , 19 norte C con tramo 2 oriente) (Población Sor Teresa)	Pavimentacion del tramo correspondiente a Calle 20 Norte 19 Norte C-2 Oriente, en asfalto 760 m2.
23	Juliana Pizarro	Pablo Yavar y Juliana Pizarro	Construcción pavimento Calle 27 Sur de Talca (Para Cesfam sector Sur Poniente) COD BIP:30094847-0	Este proyecto contempla la pavimentación de un tramo faltante de calle 27 sur , así como también la demolición y repavimentación de un sector que presenta problemas de inundación, por una superficie total de 881 m2. además se proyecta la construcción de 128 m2 de veredas.

24	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimentos Calle 21 Poniente de Talca(Para Cesfam sector Sur Poniente) COD BIP:30094860-0	Este proyecto contempla la construcción del pavimento faltante en calle 21 poniente entre calles 28 1/2 sur f., con una superficie de 2.293 m2. Además de la construcción de 537 m2 de veredas y un atraveso bajo la calzada.
25	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Paviimento Calzada Calle 12 Norte de Talca	El proyecto contempla la pavimentación de la calle 12 norte entre 1 oriente - Avda. Lircay

26	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Pavimento Media Calzada Calle 5 Norte de Talca Cod. Bip:30072195	El proyecto contempla la pavimentación de 1/2 calzada faltante en calle 5 norte entre 23 y 30 oriente , el proyecto contempla además 309 m2 de veredas.
27	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción Pavimento Calzada Calle 2 Norte 30001975-0	Se consulta el pavimento de la calzada de calle 2 norte entre las calles 25 y 30 oriente . La via es de tipo colectora.
28	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimento calzada 7 Norte Cod. Bip:30078774	Contempla la construcción del pavimento de la calzada de la calle 7 norte entre pasaje 16 1/2 oriente y calle 18 oriente. Además se deben incluir 902 m2 de Veredas.

29	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimento calzada 17 Norte Bip:30072161 Cod.	<p>Contempla la pavimentación de la pista norte de la calle 17 norte, desde 10 mts. Al oriente del eje de la calle 17 oriente hasta 30,5 mts. Antes del cruce de los ejes de calle 17 norte y calle de servicio. Además se considera la demolición y repavimentación de la pista sur de la calle 17 norte entre eje de calle 18 oriente hasta 30,5 mts. Por otra parte se considera la construcción de 779 mts de Veredas.</p>
30	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construcción pavimentos Calle 23 Oriente, 23 Ote A y Camino Agua Potable Bip:30095399-0 Cod.	<p>El proyecto contempla la Pavimentación de media calzada de la calle 23 Oriente entre calle 23 Oriente A camino al Agua Potable; calle 23 Oriente A entre Calles 23 Oriente y Camino al Agua Potable ; y Camino al Agua Potable entre 23 Oriente y 23 Oriente "A", superficie total a pavimentar 1.176 m², además se considera la construcción de 1178 m² de veredas.</p>

31	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Construcción Reposición y mejoramiento Calle 18 oriente de Talca (Cod. Bip 30092424-0)	La obra corresponde a la reposición de calzadas, veredas y el mejoramiento del espacio urbano correspondiente al tramo de la calle 18 Oriente entre 3 y 8 Sur. Junto con reponer las calzadas existentes incorporando nuevas pistas de circulación, mas un bandejon central que permita ordenar en general la vialidad del lugar. Se contempla, la reposición de veredas con un mejor diseño y nuevas materialidades. Por otra parte se proyecta la reposición de luminarias y una arborización general del tramo, además de ello, se considera la construcción de una ciclovia en parte de la calzada norte uniendo de esta forma, las ciclovia s existentes, generando de esta forma un circuito de ciclovias en la zona.
32	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Construcción Reposición y mejoramiento de acceso pehuenche Talca (Cod. Bip 30092423-0)	
33	Juliana Pizarro	Paz Torres y Pablo Yavar, con fecha 24,02,10 se traspasa a Juliana Pizarro	Reposición pasarela Peatonal 9 oriente, Comuna de Talca (Cod. Bip 30079388-0)	La obra contempla la reposición de la pasarela peatonal ubicada en calle 9 oriente entre 11 y 12 Sur, uniendo las riberas norte y sur del piduco, la nueva pasarela contempla perfiles metalicos apoyados en pilares y estribos de hormigon armado, con sus respectivas fundaciones, siendo el area util 121 metros cuadrados.

	34 Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 1, Talca (Cod. Bip 30092425-0)	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 1, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORTE: Calle 9 Norte entre 3 y 6 Oriente, ambos costados • SUR: calle 8 Norte entre 3 y 6 Oriente, costado norte, (más anexo entre 2 Ote. y 3 Ote. según plano) • PONIENTE: 3 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados (más anexo entre 9 y 11 Norte, según plano) • ORIENTE: calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte, costado poniente. <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.237 mts2</p>
--	--------------------	--	---	---

35	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 2, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 2, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados.</p> <p>SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte.</p> <p>PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente.</p> <p>ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.378 mts2</p>
----	-----------------	--	---	--

36	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 3, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 3, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.-</p> <p>SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano)</p> <p>PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.</p> <p>ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p>
----	-----------------	--	---	---

	37 Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 4, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 4, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>Norte: Calle 8 Norte entre 4 y 7 Oriente, costado sur y calle 7 Norte entre calles 7 y 8 Oriente, costado sur.-</p> <p>Sur: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado norte.</p> <p>Oriente: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte costado oriente.</p> <p>Oriente: calle 7 Oriente entre 7y 8 Norte, costado poniente y calle 8 Oriente entre 6 y 7 Norte costado poniente.-</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.623 mts2</p>
--	--------------------	--	---	---

38	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 5, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 5, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>NORTE: Calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado sur (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano).</p> <p>SUR: calle 4 Norte (Alameda B. O'higgins) entre 1 y 4 Oriente, costado norte, (más anexo entre 1 Ote. y 2 Pte. según plano)</p> <p>PONIENTE: calle 1 Oriente entre 4 y 6 Norte, ambos costados.</p> <p>ORIENTE: calle 4 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 7336 mts2 de</p>
----	-----------------	--	---	--

39	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 6, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 6, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>NORTE: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado sur.</p> <p>SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 4 y 8 Oriente, costado norte,</p> <p>PONIENTE: Calle 4 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado oriente.</p> <p>ORIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado poniente.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.227 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$534.600.</p>
----	-----------------	--	---	---

40	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Alejandro de la Puente	Reposición y construcción de veredas Sector 7, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 7, Comuna de Talca, Varias manzanas del casco central, en el cuadrante configurado por las siguientes calles:</p> <p>NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur.</p> <p>SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte,</p> <p>PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente.</p> <p>ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 10.811 mts2 de veredas, cuyo monto</p>
----	-----------------	--	---	---

41	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 8, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 8, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 2 y 4 Sur.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo.</p> <p>Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.000 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$357.387.167.-</p>
----	-----------------	---	---	--

42	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 9, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 10, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.342 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$376.312.049.-</p>
----	-----------------	---	---	---

43	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 10, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 10, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 2 y 4 Sur.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 8.227 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$515.101.465.-</p>
----	-----------------	---	--	--

44	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 11, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 11, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 4 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle.</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 6.237 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$366.374.822.-</p>
----	-----------------	---	--	---

45	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertín	Reposición y construcción de veredas Sector 12, Talca	<p>La propuesta contempla la Reposición y Construcción de Veredas del Sector 12, Comuna de Talca, conformado por las calles comprendidas entre las calles 9 y 11 Oriente, entre 2 y 6 Sur, sin considerar las veredas de esta última calle</p> <p>La propuesta contempla la reposición o construcción veredas con incorporación de mobiliario urbano en las calles indicadas en el plano respectivo. Se contemplan dos diseños de intervención; por una parte, en las calles cuya jerarquía esta marcada por el alto tránsito peatonal se aplicará el diseño tipo Gres Colonial, mientras que en las restantes veredas ubicadas en calles de menor jerarquía, todas definidas en los planos, se aplicará en diseño tipo Gres Simple.</p> <p>Esta alternativa consiste en reponer y/o construir 7.930 mts² de veredas, cuyo monto asciende a la suma de \$460.233.968.</p>
----	-----------------	---	--	--

46	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar y	Proyecto de Mantenimiento de veredas para la comuna de Talca	El proyecto contempla la conservación de varias veredas de la comuna de Talca, de acuerdo al listado confeccionado por el municipio.
47	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandra Lizama y Pablo Yavar	Construcción Veredas Plaza la Victoria	Se propone consolidar los pasos peatonales existentes en los extremos 7 y 8 oriente, por medio de la instalación de pavimentos de adocretos de cemento, los que continúan la lectura de los pasos de cebra de las vías vehiculares a modo de generar una continuidad en las circulaciones peatonales, incluyendo 4 rampas para discapacitados en todos los encuentros de vereda y calle. La superficie total de pavimentos proyectados es de 300 m ² correspondiendo al 4,5% de la superficie total de la Plaza.

48	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Pablo Yavar	Reposición y Construcción de Veredas Junta de Aurora de Chile	Consiste en la reposición de veredas existentes en el sector.
49	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca	La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 9 Norte entre 3 y 6 Oriente, ambos costados SUR: calle 8 Norte entre 3 y 6 Oriente, costado norte, (más anexo entre 2 Ote. y 3 Ote. según plano) PONIENTE: 3 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados (más anexo entre 9 y 11 Norte, según plano) ORIENTE: calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.

50	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
----	-----------------	------------------------------------	--	---

51	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
----	-----------------	------------------------------------	---	--

52	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 4 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 4 y 7 Oriente, costado sur y calle 7 Norte entre calles 7 y 8 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado norte. PONIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte costado oriente. ORIENTE: calle 7 Oriente entre 7y 8 Norte, costado poniente y calle 8 Oriente entre 6 y 7 Norte costado poniente.- Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
----	-----------------	------------------------------------	---	---

53	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 5 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado sur (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano).- SUR: calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 1 y 4 Oriente, costado norte, (más anexo entre 1 Ote. y 2 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 4 y 6 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
----	-----------------	------------------------------------	---	--

54	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 6 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORTE: Calle 6 Norte entre 4 y 8 Oriente, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 4 y 8 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 4 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado oriente. ORIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 6 Norte, costado poniente. <p>Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
----	-----------------	------------------------------------	---	---

55	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O'Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.
----	-----------------	------------------------------------	--	---

56	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 8 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
57	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>

58	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 10, Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
59	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 11 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 5 y 9 Oriente, entre 4 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>

60	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Sergio Guerra	Mejoramiento Integral de aceras Sector 12 , Talca	<p>La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 9 y 11 Oriente, entre 2 y 6 Sur. Con la incorporación de mobiliario urbano, reposición de paraderos existentes e instalación de garitas donde no existen. Sumado a lo anterior, se considera la reposición de los árboles que se encuentran en malas condiciones o han sido derribados con anterioridad. Por una parte se considera la reposición de baldosas contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada.</p>
61	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Mejoramiento integral de Aceras calle 1 Sur Entre Línea Férrea y 18 Oriente (CBIP: 30092423-0)	<p>La obra contempla el mejoramiento del espacio urbano correspondiente a la calle 1 sur entre Línea Férrea y 18 Oriente, junto con cambiar las aceras existentes se ha creado un nuevo diseño, utilizando baldosas tipo bunig, además se incorpora mobiliario urbano, iluminación, reforestación y la construcción de una ciclovía.</p>

62	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Construccion Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca	<p>El proyecto consta de 1 calle, la cual será tratada como vía colectora, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación, realizado por el MINVU. La vía colectora se proyecta con un ancho de calzada de 10.00m con un largo total de 119,44 m. Se debe considerar además la expropiación o compra.</p>
----	-----------------	----------------------------------	---	---

63	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro, Alejandro de la Puente y Sergio Guerra	Construcción y Reposición de Paraderos Calle 2 Sur de Talca	<p>La propuesta contempla una reposición de paraderos en calle 2 Sur, en el tramo comprendido entre calle 3 Poniente y 11 Oriente.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incluye basureros y un farol adicional de iluminación, de manera de transformar las actuales garitas, en espacios urbanos más gratos y bellos, provocando un importante cambio en alguna de estas transitadas esquina de la ciudad.- El material elegido será Acero Inoxidable, pues consideramos que si bien el costo inicial es mayor, su mantención es tremendamente económica (prácticamente sólo limpieza), lo que es altamente rentable para este municipio.- Además proporciona una nueva imagen urbana, de una ciudad renovada y más moderna.-</p>
64	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 13 Sur entre 6 y 9 Oriente (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	<p>Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.</p>

65	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Repavimentación Calle 9 oriente 13 y 14 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 13 Sur 6 y 9 Oriente, 9 Oriente 13 y 14 Sur)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
66	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Repavimentación Calle 3 Poniente 9 y 12 Sur (Proyecto de Pavimentación Calle 3 Poniente entre 9 y 12 Sur)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

67	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 18 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
68	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación Calle 27 1/2 Sur entre 18 y 21 Poniente (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
69	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro	Pavimentación 20 Poniente entre 26 y 27 Sur (Proyecto de Pavimentación Participativa Comité Esperanzas del Magisterio)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

70		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Calle 1 Poniente entre calle 15 1/2 norte- 16 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
71		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 13 1/2 norte- 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
72		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 1 Oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

73		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 norte - 13 1/2 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
74		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 1/2 Poniente entre calle 13 1/2 norte - 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
75		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

76		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 1/2 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
77		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre 2 Oriente - 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
78		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 13 1/2 Norte entre 1 1/2 poniente-3 Poniente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
79		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 1 Poniente entre calle 14 norte- 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

80		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre 3 Oriente - 4 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
81		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 16 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
82		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

83		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
84		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 15 1/2 Norte entre calle 1 oriente - 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
85		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 3 oriente- 4 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

86		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 3 Poniente entre calle 13 1/2 norte - 14 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
87		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
88		Programa Quiero mi Barrio	Población Jose Miguel Carrera Pasaje 2 Poniente entre calle 14 norte - 15 norte (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

89		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 19 Norte A entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
90		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

91		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
92		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Pasaje 18 Norte B entre calle 4 oriente- 5 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
93		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 18 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

94		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 19 Norte entre calle 1 oriente- 2 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
95		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado Calle 19 Norte entre calle 2 oriente- 3 Oriente (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.

96		Programa Quiero mi Barrio	Población Padre Hurtado calle 1 Oriente entre inicio y fin de calle (repavimentación)	Consiste en ejecutar el proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU para el tramo mencionado.
97		MINVU-SERVIU	Conservación de vías MINVU-SERVIU POST TERREMOTO	Consiste en la reparación de eventos en diversos tramos de la comuna, según nómina ejecutada por SEREMI MINVU

98	Juliana Pizarro		Contrucción Pavimento Calzada Calle 11 Oriente entre 7 y 10 Norte, Talca	El proyecto contempla la pavimentacion de la calzada de la calle 1 oriente entre 7 y 10 norte, incluye un puente sobre canal baeza, además se debera construir 122 M2 de veredas.
99	Juliana Pizarro	MINVU-SERVIU-MUNICIPALIDAD	Programa Conservación vias urbanas Región del Maule Progrma 2011-2012 codigo IDI 30.104.651-	Conservacion de vias urbanas para las siguientes comunas de la Región Curico, Teno, Molina, Hualañe, Licanten, Romeral, Rauco, Sagrada Familia, Talca , entre otras. Contempla reparación de paviemnto, veredas.En cuanto a la reparación de aceras para la comuna de Talca se tienen contempladas los siguientes sectores: Pb. Aurora de Chile, Pb. Pedro Aguirre Cerda, Barrio Seminario, Pb. Manso de Velasco, entre otros. lo anterior según nómina remitida a MINVU.

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 43.798.000	PPP 18 LLAMADO Adicional 2009		
\$7.626.000	PMU		

\$	7.195.000	PMU 2009	19-08-2009
----	-----------	----------	------------

\$ 28.961.000	FRIL Cod.BIP 30090993	Se envía postulación con fecha 27.03.2009.	
---------------	--------------------------	---	--

\$	33.901.380	FRIL Cod.BIP 30091000	Se envía postulación con fecha 27,03,2009.	
----	------------	--------------------------	---	--

\$ 410.705.035	MINVU	Se ingresa Nómina para revisión de serviu mediante Ord. N°0673 de fecha 30,03,2009. Mediante Ord. N°1159 de fecha 22,05,2009 se ingresa a Programa Comunal de Inversión en mantenimiento vial Urbano para revisión al MINVU (Prácticamente en etapa final de aprobación)	
----------------	-------	--	--

<p>\$ 49.925.000</p>	<p>PMU Cod.BIP 30091858</p>	<p>Se postula con fecha 30,04,2009 mediante Ord. N°0977 de Alcalde a Sr. Intendente</p>	<p>Se reciben observaciones con fecha 25,05,2009 vía mail.</p>
<p>\$ 688.667.000</p>	<p>FNDR</p>	<p>Se ingresa a Serviu con fecha 11,05,2009 para revisión de Ingeniería. Para revisión del equipo de Licitación se ingresa mediante Ord. N°052 de fecha 26,05,2009.</p>	<p>Mediante Ord. N°1290 de fecha 03,06,2009 se envía para reevaluación de Serplac.</p>

33.514.000	PMU	Se ingresa mediante Ord.N°1311 de fecha 05,06,2009	
------------	-----	--	--

\$	13.922.000	PMU	Se ingresa mediante Ord.Nº1311 de fecha 05,06,2009	
\$	5.441.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado		

\$	5.555.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		
\$	6.354.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		
\$	27.999.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		

\$	3.585.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	
\$	10.494.000	Pavimentación Participativa , 19 llamado	
\$	12.991.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	Se envía mediante Ord N° 2658 de fecha 28,10,2009 a Directora Serviu, reemplazo de ficha de postulación N°99700 por la enviada anteriormente mediante Ord.N°2322 de fecha ----- correspondiente al N°99676

\$	98.653.000	Pavimentación Participativa 19 llamado	Se envía mediante Ord N° 2658 de fecha 28,10,2009 a Directora Serviu, reemplazo de ficha de postulación N°99700 por la enviada anteriormente mediante Ord.N°2322 de fecha ----- correspondiente al N°99676	
\$	27.944.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		
\$	9.343.000	Pavimentación Participativa 19 llamado		

\$	3.630.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado		
\$	22.160.000	Pavimentación Participativa 19 Llamado		
\$	30.776.000	FNDR 2010, 2011 Vialidad Intermedia	28-10-2009	

\$ 88.459.000	FNDR 2010-2011 Vialidad Intermedia	28-10-2009	
Esperar Ficha IDI	FNDR 2012	07-02-2011	

Esperar Ficha IDI	FNDR 2012	03/11/2008 - 07/02/2011	
\$ 48.165.000	FNDR 2011		31-12-2009
\$ 68.246.000	FNDR 2009 y 2010 (Vialidad intermedia)		30-10-2009

\$ 115.383.000	FNDR 2009 - 2010 2011 (Vialidad intermedia)	07-01-2010	
\$ 31.028.000	FNDR 2010-2011 (Vialidad intermedia)	28-10-2010	

<p>\$ 931.303.000</p>	<p>FNDR 2010</p>	<p>Mediante Ord N°2657 de fecha 28,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional Se envió desde Jefe de División Unidad Planificación y Desarrollo regional a Serplac mediante OrdN°2693 de fecha 29,10,2009</p>	<p>06-11-2009</p>
<p>\$ 1.128.062.000</p>	<p>FNDR 2010</p>	<p>Mediante Ord N°2657 de fecha 28,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional. Se envió desde Jefe de División Unidad Planificación y Desarrollo regional a Serplac mediante OrdN°2693 de fecha 29,10,2009</p>	<p>06-11-2009</p>
<p>\$ 106.498.000</p>	<p>FNDR 2010 -2011</p>	<p>Mediante Ord N°2660 de fecha 29,10,2009 se envía postulación de Alcalde a Intendente y mediante Ord N°2684 de fecha 29,10,2009 se envía de Alcalde a Jefa de división, unidad de planificación y desarrollo regional</p>	<p>07-09-2010</p>

\$	357.168.000	FNDR 2010	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	-----------	---

\$ 494.788.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092437-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----------------	---------------------------------	---	--

\$ 322.533.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092438-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----------------	---------------------------------	---	--

\$ 380.910.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092439-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----------------	---------------------------------	--	--

\$	411.625.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092440-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----	-------------	---------------------------------	--	--

\$	501.531.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092444-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	--

\$	590.220.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092445-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional
----	-------------	---------------------------------	--

\$ 336.054.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30092446-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----------------	---------------------------------	---	--

\$	353.726.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30069314-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----	-------------	---------------------------------	---	--

\$	483.324.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096321-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----	-------------	---------------------------------	--	--

\$ 344.447.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096329-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División, Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----------------	---------------------------------	--	--

\$	432.090.000	FNDR 2010 (Cod. Bip 30096333-0)	Mediante Ord. N° 2681 de fecha 29,10,2009 se ingresa postulación a Jefa de División,Unidad de planificación y desarrollo Regional	
----	-------------	---------------------------------	---	--

\$	352.226.779	Circular 36	
\$	15.161.000	PMU 2011	16-02-2011

\$ 388.085.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010

\$	523.716.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

\$	341.561.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

\$	402.703.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

\$	434.873.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 31/03/2011
--	------	------------	--------------------------

\$	618.180.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
----	-------------	------	------------	------------

\$ 356.259.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
\$ 374.568.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010

	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 31/03/2011
\$ 364.849.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010

\$ 456.308.000	FNDR	07-09-2010	30-09-2010
\$ 1.259.454.000	FNDR	07-09-2010	30/09/2010 - 09/12/2010 - 18-02-2011

\$	45.803.843 Ley de Subsidios (Seremi de Transporte)	11/08/2010 . A solicitud Verbal del Sr. Emilio Cosa de SUBDERE se sube al portal PMU con fecha 17/02/2011. Con fecha 15/03/2011, se sube a portal PMU oficio conductor postulando el proyecto, Ord. N° 0515.	
----	--	---	--

\$	25.064.793	FRIL	24-09-2010	29-09-2010
\$	50.762.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$ 111.514.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$ 80.093.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$	11.042.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$	43.707.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	
\$	14.252.000	PPP 20 LLAMADO 2010	26-10-2010	

\$	2.535.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	5.120.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.736.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	1.639.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	5.222.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.286.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	11.590.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	19.353.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	20.509.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	9.541.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.914.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	58.887.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	19.784.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	17.357.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	55.759.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	17.771.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	12.041.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	12.221.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	11.594.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.207.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	16.207.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	16.242.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	17.630.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	55.390.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$	40.580.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$	50.016.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	

\$ 84.423.000	PPP 20 LLAMADO 2010	2910/2010	
\$ 1.428.182.500	CIRCULAR 33		

\$ 825.000.000			
\$ 1.539.360.943	CIRCULAR 33 2011		



TRANSPORTE Y VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
	05-05-2009	

11-09-2009		
------------	--	--

	<p>Se aprueba en sesión de CORE de fecha 07,04,2009 y se informa mediante Ord. N°299 de fecha 08,04,2009</p>	
--	--	--

	<p>Se aprueba en sesión de CORE de fecha 07,04,2009 y se informa mediante Ord. N°299 de fecha 08,04,2009</p>	
--	--	--

	En sesión core de Enero 2010	
--	------------------------------	--

	<p>Se recibe aprobación e los recursos mediante Ord. N°2042 de fecha 18,08,2009 de Intendente a Alcalde</p>	

	<p>Ord N°1800 de fecha 22,07,2009 sde Intendente a Alcalde. (Indica que procede Licitar)</p>	
--	--	--

	<p>Ord N°1800 de fecha 22,07,2009 de Intendente a Alcalde. (Indica que procede Licitar)</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje17 y prioridad 10 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	

<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,2 y prioridad 5 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,2 y prioridad 6 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,4 y prioridad 4 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	

<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 16,7 y prioridad 11 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 16,1 y prioridad 12 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 24,9 y prioridad 2 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha 03,06,10</p>	

<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 21,6 y prioridad 7 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,5 y prioridad 9 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 23,7 y prioridad 3 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	

<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,8 y prioridad 8 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	
<p>Jueves 24 de Diciembre , publicación en Diario la Nación. Aparece como Seleccionado con puntaje 17,8 y prioridad 8 en la comuna</p>	<p>Convenio firmado con fecha03,06,10</p>	
<p>FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010</p>	<p>12-01-2011</p>	

<p>FNDR 2010 RS 19/02/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010</p>	<p>12-01-2011</p>	

<p>02-02-2009</p>		<p>Ord. Nº 156 de fecha 18/10/2010 dirigido a Jefe de División de Análisis y Control de Gestión</p>
<p>FNDR 2010 RS 31/12/2009 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 08/11/2010</p>	<p>12-01-2011</p>	<p>A través de Ord. Nº 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010- 2011 y aun no han sido financiadas</p>
<p>FNDR 2010 RS 6/02/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010</p>	<p>Con fecha 10,11,2009 queda RS para el proceso FNDR 2009 por un monto de \$61.931.000 para Obra y \$500,000 para gastos administrativos. Aprobado fiancieramente 12/01/2011</p>	<p>A través de Ord. Nº 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas</p>

<p>FNDR 2010 RS 07/01/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 06/11/2010</p>	<p>Con fecha 03,11,2009 queda RS para el proceso FNDR 2009 por un monto de \$107,243,000 para Obra y \$500,000 para gastos administrativos. Para el proceso 2010 se había postulado por \$115.383.000. DONDE \$535,000 ERAN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS- Aprobado financieramente 12/01/2011</p>	<p>A través de Ord. Nº 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010-2011 y aun no han sido financiadas</p>
<p>FNDR 2010 RS 23/03/2010 F.N.D.R. Programa Vialidad Intermedia año presupuestario 2011, RS con fecha 21/12/2010</p>	<p>12-01-2011</p>	<p>A través de Ord. Nº 2432 de fecha 15/11/2010 a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule, se solicita información sobre estas iniciativas de Inversion que cuenta con Recomendación Tecnica favorable RS 2010 y aun no han sido financiadas</p>

		Se remite Ord. N° 0516 de fecha 15/03/2011 a Director SERVIU Región del Maule solicitando designar funcionario como revisor y oficiar observaciones al proyecto.

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 179 de fecha 15/11/2010, de Encargada Area Proyectos de Inversión a Jefe de División Analisis y Control Regional, solicitando información sobre proceso de revisión, ya que ha la fecha no se ha recibido acta de evaluación al proyecto.</p>
--	--	--

		<p>18/10/2010, Ord. N° 158 de Encargada de Area de Proyectos de Inversión a Director (S) SERVIU, con copia a Gobierno Regional, solicitando información en cuanto a si el proyecto original sera ejecutado como estaba presupuestado o definitivamente estas obras deberan ser nuevamente postuladas.</p>

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.</p>

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
--	--	--

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
--	--	--

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
--	--	--

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. A través de carta de ingreso de fecha 25/03/2011 se remite carpeta con respuesta observaciones SERVIU y por</p>
--	--	---

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
--	--	--

		<p>Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
		<p>Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.</p>

		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. A través de carta de ingreso de fecha 25/03/2011 se remite carpeta con respuesta observaciones SERVIU y por Ord. Nº 0665 de fecha 31/03/2011, se remiten respuestas a observaciones de SERPLAC.</p>
		<p>Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión.</p>

		<p>Ord. N° 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S).. Solicita información sobre proceso de revisión.</p>
<p>10/03/2011 (rate RS - formalización de rate mail de fecha 11/03/2011)</p>		<p>Ord. N° 2462 de fecha 18/11/2010, se adjunta respuesta a observaciones a SERPLAC. Se envia con fecha 14/01/2011 a traves de ord. N° 0108 respuesta a Observaciones SERPLAC. Con fecha 03/02/2011 se envia Ord. N° 101, a SEREMI Transporte y Telecomunicaciones solicitando analisis y visto bueno para estacionamientos, proyectados en este tramo.Se responden Observaciones de fecha 09/02/2011 de SERPLAC con fecha 18/02/2011 a través de Ord. N° 0391</p>

		<p>Ord. N° 1560 de fecha 11/08/2010.</p> <p>Con fecha 17/01/2011 se envían antecedentes a administrador Municipal para realizar trámites para ver expropiación.</p> <p>Con fecha 28/01/2011 se envía Ord. N° 0188 a Jefe Unidad Regional Subdere, para que nos informe sobre el procedimiento que se utilizará para materializar los recursos de estos proyectos.</p>
--	--	---

13-10-2010		<p>Documento de Postulación Ord. N° 1946 de fecha 24/09/2010. Con fecha 16/11/2010 se remite via Ord. 182 a Sr. Walter Barramuño, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 18/01/2011 de envia Ord. N° 0132 de Alcade a Intendente sollicitando suplementar el proyecto en la cantidad de \$2.438.030. puesto que se presento un ofernte con una oferta economica de 27.503.030. Pamela en correo del 13/01/2011 a Sra. Veronica señala que son proyectos FRIL y solo existen dos posibilidades rebajar partidas o poner la diferencia. Municipal vigente.</p>
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	
13-12-2010	30-12-2010	

13-12-2010	30-12-2010	

		<p>A través de Ord. N° 206 de fecha 21/03/2011 de SECPLAN, se solicita a DIDECO, cuadro estadístico diferenciado por quintil de puntaje de la población encuestada correspondiente al tramo 11 oriente 7 y 10 norte. Se remite antecedentes de postulación a SEREMI MINVU Región del Maule con fecha 24/03/2011, a través de Ord. N° 0608.</p>

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
	<p>A LA ESPERA QUE LICITE SERVIU , a través de Ord. N° 2975 de fecha 25/11/2009, se remiten mediante Documento Bancario Nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule, los aportes correspondientes al Municipio y Comité.</p> <p>De acuerdo a Ord. N° 1001 de fecha 08/07/2009 del MINVU Región del Maule este proyecto esta en el Listado de Selección correspondiente a " Construcción de Pavimentos Participativos 18° Llamado Adicional, el cual obtuvo recomendación RS del SIN. En cuanto a su situación en el PMU aún no se tiene respuesta.</p> <p>ESTE PROYECTO FUE POSTULADO A DOS FINANCIAMIENTOS, EN CASO DE SER APROBADO POR EL PMU, ES NECESARIO SOLICITAR QUE SE REASIGNE EL FINANCIAMIENTO (Quedó aprobado técnico)</p>
	<p>Aporte Municipal Certificado N° 214 ascendiente al 10% Obligatorio \$763.000, por lo que el monto solicitado \$6,863,000.-</p>

	<p>A través de Ord. N° UGD 2279 de fecha 11/09/2009, de Intendente Región del Maule a Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, se remite proyecto y se solicita sea considerado para ser financiado. Tiene aprobación Técnica de serviu de fecha 28,08,2009.</p>
--	--

	<p>A través de Ord. N° 3150 de fecha 07/12/2009 de Alcalde a Intendente Región del Maule, se solicita transferencia final del proyecto. Mediante Ord. N° U.G.D. 348 de fecha 15/02/2011 de Jefe de División Analisis y Control de Gestión a Alcalde rechaza rendición de gasto administrativo del proyecto.</p>
--	---

	<p>A través de Ord. N° U.G.D. 2650 de fecha 26 de Octubre 2009 de Intendente Regional del Maule a Sr. Alcalde, se informa que se autoriza asignación de mayores recursos para este proyecto. Por lo que el nuevo monto Asignado es de \$33.901.380, a fin de poder realizar una nueva licitación. A través de Ord. N° 600 de fecha 10/12/2009 de Secretaria Comunal de Planificación a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta, se remite informe de adjudicación de la Licitación mencionada.</p>
--	---

	<p>Proyecto presentado al GORE por el Minvu, los antecedentes técnicos los otorga el Municipio/ Se recomienda Técnicamente con fecha 27/10/2009, a través de Acta de Evaluación Circular 36. Forma parte del proyecto Conservación vías urbanas Región del Maule Programa 2011-2012.- Código IDI 30.104.651-0</p>
--	---

	<p>Con fecha 16 de Octubre 2009 se publicó Licitación:" REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS "BOULEVARD ESTACION" DE TALCA". ID: 2295-110LP09. Con fecha 03/11/2009 informan que quedó desierta. YA CUENTA CON VºBº DE SERVIU, considerar para segunda version</p>
	<p>LO LICITARÁ SERVIU</p>

	#####
--	-------

	#####

	<p>Aprobación de Diseño de Ingeniería con fecha 02/11/2009, mediante Ord. N° 4549 de SERVIU</p>
	<p>Aprobación de Diseño de Ingeniería con fecha 02/11/2009, mediante Ord. N° 4549 de SERVIU</p>

	<p>Aprobación Diseño de Ingeniería con fecha 14/10/2009 mediante Ord. N° 4296 de SERVIU. Con fecha 12,11,2009 mediante Ord N° 4686 de Directora Serviu, nos remite ficha N°3508 con valores (\$11,040,000)</p>

	<p>La postulación la realiza el MINVU, pero los antecedentes Técnicos son entregados por la Municipalidad.</p>

	<p>La postulación la realiza el MINVU, pero los antecedentes Tecnicos son entregados por la Municipalidad.</p>

<p>Ord. N° UGD 2394 de fecha 10/11/2010 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión. A través de Ord. N° 184 de fecha 19/11/2010, se solicita a Secretaria Ministerial MINVU Región del Maule realizar las gestiones necesarias para que esta iniciativa de inversión sea considerada para el año 2011, puesto que los proyectos de esta índole son postulados por esa Secretaria Ministerial.</p>	<p>En documento Ord. N° UGD 2394 de fecha 10/11/2010 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, se nos informa que dicho proyecto no cuenta con financiamiento para el año 2010, ya que fue ratificado por el Consejo Regional solo dentro del marco de expansión, por lo tanto debe considerarse como iniciativa de inversión para el año 2011. A través de Ord. N° 0046 de fecha 11/01/2011 se nos informa que debe postular al proceso presupuestario 2012. Se postula nuevamente a través de Ord. N° 0294 de fecha 07/02/2011.</p>
	<p>Este proyecto fue postulado directamente por MINVU Regional por Don Hector Salgado</p>
	<p>Los antecedentes lo entregamos nosotros pero postula el Minvu. Corresponde a la calle frente al Patio de agricultores Que pasó con esto?????. Informar estado del proyecto ¿Para que proceso quedó aprobado 2009 o 2010?</p>

	<p>Los antecedentes lo entregamos nosotros pero postula el Minvu. Que pasó con esto???. Informar estado del proyecto ¿Para que proceso quedó aprobado 2009 o 2010?</p>
	<p>Correponde a parte del proyecto de la 5 Norte que quedó fuera.</p>

	<p>OT. De acuerdo a Memorandum N° 051 /26232, de fecha 06/11/2009</p>
	<p>OT. De acuerdo a Memorandum N° 051 /26232, de fecha 06/11/2009</p>
	<p>Se recepción ORD. n°3164 desde la Division de desarrollo regional (16/12/2009) indicando que el proyecto no cumple los requerimientos del financiamiento, ERRONEAMENTE fue revisado como Circ. 36. Ante esto se envía Ord. 0006 de Alcade (05/01/2010) dejando en claro la postulacion anterior y solicitando su inclusion en el proceso 2011. SERAN ENVIADOS LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES AL GORE EL 20/01/2010 CUANDO ESTE LA VISACION DEL SERVIU. Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890 se aprueban costos de operación. Cuenta con RATE FI. de fecha 30/09/2010.</p>

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para Revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

<p>Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado</p>	<p>Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.</p> <p>A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.</p> <p>Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob</p>
---	---

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009. De acuerdo a lo conversado telefónicamente con Don Patricio Suazo, con fecha 06/01/2010, 11 de los 12 proyectos de veredas estaría para revisión de Circular 33. Lo importante es coordinar con Alejandro y Pablo, la topografía faltante, para poder presentar nuevamente estos proyectos a aprobación de SERVIU.

A través de Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011 se solicita respuesta a Observaciones proyectos circular 33 Periodo 2009-2011.

Con fecha 31/01/2011 y a través de Ord. N° 0222, de Alcaldía se responde al punto 1 y 2 del oficio (Ord. N° UGD 124 de fecha 24/01/2011), informando que los proyectos que cuentan con ob

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009.

Ord. N° U-G-D. 526 de fecha 10/03/2011, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión - Gore, nos informa que por ser iniciativas de reposición no corresponde ser evaluada por la Circular 33, ya que solo se analizan conservaciones, en las cuales se mantiene la materialidad, la geometría y no existe ejecución de obras y/o mobiliario nuevo, situación que no cumple el proyecto presentado

Se ingresa para revisión Técnica de SERVIU, con fecha 29/10/2009.

	<p>Este proyecto lo postuló la Seremi de Vivienda y urbanismo Región del Maule, pero los antecedentes de postulación los prepara el Municipio de Talca. El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de acuerdo a información otorgada por la SEREMI.</p>
	<p>Postulado con fecha 16/02/2011 via online y a través de Ord. N° 0360 de fecha 15/02/2011</p>

	<p>Este proyecto aun no lo ha visto Pablo / Existe aporte comprometido por los vecinos de \$6.000.000.- De acuerdo a mail del Sr. Eduardo Martinez funcionario MINVU de fecha 07/03/2011, parte de este sector sera considerado en postulacion de proyectos de conservacion de vias que realizara esta SEREMI.</p>
	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operacion. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envian iniciativas desde GORE, Unidad de Planificacion y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentacion indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentacion version 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revision tecnica de SERVIU.</p>

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
--	--

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
--	--

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.</p> <p>Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
--	---

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
--	--

<p>Ord. N° 3411 de fecha 22/11/2010 con informe técnico N° 216, con observaciones SERVIU.</p>	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p>
---	--

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación.</p> <p>Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
--	---

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>

<p>Ord. N° 3411 de fecha 22/11/2010 con informe técnico N° 216, con observaciones SERVIU.</p>	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p>
	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>

	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010.</p> <p>Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación versión 2008, falta V°B° de DOM y no presenta firma original del proyectista.</p> <p>Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión técnica de SERVIU.</p>
	<p>Con fecha 06.09.10 mediante D.A N°3890, se aprueban Costos de operación Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD N° 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac.</p> <p>Falta aprobación Técnica de SERVIU. A través de Ord. N° 132 de Encargada de Área de Inversión a Secretaría Comunal de Planificación se solicita la contratación de mecánica de suelos.</p> <p>A través de Ord. N° 420 de fecha 22/09/2010 de Secretaría Comunal de Planificación a Encargada de Adquisiciones se solicita licitar la contratación de la mecánica de suelo y con fecha 25/10/2010 se envía Orden de pedido N° 016841 a finanzas, la cual no fue remitida en su oportunidad con el oficio antes señalado.</p> <p>Cuenta con RATE FI. de fecha 30/09/2010. Con fecha 09/12/2010, cuenta con rate FI.</p> <p>Con fecha 09/12/2010 se envían 03 carpetas con antecedentes para aprobación SERVIU. Cuenta con aprobación Técnica de S</p>

<p>Con fecha 17/12/2010 y a través de Ord. N° 1063 de SEREMI TTTT, se nos comuna que dicho proyecto se encuentra aprobado y la transferencia de recurso se hará efectiva por intermedio del Programa PMU de Subdere. Con fecha 17/01/2011 se recibe e-mail de Jefa Gabinete Seremi Transporte y Telecomunicaciones , donde se nos informa que dicha fuente de financiamiento será canalizada por la SUBDERE, a la fecha se encuentran tramitando los convenios y que será la subdere la que asigne recursos en forma y condición . A través de Ord. N° 36 de fecha 15/02/2011 de Jefe Unidad Regional- SUDBERE se nos comunica que dicho proyecto debe ser formulado a través de portal del PMU ON LINE Sub-programa Emergencia .</p>	
---	--

<p>Ord. N° UGD 497 de fecha 09/03/2011, informa la no autorización a la sollicitud de incrementar los recursos para el proyecto.</p>	<p>Cuenta con Decreto Alcaldicio N° 4356 de fecha 01/10/2010 por costos de operación y mantención. Aprobado a través de Acta N° 2 de Evaluación FRIL de fecha 13/10/2010 . Con fecha 16/11/2010 se remite via Ord. 182 a Sr. Walter Barramuño, convenio de transferencia de recursos para revisión por parte de Jurídica. Con fecha 15/12/2010, a través de Ord. N° 2713, se remiten programas ce caja al Gobierno Regional. Cuenta con Decreto Alcaldicio N° 5485 de fecha 16/12/2010 donde se aprueba los convenios de trasferencia de recursos de fecha 29/11/2010.</p>
	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Diario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>

	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera.</p> <p>Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>
	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>

	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>
	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>
	<p>A través Ord. N° 1460 de fecha 09/11/2010 de Secretaria Minsiterial MINVU, informa Exención de aportes municipales al programa pavimentación participativa por encontrarse decretada la región zona de catastrofe. Publicado en Dario la Prensa con fecha 13/12/2010 listado Preliminar de Proyectos Lista de Espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera. Con fecha 24/01/2011 a través de Ord. N° 0170 se informa a comites sobre situación en que quedaron sus proyectos.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos Seleccionados. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos Seleccionados.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p> <p>A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>

	<p>El Diseño de este proyecto fue contratado por SERVIU Regional y postulado por el Programa Quiero mi Barrio. Con fecha 13/12/2010 fue publicado en Diario La Prensa en Listado Preliminar de Proyectos en lista de espera. Con fecha 30/12/2010 se publica en Diario la Prensa Seleccion definitiva de proyectos Lista proyectos en espera. A través de Ord. N° 0004 de fecha 03/01/2011, de SEREMI MINVU Región del Maule, se adjunta nómina con proyectos favorecidos y en Lista de espera.</p>
POSTULADO	

<p>Se reciben antecedentes solicitados a DIDECO via mail con fecha 25/03/2011</p>	<p>Este proyecto por corresponder a tipologia vialidad intermedia debe ser postulado a SERPLAC, por SEREMI MINVU Región del Maule, pero los antecedentes tecnicos deben ser aportados por la municipalidad.</p>
	<p>Proyecto postulado por SEREMI MINVU Regional, parte de los antecedentes de postulacion entregados por Muncipalidad de Talca</p>

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS
ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
APROBADO FINANCIERAMENTE	De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos.	\$43.798.000
APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$7.626.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 7.195.000
--------------------------	--	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$28.961.000
--------------------------	---	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$ 33.901.380
--------------------------	---	---------------

<p>RETIRADO</p>	<p>De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos</p>	
-----------------	---	--

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.925.000
APROBADO	De acuerdo a Email de la Sra. Naya Huerta producto del terremoto se reasignaron los fondos	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO	\$33.514.000
--------------------------	---	--------------

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Con fecha 10/11/2010 y via E-mail se solicita información sobre estado actual del proyecto al ITO</p>	<p>\$13.922.000</p>
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.</p>	

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1816 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 180 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Empresa C.R.V. S.A. por un monto de \$96.132.484 iva incluido que considerada los proyectos de Junta de Vecinos Villas Unidas, Junta de Vecinos Santa Ana y Cooperativa Forestal Copihue.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financieramente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/06/2010. A través de resolución Exenta N° 1820 de fecha 26/10/2010, aprueba el acta de selección de ofertas y contrata la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, plazo de ejecución 90 días a contar de la fecha de entrega del terreno. Se le adjudica a la Constructora Fernando Vega Godoy. por un monto de \$134.261.879 iva incluido que considerada los proyectos Isla el sauce Mercedes Bajo y Población Sor Teresa.</p>	
<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez .</p>	

<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez .</p>	
<p>POSTULADO</p>	<p>Quedo fuera del proceso 2011, se debe aprobar por SERVIU antes de Febrero del 2011, para postular a proceso 2012. A traves de Ord. N° 2432 de fecha 15/11/2010 se adjunta antecedentes solicitado por la SEREMI MINVU Región del Maule para ver factibilidad de postulación a F.N.D.R. 2012. A través Ord. N° 0046 de fecha 11/01/2011 de SEREMI MINVU se informa que debe ser postulado para el proceso presupuestario 2012. Con fecha 26/01/2011 se envia Ord. N° 0183 a ingeniero solicitando fecha en que estara listo el proyecto para poder postular. Con fech 26/01/2011, se remite proyecto a SERVIU, para revisión y posterior aprobación. Se envian antecedentes a Seremi de Vivienda y Urbanismo para ser postulado en proceso presupuestario 2012 con fecha 07/02/2011, Ord. N° 0294.</p>	

APROBADO TECNICAMENTE/ POSTULADO 2012		
APROBADO FINANCIERAMENTE		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Cuenta con RS 2010 . No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodríguez .	

APROBADO FINANCIERAMENTE	Marco de expansión 2010, conversar con Veronica Rodriguez para que se priorice 2011. Cuenta con Rs 2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE	RS 2010. No esta aun para aprobación del CORE (información telefonica Sra. Carmen Vilches de fecha 10/11/2010) se debe conversar con Veronica Rodriguez	

RETIRADO		
RETIRADO	Se postula bajo otro nombre FNDR 2011, Actualmente sacando observaciones SERVIU	
POSTULADO		

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO

Consultar avance de revisión de los proyectos y preguntar por factibilidad de ser aprobados. Por escrito e informando el tiempo que llevan revisando

RETIRADO

Consultar avance de revisión de los proyectos y preguntar por factibilidad de ser aprobados. Por escrito e informando el tiempo que llevan revisando

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

RETIRADO		
----------	--	--

APROBADO FINANCIERAMENTE		
POSTULADO		

RETIRADO	Dar agilidad e informar a Serviu.	
POSTULADO		

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
-----------	--	--

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
APROBADO TECNICAMENTE		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$45.804.000
--------------------------	--	--------------

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 25.064.793
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 50.762.000

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2.535.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5.120.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.736.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.639.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5.222.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.286.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.590.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.353.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 20.509.000
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.541.000

APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.914.000
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		
POSTULADO		

POSTULADO		

EN VIAS DE POSTULACION		
POSTULADO		

				ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)
Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación
			Resolucion N° U.G.D. 2976 de fecha 05/10/2009. A traves de E-mail de fecha 14/10/2010 se envia Nuevo Convenio Mandato del proyecto para revisión y posterior firma del Sr. Alcalde .	
\$7.605.885				

\$7.185.161				
-------------	--	--	--	--

\$26.962.663			Ord. N° 299 de fecha 08/04/2009 de Secretaria Ejecutiva Consejo Regional a Intenedente	
--------------	--	--	---	--

\$	33.901.315			
----	------------	--	--	--

--	--	--	--	--

\$49,233.717	\$4,931.752			

<p>\$32.719.939</p>	<p>D.A. 4402 de fecha 04/10/2010 aplia en 20 días corridos a partir de fecha de termino contartual 26/09/2010.</p>		<p>MIN. INT. ORD. N° 3334 de fecha 09*07/2009 aprueba reasignación de recursos de proyectos.</p>	
---------------------	--	--	--	--

<p>\$13.705.778</p>	<p>D.A. 4402 de fecha 04/10/2010 ampliase en 20 días corridos a partir de fecha de termino contartual 26/09/2010. D.A 4802 de fecha 04/11/2010 ampliase en 13 dias a contar de la fecha de termino contractual 16/10/2010 plazo de ejecucion de obra. D.A 5060 de fecha 19/11/2010 ampliase en 30 dias corridos a contar de la fecha de termino contartual fijado para el 10/11/2010</p>		<p>MIN. INT. ORD. Nº 3334 de fecha 09*07/2009 aprueba reasignación de recursos de proyectos.</p>	

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

			Con fecha 17/12/2010 y a través de Ord. N° 1063 de SEREMI TTTT	
--	--	--	--	--

\$ 27.503.030			Aprobado mediante acta de evaluación FRIL N° 2 de fecha 13/10/2010. D.A 0982 de fecha 28/02/2011 que aprueba convenio suscrito con fecha 17/02/2011.	11-11-2010
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	
			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	

			Cuenta con CONVENIO AD REFERENDUM SERVIU REGION DEL MAULE de fecha 28/02/2011 y DA. N° 2444 de fecha 30/03/2011 que aprueba dicho convenio.	



						ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)
Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO
Alejandra Castro	2 ° llamado 2295-90-LE09 3° llamado 2295-123-LP09	2 ° llamado 21/08/2009 3° llamado 30/11/2009	2° Llamado no se presentaron oferentes	D.A. 4675 de fecha 21/12/2009	D.A. 4889 de fecha 31/12/2009 que aprueba contrato	Patricia Hernandez

Jocelin Perez	2295-27-le10	13-05-2010	13-05-2010	D.A. 2339 de fecha 20/05/2010	D.A. 2685 de fecha 10/06/2010 que aprueba constrato de fecha 03/06/2010	Patricia Hernandez
---------------	--------------	------------	------------	----------------------------------	---	-----------------------

Alejandra Castro	2295-55-LE09	17-06-2009	17-06-2009	D.A. 2345 de fecha 08/07/2009	Contrato de fecha 21/07/2009	Patricia Hernandez
------------------	--------------	------------	------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------

Alejandra Castro	2295-123-LP09	30-11-2009		D.A. 4675 de fecha 21/12/2009		Marco Merlin
------------------	---------------	------------	--	----------------------------------	--	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Jocelin Perez	1° Llamado 2295-110-LP09 2 ° Llamado 2295-129-LP09	1° Llamado 03/11/20009. 2° Llamado 09/12/2009	1° Llamado 03/11/20009 2° Llamado 09/12/2009	1° Llamado Desierta 2° Llamado D.A. 4676 de fecha 21/12/2009	D.A. 0152 de fecha 14/01/2010 aprueba contrato de fecha 06/01/2010	Paola Hernandez

Alejandra Castro	2295-41- lp10	02/07/201	02-07-2010	D.A. 3314 de fecha 03/08/2010	Cuenta con contrato de fecha 17/08/2010. D.A. 3648 de fecha 23/08/2010 que aprueba contrato suscrito con fecha 17/08/2010	Paola Hernandez
------------------	---------------	-----------	------------	----------------------------------	--	-----------------

Alejandra Castro	2295-41-lp10	02-07-2010	02-07-2010	D.A. 3314 de fecha 03/08/2010	Cuenta con contrato de fecha 17/08/2010. D.A. 3648 de fecha 23/08/2010 que aprueba contrato suscrito con fecha 17/08/2010	Paola Hernandez
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Alejandra Castro	2295-80-LE10	28-12-2010	07-01-2011	<p>DA. N° 0595 de fecha 04/02/2011 a Jorge Alruiz Coria plazo 60 días, Monto \$27.503.030, de los cuales \$25.065.000 corresponde a FRIL y \$2.438.000 a Presupuesto Municipal Vigente Contrato firmado con fecha 18/02/2011.</p>	<p>Mediante Ord. 088 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de licitación a comisión permanente de evaluación de propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes presentados por el oferente y sugerencia de adjudicación. Adjudicado DA. N° 0595 de fecha 04/02/2011 a Jorge Alruiz Coria plazo 60 días, Monto \$27.503.030, de los cuales \$25.065.000 corresponde a FRIL y \$2.438.000 a Presupuesto</p>	Marco Merlin
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU
SERVIU						SERVIU

SERVIU						SERVIU



					Información respecto a fechas y etapas
Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación
					2009
20-01-2010	20-01-2010	60	20-03-2010	Cuenta con D.A. 4224 de fecha 22/09/2010 que aprueba acta de recepción provisoria de fecha 06/08/2010. Obra en garantía por correcta ejecución de la obra.	2009

11-06-2010	11-06-2010	55	05-08-2010	<p>Con fecha 10/08/2010 se procedio a la visita a terreno de la comisión de recepción provisoria , pero la Obra presento deflexión evidante, corroborada por el laventamiento topografico, lo cual ratifico la medida obtenida es de 6 cm. Respecto de la rasante de los pavimentos adyacentes la cual debio ser la rasante del proyecto de la faena ejecutada. por lo cual el ITO debe solicitar que el contratista proponga un nuevo esquema de reparación de la obra. (según informe ingenirio Pablo Yavar). Segun e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO se cuenta con recepción provisoria con observaciones en espera de oficio enviado a SERVIU, por la DOM, sobre certificado emitido por esa Dirección regional si lo ratifican. Según información entregada por ITO de fecha 22/12/2010, en espera del certificado del SERVIU en proceso de</p>	2009
------------	------------	----	------------	--	------

28-07-2009	28-07-2009	90	25-10-2009	Según e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO , se encuentra en recepción provisoria obra en garantía. Cuenta con DA. 0737 de fecha 18/02/2010 donde se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 29/01/2010 .	2009
------------	------------	----	------------	--	------

07-01-2010	07-01-2010	90	06-04-2010	<p>D.A 4889 de fecha 31/12/2009 que aprueba contrato de fecha 30/12/2009. D.A 0376 de fecha 28/01/2010 que pone termino inmediato y anticipadido al contrato. D.A. 0745 de fecha 18/02/2010 deja sin efecto D. A 0376 de fecha 28/01/2010. Acta de recepción provisoria con observaciones 24/05/2010. Plazo para subsanar observaciones 30 días, fecha de término real de la obra 24/06/2010. , Según e-mail de fecha 10/11/2010 de ITO , La obra se encuentra terminada. Acta de recepción provisoria de fecha 16/11/2010. Falta cursar el ultimo estado de pago y devolución de las retenciones.</p>	2009
------------	------------	----	------------	--	------

--	--	--	--	--	--

		90	De acuerdo a Ord. N° 0676 de fecha 12/10/2010 de DOM a Secretaria Comunal de Planificación, informa que la demolición del mercado estación se hizo efectiva por lo cual el proyecto estaria en condiciones de ser reiniciado, pero las partidas ejecutadas antes del terremoto y cobradas en el 1° estado de pago sufrieron daños, por lo que el contratista pidio el finiquito de la obra. Para poder reiniciar la obra la inspección tecnica considera que deben ser canceladas nuevamente las partidas que fueron afectadas por el terremoto. En reunión sostenida con 21/10/2010 en oficina de Secplan se acordo que la ITO entregaria un nuevo presupuesto a más tardar el día miercoles 27/10/2010, el cual fue solicitado via e-mail, contestado que aun no ubica al contratista con fecha 28/10/2010. A traves de D.A. 0912 de fecha	2009

26-08-2010	26-08-2010	75	10-11-2010	<p>A través de Decreto Alcaldicio N° 3648 aprueba Contrato Suscrito entre Constructora y Maquinarias SOCOMAQ SPA y Municipalidad/ a través de Ord. N° 1719 de fecha 01/09/2010 se solicita 25% de los recursos del proyecto.</p> <p>A través Decreto Alcaldicio N° 4376 de fecha 04/10/2010 se autoriza rebaja de un 99,9% de los derechos a cancelar por el proyecto adjudicadas a Constructora SOCOMAQ. Con fecha 22/10/2010 se solicita aumento de plaxo (Ord. N° 0732 de DOM)</p> <p>A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplia en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fiado</p>	2009
------------	------------	----	------------	---	------

26-08-2010	26-08-2010	30	26-09-2010	<p>A través de Decreto Alcaldicio N° 3648 aprueba Contrato Suscrito entre Constructora y Maquinarias SOCOMAQ SPA y Municipalidad/ a través de Ord. N° 1719 de fecha 01/09/2010 se solicita 25% de los recursos del proyecto. A través Decreto Alcaldicio N° 4376 de fecha 04/10/2010 se autoriza rebaja de un 99,9% de los derechos a cancelar por el proyecto adjudicadas a Constructora SOCOMAQ. Con fecha 22/10/2010 se solicita aumento de plaxo (Ord. N° 0732 de DOM).</p> <p>A través de Decreto Alcaldicio N° 5060 de fecha 19/11/2010, se amplia en 30 días corridos la contar de la fecha de termino del plazo contractual fijado para el 10 de Noviembre del 2010. la ejecución de las obras. A través de Ord. N° 0830 de fecha 22/11/2010 de DOM solicita Decreto</p>	2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2009

					2009
					2009
					2010

					2010
					2011

					2008
					2010
					2010

					2010
					2010

					2009
					2010

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

				<p>Según Ord. Nº 1889 de fecha 07/07/2010 de Director SERVIU a Jefe Analisis y Control Gobierno Regional del Maule, se informa que dicha obra se encuentra paralizada debido a la catastrofe ocurrida el 27 de Febrero , razon por la cual hubo que desglosar la obra correspondiente a conservacion de veredas por demoliciones en el lugar y movimiento de maquinaria pesada. Actualmente en ejecución</p>	2009
					2010

					2011
					2010

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
--	--	--	--	--	------

					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
--	--	--	--	--	------

17-03-2011	17-03-2011	60	15-05-2011		2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010

					2010
					2010
					2010

					2010
					2010

					2010

					2011
					2011

Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2009		
2009	2009-2010	EJECUTADA

	2010 EJECUTADA	
--	----------------	--

2009	2009	EJECUTADA
------	------	-----------

	2009	2010 EJECUTADA
--	------	----------------

--	--	--

--	--	--

2009		
2010	2010-2011	

	2010 2010-2011	
	2010 2010-2011	
	2010 2010-2011	

	2010	2010-2011	
	2010	2010-2011	
	2010	2010-2011	

	2010	2010-2011	
	2010	2010-2011	
	2010	2010-2011	

2010	2010-2011	
2010	2010-2011	
2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)

2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)
		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)

		<p>Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)</p>
<p>2011</p>		
<p>2011</p>		<p>Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)</p>

2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)
2011		Proyecto lo postula MINVU la municipalidad entrega antecedentes para su postulación (Diseño de Ingeniería aprobado por SERVIU, entre otros)

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2010		

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2010		
------	--	--

2010	2011	
2010		

2010		
2010		
2010		

2010		
2010		
2010		

2010		
2010		
2010		
2010		

2010		



PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)
1	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias Palmira		\$ 41.650.000
2	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo Código Bip 20157270-0		\$ 62.000.000
3	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Marta Mata Verde		
4	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Corina Código Bip 20149312-0		
5	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea El Milagro, Talca"		\$ 12.350.068
6	Juan Letelier Morales	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea Villa Hermosa, Talca"		\$ 9.735.403
7	Martín Acevedo	APR Ranquimilí, Purísima , el Oriente y San Vicente		\$ 25.000.000

	Francisco Avila	Adquisición de terrenos Para Huilquilemu y Palmira	Consiste en la compra de terrenos necesarios para el desarrollo de proyectos de soluciones sanitarias y alcantarillado para el sector los cuales se postularán a la provisión de Saneamiento Sanitario FNDR-Subdere	
Juliana Pizarro		Entubamiento Canal San Antonio	El proyecto consiste en el entubamiento del canal San antonio en un tramo de 145 m, en la población del mismo nombre, sector sur oriente de la ciudad de Talca.	

LACIÓN DE INICIATIVAS

Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)
PMU Acciones Concurrentes			15-06-2009
PMU Acciones Concurrentes			
PMU Acciones Concurrentes			
PMU Acciones Concurrentes			
PMU Acciones Concurrentes	Se ingresa a SUBDERE Oficion N° 1211 con fecha 23/06/2010, del Sr Alcalde a Sr. Miguel Flores Subsecretario de Desarrollo Regional		
PMU Acciones Concurrentes	Se ingresa a SUBDERE Oficion N° 1212 con fecha 23/06/2010, del Sr Alcalde a Sr. Miguel Flores Subsecretario de Desarrollo Regional		
PMU Acciones Concurrentes	Se envía a Subdere Solicitud de acciones concurrentes en Noviembre del 2010		

)			
Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
Con fecha 04,12,2009 mediante Ord N°5915 de Subsecretario de Desarrollo Regional a Alcalde Donde aprueba el estudio de construcción Casetas Sanitarias Palmira y tiene un plazo de 360 días			Actualización del diseño, se envió Oficio N° 2061, de fecha 02/09/2009, solicitando respuesta de la tasación del terreno.
Se solicito acciones concurrentes mediante oficio N° 2854 fecha del 16/11/2009			Según Ordin, N° 624 de fecha 08.09.2009 de Jefa Unidad Subdere a Alcalde se inidica como conclusión contratar a Consultor para actualizar los diseños, Se estan esperando las cotizaciones de los consultores, para generar el presupeusto y solicitar los recursos a SUBDERE.
			Se solicitaran nuevas cotizaciones para que vengan con fecha de este año y se postulara en el mes de febrero.
			Se solicitaran nuevas cotizaciones para que vengan con fecha de este año y se postulara en el mes de febrero.
Oficio Ministerio Int. N° 2332 con Fecha 29/07/2010, aprueba proyecto.			Aprobado Tecnica y Financieramente
			Aprobado Tecnica y Financieramente

	<p>Con fecha 07,02,2011 mediante oficio N°117 de Secplan a Jurídica, se solicita analizar 3 terrenos. Con fecha 17,02,11 mediante Ord N°026 de Secplan a Jurídica, se envían 3 terrenos para analizar su estado actual.</p>	<p>Mediante Ord N° 50 de fecha 17,02,2011 Jurídica contesta se informa que ninguno de los tres tiene problemas. Con fecha 02,03,11 se recibe respuesta de jurídica del ord n° 026 de secplan indicando que los 3 terrenos no tienen problema. Se deriva esta información a Fco. Ávila para conocimiento y tramitación.</p>	
	<p>A través de Ord. N° 0514 de fecha 14/03/2011, de Alcaldía se reitera a SERVIU pronunciamiento frente a lo planteado en Ord. N° 2771 de fecha 17/12/2010.</p>		<p>Fue presentado para revisión y posterior evaluación de SERVIU Regional en el año 2007, cuenta con observaciones con fecha 07/03/2008 y de acuerdo a lo planteado por el Ingeniero (Sr. Raul Alcaino) se solicita a SERVIU a través de Ord. N° 2771 de fecha 17/12/2010 omitir observación referida a la autorización de la DGA como proyecto de modificación del cauce. Con fecha 13/01/2011 se remite Ord. N° 0072 de Alcalde al sr. Gobernador con respuesta a solicitud de información sobre la situación actual del proyecto.</p>

		FINANCIAMIENTO Y
ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado
	En hoja de ruta N°44822 verónica deriva a Digna y Paz para crear estudio en el presupuesto y para rendiciones. Yo se lo envío con fecha 15,12,2009 a Juan Letelier para que prepare todos los antecedentes para contratar a la brevedad posible.	
	informar Avance del proyecto. Estado Actual y agilizar la postulación a acciones concurrentes para el 01,02,2010	
	informar Avance del proyecto. Estado Actual y agilizar la postulación a acciones concurrentes para el 01,02,2010	
	informar Avance del proyecto. Estado Actual y agilizar la postulación a acciones concurrentes para el 01,02,2010	
	En esta de ejecución por parte del contratista Guillermo Peters Planella; según Decreto N° 3457 de Fecha 10/08/2010	
	En esta de ejecución por parte del contratista Guillermo Peters Planella; según Decreto N° 3457 de Fecha 10/08/2010	

				DE EJECU		
Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras


--	--	--	--	--	--	--



			acción respec		
Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución

			2011		
--	--	--	------	--	--





PERSONAL RESPONSABLE			INICIATIVA	
Nº INICIATIVA	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa
1		Parte Administrativa: Digna Roco S. Parte Técnica: Rodrigo Bertin S.	Conservación Dirección de Tránsito y Transporte Público, Talca	
2		Juan Letelier y Cristian San Martín (Con fecha 05,11,2009 se reasigna de Digna a Juan)	Conservación Acceso y Servicios Higiénicos Cementerio General de TalcaCod. BIP N°:30091886-0	
3	Verónica Pizarro	Digna Roco, Traspasar a Verónica Pizarro para hacer seguimiento	Ampliación y Mejoramiento con Equipamiento cuartel 5° Cia de bomberos, Talca.Cod.BIP 30086798-0	Ampliación de la sala de máquinas en 264,37 m2, mejoramiento de las dependencias de la guardia nocturna en 106,82 m2, reparación de superficie existente en 374,10 m2, además se contempla la adquisición de equipamiento como escritorios, sillas giratorias, sillas atención de público, kardex, lockers, pizarras y equipamientos de cama, entre otros.
4	Verónica Pizarro	Digna Roco, Traspasar a Verónica Pizarro para hacer seguimiento	Reposición y Adquisición Material Mayor Bomberos, Región del Maule	
5		Juliana Pizarro (Antes Digna Roco) y rodrigo Bertin	Ampliación y Mejoramiento con Equipamiento cuartel 3° Cia de bomberos, Talca.	

6	Verónica Pizarro	Juan Letelier y Aseo y Ornato, Cristian San Martín	Reparaciones con Terminaciones Generales Oficinas Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Talca	El proyecto considera la terminación de una estructura existente con el fin de habilitar oficinas para cuartel urbano.
7	Claudia Castro	Pamela Herrera	ADQUISICIÓN CAMIÓN TOLVA, COMUNA DE TALCA.	Adquisición Camión Tolva
8	Claudia Castro	Pamela Herrera	ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA, COMUNA DE TALCA Cod. BIP 30.079.313-0	Adquisición maquinaria retroexcavadora y motoniveladora
9		Juan Letelier y Alejandra Lizama	Pabellón de nichos matrimoniales, nichos bóvedas, bóvedas familiares en bloques de 4.	
10		Juan Letelier	Habilitacion de Oficinas de la asociacion de Municipales de la Region del Maule	
11		Juliana Pizarro Hacer seguimiento	Construcción y Equipamiento Unidad de rescate Cuerpo de Bomberos de Talca	
12		Juan Letelier Hacer Seguimiento	Adquisición camión aljibe, comuna de talca	
13	Verónica Pizarro	Vero Pizarro / Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Seccion Archivos, Direccion de Transito y Transporte Publico I. Municipalidad de Talca	El proyecto considera la instalación de módulos para ser habilitados como oficinas para la Dirección de Tránsito, sección archivos.
14	Verónica Pizarro	Vero Pizarro / Rodrigo Bertin	Adquisicion Modulos Prefabricados, Seccion Permisos de Circulación, Direccion de Transito y Transporte Publico I. Municipalidad de Talca	El proyecto considera la instalación de módulos para ser habilitados como oficinas para la Dirección de Tránsito, sección permisos de circulación.

15	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro/ Rodrigo Bertin	Adquisición Módulos Prefabricados, Sección Licencias de Conducir, Dirección de Tránsito y Transporte Público I. Municipalidad de Talca	La obra contempla la adquisición de módulos prefabricados destinados a la instalación de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la I. Municipalidad de Talca.
16	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro/ Rodrigo Bertin	Adquisición Módulos Prefabricados, Para Unidad de Inventarios I. Municipalidad de Talca	La obra contempla la adquisición de módulos prefabricados destinados a la instalación de la Unidad de Inventarios de la I. Municipalidad de Talca.
17	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación de Servicios Higienicos, 2a Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Se considera la demolición de los pavimentos existentes, procurando no afectar la estructura de muros, se reparan muros perimetrales que son de albañilería, se repara la estructura de techumbre y aleros, se ejecutaran obras sanitarias, red eléctrica. Se considera reparar los camarines y bodega con una superficie de 54 m ² ,
18	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Puente	Reparación de Servicios Higienicos, 1a Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la reparación de SSHH del personal y Público en general, cambio de artefactos entre otros, Se considera reparar baños del 1° patio con una superficie de 15,32 m ² y otro baño en el segundo patio con una superficie de 5,67 m ² ,
19	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Puente	Reparación y Reposición Pabellon de Nichos Sector Poniente 2° Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Coniste en la reposición del cierre ubicado por calle 12 norte entre calles 1 1/2 y 2 poniente, tendrá estructura resistente de muros y marcos de hormigón armado, estructura apoyada en fundaciones de hormigón.

20	Claudia Castro	Pablo Yavar	Reparacion y Reposicion Pabellon de Nichos Sector Poniente 1° Etapa, Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la reposición del cierre ubicado por calle 12 norte entre calles 1 1/2 y 2 poniente, tendra estructura resistente de muros y marcos de hormigón armado, estructura apoyada en fundaciones de hormigon.
21	Claudia Castro	Pablo Yavar	Cierro Perimetral, Costado Poniente 3er Patio, Etapa 2 Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la demolición de los cierres de albañileria en mal estado y construir muros nuevos en los sectores que se cayeron, es una estructura de ladrillo princesa a la vista con pilares y cadenas armadas.
22	Claudia Castro	Pablo Yavar	Cierro Perimetral, Costado Poniente 3er Patio, Etapa 1 Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la demolición de los cierres de albañileria en mal estado y construir muros nuevos en los sectores que se cayeron, es una estructura de ladrillo princesa a la vista con pilares y cadenas armadas.
23	Claudia Castro	Cristian San Martin / Alejandro de la Fuente	Reparacion y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca	Consiste en la reparación del acceso principal del cementerio, dado que ha sufrido daños severos tras el terremoto
24	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisicion Modulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Economico, I. Municipalidad de Talca	
25	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisicion Modulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca	Contempla adquirir módulos prefabricados y pre armados para conformar los espacios minimos requeridos para que acojan a las unidades de DIDECO, Bienes productivos, Unidad de Compras, que antiguamente funcionaban en edificio de calle 2 Norte 1 y 2 Oriente (EX Aleron de Gastón)

26	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEM
----	----------------	----------------	---

Retiro y demolición de cierre perimetral existente por calle 2 norte y 4 Oriente, como la demolición y retiro de todos los muros perimetrales de la sala de usos múltiples. • La ejecución de cierre perimetral y accesos vehiculares, el que se ejecutará en pilares y sobrecimiento de hormigón armado enchapado en ladrillos artesanales y paños de reja y fierro tubular, contempla puertas y portones. • Por otra parte, comprende la reposición de la totalidad de los muros perimetrales de la sala de usos múltiples por antepechos enchapados hacia el exterior y pintados hacia el interior, los muros perimetrales serán reemplazos en su gran mayoría por antepechos bajos con ventanales de aluminio, adicionalmente se contempla la reposición de cubierta e instalación de cielo en base a planchas de yeso cartón, dentro de esta obra se contempla instalaciones eléctricas, proyecto de evacuación de aguas lluvias y terraza exterior.

27	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Habilitación SSHH DAEM Cod: 1-H-2010-399	<p>El proyecto contempla transformar los SSHH actuales de personal y habilitar la actual cocina y oficina de bienestar, como SSHH de damas y discapacitados respectivamente. Para ello será necesario retirar la totalidad de artefactos, tabiques divisorios, pisos, ventanas, y demás elementos de acuerdo a especificaciones técnicas y planos adjuntos a la presente postulación.</p>
28	Claudia Castro	Jorge Fernández	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 1º Etapa	<p>El proyecto en 1º etapa, consiste fundamentalmente en la ejecución de refuerzos estructurales de la construcción propuesto en el diseño de ingeniería, mejoramiento de tabiques, reposición de ventanas, vidrios, cielos, mejoramiento de las instalaciones y redes con obras de terminación y pinturas, para la habilitación se ha considerado la reutilización de los tabiques existentes y la implementación de tabiques nuevos, conforme a diseño de arquitectura.</p>
29	Claudia Castro	Jorge Fernández	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 2º Etapa	<p>consistente en una revisión y mejoramiento del estado de la cubierta, de modo no afectar el nuevo cielo instalado y completar las partidas de terminaciones pendientes con la reposición de los pisos, cambiando el existente ya que actualmente se encuentra muy dañado, por otra parte se ha considerado el mejoramiento del acceso al recinto,</p>

30	Claudia Castro		Reparación CREA y Persa CREA	
31	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Cierre Perimetral DAEM TALCA	Retiro y demolición de cierre perimetral existente por calles 2 Norte y 4 Oriente. • Lo segundo, corresponde a la ejecución de un cierre perimetral y accesos vehiculares. Este se ejecutará en pilares y sobrecimiento de Hormigón armado enchapado en ladrillos artesanales y paños de rejas de fierro tubular. Contempla puertas y portones de acuerdo a planos de Arquitectura. En general la nueva obra se ejecutará con un diseño similar a lo existente en el establecimiento educacional aledaño.
		Vero Reyes y Digna Roco	Adquisición camión bachador	
			Bus Escolar para Escuela José Manuel Balmaceda y Fernandez	

7. ÁREA INSTITUCIONAL (Municipal)

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)
\$ 63.060.000	FNDR - Circular 36 Cod Bip N°: 30091881-0	Según Ord. N°0975, de fecha 30.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente. Nota: Por problemas en la legalidad del terreno no se continuará con la postulación del proyecto.	
\$ 52.500.000	FNDR - Circular 36	Según Ord. N°0976, de fecha 30.04.2009, de Alcaldía, se envía el proyecto al Intendente.	Nota: En proceso de resolución de observaciones efectuadas por el GORE.
\$ 146.539.000	FNDR 2009		Se envían respuesta a Observaciones (Fica EBI y Diagnóstico) con fecha 27.03,2009 (va para Firma del Alcalde) Quedó RS. Con fecha 06,04,2009 se le solicita a Digna Roco mediante mail que informe de esto a Los beneficiarios.
\$ 2.095.827.000	Circular 36, Junta Nacional de Bomberos de Chile y Cuerpo de Bomberos de la Región del Maule	Se envía postulación mediante Ord. N°1130 de fecha 19,05,2009. Se encuentra en etapa de revisión por parte del GORE	
\$ 161.969.000	FNDR 2010 Cod Bip.30092450	Mediante Ord N° 2663 de fecha 29,10,2009 se envía postulación a Jefa de división de unidad de planificación y desarrollo Regional	

\$ 49.969.113	PMU	Postulado via online 30/11/2010 código 1/C/2010/2747	
\$ 41.460.000	FNDR-Circ. 36		
\$ 164.807.000	FNDR-Circ. 36		
	Recursos Propios del Cementerio		
\$ 11.386.919	PMU	Recursos Aprobados del año 2008.	
\$ 15.255.936	FNDR 2009 Cod.BIP 20192206-0		
\$ 63.379.000			
\$ 44.779.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 44.976.000	PMU Emergencia Terremoto		

\$ 44.982.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 34.926.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 24.671.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 34.945.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0933, Codigo 1-H-2010-504	
\$ 20.286.000	PMU Emergencia Terremoto		

\$ 34.763.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0934, Codigo 1-H-2010-499	
\$ 20.814.000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado el 25/05/2010 Oficio N° 0932, Codigo 1-H-2010-502	
\$ 22.338.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 34.824.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 44.981.000	PMU Emergencia Terremoto		
\$ 44.968.000	PMU Emergencia Terremoto		

44.490.512	PMU Emergencia Terremoto 2010	25,05,2010	
------------	----------------------------------	------------	--

28.326.031	PMU Emergencia Terremoto 2010	20,05,2010	
44.980.041	PMU Emergencia Terremoto 2010	20,05,2010	
29.984.751	PMU Emergencia Terremoto 2010	24,05,2010	

27.989.000	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 31,03,2011 mediante ORD: N° 0642 del 30,03,2011	
63.828.000	Circular 33		Con fecha 13.09.10 mediante Ord N°402 de Verónica Reyes a Juan Andrés Muñoz se remite respuestas a observaciones
10526,81 dólares	Donación		

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
	<p>Ord. N° 1054 de fecha 11,05,2009 de Jefe división de desarrollo Regional (María Cecilia Parra C) a Alcalde. En donde se nos informa que e sesión N°466 del 21,04,2009 se aprobó por el CORE.</p>		
<p>Aprobado Técnicamente, falta la aprobación financiera. Solicitaré el Acta a Cecilia Vargas.</p>			

Ago-08			
Jun-08			
	No tengo Antecedentes		
	Ord:UGD 3115 de fecha 11,12,2009 de Intendente a Alcalde		

	Aprobado Financieramente Ord. UGD 1573 de Fecha 02/08/2010 de Sr. Rodrigo Galilea Vial Intendente		
	Aprobado Financieramente Ord. UGD 1573 de Fecha 02/08/2010 de Sr. Rodrigo Galilea Vial Intendente		

31,05,2010			
------------	--	--	--

01,06,2010	preaprobado con fecha 22,10,2010	oficio aprobación de la SUBDERE de fecha 02,11,2010 a la espera de recibo oficial (información extraída de la pagina de SUBDERE ON LINE)	
01,06,2010	03,08,2010		
01,06,2010	03,08,2010		

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
Se informó de la decisión a la Dirección de Tránsito, según Ord. N°079 del 09.07.2009. Quedando pendiente el Oficio al GORE, lo cual no se si confeccionarlo o no.	RETIRADO	ELIMINAR EL PROYECTO Y ENVIAR OFICIO AL GORE.....OK (07.01.2010)
Cristian San Martín remitió la parte técnica de las observaciones, quedando pendiente la parte administrativa, siendo la principal observación, justificar el Informe enviado por el Cementerio, en el cual señalan que se autofinancian. Pndiente, no me han llegado los antecedentes	POSTULADO	Dar agilidad al proyecto e indicar fecha a postular, no me han llegado los antecedentes del proyecto NECESITO URGENTE EL INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO, REPOSTULAR
Mediante Ord. 0362 de fecha 15/02/2011, se remite boleta de correcta ejecución de la obra para su custodia a Sr. Intendente. Mediante Ord. 0363 de fecha 15/02/2011 se remiten antecedentes a Sr. Intendente del estado de pago n° 6 para su cancelación. Mediante Ord. 0364 de fecha 15/02/2011 al Sr. Intendente se remiten antecedentes del estado de pago n° 7 para su cancelación.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según información del BIP, se adjudicó por \$128.222,255 a don Patricio Vergara Yañez
	POSTULADO	Vero, por favor hacer seguimiento en qué está este proyecto
	POSTULADO	Informar en que estado se encuentra

Pablo Yavar entrega el día viernes 13/11/2009 los planos de estructura, Martin esta desarrollando las instalaciones y Cristian San Martin entrego las Plantas de Arquitectura.	PENDIENTE	Informar estado del proyecto y postular aPMU el 01,02,2010, Falta el Proyecto Electrico Solamente
	APROBADO	Claudia Averiguar en que está este proyecto, me da la impresión que ya nos entregaron el camión tolva
	APROBADO	Con fecha 15.09.10 mediante Decreto Alcaldicio N°4102 se aprueba Convenio de asignación de bienes solo para la Retroexcavadora por un monto de \$39.365.945La retroexcavadora aún no ha sido licitada por gobierno Regional.
Se envía a Alejandra Lizama con fecha 24,11,2009 mediante Hoja de Ruta 42297. Hay que ver financiamiento y prioridad de Sr. Alcalde Alejandra informa que se realizo terreno el 10.02.09. Se muestran alternativas de diseño a administración el 21.12.09 donde se dan cuenta que lo solicitado debe ser evaluado nuevamente por el administrador general, pues aparecen inconvenientes que no habian sido previstos.	PENDIENTE	Agilizar esto con Alejandra Lizama
Se solicito Visto Bueno a Subdere Oficio N° 0137 del 22/01/2010 para redestinar los recursos al nuevo proyecto	RETIRADO	Se debe coordinar la devolución de los recursos , ya que por instrucciones de Jurídica no podemos ejecutarlo.
El proyecto estaba aprobado por \$10,828,000, como no alcanzaba el monto para adjudicar, se solicitó aumento al Core, quienes lo aprobaron en sesión ordinaria N°481 de fecha 01,12,2009. Esto consta por Ord n° 1197 de fecha 02,12,2009 de Secretaria ejecutiva Core a Sr. Intendente	APROBADO	Averiguar estado del proyecto
	APROBADO	Averiguar Estado del proyecto
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0969. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	EN VIAS DE POSTULACION	
Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0970. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011	EN VIAS DE POSTULACION	

<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0971. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011</p>	<p>EN VIAS DE POSTULACION</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0967. Se repostulará PMU Fondo Reconstrucción de Ciudades 2011</p>	<p>EN VIAS DE POSTULACION</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0968. REPOSTULAR PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0933, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010 Con fecha 02.09.2010 se publica licitacion ID:2295-49-LP10. Decreto de adjudicacion N° 4798 del 04,11,2010 por un monto de \$26,676,825 al Sr. Luis Carvalho Orellana, un plazo ejecución de 50 días corridos. Mediante Ord. 2629 de fecha 03/12/2010 se remiten antecedentes a Sr. Intendente con la finalidad de solicitar el 25% del monto adjudicado. Mediante Ord. N° 0219 del 28,01,2011 Se envian a UCR antecedentes de Aumento de Obra y Plazo por Obras Extraordinarias// Acta de Recepción Provisoria de fecha 24,02,2011</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	


<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0934, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010 Con fecha 02.09.2010 se publica licitacion ID:2295-49-LP10. Mediante Ord. 2732 de fecha 05/12/2010 se remiten antecedentes a Sr. Intendente con la finalidad de solicitar un anticipo de 25% del monto adjudicado.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0932, Acto de Apertura Soporte Papel Miercoles 15.09.2010 REPOSTULAR PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0931 REPOSTULAR PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Postulado fecha 25/05/2010 mediante oficio N°0972 REPOSTULAR A PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Postulado fecha 28/05/2010 mediante oficio N°0987. REPOSTULAR A PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	
<p>Postulado fecha 03/06/2010 mediante oficio N°1050. REPOSTULAR A PMU FRC 2011</p>	<p>POSTULADO</p>	

REPOSTULAR A PMU FRC 2011// Este proyecto se ha repostulado a FRC reformulado, dado que solo se incorporó el cierre perimetral, en otra fila se agrega el nuevo proyecto, dado que este financiamiento aun no esta cerrado.

APROBADO TECNICAMENTE

<p>Con fecha 28,10,10 mediante Ord N° 3406 de Subdere a Intendente, se comunica su aprobación financiera. Con fecha 12,11,2010 se envían archivos digitales a Unidad de Licitación (Sra. Verónica y Digna)// Con fecha 17,11,2010 se entregan 3 carpetas con respaldos en papel a Srta. Digna Roco Memo N° 006// Con fecha 22,11,2010 se recepciona UGD N° 2411 del Sr. Intendente, aprobando los recursos para licitación, se envía con fecha 23,11,2010 copia a Digna y Jefa.// Se publica licitación bajo la ID 2295-79-LE10 con fecha de apertura fijada para el día 07,01,2011// No se presentaron oferentes, dado lo cual Secplan mediante Ord. N° 026 del 11,01,2011 solicita a la Comisión Decreto Alcaldicio que la deje desierta. D.A. 0791 de fecha 16/02/2011 adjudica propuesta pública (2° llamado) a Roberto Soto Muñoz por un monto de \$28,325,747 con un plazo de 60 días.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	
<p>Enviado con fecha 18,08,2010 antecedentes para licitación// Con fecha 14,10,2010 se publica la Licitación en el portal, visita a terreno fijada para el día 19,10,2010// Fecha apertura 03,11,2010, se presentó un solo oferente, antecedentes se encuentran en evaluación técnica// Se envían antecedentes para evaluación al DOM mediante Ord. N° 485 del 04,11,2010// Se recepciona evaluación de experiencia del oferente mediante Ord. N° 0782 del DOM de fecha 10,11,2010//</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Mediante D.A N°5178 de fecha 26,11,2010 se adjudica a Javier Espinoza Mancilla por un monto de \$74,528,587 y un plazo de 90 días para las 2 etapas. Se hace entrega de terreno con fecha 05,01,2011.Fecha de término contractual 04,04,11</p>
<p>Enviado con fecha 18,08,2010 antecedentes para licitación// Con fecha 14,10,2010 se publica la Licitación en el portal, visita a terreno fijada para el día 19,10,2010// Fecha apertura 03,11,2010, se presentó un solo oferente, antecedentes se encuentran en evaluación técnica// Se envían antecedentes para evaluación al DOM mediante Ord. N° 485 del 04,11,2010// Se recepciona evaluación de experiencia del oferente mediante Ord. N° 0782 del DOM de fecha 10,11,2010//</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	

		POSTULADO
Mediante D.A N° 4099 de fecha 15.09.10 se aprueba el acuerdo suscrito con fecha 27.08.210 entre el Municipio y Mitsibishi corporation, quienes son los donantes		



ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS			
Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible
\$ 146.539.000	\$ 128.222.255		

\$ 34.945.000	\$ 26.676.825	\$ 3.183.250,0	5.084.925
20.286.000	13.583.255		6.702.745

--	--	--	--

28.326.031	28.325.747		284
44.980.041	44.762.891		217.150
29.984.751	29.765.696		219.055

	ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)					
Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación
		Alejandra Castro	2295-94-LP09	24-09-2009	08-10-2009	D.A. 4336 de fecha 01/12/2009 a Patricio Vergara Yañez.

DA N° 0357 del 21,01,2011 Autoriza Aumento de Obras y Plazo de 15 días corridos			2295-49-lp10			DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don Luis Carvallo
			2295-49-lp10			DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don René Sepúlveda Bernal

			2295-49-lp10			DA N° 4798 del 04,11,2010 a Don René Sepúlveda Bernal

--	--	--	--	--	--	--

	17,11,2010	Alejandra Castro	2295-30-LE11	25,01,2011	04,02,2011	DA N° 0791 del 16,02,2011 al Sr. Roberto Soto Muñoz
DA N° 5178 del 26,11,2010 al Sr. Javier Espinoza Mancilla						
DA N° 5178 del 26,11,2010 al Sr. Javier Espinoza Mancilla						



	ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)					
Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones
Contrato firmado con fecha 04/01/2010	Marco Merlin	04-01-2010	04-01-2010	120	15-11-2010	Se consideró un aumento de plazo de 105 días a los 120 días originales y tuvo 14 días de atraso más 15 días para dar respuesta a observaciones

	Patricio Hernández Bravo	29,11,2010	29,11,2010	50	17,01,2011	Aumento de Obras Extraordinarias según DA N° 357 del 21,01,2011, Aumento de Plazo de 15 días corridos
	Patricio Hernández Bravo	25,01,2011	25,01,2011	35	28,02,2011	

--	--	--	--	--	--	--

<p>Contrato de fecha 03,03,2011 suscrito por las partes. DA N° 2061 de fecha 11,03,2011 aprueba Contrato suscrito.</p>	<p>Patricio Hernandez Bravo</p>	<p>21,03,2011</p>	<p>21,03,2011</p>	<p>60</p>	<p>19,05,2011</p>	
	<p>Marco Merlín</p>					
	<p>Marco Merlín</p>					



Información respecto a fechas y etapas			
Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2009			
2009			
2009	2009	2010	EJECUTADO

2010			
2010			
2010			

2010			
2010			
2010			
2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
2010	2010	2011	

2010	2010	2011	
2010			
2010			
2010			
2010			
2010			

2010			
------	--	--	--

2010	2010	2011	
2010	2010	2011	
2010	2010	2011	

2010			
2010			



PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	
1	Juan Letelier	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Reposición Aluminado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	
2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henriquez Reasigando Verónica Pizarro	Aluminado sectores , Las Rastras, San Valentín y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purísima y San Valentin, debido al deficit de iluminarias en la postación pública.
3	Juan Letelier	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Aluminado sectores ,La Virgen, Los ranchones y Huilquilemu	Se contempla la instalación de 111 luminarias de Sodio Alta Presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violenta, sujeción de seguridad del difusor para efectos de mantención con broches de cierre de acero inoxidable y equipo eléctrico incorporado, además de la construcción de 4.910 metros de línea de alumbrado publico en conductor Aluminio Pre - Ensamblado 2 x 16 A.W.G. con neutro aislado, en postes existentes
5	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Ampliación Aluminado Callejon Sector Purisima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para diversos sectores de Callejon Purisima entre los cuales se encuentra La Aldana, Los Quillales, El Peumo, Los Monetros, Las Flores, Lo Gonzalez, Las Rosas, La Palma

8. ÁREA URBANISMO, ELECTRIFICACIÓN Y MA

Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)
\$ 600.000.000	Circular 36			17-04-2009
\$ 35.145.643	PMU			
\$ 44.019.765	PMU			
\$ 36.537.792	FRIL	Con fecha 24,09,2010 mediante Ord. N° 1941 de Alcalde a Intendente.		Se aprueba técnicamente mediante Acta de fecha 09,11,2010 del GORE

CROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. N°366 de fecha 22,04,2009 de Secretaria Ejecutiva CORE a Sr. Intendente		
Con fecha 09,11,10 mediante Ord N° 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envía con fecha 17,11,10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador		
Convenio GORE, Municipalidad de fecha 29,11,2010		

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.03.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela
EN PROCESO DE LICITACIÓN y adjudicación	APROBADO	Averiguar e informar estado del proyecto
D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
Licitado; Contratista CGE; a la espera de la firma de los contratos.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Informar estado del proyecto
Con fecha 23,11,2010 se envían antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes, se espera Convenio totalmente tramitado	APROBADO FINANCIERAMENTE	Claudia , por favor completar con los datos actuales

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Documento de Aprobación (fecha y nro.)
\$ 35.146.000	\$ 26.359.501		\$ 8.786.499	Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.
\$ 42.000.000	\$ 31.500.001		\$ 10.499.999	Ord. UGD448de fecha 01/04/2010
\$ 36.537.792				Convenio de fecha 29,11,2010 entre Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Talca

ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)

Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación
23-11-2010	Francisco Flores	2295-1-LE11	04-01-2011	17-01-2011	Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución
	Jocelin Pérez	2295-31-LP10	20-05-2010	10-06-2010	D.A. 3330 de fecha 4/08/2010 a CGE Distribución S.A.
23,11,2010	Alejandra Castro	2295-8-LE11 2295-52-LE11	05,01,2011 03,03,2011	14,01,2011 15,03,2011	

	ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)					
Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones
Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez			60		
Contrato firmado con fecha 17/08/2010	Cristian Henriquez			60		
Ord. Nº 215 del 29,03,2011 adjunta informe de adjudicación a la Comision Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35,463,048 y un plazo de 60 dias corridos	Cristian Henriquez Gonzalez					

Información respecto a fechas y etapas			
Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2010	2010	2011	
2010	2010	2010	EJECUTADO
2010	2010	2011	

Seguir Subiendo los proyectos comunes al PMU

Apurar tema canal San Antonio

Crear ficha IDI a todos los PMU-FRC 2011

Ver avance o estado del proyecto cesfam Sur poniente para ser postulado al PRIL (Provisión de recuperacion Infra

estructura Local Zona centro Sur)

LISTADO DE PROYECTOS EN CARTERA ACTUAL POSTULADO DU

	NOMBRE DEL PROYECTO
1	Alumbrado público Sectores Las Rastras, San Valentín y P
2	Construcción sede social Club deportivo Rene Schneider
3	Instalación de juegos infantiles en área verde población Nemesio antunez y área verde Doña Ignacia
4	Instalación de juegos infantiles en área verde Don Enrique
5	Construcción alumbrado cancha de futbol Club deportivo Astaburuaga
6	Construcción de multicancha y equipamiento Villa Nueva Horizonte
7	Construcción sala multiuso Cesfam Las Américas
8	Construcción Red de alcantarillado Villa San Miguel
9	Construcción alumbrado cancha de futbol Club deportivo Talca National
10	Construcción alumbrado cancha de futbol Club deportivo Costanera
11	Cierro perimetral y reparación centro comunitario de salud familiar Brilla el sol
12	Reposición parcial cubierta (1º Etapa) Cesfam Carlos Trupp
13	Reposición parcial cubierta (2º Etapa) Cesfam Carlos Trupp
14	Reparaciones parciales , reposición parcial cubierta y cierro perimetral posta de Mercedes
15	Cierro perimetral costado poniente 3º patio etapa 1 cementerio
16	Cierro perimetral costado poniente 3º patio etapa 2 cementerio
17	Reposición cierro perimetral y reparación de baños Cesfam Carlos Trupp
18	Reposición cierro perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga
19	Reposición cierre perimetral y reparación sala de uso múltiple Daem
20	Reposición cierro perimetral Cesfam La Florida
21	Reparación y mejoramiento acceso principal cementerio Municipal
22	Adquisición módulos prefabricados para unidad de inventario
23	Reparación de SS.HH 2º Etapa cementerio Municipal
24	Reparaciones generales Cendyr 1º Etapa
25	Mejoramiento sistema eléctrico consultorio Carlos Trupp
26	Reparación general Cendyr 2º Etapa
27	Habilitación Bodega Farmacia Dirección comunal de Salud
28	Adquisición módulos prefabricados para unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO)
29	Adquisición módulos prefabricados Sección de archivos (Transito)
30	Adquisición módulos prefabricados Sección permisos de circulación

31	Mejoramiento sistema eléctrico Consultorio Julio Contardo
32	Adquisición Módulos prefabricados, sección licencias de conducir dirección de tránsito y transporte
33	Mejoramiento sistema eléctrico Consultorio la Florida
34	Adquisición de módulos prefabricados para unidad de desarrollo económico
35	Adquisición de módulos prefabricados para diversas oficinas I.Municipalidad de Talca
36	Diseño de ingeniería para pavimento calles 11 oriente, 12 norte y 5 Norte
37	Diseño de ingeniería para reposición de pavimentos sectores 1,2,3,5,7,8,9,12

LISTADO DE INICIATIVAS PENDIENTES A DESARROLLAR

	INICIATIVA
1	Diseño APR (Agua Potable Rural) Purísima Ranquimilí
2	Soluciones Sanitarias Panguilemo
3	Soluciones Sanitarias Santa Marta Mata Verde
4	Soluciones Sanitarias Santa Corina
5	Adquisición módulos para Escuela Campaña
6	Construcción sede social Villa Illinois
7	Construcción Multicancha y cierre perimetral Villa Los Lagos
8	Construcción Plaza de Juegos y área verde Villa Don Sebastián
9	Construcción sede deportiva Club Wander F.S
10	Construcción Multicancha Loteo Don Ricardo
11	Construcción Multicancha Villa San Francisco
12	Construcción sede social Club adulto mayor Amor y Esperanza
13	Construcción centro deportivo y reposición cierre Multicancha Sol Naciente
14	Construcción Sede atención grupo salud Santa Rosa
15	Ampliación sede social Aurora de Chile
16	Construcción sede social Junta de Vecinos Santa Elvira
17	Construcción sede social Club Adulto mayor Artardecer del Maule
18	Construcción sede social Club Adulto mayor Dulce Ilusión
19	Construcción Multicancha Grupo Juvenil Red Boys
20	Construcción sede social Junta de vecinos Villa Pucará
21	Construcción sede social Club adulto mayor Mercedes María
22	Construcción centro cultural de desarrollo social GOLAN
23	Construcción sede social junta de vecinos los emprendedores
24	Reparación y habilitación sede social junta de vecinos Villa las Américas 7
25	Construcción de Veredas Plaza la Victoria

26	Construcción sede y/o Multicancha Grupo Adulto Mayor Amigos siempre amigos y Junta de Vecinos Villa Conavicoop
27	Construcción Rampa y Pasarela Club Adulto Mayor "Los Robles del Norte" y Centro de Madres "Santa Marta"
28	Construcción Multicancha techada Villa San José de la Florida
29	Reposición y Construcción de Veredas Junta de Vecinos Aurora de Chile

URANTE EL AÑO 2010 A PMU Y QUE SE DEBEN REFORMULAR PARA NUEVA POSTULACION 2011

ETAPA EN LA CUAL SE ENCUENTRA	MONTO SOLICITADO	Encargo al 18,01,11
PMU (elegible)	\$ 35.146.000	APROBADO
PMU (elegible)	\$ 49.968.000	Ajustarse al Monto, Cristian San Martín y Juli
PMU (elegible)	\$ 43.428.000	Actualizar Montos y repostular -VERO
PMU (elegible)	\$ 37.095.000	Actualizar Montos y repostular y Vero
PMU(No revisado aún por nivel regional)	\$ 34.520.000	Inversión Municipal
PMU Visado regionalmente	\$ 39.449.000	Actualizar Montos y repostular y-Juli
PMU Visado regionalmente	\$ 49.951.000	Analizar-Vero
PMU (elegible)	\$ 18.000.000	Actualizar y repostular Martín
PMU(No revisado aún por nivel regional)	\$ 32.982.000	Inversión Municipal
PMU(No revisado aún por nivel regional)	\$ 33.128.000	Inversión Municipal
PMU (elegible)	\$ 7.087.000	NO
PMU Visado regionalmente	\$ 34.914.000	NO
PMU Visado regionalmente	\$ 34.914.000	NO
PMU Visado regionalmente	\$ 24.299.000	Actualizar y repostular - VERO y pedir a Rodrigo que se haga cargo
PMU Visado regionalmente	\$ 22.338.000	Ver después
PMU Visado regionalmente	\$ 20.814.000	Ver después
PMU (elegible)	\$ 34.661.000	Actualizar y repostular- VERO - Cristian Henriquez
PMU Visado regionalmente	\$ 35.000.000	Actualizar y repostular- VERO
PMU Visado regionalmente	\$ 44.491.000	reformular el proyecto
PMU Visado regionalmente	\$ 34.996.000	Actualizar y repostular- VERO
PMU Visado regionalmente	\$ 34.824.000	Actualizar y repostular- CLAUDIA
PMU Visado regionalmente	\$ 34.926.000	Juli - Rodrigo Bertin
PMU Visado regionalmente	\$ 24.671.000	Actualizar y repostular- CLAUDIA
PMU Visado regionalmente	\$ 29.901.000	FNDR
PMU Visado regionalmente	\$ 34.301.000	Juli y pasar a planilla
PMU Visado regionalmente	\$ 25.404.000	FNDR
PMU Visado regionalmente	\$ 32.948.000	Actualizar y repostular- VERO
PMU Visado regionalmente	\$ 34.994.000	Ver y analizar el emplazamiento con Cristian San Martín
PMU Visado regionalmente	\$ 44.779.000	Vero - Rodrigo
PMU Visado regionalmente	\$ 44.976.000	Vero - Rodrigo

PMU Visado regionalmente	\$ 34.995.000	Vero y pasar a Planilla
PMU Visado regionalmente	\$ 44.982.000	Juli - Rodrigo
PMU Visado regionalmente	\$ 34.995.000	Claudia y Pasar a Planilla
PMU Visado regionalmente	\$ 44.981.000	Claudia - Rodigo
PMU Visado regionalmente	\$ 44.968.000	Claudia -Pamela
Se debe postular ya que es parte de las iniciativas del Pre-Talca		Juli y Sergio Guerra (Sergio debe definir en un plano los sectores e intervenciones a realizar. Es urgente
		Juli y Sergio Guerra (Sergio debe definir en un plano los sectores e intervenciones a realizar. Es urgente
TOTAL DE PROYECTOS QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE SER FINANCIADOS	\$ 1.213.826.000	

LAR PARA FINANCIAMIENTO PMU Y/O ACCIONES CONCURRENTES 1º Semestre 2011

SE PROPONE POSTULAR A:	Observaciones	Responsables de la Iniciativa
Acciones Concurrentes (Estudio)		
Acciones Concurrentes (Actualización de diseños)		
Acciones concurrentes (Diseño)		
Acciones concurrentes (Diseño)		
PMU		
PMU (Con antecedentes completos)	Arquitectura completo	Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente	Arquitectura e ingeniería	Rodrigo y VERO
PMU pendiente	Revisar solicitud	Ale Lizama- CLAUDIA
PMU pendiente	Revisar solicitud	Cristian San Martín-JULI
PMU pendiente	Revisar solicitud	Pamela Herrera-CLAUDIA
PMU pendiente	Revisar solicitud	Pamela Herrera-JULI
PMU pendiente		Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente	Completo, ver tema del comodato	Ale Lizama- VERO
PMU pendiente	Completo	Ale Lizama- VERO
PMU pendiente		Ale Lizama- VERO
PMU pendiente	Revisar , al parecer está completo. Revisar el presupuesto	Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente		Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente	Dar prioridad y ver que falta	Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente	Después de las Golondrinas	
PMU pendiente	Revisar	
PMU pendiente	Eliminado por el espacio	Vero debe indicar cual fue el problema
PMU pendiente	Está completo y se debe postular en dos etapas. Revisar ingeniería	Ale Lizama-VERO
PMU pendiente	Ver que se puede hacer	Rodrigo y VERO
PMU pendiente	Esperar respuesta de comunidad de actualización de la vigencia de Junta de vecinos	
PMU pendiente	OK	Ae Lizama -JULI

PMU pendiente		Cristian San Martín-VERO
PMU pendiente	Pendiente	
PMU pendiente		Cristian San Martín- CLAUDIA
PMU pendiente		Sergio Guerra -JULI

Encargo al 07,03,11
Adjudicado
Postular PMU
Postulado
Postulado
Eliminado
Pustular PMU
Postular PMU
Hablar con Martín
Eliminado
PMU Fondo Recuperaciones de ciudades (PMU- FRC2011)
Claudia debe verificar con Carlos Acevedo si aún se requieren y si es así postular a PMU-FRC 2011
Claudia debe verificar con Carlos Acevedo si aún se requieren y si es así postular a PMU-FRC 2011
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI. Asignar a Cristian San Martín
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Eliminado
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Eliminado
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI

Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI
Postular a PMU-FRC 2011 y crear ficha IDI

|Postulado |

Ver si Ale avanzó con algo antes de irse

Eliminado por problemas de terreno

Postulado

FNDR 2012

Construcción Pavimento Media Calzada Calle 5 Norte de Talca
Cod. Bip:30072195
Construcción Pavimnto Calzada Calle 12 Norte de Talca
Reposición pasarela Peatonal 9 oriente, Comuna de Talca (Cod. Bip 30079388-0)

Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purísima F-134, Talca.(Cod. BIP N°30092332-0)

Normalización CESFAM Comuna de Talca

Piscinas ?????

Plazas de agua?????

Todos los de Recuperación de espacios públicos presentados a FNDR 2011 como diseño

Circular 33

Diseño de conservación Veredas Simples en periferia de Talca
Camión Pluma y otro

Consultar a Alcalde

	NOMBRE DEL PROYECTO
1	Reparación y mejoramiento acceso principal cementerio Municipal
2	Habilitación Bodega Farmacia Dirección comunal de Salud
3	Adquisición módulos prefabricados Sección permisos de circulación
4	Adquisición Módulos prefabricados, sección licencias de conducir dirección de tránsito y transporte
5	Adquisición módulos prefabricados Sección de archivos (Transito)
6	Adquisición de módulos prefabricados para diversas oficinas I.Municipalidad de Talca
7	Adquisición módulos prefabricados para unidad de inventario
8	Reparación de SS.HH 2º Etapa cementerio Municipal
9	Cierro perimetral costado poniente 3º patio etapa 1 cementerio
10	Cierro perimetral costado poniente 3º patio etapa 2 cementerio
11	Adquisición módulos prefabricados para unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO)
12	Reposición cierre perimetral y reparación de baños Cesfam Carlos Trupp
13	Reposición cierre perimetral Cesfam Dionisio Astaburuaga
14	Reposición cierre perimetral Cesfam La Florida
15	Reparaciones parciales , reposición parcial cubierta y cierre perimetral posta de Mercedes
16	Reposición cierre perimetral y reparación sala de uso múltiple Daem
17	Mejoramiento sistema eléctrico consultorio Carlos Trupp
18	Mejoramiento sistema eléctrico Consultorio Julio Contardo
19	Mejoramiento sistema eléctrico Consultorio La Florida
20	Adquisición de módulos prefabricados para unidad de desarrollo económico

ETAPA EN LA CUAL SE ENCUENTRA	MONTO SOLICITADO
PMU Visado regionalmente	\$ 34.824.000
PMU Visado regionalmente	\$ 32.948.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.976.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.982.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.779.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.968.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.926.000
PMU Visado regionalmente	\$ 24.671.000
PMU Visado regionalmente	\$ 22.338.000
PMU Visado regionalmente	\$ 20.814.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.994.000
PMU (elegible)	\$ 34.661.000
PMU Visado regionalmente	\$ 35.000.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.996.000
PMU Visado regionalmente	\$ 24.299.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.491.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.301.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.995.000
PMU Visado regionalmente	\$ 34.995.000
PMU Visado regionalmente	\$ 44.981.000
	\$ 707.939.000