

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
1	Claudia Castro	Claudia Castro	Mejoramiento Pavimento Salas de Clases Escuela La Florida	El proyecto "Mejoramiento Pavimentos Salas de clase Escuela La Florida" es generado con el fin de mejorar las deficiencias de la infraestructura actual, reparando pavimentos de Módulo n°1 y n°2 de Salas de clase, los que cuentan con actual piso de revestimiento de flexit sobre radier, el que se encuentra altamente deteriorado por el paso del tiempo, provocando accidentes y desmedro en el confort total de los recintos.	\$ 7,442,000	PMU (saldo Eléctricos) 2009	Se postulo con fecha 20/08/2009 Mediante Ord. N° 1898 a SECREDOC			Mediante Ord N° 678 de fecha 29.09.2009 de URS Región del Maule		
2	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Cubierta Multicancha y Sol. Particular Alcantarillado Escuela Santa Marta	El proyecto consistirá en la construcción de una cubierta para la multicancha existente, estará conformada por marcos de acero con cubierta de acero cincado. Se construyen franjas de radier adicional para completar la multicancha y una rampa para discapacitados. Se incluye además en el proyecto, la construcción de una planta de tratamiento con la respectiva red colector de aguas servidas para los servicios higiénicos del nivel prebásico y cocina del servicio de alimentación, de acuerdo a proyecto respectivo.	\$ 48,992,859	PMU MIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30.06.2009		22/07/2009	El 30/10/2009 según Ord. N° 04/1022 de Ministra de Educación a Intendente Ord.N° 004393 de fecha 25.11.2009 de Seremi de Educ a Sr. Alcalde. Con fecha 29.12.2009 mediante Ord. N°6150 de Subdere a Intendente , se comunica oficialmente de la aprobación de los recursos. Mediante Ord N°16 de fecha 06.01.10 de Intendente a Alcalde se autoriza la Licitación y da un plazo máximo de 1 mes para iniciar el proceso. Se envía a Licitaciones el día 12.01.10 mediante Hoja de ruta n°614 (e)		
3	Claudia Castro	Cristian San Martín	Construcción de Patio Cubierto yEscuela Básica Pangullemo	Consiste en la construcción de una cubierta de Multicancha		Circular 33 o PMU						
4	Claudia Castro	Juan Letelier M traspasado a Claudia 10.06.11	Construcción sistema de Evacuación Aguas Lluvia, Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo		\$ 13,232,883	PMU (saldo Eléctricos) 2009	26.08.2009 mediante Ord. N° 1938,					
5	Verónica Pizarro	Juan Letelier M	Construcción Cierre Perimetral y Reparaciones Menores Escuela Prosperidad D-150		\$ 12,413,203	PMU (saldo Eléctricos) 2009	Se postuló con fecha 08.09.2009 mediante Ord N°2140 de Alcalde a Secreduc con copia a Subdere,					

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
6	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Mejoramiento de circulaciones y baños, Escuela Costanera		\$ 7,461,678	PMU FIE (saldo electrico) 2009	Con fecha 09.09.2009 mediante Ord.Nº2167 de Alcalde a Secreduc.Se envía copia a URS.			Mediante Ord Nº 678 de fecha 29.09.2009 de URS Región del Maule		
7	Claudia Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Bertín	Liceo Abate Molina (principalmente pintura de fachadas)Cod.BIP 30088291-0	Consiera intervencion en pintura de fachadas	\$ 20,000,000	FRIL FIE 2009	24.02.2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core Nº463 de fecha 10.03.2009 y se firma convenio de tranferencia de recursos con fecha 07.05.2009		
8	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo (Principalmente pinturas exteriores)Cod.BIP 30088317-0	Considera pinturas fachadas del edificio	\$ 20,000,000	FRIL FIE 2009	24.02.2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core Nº463 de fecha 10.03.2009 y se firma convenio de tranferencia de recursos con fecha 07.05.2009		
9	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	El proyecto consiste en la reposición del establecimiento, consecuencia del grave daño ocasionado por el incendio y el estado no normativo de la infraestructura existente, la nueva construcción contempla la totalidad de los recientos necesarios para el PEI y el ingreso a la JEC. La superficie de reposición alcanza a 5,850,1 m2 se considera además las obras este riores de contención del estero en el costado norte del terreno con el fin de asegurar la integridad del borde	\$ 4,157,198,000	FNDR 2011		Mediante Ord.Nº2676 de fecha 29.10.2009 se ingresan a SERPLAC antecedentes y respuestas a observaciones. Con fecha 07/07/2010 se recepciona RATE IDI, la cual indica que falta certificado de coherencia y aprobación de PA por parte de SECREDUC.			Con fecha 13/08/2010 según oficio Nº 1590 se solicita a SECREDUC visación al PA y certificado de coherencia para subsanar observaciones. Por otra parte se envía Ord. Nº 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando información respecto de los tramites que se abordaran para avanzar con este proyecto.	Se recepciona Ord. Nº 2726 del 04/10/2010 desde SECREDUCremite Visaciones al programa Arquitectonico, certificado de coherencia y certificado de visación al diseño.
10	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purisima F-134, Talca.(Cod. BIP Nº30092332-0)	El proyecto cmprende la ejecución de infraestructura normativa de recintos tales como biblioteca, multitailler, sala de usos multiples, reposición de servicios higienicos etc.	\$ 239,367,000	FNDR 2011		Mediante Ord.Nº2675 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio con antecedentes para revisión. Para el proceso 2011-2012 se sacan observaciones en el mes de agosto del 2011. Se recibe RATE FI con fecha 30.08.2011/ Se recibe RATE FI con fecha 12.12.2011 solamente queda las observaciones relacionadas con la aprobación del proyecto y la visación del Programa Arquitectonico por SECREDUC				

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
11.	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Liceo de Cultura y Difusión Artística									
12	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Complejo Educacional Javiera Carrera									
13	Claudia Castro	Alejandra Lizama, Alejandro de la Puente	Remodelación Casa de la Cultura (Adquisición de terrenos por M\$230.000)	Consiste en la adquisición de una vivienda para habilitar como Casa de la Cultura	\$ 230,000,000	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009	Postulado con fecha 30/08/2009		Convenio de fecha 30/11/2009	Resolución de Convenio de fecha 16/12/2009		
14	Claudia Castro	Alejandra Lizama, Alejandro de la Puente	Remodelación Casa de la Cultura (obras civiles)	El proyecto "Remodelación Casa de la Cultura" consiste en la remodelación de vivienda ubicada en calle 1 oriente nº 920, Talca, con superficie total construida de 274,67 m2, con la finalidad de que funcione el Centro Cultural de Talca	\$ 300,000,000	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009	Postulado con fecha 30/08/2009		Convenio de fecha 30/11/2009	Resolución de Convenio de fecha 16/12/2009		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
15	Claudia Castro	Alejandra Lizama, Alejandro de la Puente	Remodelación Casa de la Cultura (Equipamiento)	Contempla la adquisición de equipamiento para la puesta en marcha de la Casa de la Cultura	\$ 50,000,000	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009	Postulado con fecha 30/08/2009		Convenio de fecha 30/11/2009	Resolución de Convenio de fecha 16/12/2009		
16	Claudia Castro	Pamela Herrera	Ampliación y Adecuación Escuela Básica Talca	Contempla la construcción de la totalidad de recintos necesarios para que el establecimiento educacional pueda funcionar en Jornada Escolar Completa. Asimismo se contempla la remodelación de la infraestructura actual. Esta obra inicialmente fue adjudicada a la empresa Hiltos, sin embargo, esta constructora quebró quedando la obra detenida por problemas legales por más de un año. En la nueva licitación se contemplan obras para las terminaciones de la obra de acuerdo al proyecto inicial, dado que hubo que realizar finiquito de contrato a la Empresa anterior.	\$ 250,214,419	APORTE DE CAPITAL Y FND R 2009						

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
17	Claudia Castro	Rodrigo Bertín	Demolición Parcial por emergencia Liceo Marta Donoso Espejo	Considera la demolición en forma parcial del edificio existente, conforme a planos y especificaciones técnicas	\$ 165,000,000	Fondo Liceos Tradicionales 2010						
18	Claudia Castro	Sergio Guerra	Demolición Parcial 1º Etapa Liceo Amelia Courbis	Consiste en la demolición parcial del edificio de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	\$ 100,245,000	Fondo Liceos Tradicionales 2010						
19	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Cooperativa Lircay (Cierro Perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 369,458	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
20	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Nemesio Antunez (Cierro perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 215,078	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						
21	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Marta Donoso Espejo	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 56,749,755	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		
22	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 16,609,644	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		
23	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spano	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 66,194,013	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		
24	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 21,765,716	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
25	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Blott	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 7,437,827	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		
26	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposicion Cierros acceso Escuela Las Americas	En la obra en referencia consiste en la reposición del cierre en la zona de acceso, construyendo muros en albañilería a la vista y estucada, según tramo, consultando la reutilización del portón y puerta de acceso que resultaron en buen estado luego del terremoto.	\$ 12,071,991	PMG Educación 2010				Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		
27	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reparación General y Adquisición de Modulos de Baño Liceo Amelia Courbis, Talca	Se deberá reparar, reforzar y recuperar la zona de comedor-cocina y circulaciones asociadas,Se deberán adquirir e instalar módulos de SSHH de emergencia en zona que se indica en planos. Se contempla la recuperación total del 1º y 2º piso de zona docente y oficina administrativas indicadas en planos, dejando para una posterior etapa las puertas y ventanas de todos los recintos y las terminaciones de pintura solo del cielo del 2º nivel.	\$ 79,978,744	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010	Visado Sin Observaciones en la postulación		Resolución Exenta N°4376 de fecha 28.09.2010 PUBLICADO VÍA Internet	Se informa mediante Ord. N° 203 de fecha 03,12,2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
28	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Reparaciones Liceo Héctor Pérez Biott, Talca.	Consiste en la Reposición del Cierro Perimetral y la reparación de la Caja escla y vigas ornamentales de la fachada	\$ 79,818,143	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación principalmente por un tema de costos. Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta via mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. N° 201 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar	
29	Claudia Castro	Rodrigo Bertín	Reposición Planta de Tratamiento y Cierro Protección Canal Escuela Viña Purísima, Talca	Consiste en la Reposición de la Planta de Tratamiento que se encuentra colapsada y la protección al canal, conforme a planos y especificaciones	\$ 59,554,039	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta via mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. N° 199 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar	
30	Claudia Castro	Rodrigo Bertín	Demolición Parcial, Construcción Techumbre y Cierro e instalación de Módulos Prefabricados Escuela Básica Talca	Se interviene el edificio ubicado por calle 8 Oriente, el cual se demuele el tercer piso, sin considerar la escalera metálica existente ubicada hacia el interior. Luego de las demoliciones, se construye sobre la losa del tercer piso, una cubierta liviana para proteger los pisos ubicados más abajo. Se construye además tramo de cierro vibrado de 13,45m, aproximadamente, en el deslinde norte.Otra Intervención corresponde a la instalación de dos módulos aulas prefabricadas, incluyendo circulación lateral cubierta, en el área poniente del recinto, consecuencia de la necesidad de recintos adicionales.	\$ 79,371,453	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta via mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. N° 198 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
31	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos prefabricados y Cierre Perimetral Liceo Marta Donoso Espejo	La finalidad del proyecto apunta a dar solución al gran problema de falta de recintos para que la Comunidad del Liceo Marta Donoso Espejo pueda desarrollar en óptimas condiciones su Proyecto Educativo Institucional y Programa de Estudios.	\$ 79,999,624	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010	Con fecha 17/08/2010 se recepcionan observaciones via mail , se envían respuesta a observaciones con fecha 20/08/2010 via mail. Visado Sin Observaciones en la postulación. Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta via mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta Nº 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar	
32	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos prefabricados y Cierre Perimetral Liceo Marta Donoso Espejo	Consiste en la adquisición del Cierre Perimetral y pastelones para el área de los módulos, éste será financiado con aportes del DAEM, ya que el presupuesto disponible solo cubre la adquisición de módulos.	\$ 5,260,395	Recursos DAEM 2011						
33	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Rodrigo Bertin y Sergio Guerra	Demolición Parcial y Habitación Cubierta Liceo Industrial Superior	Demolición viga de amarre entre pilares, viga curva y timpanos en cuarto piso de edificio ubicado en sector oriente del establecimiento. Posteriormente se considera la rehabilitación de esta zona.	\$ 70,767,610	Fondo Liceos Tradicionales 2010	Postulado 30/03/2010 mediante Ord. 542				Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo nº 1 firmado por Sr. Alcalde a MINEDUC. Con fecha 30-12-2010 se remite Ord. 2859 a Matías Lira Áviles, de Mineduc, solicitando recursos adicionales, según lo establecido en convenio de fecha 21-04-2010, ya que la oferta presentado en la licitación es de \$60,725,830 y se produce una diferencia de \$5,274,558. Mediante Ord. 0537 de fecha 16/05/2011 se remite estado de pago Nº 2 a Directora de Finanzas. D.A. 4405 de fecha 06/07/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 22 de marzo de 2011.	
34	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales y Reposición Cierre Perimetral Ignacio Carrera Pinto	Reposición luminarias, reparación fisuras, reposición cerámica, reposición tabique en diversos recintos, además reposición de 67 mts. de cierre con placas de hormigón vibrado.	\$ 15,521,977	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09/04/2010				Se remite via Ord. 057 de fecha 13/05/2010 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 2850 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortúzar de Escuelas para Chile, para solicitar el 40% de los recursos. Se adjuntan anexo Nº 1, factura emitida por contratista, acta de entrega de terreno y aumento de plazo.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
35	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Liceo Diego Portales	Reparaciones en diversos recintos del establecimiento. Considera reparación de fisuras y grietas, demolición y reposición muros, reposición cielos y cerámicas, reposición cerámicas y reinstalación de equipos luminarios.	\$ 28,593,000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 26/03/2010 mediante Ord. 0511.					
36	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial y Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Villa Culenar	Considera la demolición de escuela antigua de adobe y la reparación en diversos recintos del establecimiento. Reparación de fisuras, grietas, estuco.	\$ 23,729,000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por M\$23,729 01/04/2010		
37	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Esperanza	Considera la reparación en diversos sectores del establecimiento. Reparación de juntas, fisuras y grietas, reposición de cerámicas, reposición de cielo.	\$ 23,166,000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por M\$23,166 01/04/2010		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
38	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Cristian San Martín y Pablo Yavar	Construcción de Cierro Perimetral y Adquisición de Módulos para recintos deficitarios, Liceo Abate Molina de Talca	Construcción de cierro perimetral correspondiente a gran parte de la zona norte del Liceo, que correspondía a pabellones del antiguo internado y adquisición e instalación de módulos de duchas y aulas.	\$ 79,587,128	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$79,587,128.	Mediante Ord. N° 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos Mediante Ord. 0732 de fecha 08/04/2011 de Alcalde a SECREDOC, se adjunta rendición de proyecto.	
39	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Cristian San Martín y Pablo Yavar	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior, Talca	Retiro y reposición de cubiertas de talleres Producto de la Madera y Mecánica Industrial y en bodega ubicada entre ambos talleres, reparación de fisuras, grietas, retiro y reposición de cielo, reposición de muros, cornisas, reparación de canaletas, reinstalación equipos luminarias, reposición estuco, reparación de losas.	\$ 79,999,067	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 0969 de fecha 06/05/201 se remite carpeta con antecedentes para rendición a SECREDOC.	Mediante Ord. 0936 de fecha 18/08/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 3º estado de pago. Mediante Ord. 1903 de fecha 24/08/2011 se remite redición del proyecto a Secreduc. Mediante Ord. 3135 de fecha 07/12/2011 se remiten a SECREDOC documento complementario a redición del proyecto.
40	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Reposición de Cierro Interior Escuela El Culenar	Consiste en la reposición de parte del cierro que separa el terreno de la antigua escuela.	\$ 5,315,925	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$5,315,925. Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Ord. N° 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos.	
41	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Pamela Herrera y Pablo Yavar	Reposición Parcial Cierro Perimetral Escuela Las Américas, Talca	La reposición contempla la ejecución de muro de contención, pilares de hormigón armado enchapados y reja metálica y reemplazo portón del costado sur por puerta metálica.	\$ 40,037,112	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento.	Mediante Ord. 2150 de fecha 10/06/2011 SECREDOC da respuesta a solicitud de aumento de plazo . Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente informar a SECREDOC. Se remite información a Violeta Navarro para conocimiento y fines.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
42	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Rodrigo Bertin y Pablo Yavar	Demolición Parcial y Construcción de Cierros Liceo Diego Portales, Talca	Considera la demolición del molino y posterior construcción de cierro en deslinde norte y en el lugar que ocupa actualmente el molino con el fin de separar Liceo D.P de Liceo Industrial Superior y se considera la reparación de partes de cierro por calle 4 Norte.	\$ 79,983,660	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1092 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI. Mediante Ord. 1369 de fecha 24/06/2011 de Sr. Alcalde a Seremi se solicita autorización para usar saldo correspondiente al aumento de obra por y fines. Mediante Ord. 2604 de fecha 18/07/2011 Secreduc da respuesta a Ord. 1369, en el cual indica que según la respuesta de Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 y considerando oficio referido al aumento de obras, éste será financiado con recursos municipales.	Mediante Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 SECREDUC da respuesta a solicitud de aumento de plazo y de obras que será financiado por el municipio. Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente informar a Violeta Navarro para conocimiento y fines. Mediante Ord. 2604 de fecha 18/07/2011 Secreduc da respuesta a Ord. 1369, en el cual indica que según la respuesta de Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 y considerando oficio referido al aumento de obras, éste será financiado con recursos municipales.
43	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar, Rodrigo Bertin	Reparaciones Generales Escuela Carlos Spano, Talca	Contempla la reparación en diferentes recintos de la Escuela. Reparación de grietas, fisura, reposición de cielos, estuco, cornisas y cerámicas.	\$ 28,307,958	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1094 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI.	Mediante Ord. 21507 de fecha 10/06/2011 SECREDUC da respuesta a solicitud de aumento de plazo . Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente informar a SECREDUC. Se remite información a Violeta Navarro para conocimiento
44	Juliana Pizarro	Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Complejo Educacional Javiera Carrera de la Comuna de Talca	Reparación de fisuras, reparación de cielos reparación antetechos, reposición de cerámicas. Además se considera pintura en todos los sectores a intervenir.	\$ 23.463.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010		Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010		01/04/2010		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
45	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparación de Losa Biblioteca y Reposición de Parte de Cierro Perimetral Escuela Villa La Paz	El proyecto consiste en el refuerzo de la losa de la Biblioteca y reposición de parte del cierro perimetral.	\$ 16,882,104	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Mediante Ord. 0107 de fecha 11/01/2012 a SEREMI de Educación se remite rendición del proyecto.	
46	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Rodrigo Bertin	Terminación Aulas y Construcción Cierro Escuela Cooperativa Lircay	Consiste en la terminación de dos aulas ubicadas en el 2º piso, lado poniente, consistente en la instalación eléctrica y sistema de evacuación de aguas lluvias, además de la construcción de tramo de cierro en la esquina nor poniente del terreno.	\$ 15,548,049	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$ 15.548.049 Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
47	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones de Gimnasio Escuela Juan Luis Sanfuentes	Considera el refuerzo estructura y cerramiento de la multicancha cerrada con una solución estructural en perfiles de acero estructural, mediante pilares tejidos y vigas.	79.336.086	\$ MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010			Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.		
48	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Cristian San Martín	Construcción de Cierro Perimetral y Reemplazo de Cubiertas Escuela Uno San Agustín de Talca	Reposición de toda la superficie de cubiertas de pabellon central. Además se debe demoler tramo del cierro perimetral del costado norte y debe ser reemplazado por muro de albañilería de ladrillo armada.	\$ 43,451,536	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09/08/2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$43.451.537.- Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
49	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Alejandra Lizama	Reposición de Cubiertas Escuela El Eden	Contempla la reposición de 1174 m2 de cubiertas de plancha en módulos de salas de clases, además contempla la reubicación de las instalaciones eléctricas que actualmente se encuentran a la vista y adecuación del sistema de aguas lluvias complementario a las cubiertas donde se realizará la reposición.	79.741.932	\$ MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06/08/2010			Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.		
50	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización con Equipamiento Liceo Amelia Courbis, Talca	Consiste en demoliciones, construcción de obras nuevas y recuperación de obra dañada por el terremoto, de acuerdo a plinos y especificaciones técnicas	\$ 961,986,000	Reconstrucción SISMO 2010	06/09/2010 mediante Ord. Nº 1778 del Sr. Alcalde a SECREDOC Con fecha 09.09.10 se recibe Ord Nº2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia		Con fecha 31.12.2010 se Publica RATE RS			
51	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación con Equipamiento Escuela Básica Talca	El proyecto consiste en la reposición del tercer piso del edificio ubicado en el borde oriente del establecimiento destinado a aulas, mas la reparación general del edificio. La construcción señalada fue afectada severamente por el último terremoto, por lo que fue necesario demoler el tercer nivel consecuencia de los daños recibidos. Las aulas y circulación exterior del tercer piso y algunos tabiques proyectados, se reconstruyen mediante el sistema constructivo liviano en acero tipo Metalcon.	\$ 503,269,000	Reconstrucción SISMO 2010	06/09/2010 mediante Ord. Nº 1777 del Sr. Alcalde a SECREDOC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord Nº2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia		Con fecha 31.12.2010 se Publica RATE RS			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
52			Donación de Cía.Liberty Seguros de 1 Aula Modular para Escuela Carlos Salina Lagos			Donación 2011						
53	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin y Verónica Pizarro	Reparación Mayor y Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Talca,Código BIP 30103403-0 (ExReparación Parcial y Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Talca)	Consiste en la reparación general de los edificios existentes en la mitad sur de la manzana, los cuales permanecieron despues de la demolición realizada en el sector norte. Se considera también la construcción de una cubierta tensada en el patio frente a la biblioteca.	\$ 434,041,000	Reconstrucción Sismo 2010	Postulado con cod. Bip 30103403, se remiten antecedentes vía Ord. 1779 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urria que remita antecedentes de matriculas para poder dar respuesta a observaciones. Se remite Ord. 2133 de fecha 19/10/2010 dando respuesta a observaciones.	RS 22-10-2010.		Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a SEREMI Planificación levantar RS* para realizar modificaciones al proyecto. Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010 RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se envía ficha IDI modifcada. Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario 2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC. ORD N° 3377 de fecha 29/12/2011 a Direccion de Arquitectura se solicita indicar si los recursos seran utilizados en el proyecto que se ejecutara por convenio tripartito	
54	Verónica Pizarro	Cristian San Martin y Verónica Pizarro	Reparación Mayor Liceo Industrial Superior Talca (Ex-Reparaciones Generales y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado y Evacuación de Aguas Lluvias Liceo Industrial Superior, Talca) Código BIP 30103408-0	Se considera reparaciones en edificio de dirección y sala de profesores, además en pabellones de talleres de especialidades se considera la reposición de la cubierta e instalación de ventilación mecánica forzada en taller de maderas.	\$ 196,247,000	Reconstrucción Sismo 2010	Postulado con cod. Bip 30103408, se remiten antecedentes vía Ord. 1776 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Cuenta con RATE FI. Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urria que remita antecedentes de matriculas para poder dar respuesta a observaciones. Se solicita a Cristian Henriquez proyecto eléctrico para incorporar al proyecto.	Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 22/12/2010 ratificado RS año presupuestario 2011.		Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC, se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha 03/12/2010 se da respuesta a observaciones. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica Rodríguez del GORE, para que cargue RS. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
55	Verónica Pizarro	Reasignar a Vero y Rodrigo B.	Reposición de cierros perimetrales y reparaciones varias Escuela Inés Sylvester de artozón	Construcción de cierros perimetrales en deslindes hacia los vecinos y reparación de un sector de techumbre ubicada en costado oriente.	\$ 27,296,965	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010. Se envían nuevas observaciones que se responden 1/10/2010 y se modifica presupuesto a \$27,296,965 (se elimina partida de aguas lluvias según las observaciones de SECREDOC)		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC. Se firma convenio entre Municipalidad y Alcaldía con fecha 30/11/2011	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1098 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI. Con fecha 30/05/2011 a través de Ord. 608, Director de Obras remite 1º estado de pago a Directora de Finanzas. Mediante Ord. 0812 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de Finanzas se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 0952 de fecha 23/08/2011 de DOM a Directora de Finanzas remite 3º estado de pago. Mediante Ord. 1925 de fecha 29/08/2011 se remite a Secreduc rendición del proyecto.	
56	Claudia Castro	Cristian San M.	Construcción cierre perimetral y mejoramiento de redes sanitarias y eléctricas Escuela Santa Marta	Consiste en la ejecución de cierre perimetral , reposición planta de tratamiento y mejoraiento electrico en los sectores que indica planos y especificaciones técnicas	\$ 50,398,904	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"				Resolución Exenta Nº 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. Nº 202 de fecha 03.12.2010 a Directora del Establecimiento aprobación e intervenciones a realizar	
57	Juliana Pizarro	Reasignar a Juli y Martín	Red de Alcantarillado, Reposición Planta de Tratamiento y Caseta de Control, Escuela Pangulemo	Consiste en la construcción de sistema de alcantarillado interior de aguas servidas para los servicio higiénicos y cocina.	\$ 39,204,751	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010.		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha Nº 1 para conocimiento.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
58	Verónica Pizarro	Reasignar a Vero y Alejandra L.	Reparaciones menores Escuela José Abelardo Nuñez	Contempla reparación de rampa ubicada en patio y reposición en parte de cubierta.	\$ 19,454,080	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010. Se envían nuevas observaciones que se responden 1/10/2010 y se modifica presupuesto a \$19,454,080 (se elimina partida de control de hormigones según las observaciones de SECREDOC)		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC. Convenio firmado entre Ministerio y Alcaldía con fecha 30/11/2010	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Director de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 102 de fecha 02/06/2011 se solicita a Director de Obras no cursar multa por demora en tramitación de permiso, ya que las demoras no han sido responsabilidad del contratista.	
59	Juliana Pizarro	Reasignar a Juli y Alejandro de la P.	Reposición Estructura Soporte Estanque de Agua Escuela Huilquilemu	El proyecto contempla la reposición de la estructura existente que sufrió daños considerables con el terremoto.	\$ 15,188,897	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010.		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha Nº 1 para conocimiento.	
60	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca	Reemplazo de dos ventanales de fachada de acceso, demolición y reconstrucción del tramo de muro de coronación de sector de cocina, reparación de juntas de dilatación y reparación de fisuras muro externo zona de salón.	\$ 8,382,668	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 07/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 11/11/2010. Con fecha 15/11/2010 se da respuesta a observaciones vía e-mail a Claudio Opazo y Alejandra Torres.		Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolucíon S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	Se envía Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de Liceo informando de aprobación del proyecto. Mediante Ord. 0811 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de Finanzas se remite 1º estado de pago.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
61	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Mejoramiento Infraestructura Emergencia Prefabricada Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	Cambio de un porcentaje de revestimientos y Pintura generalInstalación Eléctrica, Gas Licuado y Protección Contra IncendioHojalatería, cambio de algunas ventanas y puertas e instalación de proteccionesReparación Cierro Norte y Portón Metálico.	\$ 59,571,164	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 06/10/2011	Visita a terreno con Profesionales de SECREDUC con fecha 02.11.2011	Se envían observaciones via mail con fecha 03.11.2010 y se subsanan con fecha 04.11.2010 via mail a Claudio Opazo (revisor)	Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,		
62	Juliana Pizarro	Cristian San Martin y Juliana Pizarro	Reparaciones Generales Complejo Educacional Javiera Carrera, Talca	1.- El proyecto contempla el reemplazo de la superficie de cielos raso, dañados por el terremoto del pasado 27 de febrero, por una solución compuesta por un entramado soportante de pino radiata de 2 x 2" y cielo raso en yeso cartón de 10 mms. de espesor, pintado. 2.- Adicionalmente se deberán estucar y pintar todas las superficies de cadenas intervenidas para estos efectos, puesto que se subirá el nivel del cielo según lo indicado en planos. 3.- Por otra parte también se considerará la reubicación de los equipos de iluminación, producto de lo indicado en el punto 2.	\$ 35,117,507	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 07/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 11/11/2010. Con fecha 15/11/2010 se da respuesta a observaciones vía e-mail a Claudio Opazo y Alejandra Torres.		Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
63	Verónica Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Vero Pizarro	Reparación menor y cierre perimetral sala cuna De la cuna al mundo	Considera reparaciones generales de edificio existente ademas de la reposición de cierro perimetral, ya que presenta serios problemas estructurales.	\$ 4,389,000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI			Cuenta con Resolución Exenta N° 153028 de fecha 01/12/2010	Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha 07.03.11 mediante Ord N°0487 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras. Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Se recibe Ord. 152007 de fecha 29/12/2010 de JUNJI, se aclara que Jardín Infantil aprobado en convenio de fecha 30/11/2010 corresponde
64	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral sala cuna Don Gonzalo III	La obra consiste en Reparación Menor y cierre perimetral Sala Cuna Don Gonzalo III que se ubica en calle 24 norte 5 ½ oriente H s/n, de la ciudad de Talca y que producto del Sismo del 27 de febrero de 2010 presenta serios problemas estructurales en parte de sus cierres perimetrales, los que constituyen inminente riesgo de accidentes para la comunidad escolar involucrada.	\$ 4,389,000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19.11.2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01.12.2010 de JUNJI// Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación		
65	Juliana Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Juliana Pizarro	Reparación mayor en muros y cierre perimetral sala cuna Nuevo Horizonte	Considera la reparación de muros sin daños estructurales y reposición de parte de cierro perimetral que presenta serios daños estructurales.	\$ 9,765,000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153030 de fecha 01/12/2010. Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14.07.2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Con fecha 07.03.11 mediante Ord N°0488 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
66	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral Sala cuna Jardín del Este	Consiste en la "Reparación Menor y Cierre Perimetral Sala Cuna Jardín del Este" que se ubica en pasaje 6 ½ sur 32 y 33 oriente de la ciudad de Talca y que producto del Sismo del 27 de febrero de 2010 presenta daños no estructurales en muros y serios problemas estructurales en parte de sus cierres perimetrales, los que constituyen inminente riesgo de accidentes para la comunidad escolar involucrada.	\$ 4,389,000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19,11,2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con fecha 05,08,2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14,07,2011 el cual indica que enviarán nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación		
67	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización Liceo Marta Donoso Espejo (Etapa Diseño)	Contempla la contratación de un consultor capaz de estudiar y diseñar un proyecto de recuperación del liceo, considerando las normativas vigentes aplicables a establecimientos de este tipo y en base al PEI. Los diseños deberán ser completos es decir, arquitectura, estructura, especialidades y revisores independientes.	\$ 158,000,000	FNDR 2009 -2011						
68	Claudia Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Bertín	Liceo Abate Molina	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo V°B° de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 4,000,000,000	Plan de Emergencia y Infraestructura Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
69	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora Fernandez Osadey entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento (Se demuele y repone zona donde actualmente se encontraba el internado para emplazar en el futuro al local escolar. En la zona del edificio más antiguo se contempla recuperar la infraestructura y destinaria a internado). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 5,000,000,000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						
70	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. El Municipio entrega el anteproyecto de reposición completa del establecimiento con una capacidad de 2250 alumnos. El cual se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) ara poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 6,000,000,000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						
71	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reparación general y reposición cierre perimetral Escuela Lorenzo Varoli Gerardi	Contempla la reparación total del edificio dañado por el terremoto. Asimismo contempla la reposición de cierre perimetral en zona de fachada principal y costado Poniente del local escolar.	\$ 70,000,000	Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda-Donación)	18.01.2011			Se confirma donación mediante mail de fecha 29/06/2011, por un monto de \$79,000,000 por parte de Rabobank.		
72	Claudia Castro	Pamela Herrera Rodrigo Bertín	Demolición Infraestructura Liceo Enrique Maldonado S. (INSUCO)	Consiste en la demolición de los recintos exsistentes a fin de comenzar con la ejecución del proyecto definitivo	\$ 60,000,000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)				DECRETO EXENTO Nº 2937 del 29.12.2010		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
73	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Ampliación y Remodelación Escuela Especial España	El trabajo consiste en entregar el diseño a la Escuela a fin de presentar a la Corporación Española y ver factibilidad de obtener el financiamiento a través de ellos, el proyecto consiste en la reparación de algunas dependencias y ampliación a fin de poder optar al ingreso de la Jornada Escolar Completa	\$ 66,188,644	Corporación Española, analizará la posibilidad de financiar el proyecto						
74	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reposición parcial cerro Escuela Básica Talca	Consiste en la reposición de 22 metros lineales del tramo de cerro de pandereta ubicado en el deslinde norte del recinto fretre a la multicancha cubierta.	\$ 9,968,020	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071 de fecha 18/05/201 indicando que lo solicitado será postulado en el presente proyecto.	
75	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Liceo Diego Portales, Talca	Consiste en la reconstrucción de tabiques de cerro en fachada norte de edificio afectado, reparación de muros con fisuras, reposición de cubierta y reposición del sistema eléctrico.	\$ 23,723,977	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Llegaron observaciones con fecha 05,07,11 y hay plazo hasta el viernes 08,07,11 y se enviaron. El Lunes 11 se volvieron a enviar respuestasa a solicitud del revisor		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela Herrera a Directora del Establecimiento se da respuesta a Ord. N° 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo solicitando será postulado en el presente proyecto.	
76	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación de Techumbres Escuela Carlos Trupp Wanner, Talca	Consiste en el cambio de cubiertas, reparación de cielos y terminaciones y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 68,877,483	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de Educación se remiten antecedentes del proyecto.	
77	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de cerro principal y reparaciones varias Escuela Especial Iberia	Reposición de cierros exteriores, lado sur, reparaciones de fisuras y grietas, soldaduras de pilares patio techado y cambio de 2 bombas de aguas .	\$ 40,268,124	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben Observaciones via mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, via mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten decreto nombramiento, acta instalación de concejo y dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por SECREDOC via mail.	
78	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros medianeros, cubiertas y mejoramiento baños, Escuela Hogar Las Araucarias	Mejormiento de baños, cambios de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas. Pintura cielos, cambio de cubierta pasillo central y reposición de cierros (panderetas y muros perimetrales)	\$ 105,532,050	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se revisen Observaciones via mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, via mail				
79	Juliana Pizarro	Cristián San Martin	Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza	Construcción cerro perimetral sur, cambio de planchas de policarbonta de sala diferencia y patio de trabajo taller de construcción, construcción de tímpano en sala de profesores y reparación de fisuras SSHH de niños	\$ 25,417,939	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se revisen Observaciones via mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, via mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
80	Juliana Pizarro	Cristian San Martin	Reparaciones Generales Escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca	Normalización sistema eléctrico, cambio de cubiertas, terminaciones, mejoramiento de cubierta y revestimiento fachada oriente de gimnasio y normalización sistema de evacuación aguas lluvias.	\$ 179,440,566	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	LLEGARON OBSERVACIONES CON FECHA 12.07.11 Y HAY PLAZO HASTA VIERNES 15.07.11. Se subsanan observaciones en plataforma con fecha 14/07/2011 y vía mail de misma fecha se confirma que esta situación.		Aprobado mediante Resolución Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011	A través de Ord. Nº 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.	Vía mail de funcionaria SECREDOC Sra. Alejandra Torres Benavides, se solicita con fecha 31/08/2011 acreditar dominio sobre el inmueble.
81	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cubierta Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en la reposición de cubiertas de pabellon Norte y Poniente según se indica en los planos, la raparación de cielos de aulas y biblioteca además de la reparación del sistema electrico de los recintos a intervenir.	\$ 86,466,531	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 30,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolucion Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. Nº 2304 del 04,10,2011 se informa a Director del Estbalecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación	
82	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Área de Alimentación Escuela Centinela, Talca	La obra consulta la reposición de los recintos que conforman el área de alimentación del establecimiento, es decir comedor, cocina, despensa y baño de manipuladoras, los cuales presentan daños consecuencia del reciente terremoto.	\$ 99,844,170	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 30,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC			Se envía Ord. Nº 2088 del 14,09,2011 a SECREDOC apelando al financiamiento del proyecto	No se obtuvo respuesta de SECREDOC dado lo cual se repostula al PRM 4
83	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cierre Perimetral Escuela Esperanza, Talca	El proyecto comprende instalación de bardas que se cayeron y quebraron, reposicion parcial de cerro tipo placa de vibrado, según planos y eett, refuerzo de cerro que da hacia costado poniente, en deslinde con vecinos, además de reparación de grietas y fisura de muros de albañilería costado poniente del terreno y solución a nudo de una esquina de este muro, pintura en general.	\$ 22,233,101	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 27,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolucion Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. Nº 2305 del 04,10,2011 se informa a Directora del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación	
84	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Escuela El Edén, Talca	La obra consiste en la reparación general del edificio de dos niveles ubicado en el costado norte del establecimiento, en el cual han aparecido nuevas fisuras en los muros norte y sur del edificio y en el pasado invierno se dejaron sentir filtraciones de aguas lluvias desde la cubierta. Por lo anterior el edificio será sometido a un proceso de reparación de fisuras y reparación de la hojalatería de la cubierta y sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 10,163,279	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 23,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 07,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolucion Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. Nº2306 del 04,10,2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación	
85	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Circulacion Cubierta y Reparación Cierro Oriente Escuela Costanera, Talca	El proyecto consiste en la construcción de una circulación cubierta para proteger adecuadamente el ingreso a las salas modulares prefabricadas, instaladas en el borde oriente del establecimiento, tras el terremoto del 27F	\$ 51,737,548	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 19,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolucion Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
86	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación de Techumbre Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo, Talca	Consiste en la reparación de techumbres de los pabellones que se indican en los planos, los cuales presentan importantes problemas de filtración de aguas lluvias, se agrega además la reparación de algunos cielos que resultaron afectados por la humedad, cambiando un porcentaje de la estructura de madera y mejorando la aislación térmica, se incluye evacuación de aguas lluvias.	\$ 101,840,116	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 20.05.2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05.07.2011, se subsanan con fecha 08.07.2011 via mail como se indica. Con fecha 12.07.2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDOC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolucion Exenta Nº 4535 del 22.08.2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31.08.2011)		
87	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Conservación pisos salas de clases Escuela Sargento Rebolledo y Escuela El Edén	Cambio de los pavimentos de algunas aulas de los establecimientos mencionados.	\$ 34,433,138	Circular 33 - FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se recibieron observaciones via mail con fecha 21/06/2011 Acta Revisión Nº 1 Se recibieron Observaciones via mail con fecha 28/06/2011	04/07/2011	14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.		
88	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Conservación SSHH Escuela Prosperidad	Mejoramiento integral de los baños y duchas existentes correspondiente a los estudiantes.	\$ 49,962,751	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones por mail por parte del GORE con fecha 17/09/2011. Se da respuesta a observaciones con fecha 22/06/2011. Se reciben nuevas observaciones 30/06/2011	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión Nº3 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 06/07/2011	14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.		
89	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Conservación Cubiertas y Otros Escuela La Florida, Talca	contempla la reparación completa de cubierta de módulo de sala de clases número 2 y parcial de módulo 3, restituyendo revestimiento de pizarra por zinc alum onda, además de la instalación de aislación adecuada y revestimiento de cielo, además de considerar la reparación de cubiertas de pasillos central de patio y pasillo de acceso a baños, todo lo cual se encuentra debidamente especificado en el presente documento y en planimetrías anexas.	\$ 49,973,549	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones via mail por parte del GORE con fecha 08.06.2011 Acta de Revisión Nº1 // Se envían respuestas en soporte papel con fecha 10.06.2010	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión Nº2 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 14/06/2011	Ord. Nº UGD 3364 del 26.09.2011 de Jefe División Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional del Maule	Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del CORE con fecha 13.09.2011// APROBADO// Convenio totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del 18.10.2011 del GORE que aprueba los recursos	Mediante ORD. Nº 2308 del 04.10.2011 se informa financiamiento y licitación a Director Escuela y Comunidad Escolar
90	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Traslado Módulos prefabricados Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda, Talca	Consiste en el traslado de la infraestructura provisoria consistente en los recintos modulares desde el liceo INSUCO a las nuevas dependencias del colegio Ex San Andres, donde estaran reubicados mientras se ejecuta el proyecto de reconstrucción	\$ 43,167,891	Recursos Municipales 2011	Se solicita tres cotizaciones del rubro para efectuar Trato Directo					

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
91	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con deficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 49,940,909	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones via mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)// Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION			
92	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición 1º Etapa SSHH Escuela Aurora de Chile, Talca	Las intervenciones consisten en la demolición de la infraestructura actual de SSHH, dado que se encuentra fuera de norma y construida en la franja de antejardín fuera de la línea oficial, asimismo, se contempla la reconstrucción de SSHH en dos pisos, dado que los existentes se encuentran colapsados, y los lavamanos no cumplen con la normativa de acuerdo a la capacidad del establecimiento	\$ 49,999,665	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Con pertinencia de SECREDOC de fecha 08,07,2011 (vía mail)// Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION			
93	Claudia Castro	Pamela Herrera	Terminación SSHH 2º Etapa, Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en las terminaciones dado que la 1º etapa solo considera obra gruesa.	\$ 49,999,598	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones via mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)// Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION			
94	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Huilquilemu, Talca	Consiste en la normalización al sistema eléctrico, que actualmente se encuentra fuera de norma y colapsado.	\$ 33,662,815	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Con pertinencia de SECREDOC de fecha 08,07,2011 (vía mail)// Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22,07,2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.			
95	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización y Reposición Parcial de Cubiertas Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en normalizar el área de prebásica, para lo cual se proyecta construir en el actual patio de ésta área el Aula de Prebasica, para así liberar AGD y a su vez normalizar el recinto e taller, se proyecta además dejar un acceso independiente para el nivel prebásico, y la reparación de cubiertas en sectores que se indican en planos y especificaciones técnicas	\$ 49,890,106	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones via mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)// Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22,07,2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.			
96	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con deficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 54,408,317	Recursos SECREDOC URGENCIA	Se envía mediante Ord. N° 1752 del 11,08,2011 a SECREDOC		Certificado de Visación de SECREDOC de fecha 20,09,2011	DECRETO EXENTO N° 2369 del 15.11.2011 aprueba CONVENIO (recibido mediante mail con fecha 18.11,2011)	Con fecha 01,12,2011 se envía Ord. N° 3057 solicitando modificación de Convenio, dado que los plazos estipulados expiran el 31.12,2011 y el Convenio fue recibido por mano en Secreduc con fecha 28,11,2011	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
97	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Consiste en la construcción de cubierta multicancha, debido a que los alumnos actualmente no cuentan con patio cubierto.	\$ 49,998,000	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail con fecha 08/07/2011, se responden con fecha 12/07/2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14/07/2011 (vía mail)// Con fecha 15/07/2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22/07/2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.	Se nos informa vía mail de Alejandra Torres de SECREDOC el día 22.08.2011 los proyectos que han sido aprobados financieramente/ Ord. N° 602 del Subsecretario de Educación aprueba financiamiento e instruye proceso de licitación// APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL / LÍNEA EMERGENCIA (E98025/2011). RESOLUCION EXENTO N°: 9547/2011 (recibida vía mail de Secreduc con fecha 18.10.2011 y enviada a equipo de licitaciones con la misma fecha)		
98	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Construcción Biblioteca con equipamiento Escuela Huiquilemu	Considera la construcción de una Biblioteca, ya que actualmente no existe, además de la construcción de una pasarela cubierta y la transformación de dos salas del pabellón oriente en tres salas.	\$ 49,999,822	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1085. Visado técnicamente por SECREDOC 20/07/2011.			
99	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Juan Luis Sanfuentes, Talca	Considera la reparación de SSHH para docentes y ampliación de SSHH para discapacitados y auxiliares del establecimiento.	\$ 32,427,351	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1088. Visado técnicamente por SECREDOC 20/07/2011.			
100	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Se considera la ampliación de la cocina, ya que se encuentra fuera de norma.	\$ 26,761,008	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1097. Visado técnicamente por SECREDOC 20/07/2011.			
101	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Considera la Pavimentación del patio principal, más el mejoramiento del complejo de cubiertas y frontón de la multicancha techada.	\$ 49,932,677	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1092. Visado técnicamente por SECREDOC con fecha 20/07/2011.			
102	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Reemplazo y mejoramiento de cubiertas Liceo Carlos Condell de la Haza, Talca	Se considera el reemplazo de toda la superficie de cubiertas en mal estado, más la construcción de la estructura de techumbre y cubierta sobre el sector de la cocina y el mejoramiento del sistema de canales y bajadas de aguas lluvias.	\$ 49,921,527	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1094. Visado técnicamente por SECREDOC con fecha 20/07/2011.			
103	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cocina y multicancha Escuela Juan Luis Sanfuentes.	Se considera la solución de redes sanitarias y dotación de superficies higiénicas y lavables para el sector de cocina, además de la construcción de un muro fisurado producto del terremoto. Se plantea la construcción de la multicancha y el trazado de ésta en medidas reglamentarias.	\$ 39,509,615	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1090. Visado técnicamente por SECREDOC con fecha 20/07/2011.			
104	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición , Mejoramiento y Construcción SS.HH. Escuela F-161 El Tabaco, Talca	Se habilita baño existente de niñas, con artefactos, pisos y cerámica en muro nuevos. Contempla cambio de cielo, ventanas, iluminación y sistema de desagüe. Se reconstruye baño hombres, ya que el espacio del antiguo recinto, será ocupado para ampliar cocina. Se construye baño discapacitados según normativa.	\$ 49,987,423	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
105	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento Baños Profesores y Cocina y Manipuladoras Escuela F-161, El Tabaco, Talca	Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior.	\$ 35,469,755	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube informacion al portal PMU			
106	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Ampliación de SS.HH. Prebásica Sala uso múltiple, y primeros auxilios El Edén, Talca	Se contempla la ampliación de los SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la normativa respectiva. Se contempla la construcción de sala multiuso y primeros auxilios.	\$ 49,278,509	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube informacion al portal PMU			
107	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca	Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslúcidas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso.	\$ 46,004,566	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube informacion al portal PMU			
108	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Servicios Higiénicos y Construcción de Radieres Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo	El proyecto consulta el mejoramiento de los baños y duchas de alumnos y alumnas ubicados en el borde norte del establecimiento, considerando una superficie total a intervenir de 100m2 aproximadamente.Tal como se muestra en las fotografías presentadas, la mayoría de las terminaciones presentan un alto grado de deterioro consecuencia del uso y su notable antigüedad.El proyecto consulta el cambio de los tabiques de separación, pavimentos, instalación de revestimiento cerámico en muros, cambio de artefactos sanitarios considerando además para discapacitados, pintura general y reparaciones varias. Se utilizan en general materiales resistentes a la corrosión como cerámica, aluminio y pintura esmalte. Se incluye además la ejecución de pavimento radier perimetral a la multicancha existente, totalizando 368 m2 aproximadamente.	\$ 49,973,344	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube informacion al portal PMU. Visado URS Maule con fecha 29/08/2011	Resolución Nº 9811/2011 de fecha 14/10/2011 / Ord. Nº UGD 3805 de fecha 24/10/2011.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
109	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Pavimento Radier Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo", cuyo costo total es de \$14.829.972.-	De acuerdo a lo informado en la postulación paralela que se realiza bajo este mismo financiamiento, se consideró la pavimentación del borde sur y poniente de multicancha, faltando los costados norte y oriente, motivo de la presente etapa. La existencia de tierra en lugar de pavimento estable en el perímetro de la multicancha, produce abundante barro en invierno, lo cual afecta la seguridad y comodidad en el tránsito de los alumnos y obstruye el sistema de evacuación de aguas lluvias de la multicancha.	\$ 14,829,972	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se revisen Observaciones via mail con fecha 08/07/2011. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1504 de fecha 12/07/2011. Con fecha 15/07/2011 se sube información al Portal PMU.	08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube informacion al portal PMU			
110	Martín Acevedo-Claudia C	Martín Acevedo	Implementación de Sistemas Solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria en Liceo Industrial Superior, Escuela Iberia y Complejo Educacional Javiera Carrera	Implementación de Sistema Solares Térmicos para producción de agua caliente	\$ 179,500,000	Subsecretaría de Energía Ministerio de Energía				Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y la Municipalidad de Talca de fecha Junio del 2011		
111	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 2,003,105,848	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24,08,2011 y documentación en papel a SECREDOC, según oficio N° 1904 del 24,08,2011	Con fecha 14,10,2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían via ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDOC mediante oficio N° 2430// Con fecha 26,10,2011 via mails se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDOC y via mail mediante Oficio N° 2633 del 27,10,2011		Aprobado Ord. N° 2659 del 02.11.2011 de Matías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC, Resolución Exenta N° 5989 del 10.11.2011		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
112	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Pdtte. José Manuel Balmaceda	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 1,988,776,555	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24,08,2011 y documentación en papel a SECREDUC, según oficio N° 1904 del 24,08,2011	Con fecha 14,10,2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían vía ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDUC mediante oficio N° 2430// Con fecha 26,10,2011 vía mails se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDUC y vía mail mediante Oficio N° 2633 del 27,10,2011		Aprobado Ord. N° 2658 del 02,11,2011 de Matías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC/ Resolución Exenta N° 5989 del 10,11,2011		
113	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Oriente, Talca	El proyecto interviene el edificio existente de uno y dos niveles, realizando reparaciones y adecuaciones de acuerdo a los daños sufridos por el pasado terremoto y necesidades programáticas respectivamente. El proyecto también contempla en una segunda etapa posterior, la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector surponiente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicarán los recintos que completan el programa de recintos requerido.	\$ 999,959,501	Ministerio de Educación			Ord. N° 3998 del 03,11,2011 SECREDUC remite certificado de Visación Técnica por la 1ª etapa del proyecto			
114	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición 1º Etapa SSHH Escuela Aurora de Chile, Talca	Las intervenciones consisten en la demolición de la infraestructura actual de SSHH, dado que se encuentra fuera de norma y construida en la franja de antejardín fuera de la línea oficial, asimismo, se contempla la reconstrucción de SSHH en dos pisos, dado que los existentes se encuentran colapsados, y los lavamanos no cumplen con la normativa de acuerdo a la capacidad del establecimiento	\$ 49,999,665	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26,09,2011	No fue revisado por la fuente de financiamiento por corresponder a un proyecto realizado en etapas, según las condiciones del FRIL				
115	Claudia Castro	Pamela Herrera	Terminación SSHH 2º Etapa, Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en las terminaciones dado que la 1ª etapa solo considera obra gruesa.	\$ 49,999,598	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26,09,2011	No fue revisado por la fuente de financiamiento por corresponder a un proyecto realizado en etapas, según las condiciones del FRIL				
116	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Huilquilemu, Talca	Consiste en la normalización al sistema eléctrico, que actualmente se encuentra fuera de norma y colapsado.	\$ 33,662,815	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26,09,2011					

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
117	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización y Reposición Parcial de Cubiertas Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en normalizar el área de prebásica, para lo cual se proyecta construir en el actual patio de ésta área el Aula de Prebasica, para así liberar AGD y a su vez normalizar el recinto de taller, se proyecta además dejar un acceso independiente para el nivel prebásico, y la reparación de cubiertas en sectores que se indican en planos y especificaciones técnicas	\$ 49,890,106	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26,09,2011	Se reciben observaciones con fecha 03.11.2011 via mail desde el GORE (Marcelo Valenzuela), se da respuesta a observaciones con fecha 08,11,2011	Acta de aprobación N°1 del GORE de fecha 21,11,2011			
118	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Construcción Biblioteca con equipamiento Escuela Huiquilemu	Considera la construcción de una Biblioteca, ya que actualmente no existe, además de la construcción de una pasarela cubierta y la transformación de dos salas del pabellón oriente en tres salas.	\$ 49,999,822	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 07/11/2011 y se da respuesta 14/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 17/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
119	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Juan Luis Sanfuentes, Talca	Considera la reparación de SSHH para docentes y ampliación de SSHH para discapacitados y auxiliares del establecimiento.	\$ 32,427,351	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 25/10/2011. Se da respuesta con fecha 03/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
120	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Se considera la ampliación de la cocina, ya que se encuentra fuera de norma.	\$ 26,761,008	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 03/11/2011 y se da respuesta 10/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
121	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Considera la Pavimentación del patio principal, más el mejoramiento del complejo de cubiertas y frontón de la multicancha techada.	\$ 49,932,677	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011					
122	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cubiertas Liceo Carlos Condell de la Haza, Talca	Se considera el reemplazo de toda la superficie de cubiertas en mal estado, más la construcción de la estructura de techumbre y cubierta sobre el sector de la cocina y el mejoramiento del sistema de canales y bajadas de aguas lluvias.	\$ 49,921,527	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 06/10/2011 y se da respuesta con fecha 13/10/2011	Aprobado técnicamente con fecha 25/10/2011, mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
123	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cocina y multicancha Escuela Juan Luis Sanfuentes.	Se considera la solución de redes sanitarias y dotación de superficies higiénicas y lavables para el sector de cocina, además de la construcción de un muro fisurado producto del terremoto. Se plantea la construcción de la multicancha y el trazado de ésta en medidas reglamentarias.	\$ 39,509,615	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011					
124	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Equipamiento laboratorio inglés Escuela Lorenzo Varoli Gherardi	Consiste en el equipamiento de un aula interactiva y multipropósito con 1 PC con monitor para profesor, más 20 pc con monitor para alumnos y adquisición de software de inglés, matemáticas, historia y ciencias y lenguales	\$ 8,999,999	Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda-Donación)	Postulado 26/09/2011 vía online. Ministerio de Hacienda					

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
125	Juliana Pizarro	Alejandro de la Fuente	Reposición, Mejoramiento y Construcción SS.HH. Escuela F-161 El Tabaco, Talca	Se habilita baño existente de niñas, con artefactos, pisos y cerámica en muro nuevos. Contempla cambio de cielo, ventanas, iluminación y sistema de desagüe. Se reconstruye baño hombres, ya que el espacio del antiguo recinto, será ocupado para ampliar cocina. Se construye baño discapacitados según normativa.	\$ 49,987,423	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 26/10/2011. Se da respuesta con fecha 04/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 14/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 23/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
126	Juliana Pizarro	Alejandro de la Fuente	Mejoramiento Baños Profesores y Cocina y Habilitación Baño Manipuladoras Escuela F-161, El Tabaco, Talca	Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior.	\$ 35,469,755	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011					
127	Juliana Pizarro	Alejandro de la Fuente	Ampliación de SS.HH. Prebásica Sala uso múltiple, y primeros auxilios El Edén, Talca	Se contempla la ampliación de los SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la normativa respectiva. Se contempla la construcción de sala multiuso y primeros auxilios.	\$ 49,278,509	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 28/10/2011. Se da respuesta con fecha 08/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
128	Juliana Pizarro	Alejandro de la Fuente	Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca	Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslucidas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso.	\$ 46,004,566	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011					
129	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Pavimento Radier Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo	De acuerdo a lo informado en la postulación paralela que se realiza bajo este mismo financiamiento, se consideró la pavimentación del borde sur y poniente de multicancha, faltando los costados norte y oriente, motivo de la presente etapa. La existencia de tierra en lugar de pavimento estable en el perímetro de la multicancha, produce abundante barro en invierno, lo cual afecta la seguridad y comodidad en el tránsito de los alumnos y obstruye el sistema de evacuación de aguas lluvias de la multicancha.	\$ 15,876,935	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 24/10/2011 y se da respuesta con fecha 26/10/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 10/11/2011 y se da respuesta con fecha 14/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 22/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3	Mediante Ord. n° UGD 506 de fecha 13/02/2012 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, informa que el proyecto fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional n° 534.	Oficio enviado con fecha 12.01.2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a María Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los Directores de los establecimientos de la respuesta de GORE.	Mediante Ord. UGD 220 de fecha 23/01/2012 de Intendente, informa que el proyecto se encuentra a la espera del marco presupuestario FIE para ser presentado al Consejo Regional.
130	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Área de Alimentación Centinela, Talca	La obra consulta la reposición de los recintos que conforman el área de alimentación del establecimiento, es decir comedor, cocina, despensa y baño de manipuladoras, los cuales presentan daños consecuencia del reciente terremoto.	\$ 99,844,170	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4° llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 20.10.2011 "Comunidad Escolar"	Se recibe observaciones con fecha 23.11.2011 via mail, con la misma fecha se envían observaciones via mail y se suben a la plataforma.	Con fecha 25.11.2011 se recibe via mail certificado de ELEGIBILIDAD			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
131	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros medianeros Escuela Hogar Las Araucarias	Reposición de cierros (panderetas y muros perimetrales). Originalmente el proyecto contemplaba el mejoramiento de SS.HH, pero Mineduc lo objetó y se debió eliminar	\$ 73,563,528	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado via online con fecha 22/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 25/01/2011 y se da respuesta vía mail y online con fecha 28/11/2011 (se modifica nombre, monto y se sacan los daños que no corresponde a Sismo)	Mediante mail de fecha 06/12/2011 de parte de SECREDUC, confirma elegibilidad del proyecto.	Mediante Res. Ex. 865 de fecha 22/02/2012	Mediante Ord. 0620 de fecha 19/03/2012 se solicita a Secreduc aclarar cual proyecto fue aprobado ya que según Res. Ex. 865 corresponde al proyecto inicial y no al modificado según las observaciones.	
132	Claudia Castro	Rodrigo Bertín	Construcción Escuela Aulas de Esperanza, Talca	La obra consulta la construcción de recintos mediante paneles modulares tipo Full panel o similar, constituidos por un núcleo de espuma rígida de poliestireno de alta densidad, con caras externas adheridas a tableros estructurales OSB y otras placas que se indican en las EETT, elementos prefabricados de alta resistencia y servicios higienicos para alumnos y profesores.	\$ 130,100,570	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 21.10.2011 "Comunidad Escolar"	Se recibe observaciones con fecha 23.11.2011 via mail, con fecha 24.11.2011 se responde via mail y se sube a la plataforma	Con fecha 25.11.2011 se recibe via mail certificado de ELEGIBILIDAD	Aprobado mediante Resolucion Exenta Nº 865 del 22.02.2012 (recibida vía mail con fecha 12.03.2012)		
133	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reconstrucción Sala de Uso Múltiple, Sala de Baño de profesores, reposición de cierros y reparaciones menores Escuela Ramadillas de Lircay de Talca	El proyecto contempla la reconstrucción de sala de uso múltiple, sala de profesores y baño para docentes, la reposición de cierros tanto por su frente como por el costado sur y la reparación de pilares y vigas dañadas en la zona del comedor.	\$ 76,107,868	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 04/11/2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones con fecha 23/11/2011 y se da respuesta con fecha 24/11/2011 vía mail y a través de la plataforma.	Mediante mail de fecha 06/12/2011 de parte de SECREDUC, confirma elegibilidad del proyecto.			
134	Claudia Castro		Adquisición Equipos y Biblioteca La Florida, Talca.	Consiste en la adquisición de equipos tales como data, LCD, equipo de alarma, entre otros y el equipamiento necesario para un ótimo funcionamiento	\$ 9,676,177	Fondos Concursables 2012 "Fondo del Libro" Mejoramiento de Biblioteca Abiertas a la Comunidad del CNCA	Postulado On Line con fecha 21.11.2011 (FOLIO 20637)		Con fecha 06 de febrero se recibe mail con carta de adjudicación al proyecto folio 20637	06.02.2011 Resultados en la WEB	Con fecha 28.02.2012 se envían antecedentes legales para la suscripción del Convenio/ Con fecha 05.03.2012 se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la firma y que hay plazo hasta el 16.03.2012	
135	Juliana Pizarro		Restauración de las Esculturas de la Plaza de Armas.	Consiste en restauracion de las escultura de la Plaza de Armas que a causa del terremoto sufrieron deterioro.	\$ 9,853,200	MUNICIPAL						
136	Juliana Pizarro	GOR- MUNI	Adquisición 3 Minibuses para Transporte escolar comuna de Talca	Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con capacidad para 29 pasajeros C/u, motor Diesel de 3.900 CC.	\$ 100,245,600	Circular 33	Postulado con fecha 15/12/2011 . Ord. Nº 3166 de fecha 12/12/2011. Cuenta con DA. Nº 7532 de fecha 13/12/2011 que aprueba costos de mantención y operación.				Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos es responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) de los vehiculos adquirido.	
137	Verónica Pizarro	Cristian San Martin	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior de Talca	El proyecto consiste en la reposición de la grifería faltante, reposición del sistema de calefón, pavimentos, reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, ventanas, además de pintura para aulas.	\$ 39,149,637	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A 2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012		Proyecto Visado por SECREDUC con fecha 23/02/2012	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudico el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS	
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa							GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"
138	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Marta Donoso Espejo	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, ventanas, sistema de interruptores, enchufes y cajas fluorescentes dañadas, reparación de sshh y pinturas para aulas de clases.	\$ 18,529,287	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A 2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012		Proyecto Visado por SECREDUC con fecha 23/02/2012	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudico el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.		
139	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, vidrios, reparaciones en sshh y aulas, además de pinturas en aulas y en muros externos.	\$ 45,074,613	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A 2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012		Proyecto Visado por SECREDUC con fecha 23/02/2012	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudico el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.		
140	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza	El proyecto consiste en la reposición de puertas con sus respectivas cerrajerías, vidrios, reparación de aulas y sshh, además de pintura en los pabellones dañados.	\$ 23,492,712	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A 2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012		Proyecto Visado por SECREDUC con fecha 23/02/2012	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudico el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.		
141	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo Abate Molina	El proyecto consiste en la reposición de ventanas y vidrios de recintos dañados.	\$ 16,167,010	PMU FIE Plan Recuperación de Liceos 2012	Postulado con fecha 17/02/2012 a través de PMU Online, código 1-A 2012-42 y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 0444 de fecha 17/02/2012		Proyecto Visado por SECREDUC con fecha 23/02/2012	Según lo indicado en Ord. 160 de fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr. Alcalde, indica que la comuna se adjudico el proyecto indicado en anexo. Aprobado mediante Ord. UGD 936 de fecha 22/03/2012.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Con fecha 28.10.2009 mediante ord Nº 511 de Secplan a Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para aprobación del concejo de la administración Directa. Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico, se debe obtener la visación técnica de SECREDUC para su materialización. Se envía Oficio Nº 2173 con fecha 10,09,2009 de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos . Con fecha 06/11/2009 se recepciona DA que autoriza la Administración directa de esta obra y el ITO a cargo es Paola Hernandez de la DOM. En conversación con Eduardo Lobos el día 06/12/09 me indica que hay algunos materiales que ya fueron adquiridos por Convenio Marco, que esta a la espera que llegue desde los proveedores, el resto de materiales entiendo que los comprarán cuando este totalmente tramitado el Conevnio de suministro.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto. Con fecha 13,10,2009 mediante Ord Nº3796 de Seremi de Educación, contestan que se encuentra en etapa de revisión. Sin embargo, este proyecto ya se encuentra aprobado por parte de URS	\$ 7,442,000		\$ 7,442,000		\$ 0	\$ 0					
Visación Positiva por parte de Secreduc, Se recibe e-mail 06/11/2009 para generar 02 carpetas y presentarlas a USR para obtener los recursos. Los Recursos despues del terremoto fueron reasignados, quedando el proyecto sin financiamiento; estaba en un 100% la etapa de Licitación. // Se recepciona con fecha 15,12,2010 Ord. Nº 001661 del Subsecretario de Educación descongelando los recursos para este proyecto. Se envían antecedentes a Unidad de Licitaciones con fecha 27,12,2010 en formato digital y papel (Nota: en este proyecto hay que descontar la planta de tratamiento previamente aprobada bajo el PRM1), se indicó en el mail y memo. Se publicó con fecha 07,01,2011 Bajo la ID 2295-3-LP11 fecha fijada para la apertura el 26,01,2011// Adjudicada mediante DA Nº 0794 del 16,02,2011 al Constructora Proessa Ltda por un monto total de \$ 44,865,954 plazo ejecución 60 días corridos, ITO Patricia Hernández Durán	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 48,992,859	\$ 44,865,954	\$ 4,126,905		\$ 0	\$ 44,865,954	Ord. Nº 001661 del 15,12,10 Subsecretario de Educación (descongela los recursos)	27,12,2010	Francisco Flores	2295-3-LP11	07,01,2011
Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo a PMU Tradicional. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.	REPOSTULAR 2012	REPOSTULAR 2012	\$ 0		\$ 0			\$ 0					
Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico. Más las multas. Se están preparando los antecedentes para licitar. Se Subio al Portal Mercado Publico en etapa de adjudicación	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto. Averiguar el estado del proyecto	\$ 13,232,883		\$ 13,232,883			\$ 0					
Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico. Más las multas. Se están preparando los antecedentes para licitar. Se subio al Portal Mercado Publico en etapa de licitación. A Enero está adjudicado	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto. Averiguar el estado del proyecto	\$ 12,413,203		\$ 12,413,203			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Con fecha 28,10,2009 mediante ord N° 511 de Secplan a Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para aprobación del concejo de la administración Directa. Por medio del DA n°3868 del 29/10/2009 se aprueba la administración directa del proyecto, y a marcos merlin como ITO del mismo. Lo anterior esta en conocimiento de Eduardo Lobos, encargado Depto de Construccion. A la espera del convenio de suministros para iniciar las gestiones respectivas (contratación personas, compra materiales y arriendo maquinaria)	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,09,2009 se envió rendición del proyecto. Averiguar con Eduardo Lobos,respecto la ejecución de este proyecto	\$ 7,461,678		\$ 7,461,678			\$ 0					
Proyecto en ejecución por Administración Directa. Conforme al encargo especial se prepara documento formal a GORE consultando la situación especial de estos proyectos detenidos post terremoto y se consulta a Rendiciones (secplan) por el tema de los gastos administrativos,	APROBADO FINANCIERAMENTE	Claudia, ver si se pueden reasignar los recursos que han sobredo y preocuparse del cierre del proyecto. Debemos gastar los Gastos administrativosCon fecha 18.08.10 mediante Ord N° 291 de Encargado Depto de Construcción, informa que el proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la fecha se han gastado \$18.987.633 de los 19.747.000 asignado a obra	\$ 20,000.000	\$ 19,747,000	\$ 253,000			\$ 19,747,000					
Comenzó la EJECUCIÓN POR PARTE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN y la ITO será Patricia Hernandez. De acuerdo al encargo especial se prepara oficio en esos terminos.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 18.08.10 mediante Ord N° 291 de Encargado Depto de Construcción, informa que el proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la fecha se han gastado \$2.212.204 de los \$19.975.000 asignado a obra. Averiguar por el cierre del proyecto// Mediante Ord. N° UGD 3137 del 08,09,2011 de Jefe Divison de Análisis y Control de Gestión del GORE informa al Sr. Alcalde que a esa fecha el sistema de finanzas del GORE le arroja rendiciones pendientes por un monto de \$4,000,000 y da fecha para regularizar el 20,09,2011	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 0			\$ 20,000,000					
(Cod. BIP N°30076997-0)Con fecha 30/11/2009 se ingresaron respuestas a observaciones a SERPLAC, quedando solo pendiente el ingreso definitivo del proyecto de estructura y el proyecto electrico. Con fecha 03/12/09 se ingresan a Serplac Observaciones subsanadas mediante Ord. N° 3091, con fecha 15/12/09 se emite RATE FI, quedando solo como observación la falta de visaciones por parte de SECREDUC. Con fecha 05 y 06/01/2010 se realizan reuniones técnicas con SECREDUC, para definir y analizar propuesta realizada por NC para ejecutar el proyecto en dos etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto congelado post terremoto, se retomó en mayo y se solicitó admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en columna de "postulado y en etapa de sacar observaciones" y Gestión y seguimiento de los proyectos". Con fecha 19,10,2010 se carga RATE FI*, se subsanan observaciones con fecha 21,1,2010 segun Ord. N° 2164, con fecha 22,10,2010 queda RS* en el Sistema Nacional de Inversiones.	APROBADO TECNICAMENTE				\$ 0			\$ 0					
Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se debe contar primero con el estudio de oferta y demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones para definir el Programa Arquitectonico. RATE FI de fecha 29,04,2011 (no se han subsanadao observaciones dado otras prioridades del momento)sin embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las observaciones para subsanarlas.	POSTULADO				\$ 0			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podría postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.	REPOSTULAR 2012	REPOSTULAR 2012	\$ 0		\$ 0			\$ 0					
Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podría postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.	REPOSTULAR 2012	Postular por circular 33	\$ 0		\$ 0			\$ 0					
se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya que presentaba diferencias sustanciales con mediciones anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviada	APROBADO FINANCIERAMENTE	Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega de Terreno. Luego por problemas con el primer adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecha 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la suma de \$272.983.443 y tiene una plazo de 270 días. Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del 25.10.2010. EN EJECUCION	\$ 230,000,000	\$ 230,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230,000,000	Convenio entre el CNCA y el Municipio de fecha 30,09,2009				
se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya que presentaba diferencias sustanciales con mediciones anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los antecedentes, según Convenio. Respecto de la 2º parte, que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y con toma de Razon por parte de Contraloría, según resolución 00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa Central de la Cultura, es probable que en los proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las especialidades.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega de Terreno. Luego por problemas con el primer adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecha 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la suma de \$272.983.443 y tiene una plazo de 270 días. Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del 25,10,2010. EN EJECUCION	\$ 300,000,000	\$ 272,983,443	\$ 27,016,557	\$ 5,267,860	\$ 0	\$ 278,251,303	Convenio entre el CNCA y el Municipio de fecha 30,09,2009		Francisco Flores	2295-38-lp10	

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya que presentaba diferencias sustanciales con mediciones anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los antecedentes, según Convenio. Respecto de la 2º parte, que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y con toma de Razon por parte de Contraloría, según resolución 00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa Central de la Cultura, es probable que en los próximos días se genere el depósito por el anticipo, en este contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las especialidades.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega de Terreno. Luego por problemas con el primer adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecha 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la suma de \$272.983.443 y tiene una plazo de 270 días. Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del 25.10.2010. EN EJECUCION	\$ 50,000,000		\$ 50,000,000		\$ 0	\$ 0	Convenio entre el CNCA y el Municipio de fecha 30.09.2009		Lisin Gonzalez		
Obra con fecha de termino contractual fijada para el día 13/06/2010, Aumento de Plazo de 35 días Según DA Nº 3345 del 04/08/2010, solicitud de Aumento de Plazo de 30 días corridos, nueva fecha de termino contractual fijada para 17/08/2010	APROBADO FINANCIERAMENTE	El presupuesto original del contratista fue de \$252,820,519, pero para poder adjudicar dentro del monto disponible se rebajaron partidasEn ejecución, mediante decreto alcaldicio Nº3502 de fecha 16.08.2010 se amplía el plazo de ejecución en 30 días. Quedando como fecha de término contractual par el día 18 de Agosto del 2010. Con fecha 30.08.2010 mediante DA Nº 3742 se constituye Comisión de Recepción. // SE recepciona Ord. Nº 1744 de Sr. Alcalde a Intendente solicitando información respecto de boleta de garantía.// Con fecha 23.02.2011 se recepciona Ord. Nº 365 del Intendente el cual autoriza modificación de Contrato // Se recepciona con fecha 23.02.2011 Ord. Nº 365 de fecha 15.02.2011 de Intendente el cual autoriza modificación de contrato y aumento de plazo de 190 días corridos teniendo como fecha de termino contractual el 24.02.2011. Esto último aprobado por DA Nº 0925 del 18.02.2011.	\$ 250,214,419	\$ 250,214,419	\$ 0		\$ 0	\$ 250,214,419	Ord. Nº UGD 303 del 18.02.2010 de Intendente región del Maule		Alejandra Castro		

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
a la espera de Convenio totalmente tramitado/Se envia a Nivel central actualización de algunos antecedentes via mail de fecha 23.11.2010 a don Fernando Vilches/ / Aprobado financiamiento se recepciona con fecha 12.01.2011. DECRETO EXENTO Nº 2486 del 23.12.2010 del MINEDUC.. Se envia Ord. Nº 198 del 16.03.2011 a Comision Evaluadora de propuestas con sugerencia de adjudicación.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 165,000,000	\$ 102,911,200	\$ 62,088,800		\$ 0	\$ 102,911,200	Decreto exento 2486 de fecha 23.12.2010 de MINEDUC. Decreto Alcaldicio Nº 1021 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito 12.10.2010 (recepcionado el 14.03.2011)	13.01.2011	Alejandra Castro	2295-47-lp11 2295-66-lp11 2295-82-le11	22.02.2011 29.04.2011 23.06.2011
Llegó Convenio totalmente tramitado, se entrega antecedentes al Depto. Licitaciones con fecha 18/08/2010// Se tramitan antecedentes con licitaciones y de acuerdo a Instrucciones de NC se licitará en etapas, se entregan antecedentes modificados a Unidad de licitaciones (1º ETAPA) con fecha 02.12.2010// Se publica licitación (ID 2295-77-lp10) con fecha 21.12.2010, fecha fijada para la apertura es el 04.01.2011// ADJUDICADA mediante DA Nº 0237 del 18.01.2011 a Empresa Constructora San Nicolás Ltda por un monto total de \$ 47,588,100 con un plazo de 40 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, ITO Violeta Navarro Piña	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 100,245,000	\$ 47,588,100	\$ 52,656,900		\$ 0	\$ 47,588,100	Decreto exento 01050 de fecha 14.07.2010 de MINEDUC	02.12.2010	Jocelin Perez	2295-77-lp10	21.12.2010
Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. En proceso de licitación con apertura electronica el 27.08.2010 . Adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en un valor de \$360,689 (28/09/10). Imputacion 114-05-82-007	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 369,458	\$ 303,100	\$ 66,358		\$ 0	\$ 303,100	05/05/2010 contrato de donación, D.A. 2571 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato.	24/06/2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12/08/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Con fecha 23/08/2010 se envía vía mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes . En proceso de Licitación con apertura electrónica con fecha 27,08,2010. Adjudicada mediante Decreto Alcaldicia N° 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en un valor de \$205,870 (28/09/10). Imputacion 114-05-82-014	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 215,078	\$ 173,000	\$ 42,078		\$ 0	\$ 173,000	05/05/2010 contrato de donación, D.A. 2520 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato.	24/06/2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12/08/2010
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 56,749,755	\$ 42,562,316	\$ 14,187,439		\$ 0	\$ 42,562,316	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO N° 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepcionado con fecha 15,12,2010)	18,12,2010	Jocelin Perez	2295-60-LP11	19,04,2011
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso/ Aprobado igual que el resto, sin embargo no se ha enviado antecedentes para licitación debido a que el liceo se trasladará.Queda pendiente la licitación 20,12,2010	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16,609,644	\$ 14,261,555	\$ 2,348,089		\$ 0	\$ 14,261,555	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO N° 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepcionado con fecha 15,12,2010)	01,03,2011	Lisin Gonzalez	2295-61-LP11	20,04,2011
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 66,194,013	\$ 64,122,972	\$ 2,071,041		\$ 0	\$ 64,122,972	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO N° 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepcionado con fecha 15,12,2010)	18,12,2010	Isabel Margarita	2295-62-LP11	21,04,2011
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 21,765,716	\$ 19,018,580	\$ 2,747,136		\$ 0	\$ 19,018,580	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO N° 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepcionado con fecha 15,12,2010)	18,12,2010	Lisin Gonzalez	2295-61-LP11	20,04,2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final Invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 7,437,827	\$ 7,390,293	\$ 47,534		\$ 0	\$ 7,390,293	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15,12,2010)	18,12,2010	Isabel Margarita	2295-62-LP11	21,04,2011
Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso, Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 12,071,991	\$ 9,053,994	\$ 3,017,997		\$ 0	\$ 9,053,994	mail de fecha 15,12,2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19,10,2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15,12,2010)	18,12,2010	Jocelin Perez	2295-60-LP11	19,04,2011
Entregado los antecedentes técnicos formato digital con fecha 15,10,2010 y soporte papel con fecha 21,10,2010 a Unidad de Licitaciones.// Con fecha 22,11,2010 se publicó licitación en el portal, se cierra con fecha 03,12,2010// Se solicito a los oferentes subir al portal documentacion referida a los modulos// En proceso de Adjudicación// Adjudicada mediante DA Nº 0123 del 12,01,2011 a Empresa Constructora y MAQUINAS SOCOMAQ SPA con un Plazo de 50 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, por un monto total de \$87,290,491 correspondientes a \$79,978,744 de Fondos MINEDUC (REPARACIONES MENORES) y \$ 7,311,747 de Fondos Municipales.// ACTA ENTREGA DE TERRENO fecha de Inicio 03,02,2011 y fecha de termino contractual 24,03,2011	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,978,744	\$ 87,290,491	-\$ 7,311,747		\$ 8,184,652	\$ 95,475.143	Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 aprueba recursos, contrato firmado con fecha 12/10/2010, Decreto Exento 2103 de fecha 03/12/2010.// Decreto Alcaldicio Nº 1019 del 01,03,2011 aprueba Convenio suscrito el 12,10,2010 (recepionado con fecha 14,03,2011)	15/10/2010 envío digital, 21/10/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-66-LP10	22/11/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monte aprobado	Monte contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monte final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDOC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 //Se publicó en el Portal con fecha 05.01.2011 ID 2295-84-LP10, fecha fijada para la apertura 18.01.2011// Proceso de licitación: INADMISIBLE (el único oferente que se presentó estaba fuera de bases según D.A. 0353 del 21.01.11, presenta diferencia presupuestaria de \$34,245,736 sobre el total disponible)// Pamela envió un mail con fecha 26.01.2011, e indica que se suba nuevamente al Portal/ Publicado en el Portal con fecha 28.01.2011 ID 2295-32-LP11, fecha apertura 08.02.2011. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº 2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y Mineduc. D.A. 0792 de fecha 16/02/2011 declara inadmisble 2º llamado ya que presupuesto ofertado es superior al establecido en Bases Administrativas. Se llamara un Trato DIRECTO	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,818,143	\$ 78,469,969	\$ 1,348,174	\$ 1,348,175	\$ 5,941,444	\$ 85,759,588	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos convenio firmado con fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-84-LP10 2295-32 LP11 (2º llamado)	05/01/2011 28/01/2011 (2º llamado)
CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDOC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 59,554,039	\$ 59,544,070	\$ 9,969		\$ 595,540	\$ 60,139,610	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos convenio firmado 30/11/2010, Decreto Exento 2477 de fecha 23/12/20 aprueba convenio. Decreto Alcaldicio Nº 1018 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito el 10.11.2010 (repcionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-14-LP11 2295-35 LP11 (2º llamado)	07-01-2011 04-02-2011 (2º llamado)
CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDOC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 // Se publicó en el Portal con fecha 07.01.2011 ID 2295-4-LE11, fecha fijada para la apertura 14.01.2011. DECRETO ALCALD/CIO Adjudicación Nº 0574 de fecha 03.02.2011 al Sr. René Sepulveda Bernar por un monto total de \$74,393,136 que corresponde a \$ 35,254,036 de Demolición y Obras Civiles y \$ 39,139,100 a la adquisición de módulos, con un plazo total de ejecución de 55 días corridos, ITO Marco Merlín, Contrato firmado con fecha 15/02/2011 entre municipio y oferente. DA Nº 0888 del 18.02.2011 aprueba Contrato.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,371,453	\$ 74,384,136	\$ 4,987,317		\$ 0	\$ 74,384,136	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio.//Decreto Alcaldicio Nº 1016 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito con fecha 30.11.2011 (repcionado con fecha 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-4-LE11	07/01/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. N° 0069 DE SECREDOC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA N° 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA N° 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 // Con fec ha 08.02.2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la ID 2295-31-LP11. Se envia Informe a la Comisión según Ord. N° 146 del 16.02.2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de unico oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por cuanto supera el monto total disponible en \$179,458,067 correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos desde NC para realizar un nuevo llamado	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,999,624	\$ 86,883,649	-\$ 6,884,025		\$ 7,194,987	\$ 94,078,636	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010// Decreto Alcaldicio N° 1020 del 01.03.2011 que aprueba Convenio (recepcionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-31-LP11	28/01/2011
			\$ 5,260,395	\$ 5,260,395	\$ 0			\$ 5,260,395		Reenvío 18.10.2011	Lisin Gonzalez	Trato Directo	
Existe firma de convenio. Falta resolución para el traspaso de dineros. Con fecha 9/08/2010 via Ord. 1530 se solicita traspaso de recursos a Seremi. Con fecha 12/08/2010 se abre cuenta corriente en banco BCI para recepción de fondos sectoriales Mineduc, lo cual consta en constancia de fecha 27/08/2010. Se recibe DA 3767 de fecha 30/08/2010, aprobando convenio entre Municipalidad y Ministerio de Educación por un monto de \$70,767,610. Mediante Ord. 0635 de fecha 29/03/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI de Educación. Ord. 0741 de fecha 11/04/2011 remite antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Ord. 0807 de fecha 15/04/2011 remite antecedentes a SECREDOC para solicitud de transferencia de recursos. Mediante Ord. 1194 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 1274 de fecha 14/06/2011 de Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso de recepción de fondos por \$22,001,394. Mediante Ord. 1412 de fecha 30/06/2011 de Sr. Alcalde a SEREMI, se remite rendición del proyecto.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mediante Decreto Alcaldicio de fecha 30.08.2010 se aprueba convenio que se reconoce como Liceo Tradicional y beneficiado con fecha 21.04.2010 (Fecha del convenio) con un monto de \$70.767.610.. Demolición 100% con un costo de \$15,316,338. La diferencia \$55,451,272, se están preparando antecedentes para licitar con el fin de habilitar 4º piso. Ord. 2249 de fecha 02/11/2010, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se remiten antecedentes de la cancelación del proyecto de demolición por un monto de \$15,316,338 a empresa CONEQUIP.	\$ 70,767,610	\$ 76,042,168	-\$ 5,274,558	\$ 5,274,558	\$ 0	\$ 81,316,726	Convenio 21/04/2010, D.A. 3767 DE FECHA 30/08/2010. Modificación de convenio de fecha 22 de marzo de 2011, en el cual autoriza aumento de obras.	24/09/2010 envío digital y soporte papel	Alejandra Castro	2295-71-LP10	12/11/2010
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15,521,977	\$ 14,624,505	\$ 897,472		\$ 0	\$ 14,624,505	05/05/2010, contrato de donación. D.A. 2517 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato de donación. DA 0718 de fecha 09/02/2011 aprueba anexo N° 4 modificación de contrato de donación suscrito con fecha 10/01/2011	24/06/2010	Jocelin Perez	2295-47-LE10	23/08/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
D.A. 4529 de fecha 14/10/2010 autoriza pago a Reinaldo Bertolone Moraga, F. 2780 de fecha 24/09/2010 por \$83,300 (correspondiente a demolicion y reparación de barandas de escala y balcon)	APROBADO FINANCIERAMENTE	Según ITO 60% avance, pendiente Talleres. Información de Eduardo Lobos: se está interviniendo el sector de talleres y estructura lado contiguo a Molino, por lo que falta dinero por gastar en materiales y mano de obra. Al 31/10/2010 80% avance según ITO, pendiente habilitación de sala que depende de la demolicion del molino. Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 2605 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2715 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Según informe de fecha 28/12/2010 de ITO 80% avance, pendiente falta demoler muro lado molino y habilitar sala de electronica y computación.	\$ 28,593,000		\$ 28,593,000		\$ 0	\$ 0	Ord. Circ. Nº 471 de fecha 08/04/2010 Intendente aprueba proyecto, D.A. 1535 de fecha 19/04/2010 aprueba ejecución por Administración Directa.				
Demolición100%. DA 3597 de fecha 18/08/2010 aprobando acta de recepción. Se procede a pago y devolución de boleta de garantía. Con fecha 15.09.10 ITO informa avance de un 90%, falta remate pintura muro pte recinto secretaria, falta pintura pasillos 2º piso, muro patio pre-básica reparado., aplicación 2º mano en pasillos, limpieza guardapolvos no se ha aplicado grano a remates de muro limpieza marcos de puertas y ventanas de recintos pintados. Información Edo Lobos con dineros que restan se comprará pintura falta definir color exterior.Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y rendición de recursos. Al 26/10/2010 reparaciones 99% avance según ITO, observaciones: no se aplicó grano en reparación fachadas interiores y exteriores antes de pintar, limpieza guardapolvos y limpieza marcos de puertas y ventanas recintos pintados. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2603 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 04/01/2011 ITO informa 100% avance, pendiente recepción.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23,729,000		\$ 23,729,000		\$ 0	\$ 0	Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.				
Con fecha 15.09.10 Violeta Navarro informa mediante mail que tiene un avance de un 87%, pendiente limpieza de bandejas de luminariass salas de clases manchadas con pintura, falta aplicación pintura en cornisas, corregir cortes de 45º cornisas, corregir en algunos sectores de pasillos y salas aplicación pasta en unión planchas de cielo, cambiar planchas de pasillos donde se modificó ubicación luminarias por encontrarse con orificios. Afianzar cornisas pasillos. Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y rendición de recursos. Con fecha 26/10/2010 ITO informa de 96% de avance, pendiente limpieza de luminarias, repasar pintura y corregir corte de 45º de cornisas, corregir aplicación de pasta en algunos sectores, cambiar planchas con orificios por cambio de ubicación de luminarias. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2603 se Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 04/01/2011 vía e-mail ITO informa que se encuentra con un 100% de avance a la espera de recepción.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23,166,000		\$ 23,166,000		\$ 0	\$ 0	Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.				

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles, de MINEDUC. Mediante Ord. 1403 de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten comprobantes de ingreso por recepción de fondos.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,587,128	\$ 74,674,421	\$ 4,912,707		\$ 746,744	\$ 75,421,165	Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/201 que aprueba convenio. D.A. 4624 de fecha 21/10/2010 aprueba convenio.	15/10/2010 envió digital, 18/10/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-67-LP10	25/11/2010
Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones. D.A. 5921 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 609 de fecha 30/05/2011 de Director de Obras a Directora de Finanzas se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1193 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 1494 de fecha 12/07/2011, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1102 de fecha 26/09/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 4º estado de pago, devolución de retenciones.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,999,067	\$ 73,269,490	\$ 6,729,577		\$ 732,695	\$ 74,002,185	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 1020 de fecha 01/03/21011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2011.	3/12/2010 envió digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-86-LP10	10/01/2011
Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010. Mediante Ord. 0780 de fecha 12/04/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0589 de fecha 26/05/2011, de Director de Obras Municipales a Directora de Finanzas, se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1186 de fecha 2/06/2011 a SEREMI de Educación se envía rendición del proyecto. Mediante Ord. 1403 de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten comprobantes de ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1515 de fecha 13/07/2011 se remiten a SEREMI de Educación antecedentes a rendición del proyecto (Boleta de garantía de buena ejecución de la obra por \$199,347.- y video con filmación de la obra)	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5,315,925	\$ 3,986,944	\$ 1,328,981		\$ 0	\$ 3,986,944	Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, D.A. N°4625 de fecha 21.10.2010 se aprueba convenio suscrito entre Mineduc y Municipio. Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/201 que aprueba convenio.	15/10/2010 envió digital, 18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24/11/2010
Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones. D.A. 0067 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0768 de fecha 12/04/2011 se remiten antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 601 de fecha 27/05/2011 Director de Obras Municipales remite a SECPLAN estado de pago N° 1. Mediante Ord. 1385 de fecha 28/09/2011, de Sr. Alcalde a SEREMI, se remiten respuesta a observaciones a rendición. Mediante Ord. 0896 de DOM a Directora de Finanzas se remite Estado de pago N° 1	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 40,037,112	\$ 39,817,646	\$ 219,466		\$ 398,176	\$ 40,215,822	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 2058 de fecha 11/03/2011 aprueba convenio.	3/12/2010 envió digital, 6/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-19-LP11	12/01/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Fie	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79,983,660	\$ 75,129,222	\$ 4,854,438		\$ 2,490,277	\$ 77,619,499	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-87-LP10	11/01/2011
Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones, D.A. 0068 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Ord. 0911 de fecha 12/08/2011 DOM solicita a Sr. Patrioio Vergara Yañez renovar garantía Fiel Cumplimiento de contrato por \$2.251,261.- Ord. 0932 de fecha 17/08/2011 DOM solicita a Tesorero Municipal hacer efectiva garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Mediante Ord. 2001 de fecha 05/09/2011 Sr. Alcalde solicita al Agente del Banco Santander dejar sin efecto cobro garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 28,307,958	\$ 28,140,761	\$ 167,197		\$ 281,408	\$ 28,422,169	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 1016 de fecha 01/03/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010 entre Municipalidad y Mineduc.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-21-LE11 2295-37 LE11 (2º llamado)	12-01-2011 04 02-2011 (2º llamado)
Al 26/10/2010 90% avance según ITO, observaciones: limpieza de recintos de trabajo, mejorar remate bordes luminarias en algunos recintos y repasar fijación de cornisas en algunos sectores. Al 04/01/2011 cuenta con un 100% de avance según información otorgada por ITO via e-mail.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.463.000	\$ 23,462,414			\$ 0	\$ 23,462,414	Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.				

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Cambia de nombre y monto, se llama " Reparación de Losa y Reposición de parte de Cierro Perientral Escuela Villa La Paz postulado por un monto de \$15.904.808. Visado por SECREDUC, al 31/10/2010. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno Nº 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público ID 2295-20-LE11, visita a terreno 17/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de SECREDUC, se recibe Decreto Exento Nº 2476 de fecha 23/12/2010. Mediante Ord. 065 del 26/01/2011 se remite antecedentes a la comisión permanente de evaluación de propuesta. Se solicita declarar desierta la licitación mediante D.A. ya que no se presentaron oferentes. Cuenta con DA. Nº 0520 de fecha 01/02/2011 donde se declara desierta la propuesta pública, por cuanto no se presentaron oferentes a la apertura.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16,882,104	\$ 16,882,104	\$ 0		\$ 168,821	\$ 17,050,925	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 2058 de fecha 11/03/2011, que aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Alejandra Castro	ID 2295-20-LE11 (1º llamado) ID 2295-34-LE11 (2º llamado) Primer Proceso de Contratación Directa Invitaciones con fecha 04/04/2011. Mecanismo Trato Directo	21/01/2011 (1º llamado) 15/02/2011 (2º llamado)
Visado SECREDUC.Mediante Decreto Alcaldicio Nº4626 de fecha 21.10.2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y Municipio. Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de cuenta corriente en BCI , para manejo de ingresos y gastos. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Publico. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. D.A 5879 de fecha 31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta con DA. Nº 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011 termino obra 08/04/2011.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15,548,049	\$ 11,661,037	\$ 3,887,012		\$ 116,610	\$ 11,777,647	Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/201 que aprueba convenio.	18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24/11/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Visado SECREDUC y al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaiones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 a través de Memo interno N°1 se envían antecedentes para licitación. Con fecha 10/01/2011 DA. 0071 aprueba bases Administrativas Especiales del llamado a propuesta publica. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público con ID 2295-18-LP11, visita a terreno 14/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante Ord. 091 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de la licitación a comisión permanente de evaluación de propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. N° 2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y Mineduc.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.336.086	\$ 74,999,999			\$ 550,818	\$ 75,550,817	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio.	06/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-18-LP11	12/01/2011
Visado SECREDUC. Mediante Decreto Alcaldicio N°4627 de fecha 21.10.2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y Municipio. Mediante Ord. N° 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de cuenta corriente en BCI , para manejo de ingresos y gastos. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Público. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviés de MINEDUC. Cuenta con Decreto Exento N° 2103 de fecha 03/12/2010, que aprueba convenio para financiar reparaciones. D.A. 5879 de fecha 31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta con DA. N° 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011, termino obra 08/04/2011	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 43,451,536	\$ 32,588,652	\$ 10,862,884		\$ 325,887	\$ 32,914,539	Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 2103 de fecha 03/12/201 que aprueba convenio. D.A. 1019 de fecha 01/03/2011, que aprueba convenio de fecha 12/10/2010	18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24/11/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Visado SECREDUC y al 31/10/2010 aún no se recibe respuesta a observcalones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Cuenta con DA Nº 5911 de fecha 31/12/2010, que aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0378 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a Luis Andrés Leal Oyarzún. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011, de SECREDUC, se recibe Decreto Exento Nº 2475 de fecha 23/12/2010. Cuenta con Contrato de fechaz 14/02/2011, fecha de ejecución 45 días corridos. Acta entrega de terreno de fecha 21/02/2011, fecha inicio 21/02/2011, fecha término 06/04/2011	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.741.932	\$ 69,350,820	#¡VALOR!		\$ 693,508	\$ 70,044,328	Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio firmado 30/11/2010, Decreto Exento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A 1016 de fecha 01/03/2011 que aprueba convenio suscrito con feca 30/11/2010.	06/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-85-LP10	05/01/2011
FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDUC la visación del PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 961,986,000	\$ 942,480,000	\$ 19,506,000		\$ 0	\$ 942,480,000	Resolución Exenta que aprueba el Convenio Mandato Nº 706 de fecha 16,03,2011 de GORE (Notificado via mail de fecha 18,03,2011) DA Nº 2408 del 29,03,2011 aprueba Convenio Recibido formalmente con fecha 07,04,2011	Con fecha 25,03,2011 se envian antecedentes tecnicos formato digital, Convenio y Resolución. Antecedentes en papel con fecha 07/04/2011	Jocelin Perez	2295-75-lp11	18,05,2011
FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103632-0, se recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se trabajó en subsanar las observaciones, a la espera del envio del proyecto eléctrico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. Nº 2170 del 22,10,2010 del Sr. Alcalde fue enviado a SECREDUC programa Arquitectonico para visación.// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 503,269,000	\$ 372,084,751	\$ 131,184,249		\$ 0	\$ 372,084,751	Resolución Exenta que aprueba el Convenio Mandato Nº 704 de fecha 16,03,2011 de GORE (Notificado vail mail de fecha 18,03,2011) DA Nº 2408 del 29,03,2011 aprueba Convenio Recibido formalmente con fecha 07,04,2011	Con fecha 22,03,2011 se envian antecedentes tecnicos formato digital, Convenio y Resolución con fecha 24,03,2011. Antecedentes en papel con fecha 06/04/2011	Alejandra Castro	2295-76-lp11	18,05,2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (SI			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Mediante Ord N°1857 de fecha 10.09.10 Daem informa de esta donación. Adjunta Ord. N°134 de fecha 06.09.10 de Directora del establecimiento			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura , en cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la obra que se está ejecutando por convenio tripartito	\$ 434,041,000		\$ 434,041,000		\$ 0	\$ 0	Firma de convenio mandato para obras entre Gore y Municipio de fecha 24,05,11. Aprobado por D.A N°3945 de fecha 06,06,11	08/06/2011 soporte digital, 09/06/2011 soporte papel	Jocelin Perez		
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 196,247,000	\$ 172,746,880	\$ 23.500,120		\$ 0	\$ 172,746,880	Convenio firmado con fecha 02/05/2011 entre Gobierno Regional y Municipalidad de Talca, D.A. 3808 de fecha 27/05/2011 aprueba convenio.	07/06/2011	Alejandra Castro	2295-90-LP11	12/08/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Visado por SECREDOC, al 31/10/2010 aun no se reciben respuesta a Observaciones. D.A. 0072 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 1384 de fecha 28/06/2011 se remiten respuesta a observaciones de rendición.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27,296,965	\$ 27,292,455	\$ 4,510		\$ 272,970	\$ 27,565,425	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 1020 de fecha 01/03/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010.	03/12/2010 envío digital, 06/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-22-LE11 2295-40 LE11 (2º llamado)	12/01/2011 07/02/2011 (2º llamado)
CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. N° 0069 DE SECREDOC SE RECEPCIONA RESOLUCION EXENTA N° 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA N° 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 50,398,904	\$ 50,360,657	\$ 38,247		\$ 2,002,611	\$ 52,363,268	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, convenio firmado con fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2478 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio// Decreto Alcaldicio N°1017 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito con fecha 30.11.2011 (recepcionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-13-LP11 2295-43-LP11 (2º llamado)	07-01-2011 11-02-2011 (2º llamado)
A la espera de respuesta a Observaciones. Convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Decreto Alcaldicio N° 5918 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta publica. Con fecha 06/01/2011 se publica en portal mercado público ID 2295-9-LP11 . Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010 . Cuenta con DA. N° 0380 de fecha 25/01/2011 donde se adjudica a MAQUINOX LTDA.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 39,204,751	\$ 39,000,000	\$ 204,751		\$ 390,000	\$ 39,390,000	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2478 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A 1017 de fecha 01/03/2011 que aprueba convenio de fecha 30/11/2010	06/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-9-LP11 2295-39 LP11 (2º llamado)	04/01/2011 07/02/2011 (2º llamado)

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
A la espera de respuesta a Observcaciones. D.A. 0069 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0767 de fecha 12/04/201 se remiten antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0796 de fecha 1/07/2011 de Director de Obras a Directora de Finazas, remite estado de pago N° 1.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19,454,080	\$ 19,453,679	\$ 401		\$ 194,537	\$ 19,648,216	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 2058 de fecha 11/03/2011 aprueba convenio.	03/12/2010 envío digital, 06/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-17-LE11	11/01/2011
Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 31/12/2010 se aprueban bases administartivas especiales del llamado a propuesta publica DA 5919. Con fecha 07/01/2011 se publica en portal Mercado Público ID. 2295-12-LP11. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0379 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a René Sepúlveda Bernal. Contrato firmado con fecha 08/02/2011.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15,188,897	\$ 15,093,389	\$ 95,508		\$ 150,904	\$ 15,244,293	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2477 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A 1018 de fecha 01/03/2011 que aprueba convenio de fecha 10/11/2010	06/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-12-LE11	04/01/2011
Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010 firmado entre Alcalde y Ministro de Educación aprobado por \$8,383,000. Mediante D.A. 232 de fecha 18/01/2011 se aprueba convenio y anexo de convenio de fecha 23/12/2010.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 8,383,000	\$ 8,371,745	\$ 11,255		\$ 0	\$ 8,371,745	Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010.	30/12/2010	Francisco Flores	Invitación para contratación directa de 15/02/2010, mediante Ord. 0365	15/02/2010

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Se envían antecedentes técnicos digitales con fecha 28,12,2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este proyecto// Con fecha 04,01,2011 se envía memo N° 001 antecedentes formato papel.// Convenios totalmente tramitado de fecha 23,12,2010 (recepcionado con fecha 14,01,2011) enviado a Unidad de licitaciones con fecha 14,01,2011// Con fecha 26,01,2011 se recepciona DA N° 0232 que aprueba Convenios y Anexos de Convenio, se envía al equipo de licitaciones con la misma fecha.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 59,572,000	\$ 58,262,886	\$ 1,309,114	\$ 1,309,000	\$ 0	\$ 59,571,886	Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010.	28/12/2010 envío digital	Jocelin Perez	Invitación para contratación directa de fecha 09/02/2010, mediante Ord. 0311	10/02/2011
Se envían antecedentes en soporte papel a Digna Roco mediante Memo Interno n° 11 de fecha 30/12/2010 y en soporte digital para licitación. Cuenta con Resolución Exenta N° 6179 de fecha 22/12/2010, con fecha 14/01/2011 se recibe Convenio de fecha 23/12/2010. Cuenta con DA N° 0232 de fecha 18/01/2011 donde se aprueba convenio y anexos de convenio.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35,117,507	\$ 35,001,803	\$ 115,704		\$ 0	\$ 35,001,803	Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010. Resolución Exenta N° 152805 de fecha 29/09/2011 aprueba modificación convenio de transferencia de fondos firmado con fecha 20/09/2011	30/12/2010 soporte papel 13/10/2011	Francisco Flores	Invitación para contratación directa de fecha 15/02/2011, mediante Ord. 0365	15/02/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 4,389,000	\$ 5,221,720	-\$ 832,720		\$ 832,720	\$ 5,221,720	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010,	30/12/2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-LE11	04-03-2011 03/11/2011
Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04.11.2010) a cubricaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13.12.2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01.12.2010 de JUNJI//Se envía Ord. N° 0486 del 07.03.2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 4,389,000	\$ 5,222,791	-\$ 833,791		\$ 886,018	\$ 6,108,809	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010, // DA N° 6289 del 14.10.2011 aprueba modificación de Convenio de fecha 26.09.2011 de la JUNJI	17.12.2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-le11 2295-129-LE11	04/03/2011 03/11/2011 11.11.2011
D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9,765,000	\$ 11,614,400	-\$ 1,849,400		\$ 1,849,400	\$ 13,463,800	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010, Resolución Exenta N° 152805 de fecha 29/09/2011 aprueba modificación convenio de transferencia de fondos firmado con fecha 20/09/2011 . DA. N° 6289 de fecha 14/10/2011, aprueba las modificaciones de convenios.	15-12-2010 13/10/2011	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-le11	04/03/2011 03/11/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04.11.2010) a cubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13.12.2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01.12.2010 de JUNJI//Se envía Ord. N° 0486 del 07.03.2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 4,389,000	\$ 5,219,519	\$ 830,519		\$ 882,714	\$ 6,102,233	D.A. 319 de fecha 20/01/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/11/2010. DA N° 6289 del 14.10.2011 aprueba modificación de Convenio de fecha 26.09.2011 de la JUNJI	17,12,2010	Francisco Flores Digna Roco	2295-53-LE11 2295-117-le11 2295-129-LE11	04/03/2011 03/11/2011 11,11,2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE	EL DISEÑO ESTA SIENDO DESARROLLADO POR LA CONSULTORA MERCEDES FERNANDEZ OSSADEY, CON UN PLAZO INICIAL DE 315 DIAS CORRIDOS, SEGÚN RESOLUCIÓN UGD 2476 DEL 17.11.2010 SE AUMENTA EL PLAZO EN 120 DIAS CORRIDOS NUEVA FECHA DE TERMINO FIJADA PARA EL DIA 24.03.2011. EL MONTO INICIAL DEL PROYECTO CORRESPONDE A \$158,000,000, MEDIANTE MISMA RESOLUCION SE AUMENTA EL MONTO EN \$23,700,000, QUEDANDO UN TOTAL DE CONTRATO DE \$181,700,000// SEGÚN ORD. N° UGD 224 DE 02.02.2011 DE INTENDENTE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO DISMINUCION SOLICITADA DE \$ 37,130,000 QUEDANDO UN NUEVO MONTO DE \$ 120,870,000	\$ 158,000,000	\$ 120,870,000	\$ 37,130,000		\$ 0	\$ 120,870,000					
Mediante Ord. N° 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1 empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 3,915,500,000	\$ 3,915,478,240	\$ 21,760		\$ 0	\$ 3,915,478,240	Decreto N° 0483 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22.02.2011)		Dirección de Arquitectura de SistemaPago	contra Recepción	21.02.2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Mediante DA Nº 2818 del 25,03,2011 apruebase el acta de compromiso suscrito con fecha 17,03,2011 entre La Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y Colbun SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de licitacion	APROBADO FINANCIERAMENTE	La apertura técnica del proyecto es para el 27 de Julio del 2011 y la apertura económica es para el 18 de Agosto	\$ 4,905,500,000	\$ 4,905,495,591	\$ 4,409		\$ 0	\$ 4,905,495,591	Decreto Nº 0499 del 10,12,2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011)		Dirección de Arquitectura	SistemaPago contra Recepción	19,03,2011
Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de licitacion	APROBADO FINANCIERAMENTE	Actualmente se encuentra en proceso de Licitación por parte del MOP	\$ 5,895,500,000	\$ 5,296,943,308	\$ 598,556,692			\$ 5,296,943,308	Decreto Nº 0496 del 10,12,2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011)		Dirección de Arquitectura	SistemaPago contra Recepción	31,12,2010
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 70,000,000	\$ 52,122,610	\$ 17,877,390			\$ 52,122,610	Mediante Decreto Exento Nº899 de fecha 20/10/2011 autoriza a Tesorería Regional de Talca para poner a disposición de la I. Municipalidad de Talca la suma de \$70,000,000. Mediante Ord. 3184 de fecha 03/12/2011 de Sr. Alcalde a Sra. Bernardita Bulnes de Ministerio de Hacienda se remite Comprobante de Ingreso Nº 684 por \$70,000,000	Se remiten en antecedentes en formato digital y soporte papel con fecha 09/12/2011 a Digna Roco	Jocelin Perez		02/03/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 60,000,000	\$ 45,000,000	\$ 15,000,000		\$ 0	\$ 45,000,000	Decreto Exento Nº 2937 del 29.12.2010 de MINEDUC (Recepcionado el 18,03,2011)	Con fecha 01,04,2011 se envían antecedentes formato Digital y con fecha 04,04,2011 formato papel	Jocelin Perez	2295-70-LP11	03,05,2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
			\$ 66,188,644		\$ 66,188,644			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9,968,020	\$ 9,621,150	\$ 346,870			\$ 9,621,150	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1934 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Lisin González	2295-115-LP11	07/11/2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23,723,977	\$ 23,723,977	\$ 0			\$ 23,723,977	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1960 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-151-LP11	05/12/2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 68,877,483	\$ 63,667,927	\$ 5,209,556			\$ 63,667,927	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 2198 de fecha 04/11/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Jocelin Pérez	2295-119-LP11	03/11/2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 40,268,124	\$ 39,611,378	\$ 656,746			\$ 39,611,378	Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N°2048 de fecha 26/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-1-LP12	02/01/2012
A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documnto fue conestado por Claudia Castro.	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 25,417,939	\$ 23,460,850	\$ 1,957,089		\$ 0	\$ 23,460,850	Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1963 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09/09/2011.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Lisin González	2295-115-LP11	07/11/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDOC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documnto fue conestado por Claudia Castro.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 179,440,566	\$ 156,889,600	\$ 22,550,966			\$ 156,889,600	Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1972 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio. D.A. 7329 de fecha 05/12/2011 aprueba convenio de fecha 09/09/2011.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Jocelin Pérez	2295-154-lp11	13/12/2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 86,466,531	\$ 79,449,160	\$ 7,017,371		\$ 0	\$ 79,449,160	Decreto Exento N° 2088 del 27.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDOC con Alejandra Torres)// DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011// OC 2295-362-SE11 publicada en el portal con fecha 15.12.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita Soto	2295-114-LP11	26.10.2011
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 22,233,101	\$ 22,233,101	\$ 0			\$ 22,233,101	Mediante Decreto Exento N°002164 de fecha 04.11.11 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDOC con Alejandra Torres)// DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita	2295-151-LP11	05.12.2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10,163,279	\$ 9,299,850	\$ 863,429		\$ 0	\$ 9,299,850	Decreto Exento N° 1981 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDOC con Alejandra Torres) // DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Lisin Gonzalez	2295-115-lp11	07.11.2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 51,737,548	\$ 45,310,191	\$ 6,427,357		\$ 0	\$ 45,310,191	Decreto Exento N° 1974 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDOC con Alejandra Torres)// DA N° 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 06.09.2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Jocelin Perez	2295-136-LP11	17.11.2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 101,840,116	\$ 92,900,325	\$ 8,939,791		\$ 0	\$ 92,900,325	Decreto Exento Nº 1976 del 25.10.2011 (recibido por mano con fecha 28.11.2011 retirado desde SECREDOC con Alejandra Torres)// DA Nº 7329 del 05.12.2011 aprueba convenio suscrito con fecha 09.09.2011	Con fecha 21.10.2011 se envían archivos digitales, con fecha 27.10.2011 soporte papel según memo Nº 019	Digna Roco	2295-144-LP11	10.12.2011
D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantención.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 33,933,000	\$ 27,960,954	\$ 5,972,046			\$ 27,960,954	Resolución (E) UGD 3451 de fecha 18/10/2011, aprueba convenio de transferencia de recursos FRIL que indica. DA. Nº 6493 de fecha 28/10/2011, aprueba Convenio de transferencia de recursos FRIL	04/10/2011	Digna Roco	2295-132-LE11	30/11/2011
D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantención.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 22.11.11 Asesoría Jurídica aprueba Bases de Licitación, mediante Ord: Nº375	\$ 47,453,000	\$ 44,450,963	\$ 3,002,037			\$ 44,450,963	D.A. 6493 de fecha 28/10/2011 aprueba convenio de transferencia de fecha 17/10/2011.	04/10/2011	Digna Roco	2295-130-LP11	28/11/2011
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Convenio aprobado mediante DA Nº 6493 del 28.10.2011. Con fecha 22.11.11 Asesoría Jurídica aprueba Bases de Licitación mediante Ord Nº 373	\$ 49,974,000	\$ 47,291,564	\$ 2,682,436			\$ 47,291,564	Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 17.10.2011, aprobado por DA Nº 6493 del 28.10.2011	Se envían antecedentes digitales con fecha 03.10.2011 y formato papel con fecha 05.10.2011 según memo Nº 017	Digna Roco	2295-131-LP11	28.11.2011
Mediante Ord. Nº 334 del 06.06.2011 se solicita al Sr. Alcalde autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 43,167,891	\$ 43,167,891	\$ 0		\$ 435,355	\$ 43,603,246	Presupuesto Municipal Cuenta 31-02-004-058 Obras Civ. Proy. Fin. Ext. Aporte Municipal "2011	25.05.2011 en soporte digital	Alejandra Castro	OCNº 2295-228-SE11	

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
QUEDÓ APROBADO TÉCNICAMENTE, Se retira carpeta de SECREDOC, pero no será repostulado al FRIL dado que anteriormente y ante la urgencia por materializar este proyecto fue repostulado a fuente de Emergencia de SECREDOC.	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 54,408,317		\$ 54,408,317			\$ 0	Decreto Exento N° 2369 del 15.11.2011 del Ministerio de Educación aprueba Convenio de fecha 07.10.2011	Se envían en formato digital con antecedentes en fecha 22.11.2011	Lisin González	2295-22-LP12	17.03.2012

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49,998,000	\$ 44,305,671	\$ 5,692,329		\$ 53,341	\$ 44,359,012		Se envían antecedentes en formato digital con fecha 04.10.2011 y en formato papel con fecha 05.10.2011 mediante memo N° 18	Jocelin Pérez	2295-118-LP11 2295-160-LP11 (2º llamado)	02.11.2011 20.12.2011
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREduc para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49,973.000	\$ 42,916,239	\$ 7,056,761			\$ 42,916,239	Ord. N° 000602 de fecha 22/08/2011 de Subsecretario de Educacion a Intendente Region del Maule, informa aprobacion y señala que los recursos serán traspadados a la SUBDERE y específicamente al PMU Subprograma Emergencia. Cuenta con Ord. N° 626 de fecha 25/08/2011 de Subsecretario de Educación a Sudere, informa los proyectos seleccionados del Plan de Servicios Higienicos, cubiertas...- Ord. N° 3587 de fecha 05/10/2011 informa adjudicacion Plan SSHH , cubiertas y normalización	04/10/2011	Jocelin Perez	2295-134-lp11	17/11/2011

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	RETIRADO				\$ 0			\$ 0					
Ord.Nº 1639 del 28.07.2011 de Alcalde a Sr. Sergio del Campo Fayet Subsecretario de Energía Ministerio de Eneergía, informa comprobante de ingreso de recursos correspondiente a un total de \$ 179,500,000	APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar Estado// De acuerdo a lo señalado por Martín Acevedo en mail de fecha 04.01.2012 : El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio de energía para este tipo de proyectos. (De hecho en su oportunidad el recorrió con ellos los 3 establecimientos). El monto total de los 3 proyectos asciende \$ 179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna). De acuerdo a lo último que informó el ministerio de energía, es que estos proyectos los retomaran este año.	\$ 179,500,000		\$ 179,500,000		\$ 0	\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2,003,105,848		\$ 2,003,105,848		\$ 0	\$ 0	Decreto Exento Nº 926 del 30.03.2012 (recibido via mail con fecha 03,04,2012)	El envío de los antecedentes de la demolición fue con fecha 31.01.2012 en soporte digital y 02,02,2012 en formato papel			

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1,988,776,555		\$ 1,988,776,555		\$ 0	\$ 0	Decreto Exento Nº 925 del 30.03,2012 (recibido via mail con fecha 03,04,2012)	El envío de los antecedentes de la demolición fue con fecha 31.01,2012 en soporte digital y 02.02,2012 en formato papel			
Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del 26,10,2011 modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail con fecha 09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade enviado con fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado con toma de razón de Contraloría recibido via mail de Juan Andrés Morales con fecha 13,12,2011, corresponde al DECRETO Nº 0371 del 15,11,2011))	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 999,959,501	\$ 276,410,677	\$ 723,548,824		\$ 0	\$ 276,410,677	Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del 26,10,2011 modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail con fecha 09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade enviado con fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado con toma de razón de Contraloría recibido via mail de Juan Andrés Morales con fecha 13,12,2011, corresponde al DECRETO Nº 0371 del 15,11,2011))	Con fecha 24,10,2011 se envían archivos en formato digital y con fecha 27,10,2011 en formato papel según memo Nº 020	Jocelin Perez	Trato Directo	22,11,2011
Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE	POSTULADO	NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos etapas, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE	POSTULADO	NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos etapas, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE	POSTULADO	NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto para el establecimiento, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de SECREDOC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE// Mediante Ord. N° UGD 506 del 13.02.2012 recibido el 20.02.2012 el CORE aprueba proyecto e instruye inicio proceso de licitación, mientras llega el Convenio tramitado.// Con fecha 19,03,2012 se reciben consultas respecto de la licitación por Digna// Con fecha 19,03,2012 se responden	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE// Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. N° 0108 de Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE//	\$ 49,890,106		\$ 49,890,106			\$ 0		Se envían en soporte digital el 23.02.2012 y soporte papel el 29.02.2012	Digna Roco	2295-24-LP12	25,04,2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 50,000,000		\$ 50,000,000			\$ 0		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Jocelin Perez	2295-42-LP12	25/04/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 32,428,000		\$ 32,428,000			\$ 0		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Lisín González	2295-46-LE12	26/04/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 26,762,000		\$ 26,762,000			\$ 0		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Jocelin Perez	2295-41-LE12	20/04/2012
	POSTULADO	NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto para el establecimiento, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 49,922,000		\$ 49,922,000			\$ 0		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital mediante Memorandum 03 de fecha 22/02/2012	Isabel Margarita Soto	2295-38-LP12	17/04/2012
	POSTULADO	NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto para el establecimiento, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
	RECHAZADO				\$ 0			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 49,988,000		\$ 49,988,000			\$ 0	Resolución E Nº U.G.D.1060 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 26/03/2012	22/02/2012 MEMO Nº 3	Lisín Gonzalez	2295-40-LP12	30/042012
	POSTULADO	NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto para el establecimiento, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 49,279,000		\$ 49,279,000			\$ 0	Resolución E Nº U.G.D.1060 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 26/03/2012	22/02/2012 MEMO Nº 3	Lisín Gonzalez	2295-47-lp12	27/04/2012
	POSTULADO	NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto para el establecimiento, se deberá buscar nueva fuente de financiamiento			\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Mandar oficio a Gore consultando estado de estos proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no han sido presentados al CORE.	\$ 15,877,000		\$ 15,877,000			\$ 0	Resolución E Nº U.G.D.1063 de fecha 27/03/2012, Convenio de fecha 26/03/2012	22/02/2012 MEMO Nº 3			
	APROBADO TÉCNICAMENTE				\$ 0			\$ 0					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S)			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDOC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documnto fue contestado por Claudia Castro.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 105,532,050		\$ 105,532,050			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 130,100,570		\$ 130,100,570			\$ 0		Se remite en soporte digital con fecha 14,03,2012 y papel con fecha 15,03,2012	Claudia Torres	2295-39-LP12	18,04,2012
	APROBADO TÉCNICAMENTE	Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que depende de la disponibilidad de recursos del Minedu. Estar atentas a posibles publicaciones			\$ 0			\$ 0					
El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los recursos solicitados, a la espera de firma de convenio en la primera quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no será posible si el Liceo de Cultura a traves del DAEM no regulariza las rendiciones pendientes que tiene inhabilitado al municipio para recibir más recursos./ Se firmó Convenio, se supone que la semana del 26 marzo debería quedar regularizado la rendición pendiente y le darán curso al Convenio, para iniciar los procesos de compra.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9,676,177		\$ 9,676,177			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9,853,200	\$ 9,853,200	\$ 0			\$ 9,853,200					
	POSTULADO				\$ 0			\$ 0					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 39,150,000						Ord. UG D936 de fecha 22/03/2012.	Soporte papel y digital 13/03/2012	Isabel Soto	2295-37-LE12	05/04/2012

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 18,530,000						Ord. UG D936 de fecha 22/03/2012.	Soporte papel y digital 13/03/2013	Lisin Gonzalez	2295-34-LE12	04/04/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 45,075,000						Ord. UG D936 de fecha 22/03/2012.	Soporte papel y digital 13/03/2014	Lisin Gonzalez	2295-36-LP12	04/04/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23,493,000						Ord. UG D936 de fecha 22/03/2012.	Soporte papel y digital 13/03/2015	Isabel Soto	2295-33-LE12	04/04/2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16,168,000						Ord. UG D936 de fecha 22/03/2012.	Soporte papel y digital 130/03/2016	Claudia Torres	2295-31-LE12	04/04/2012

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (S			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA DE LICITACIÓN (Si			
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.04,2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
			Paola Hernandez					Se consultó vía mail a Isabel y Digna, transcribo respuesta entregada por Isabel Margarita "con respecto a los proyectos Eléctricos PMU, no tienen ficha de cierre porque hasta el día de hoy estamos esperando los Est. De Pago de E. Lobos" . Respuesta de fecha 10,01,2012. Eduardo Lobos con fecha 05,01,2012 mediante mail indica que este proyecto se encuentra terminado	2009	2009		EJECUTADO
26,01,2011	Decreto Alcaldicio N° 0794 del 16,02,2011 adjudicado a Const. Proessa Ltda.	Contrato suscrito con fecha 03,03,2011	Patricia Hernández Durán	22,03,2011	22,03,2011	60	21,05,2011	Al 12,05,2011 tiene un avance físico del 69,73% Estado de Pago N° 1 al 19,05,2011 // Con fecha 02,06,2011 mediante Ord. N° 1196 de Alcalde a Intendente se remiten antecedentes del proyecto con la finalidad de solicitar recursos./Según DA N° 3898 del 02,06,2011 se designa Comisión para Recepción Provisoria de Obras. Recepción provisoria de fecha 30,06,2011// DA N° 4580 del 19,07,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// Al 22,07,2011 se cursa el 2° EP Ord. N° 0832 del DOM (oficio no informa Avance físico ni financiero)// ORD.N°0192 del 20,01,2012 de Alcalde a SUBDERE, envía rendición y ficha de cierre del proyecto realizado por (Jocelin Pérez)	2009	2010	2011	EJECUTADO
									2012			REPOSTULAR
								Eduardo Lobos indica en mail de fecha 05,01,2012 que él no vio este proyecto. Con fecha 17,01,2012 se reitera mail a Isabel Margarita consultando por el Estado de este proyecto que al parecer no fue ejecutado por Administración Directa.	2009			EJECUTADO
			Patricia Hernandez						2009			EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
					01/12/2011	60	31/01/2012		2009	2009	2009-2011	EJECUTADO
			Eduardo Lobos González					Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de fecha 05.01.2012 "Proyecto se ejecutó casi en su totalidad, se pintó exteriormente todo el colegio", Isabel Margarita en mail de fecha 10.01.2012 indica que el proyecto se encuentra cerrado financieramente	2009	2009		EJECUTADO
			Eduardo Lobos González					Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de fecha 05.01.2012 "No se alcanzo a trabajar en este proyecto, ya que fue el terremoto". Isabel Margarita en mail de fecha 10.01.2012 indica que el proyecto se encuentra cerrado financieramente	2009	2009		EJECUTADO
									2011			
									2011			POSTULAR

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2012			REPOSTULAR
									2012			REPOSTULAR
									2009	2010	2011	EJECUTADO
	Decreto Alcaldicio Nº 4221 del 22.09.201 al Sr. Patricio Vergara Yañez (remodelación de la casa)		Violeta Navarro	25.10.2010	25.10.2010	270+60 (solicitados por Oficio 1004 del 01.09.2011)+ 15 (solicitados mediante Ord. Nº 2080 del 12.09.2011 del DOM)//DA Nº 5906 DEL 27.09.2011. autoriza los 15 días	22.07.2011 (Nueva fecha de termino el 05.10.2011) Fecha real termino 19.10.2011 atraso 14 días	Al 11/04/2011 estan cursando el 5º EP con un Avance fisico del 45,44% y financiero del 43,28%/ Al 02.05.2011 se cursa el 6º EP con un avance fisico del 55,80% y financiero del 53,14%/ Con fecha 03.06.2011 se cursa EP Nº7 por un monto de 20,195,666 (No adjunta detalle EP que refleja avance fisico a la fecha)// Ord. Nº 0798 del 16.07.2011 de la DOM remite Estado de Pago Nº8 por un monto \$ 16,842,855 (no adjunta detalle, por lo cual no refleja avance fisico)// Ord. Nº 1527 del 14.07.2011 el Alcalde solicita al CNCA autorización para Aumento de Plazo de 60 días corridos a contar del 22.07.2011// Ord. Nº 0894 del 09.08.2011 solicita integrar Comisión de Recepción// DA Nº 5140 del 17.08.2011 designa Comisión de Recepción// Ord. Nº 0925 del 16.08.2011 DOM remite a Secplan EP Nº 9 por un monto de \$ 10,855,215/ Con fecha 29.08.2011 Secplan mediante Ord. Nº 1927 solicita recursos para EP Nº9 por el mismo valor.// DA Nº 5614 del 12.09.2011 autoriza aumento de plazo de 60 días corridos.//Ord. Nº 1088 del 20.09.2011 solicita Aumento de Plazo por 15 días corridos a contar del 20.09.2011//ORD: Nº 1090del 21.09.2011 solicita Recursos EP Nº 10 por \$16,378,187// Ord. Nº 1177 del 14.10.2011 cursa EP Nº11 por un monto de \$ 21,578,636// ORD: Nº 1408 del 20.12.2011 del DOM solicita autorizar Aumento de Obras por un monto de \$v5,267,860 previamente autorizado por el CNCA mediante Ord. Nº 01280 del 19.12.2011// Ord. Nº 3388 del 30.12.2011 informa avance fisico del EP Nº12 por un monto de \$ 4,741,074// Acta de Recepción Provisoria de fecha 15.12.2011// Multa por atraso \$ 11,686,556, multa administrativa \$ 695,628, multa total \$ 13,184,614// Acta de Recepción aprobada por Decreto Nº 0823 del 08.02.2012	2009	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2009	2010	2011	EN EJECUCION
	Decreto Alcaldicio N° 0790 del 24.02.2010 a Sr. Roberto Soto Muñoz		Marco Merlin	16.03.2010	16.03.2010	90 +30+35+190 de aumento de plazo	24.02.11	DA N° 1049 del 01.03.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 22.02.2011	2009	2009	2010-2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
07,03,2011 11,05,2011 06,07,2011	Decreto Alcaldicio N° 2171 del 17,03,2011 adjudicada a Inmobiliaria San Patricio Ltda. Se recepciona Ord. N° 77 del 28,03,2011 de Jurídica informando que que la Inmobiliaria no ha suscrito el Contrato dentro del plazo correspondiente por lo que procede readjudicar o conocar a una nueva licitación// ADJUDICADA A DON PEDRO MANSILLA FABRI RUT 6,657,125-4// Se declara inadmisble según DA N° 4075 del 14,06,2011, debido a que el oferente no presentó los antecedentes requeridos para la firma del contrato// ADJUDICADO A Constructora URVIAL LTDA en 102,911,200 y un plazo de 35 días corridos DA N° 4538 del 15,07,2011// Contrato de fecha 26.07.2011 (Entrega de terreno coordinada para el día 04,08,2011)	DA N° 2546 del 06,04,2011 complementa DA N° 2430 del 30,03,2011 mediante el cual deja sin efecto adjudicación propuesta publica contratada a inmobiliaria San Patricio en el sentido que se deberá llamar nuevamente a propuesta publica para la ejecución de la obra antes indicada.// con fecha 25,05,2011 se envia Ord. N° 311 a Comision evaluación de Propuesta de adjudicación//DA N° 3714 DEL 27,05,2011, adjudica la propuesta al Sr. Pedro Mansilla Fabri en el monto de \$123,750,000 con fecha 30,05,2011 se sube al Portal// Se publica nuevamente (3º vez) con fecha 23,06,2011 y se envia calendario de fecha a Pedro Vial de Colbún para conocimiento.// DA N° 4240 del 23,06,2011 aprueba la BAE//Se envia sugerencia de adjudicación a la Comision Ord. N° 408 del 13,07,2011//	Marco Merlín	04,08,2011	04,08,2011	35	08,09,2011 (fecha de termino real el 02,09,2011, fecha de recepcion provisoria 03,10,2011, plazo para subsanar observaciones 10 días, fecha de termino el 12,10,2011)	DA N° 5697 del 15,09,2011 designa Comisión de Recepción Provisoria/ Remite EP N°1 a Directora de Finanzas por un monto de \$ 46,374,300//DA que designa Comisión de Recepción N° 5697 del 15,09,2011// Acta de Recepción Provisoria de fecha 13,10,2011 (oficio conductor N° 1223 del 26,10,2011 del DOM)// DA N° 6611 del 07,11,2011 aprueba acta de Recepción Provisoria//	2010	2010	2011	EJECUTADO
04,01,2011	DA N° 0237 del 18,01,2011 a Constructora San Nicolas Ltda		Violeta Navarro	18,02,2011	18,02,2011	40	30,03,2011	Mediante DA N° 2573 del 06,04,2011 designa Comisión de Recepción Provisoria y Definitiva// Acta de Recepción Provisoria de fecha 19,04,2011// DA que aprueba Acta de Recepción N° 4062 de fecha 13,06,2011// Con fecha 24,06,2011 se envia a SECREDOC Ord. N° 1375 adjunta carpeta con antecedentes.	2010	2010	2011	EJECUTADO
26/08/2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	25/11/2010	02/11/2010	30	02/12/2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
26/08/2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	25/11/2010	02/02/2010	30	02/12/2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
02.05.2011	DA Nº 3708 del 26.05.2011 a Constructora GESTCO LTDA. DA Nº 4287 del 28.06.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 09.06.2011	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Jurídica, a la espera de DA para subir licitación//Mediante Ord. Nº 292 del 12.05.2011 se envía a Comisión Permanente de Evaluación informe de adjudicación proponiendo a Constructora GESTCO Ltda	Francisco Ávila Figueroa	13.07.2011	13.07.2011	60	10.09.2011	Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1038 del DOM// DA Nº 5820 del 22.09.2011 designa Integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria./ Recepción Provisoria de fecha 21.11.2011 aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 7529 del 13.12.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
11.05.2011	DA Nº 3711 del 26.05.2011 a Esteban Alejandro Morales Olivares RUT.13,505,384-8	DA Nº 4102 del 15.06.2011 aprueba Contrato Suscrito con fecha 08.06.2011// Patrica Hernández envía mail al contratista e indica que con fecha 16.06.2011 se coordinan para entrega de terreno//	Patricia Hernández	22.06.2011	22.06.2011	60 +15 (da nº 5510 DEL 07.09.2011 AUTORIZA Aumento de Plazo de 15 días corridos)	20.08.2011+15 días (nueva fecha de termino el 04.09.2011)	DA Nº 5510 del 07.09.2011 autoriza ampliación de plazo de 15 días corridos// Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1007 del DOM// DA Nº 5822 del 22.09.2011 Designa Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 11.10.2011// DA Nº 6488 del 28.10.2011 aprueba Recepcion Provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO
04.05.2011	DA Nº 3816 del 31.05.2011 a Don José Luis González Ortiz Rut. 14,183,112-7 Publicado con fecha 14.06.2011 en el Portal	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Jurídica, a la espera de DA para subir licitación// DA Nº 4406 del 06.07.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 22.06.2011	Violeta Navarro	05.07.2011	05.07.2011	30	04.08.2011 (Fecha de termino real el 12.08.2011) multa por días de atraso de 8 días correspondiente a \$1,538,952	DA Nº 4934 del 05.08.2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// DA Nº 5825 del 22.09.2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 31.08.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
11.05.2011	DA Nº 3711 del 26.05.2011 a Esteban Alejandro Morales Olivares RUT.13,505,384-8	DA Nº 4102 del 15.06.2011 aprueba Contrato Suscrito con fecha 08.06.2011// Patricia Hernández envía mail al contratista e indica que con fecha 16.06.2011 se coordinan para entrega de terreno	Patricia Hernández	22.06.2011	22.06.2011	60+15 (DA Nº 5509 del 07.09.2011 Autoriza Aumento de Plazo de 15 días)	20.08.2011 (Fecha de termino real el 04.09.2011)	Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1010 del DOM// DA Nº 5821 del 22.09.2011 Designa Integrantes Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 11.10.2011// DA Nº 6673 del 11.11.2011 aprueba acta de recepción provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO

scplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
04,05,2011	DA N° 3816 del 31.05,2011 a Don José Luis González Ortiz Rut. 14,183,112-7 Publicado con fecha 14,06,2011 en el Portal	Con fecha 11,04,2011 se recepciona aprobación de bases de Jurídica, a la espera de DA para subir licitación// DA N° 4407 del 06,07,2011 aprueba contrato suscrito con fecha 22,06,2011	Violeta Navarro	05,07,2011	05,07,2011	30	04,08,2011 (fecha de termino real el 12,08,2011) multa por días de atraso de 8 días correspondiente a \$177,368	DA N° 4934 del 05,08,2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// DA N° 5824 del 22,09,2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 26,08,2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
02,05,2011	DA N° 3708 del 26,05,2011 a Constructora GESTCO LTDA. DA N° 4287 del 28,06,2011 aprueba contrato de fecha 09,06,2011	Con fecha 11,04,2011 se recepciona aprobación de bases de Jurídica, a la espera de DA para subir licitación//Mediante Ord. N° 292 del 12,05,2011 se envía a Comision Permanente de Evaluación informe de adjudicación proponiendo a Constructora GESTCO Ltda	Francisco Ávila Figueroa	11,07,2011	11,07,2011	45	24,08,2011 (fecha de termino real 29,08,2011) Multa 05 días por atraso de \$ 135,810	DA N° 5555 del 12,09,2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// Acta de Recepción provisoria de fecha 28,09,2011// DA N° 6612 del 07,11,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO
03/12/2010	D.A. 0123 de fecha 12/01/2010 a SOCOMAQ S.A.		Violeta Navarro	02/02/2011	03/02/2011	50	24/03/2011	Ord. N° 0340 del 22,03,2011 el DOM propone al Alcalde un Aumento de plazo de 10 días corridos, nueva fecha de termino contractual el 03,04,2011. DA N° 2431 del 30,03,2011 autoriza Aumento de Plazo de 10 días corridos// Mediante Ord. N° 0474 del 29,04,2011 de DOM Solicita autorizar previo V°B° del Alcalde un nuevo Aumento de Plazo de 26 días corridos, quedando como nueva fecha de termino el 30,04,2011// Aprobado según DA N° 3390 del 06,05,2011// Solicitud de Constructora para Recepcion provisoria/ Ord. N° 640 del 09,06,2011 del DOM quien devuelve dicha solicitud y reitera que dicho documento debe ser ingresado cuando la obra este "terminada". Ord. N° 0912 del 12,08,2011 de Director a Tesorero solicita hacer efectiva boleta de garantía por fiel cumplimiento/ Pendiente Acta de Recepc ión provisoria dado que Empresa no ha entregado al ITO documentación exigida por Bases.// DA N° 6810 del 16,11,11 aprueba el acta de recepción provisoria se descuenta una multa de \$ 15,931,257 por atraso en la	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
18/01/2011 08/02/2011 (llamado)	DA N° 3355 de fecha 04.05.2011 adjudica Trato Directo a Luis Leal Oyarzún// Contrato de fecha 11.05.2011// DA N° 3666 del 23.05.2011 que aprueba firma de contrato.	1º llamado inadmisibile. 2º llamado se declara inadamisibile a través de D.A. 0792 de fecha 16/02/2011 por cuenta el presupuesto ofertado es superior al establecido en las bases. Se preparan antecedentes para llamado a Trato Directo. Con fecha 04 y 06.04.2001 mediante Ord. N° 0695 y 0723 se invita a los oferentes a participar del proceso de Trato Directo. Se propone la adjuducación al Sr. Luis Leal por un monto de \$ 78,469,969	Marco Merlin	23.05.2011	23.05.2011	85+ 25	15.08.2011 (Nueva fecha de termino 09.09.2011) DA N° 5972 del 30.09.2011 designa Comisión de Recepción provisoria	Con fecha 31.05.2011 mediante Ord. N° 1154 se envia a SECREDOC los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto// Se solicitó con fecha 10.06.2011 la cancelación de los Derechos Municipales por un monto de \$ 784,700 (el que se considera como un aporte municipal al proyecto)// Con fecha 22.06.2011 fueron cancelados// Mediante Ord. N° 1328 del 17.06.2011 (despachado el 23.06.2011 por cambios en el ppto) a SECREDOC autorización para la utilización de los saldos disponible, dado que existe un Aumento de obras por un monto de \$ 7,289,619, la diferencia será solventada por el municipio // Ord. N° 0820 del DOM remite EP N°1 por \$ 20,599,762// Mediante Ord. N° 0852 del 27.07.2011 se solicita Aumento de Obras por un monto total de \$ 7,289,619 que corresponde a \$ 1,348,175 de remanente de la obra y \$5,941,444, solicita además un Aumento de Plazo de 25 días corridos quedando como nueva fecha de termino el 09.09.2011// DA N° 5400 del 31.08.2011 autoriza Aumento de Obras y de Plazo/ Ord. N° 1081 del 16.09.2011 cursa EP N° 2por \$38,551,339// DA N° 7271 del 05.12.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 21.11.2011, se descuenta del Saldo total contratado un monto de \$ 3,572,434 correspondientes a multas por incumplimientos de las BAE.	2010	2010	2011	EJECUTADO
21-01-2011 02-2011 (llamado)	DA N° 2031 del 10.03.2011 adjudica a SOC. Constructora Proessa Ltda. Contrato de fecha 21.03.2011	Se publica con fecha 10.03.2011, dado lo cual tiene plazo hasta el 18.03.2011 para suscribir Contrato//DA N° 2407 del 29.03.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 21.03.2011	Patricio Bravo Hernández	04.04.2011	04.04.2011	30 (+30 días según DA N° 3634) + 30 días según DA N° 3950 + 30 días según DA N° 4390	03.05.2011 Fecha de termino real según Acta de Recepción provisoria N° 01.08.2011	Mediante DA N° 3634 del 20.05.2011 se amplia el plazo en 30 días corridos quedando nueva fecha de termino para el 02.06.2011// Al 03.05.2011 un avance fisico del 68,34% Estado de Pago n°1 al 19.05.2011// DA N° 3950 del 07.06.2011 amplia el plazo en 30 días corridos a contar del 03.06.2011 al 02.07.2011// Ord. N° 0727 del 29.06.2011 solicita nuevo Aumento de Plazo de 30 días a contar del 03.07.2011 al 01/08/2011 (motivo no se ha ejecutado empalme trifásico por parte de la municipalidad)// Según lo informado por el ITO existe DA N° 4390, que acá no ha llegado//Se recepciona DA N° 4810 del 02.08.2011 que designa integrantes para la Comisión de Recepción// ACTA de Recepción provisoria de fecha 23.09.2011// DA N° 6217 del 12.10.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// Con fecha 09.11.2011 mediante Ord. N° 1259 del DOM se cursa 2º Estado de Pago//Ord.N°0190 del 20.01.2012 de Alcade a Seremi boletin de solicitud de traspaso boletin N° 3	2010	2010	2011	EJECUTADO
14/01/2011	D.A. 0574 de fecha 03/02/2011. René Sepúlveda Bernal. DA N° 0973 del 24.02.2011 modifica DA N° 0574 establece plazos y montos por partidas	Contrato firmado 15/02/2011, pendiente entrega de terreno	Marco Merlin	07.03.2011	07.03.2011	55	01.05.2011 (Fecha de termino según Acta de Recepción 01.05.2011)	Con fecha 11.05.2011 se solicita designar Comision de Recepción según ORD: N° 0520 del DOM// DA N° 3636 del 20.05.2011 designa comisión de recepcion.// Con fecha 09.06.2011 se cancela los derechos Municipales para la instalación de los módulos/ Permiso de Edificación N° 121 del 09.06.2011 (recibido por parte de Rodrigo B. con fecha 16.06.2011) //Acta de Recepción Provisoria de fecha 28.06.2011// DA N° 5319 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 20.07.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
08/02/2011 06,05,2011	DA N° 4484 del 13,07,2011 mediante Trato Directo a Constructora Builder Pack Ltda/ Orden de Compra N° 2295-239-SE11// Contrato de fecha 21,07,2011// DA N° 4927 del 05,08,2011 aprueba contrato de fecha 21,07,2011	Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión evaluadora sugiere rechazar la propuesta, por cuanto la diferencia respecto del monto ofertado y el disponible es de \$179,458,067. A la espera de instrucciones de NC para realizar un nuevo llamado y para poder llamar a las empresas del rubro y sacar del convenio las exigencias del código de actividad.// Se realiza un 2° llamado mediante Ord. N° 0883 del 26,04,2011 Invitación a participar en proceso de Contratación Directa/ Con fecha 20,06,2011 se solicita cotización a BULLDERPACK, se recibe cotización dentro de los montos disponibles. Con fecha 24,06,2011 Alejandra Castro envia via mail las condiciones del contrato// Ord. N° 381 del 01,07,2011 solicita al Sr. Alcalde autorización Mecanismo Trato Directo por el Monto de \$ 79,999,624 a Buidelpark, Recursos Municipales \$ 8,884,025 y el Cierre perimetral Recursos mantención del liceo por \$ 5,245,374// Según Ord. N° 420 del 19,07,2011 solicita autorizacion para TRato Directo por la ejecución del cierre perimetral a Prefabricados de Hormigón Bravo García Ltda por un monto de 2,643,663	Marco Merlin	01,08,2011	01,08,2011	60	29,09,2011	Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos millones de diferencia Contrato Modificatorio de fecha 07,10,2011// DA N° 5941 del 30,09,2011 modifica DA N° 4484 del 17,07,2011 en el sentido de establecer que corresponde a otro monto adjudicado// ORD. N° 1197 del 18,10,2011 del DOM Solicia Decretar Comisión de Recepción Provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO
	DA N° 7960 del 30,12,2011 a Fabrica de aglomerados de Hormigón FADHO (Sr. Mario Grandy Lara)// OC N° 2295-1-SE12		Marco Merlin	10,02,2012	10,02,2012	30	11,03,2012	DA N° 226 del 16,04,2012 designa integrante Comisión de Recepción	2011	2011	2012	EJECUTADO
26/11/2010	D.A. 1268 de fecha 13/04/2010 adjudica mediante contratación directa la demolición a Conequip S.A. Contrato firmado con fecha 23/04/2010. D.A. 2097 aprueba contrato. D.A. 5875 de fecha 31/12/2010, adjudica reparaciones a Javier Espinoza Mansilla.		Marco Merlin	28/04/2010 (demolición) 02-02-2011 (reparaciones)	28/04/2010 (demolición) 02-02-2011 (reparaciones)	15 (demolición) 90 (reparaciones)	14/05/2010 (demolición) 02-05-2011 (reparaciones)	28/05/2010 se firma contrato por aumento de obras por un monto de \$2,150,000 más iva. Habilitación 4º piso en ejecución. Mediante Ord. 0521 de fecha 11/05/2011 de DOM a Sr. Alcalde solicita decreto integrantes de comisión de recepción provisoria. D.A. 3637 de fecha 20/05/2011 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 22/06/2011.	2010	2010	2011	EJECUTADO
07/09/2010	D.A. 4303 de fecha 29/09/2010, a José Luis González Ortiz. D.A. 4599 de fecha 19/10/2010 aprueba contrato suscrito con fecha 13/10/2010.		Violeta Navarro	11/11/2010	11/11/2010	60 + 15 de aumento de plazo	10-01-2011 y luego 25,01,11	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 21,02,11. La obra fue terminada el 19,01,2011. D.A. 2516 de fecha 04/04/2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 21/02/2011.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
			Paola Hernandez	01/04/2010	01/04/2010			Por Administración Directa (Eduardo Lobos). A la espera demolición del molino aprobado por Plan de Reparaciones Menores 1º llamado, con el fin de poder reparar dos salas que colindan con el molino.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
			Demolición Patricia Hernández. Reparaciones Violeta Navarro	16/04/2010	16/04/2010	284	08/02/2011	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con acta de recepción para la demolición de fecha 19/05/2010, D.A. 3597 de fecha 18/08/2010 aprueba acta de recepción para la demolición. Reparaciones ejecutadas, pendiente Acta de Recepción definitiva. Cuenta con acta de recepción definitiva de fecha 21/02/2011. D.A. 2066 de fecha 11/03/2011 aprueba acta de recepdción de fecha 21/02/2011. Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M\$1,897, con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo M\$1,897	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
			Violeta Navarro	01/04/2010	01/04/2010		05/04/2011	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Proyecto se encuentra con observaciones por lo cual no se ha podido realizar la recepción definitiva. D.A. 3406 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción de obra. Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M\$9,318, con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo M\$9,318	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
09/12/2010	D.A. 5876 de fecha 31/12/2010, Proessa Ltda.	DA. 317 de fecha 20/01/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 14/01/2011 entre Municipalidad y Constructora Proessa Ltda.	Violeta Navarro	01/02/2011	02/02/2011	45	18/03/2011	Mediante Ord. 040 de fecha 17/03/2011 se solicita cancelación de permiso de edificación. 100% estado de avance. Con fecha 29/03/2011 se realizará recepción. D.A. 2296 de fecha 25/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 18/04/2011. D.A. 3773 de fecha 27/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
21/01/2011	D.A. 0598 de fecha 04/02/2011, Luis Andrés Leal Oyarzun	Cuenta con contrato firmado con fecha 18/02/2011. D.A. 0985 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 18/02/2011.	Patricio Hernández Bravo	01.03.11	01.03.11	75	14.05.11	D.A. 2762 de fecha 12/04/2011 autoriza cancelación de los derechos municipales correspondiente a permiso de obra menor, por un monto de \$732,695 a cargo del Municipio. Mediante Ord. 0473 de fecha 28/04/2011 Director de Obras Municipales remite a Directora de Finanzas 1° Estado de Pago. Mediante Ord. 0985 de fecha 26/04/2011 se solicita a SEREMI disminución y aumento de partida, más aumento de plazo. Con fecha 17/05/2011 mediante Ord. 1618 SEREMI acoge solicitud. D.A. 3838 de fecha 01/06/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. Mediante Ord. 1618 de fecha 17/05/2011, de SEREMI de Educación a Sr. Alcalde, acoge solicitud de compensación de partidas manteniendo valor del contrato. Mediante Ord. 675 de fecha 20/06/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita decreto para disminución y aumento de partidas. D.A. 4518 de fecha 13/07/2011 autoriza disminución y aumento de partidas. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 02/08/2011.	2010	2010	2011	EJECUTADO
07/12/2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.	Cuenta con DA. N° 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre l Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011.	Patricio Hernández Bravo	08/02/2011	08/02/2011	30	09/03/2011	Según lo informado por ITO al 28/03/2011, 100% estado de avance, constructora Gestco presentó solicitud de recepción provisoria, a la espera de D.A. que nombre comisión para eventual Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 14/04/2011. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 677 de fecha 21/06/2011 Director de Obras remite copia de acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
25/01/2011	D.A. 0575 de fecha 03/02/2011, Jorge Alruiz Coria. D.A. 2064 de fecha 11/03/2011 modifica D.A. 0575, se imputa \$2.252,296 a la cuenta 215-31-02-004-058 del presupuesto municipal vigente año 2011.	Cuenta con contrato firmado con fecha 15/02/2011. D.A. 0981 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato.	Violeta Navarro	08.03.11	08.03.11	60+20	26/05/2011	Mediante Ord. 030 de fecha 02/03/2011 se solicita cancelación de permiso de edificación. D.A. 2112 de fecha 14/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Mediante Ord. 0476 de fecha 02/05/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 20 días. Mediante Ord. 558 de fecha 19/05/2011 se propone comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A. 3633 de fecha 20/05/2011 amplía en 20 días corridos ejecución de las obras. D.A. 3791 de fecha 27/05/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva. Obra 100% ejecutada. D.A. 3892 de fecha 02/06/2011 deja sin efecto D.A. 3633 por cuanto debió ser visado previamente por SEREMI de Educación. D.A. 4247 de fecha 23/06/2011 amplía en 20 días corridos ejecución del proyecto. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 09/06/2011. D.A. de fecha 25/07/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
25/01/2011	D.A. de fecha 04/02/2011, Constructora San Nicolás Ltda.	Cuenta con contrato firmado de fecha 11/02/2011. D.A. 1047 de fecha 01/03/2011 aprueba contrato suscrito con feh: 11/02/2011.	Violeta Navarro	01.03.11	01.03.11	75+15	30/05/2011	Con fecha 24/03/2011 se cancelan permisos de obra menor por un monto de \$480.770 y permiso de demolición por un monto de \$159.533.Ord. 0509 de fecha 06/05/2011 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aumento de plazo por 15 días y aumento de obras por \$1,849,974. Mediante Ord. 559 de fecha 19/05/2011 se propone comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A 3792 de fecha 27/05/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva. Obra 100% ejecutada. DA. 4250 autoriza aumento de obras por \$1,849,974, y se amplía el plazo de entrega en 15 días. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 30/06/2011. D.A. 5006 de fecha 08/08/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
27-01-2011 02-2011 (llamado)	15 D.A. 2011 de fecha 07/03/2011 a Patricio Vergara Yañez.	En 1º llamado quedó desierta por cuanto no se presentaron oferentes, 2º llamado se encuentra con propuesta de adjudicación. Mediante Ord. 155 de fecha 22/02/2011 se remiten antecedentes a comisión permanente de evaluación con sugerencia de adjudicación. Cuenta con contrato firmado con fecha 22/03/2011. D.A. 2443 de fecha 30/03/2011 aprueba contrato de fecha 22/03/2011.	Violeta Navarro	23/06/2011	23/06/2011	30+7+20	30-07-2011 19-08-2011	Mediante Ord. 1147 de fecha 27/05/2011. de Alcalde a Seremi de Educación se solicita aumento de plazo ya que las obras no se han podido iniciar ya que el establecimiento está siendo compartido por 2 colegios, lo cual no permite iniciar las obras hasta vacaciones de invierno. Mediante Ord. 667 de fecha 16/06/2011 Director de Obras solicita a Sr. Alcalde decreto que autorice aumento de plazo. Mediante Ord. 685 de fecha 22/06/2011 se informa al contratista que con fecha 23/06/2011 se realizará entrega de terreno. D.A. 4410 de fecha 06/07/2011 amplía en 7 días corridos quedando como fecha de término el 30 de julio. Mediante Ord. 0878 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aumento de 20 días de plazo. D.A. 4932 de fecha 05/08/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. D.A. 5005 de fecha 08/08/2011 autoriza cancelación derechos municipales. Con fecha 24/08/2011 se cancela permisos de obra menor. D.A. 5252 de fecha 23/08/2011 autoriza aumento de plazo en 20 días corridos desde el 30 de julio de 2011. Mediante Ord. 1294 de fecha 18/11/2011 DOM remite Acta de Recepción Provisoria de fecha 08/09/2011. D.A. 7272 de fecha 05/12/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
		D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Violeta Navarro	03.05.10	03.05.10		10.02.11	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Ejecutado, no se ha recibido Acta de Recepción Definitiva. Cuenta con acta de recepción de fecha 21/02/2011. Llegó D.A N°2065 de fecha 11,03,11 aprobando acta de recepción.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
21/01/2011 (1º llamado) 15/02/2011 (2º llamado)	DA. Nº 4761 de fecha 29/07/2011 se autoriza el mecanismo trato directo y cancelación al Señor: Roberto Soto Muñoz. Orden de Compra 2295-252-SE11. Con fecha 10/082011 se firma Contrato	Mediante Ord 144 de Secplan se envía a comisión solicitud de declarar desierta por 2º vez. D.A. 0920 de fecha 18/02/2011 declara desierta la propuesta pública por cuanto no se presentaron oferentes. En preparación de términos de referencia para contratación por trato directo. Con fecha 06/04/2011 y a través de Ord. Nº 0723 se invita a participar en el proceso de Contratación directa para la ejecución del proyecto. A través de Ord. Nº 262 de fecha 15/04/2011, se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Respecto del proyecto reparación de losa biblioteca y reposición de parte de cerco perimetral Escuela Villa la Paz, se informa que no hubo ofertas económicas por parte de los oferentes invitados. De acuerdo mail de fecha 28/06/2011 se le solicita a Don Roberto Soto, antecedentes, según términos de referencia, para ser remitidos al Alcalde , para solicitar Contratación Directa. A través de Ord. Nº 416 de fecha 18/07/2011 se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva al Sr. Roberto Soto Muñoz Rut. 6.512.017-8 por un monto de \$16.882.104.- de los cuales \$15.904.808, corresponden a cuenta corriente Mineduc-Plan Reparaciones Menores y \$977.296.-	Patricio Bravo Hernández	29/08/2011	29/08/2011	60	27/10/2011	Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. A través de Ord. Nº 0970 de fecha 26/08/2011 de DOM se informa a Contratista fecha entrega de Terreno (29/08/2011 a las 10:00 hrs.), Acta de entrega de terreno de fecha 29/08/2011. Con fecha 05/09/2011 y a través de Ord. Nº 2000 se adjuntan antecedentes del proyecto para SECREDUC.Ord. Nº 1340 de fecha 29/11/2011 DOM remite acta recepción provisoria la obra queda en garantía por 14 meses Boleta, Garantía Nº 0162087.Recepcion Provisoria de fecha 17/11/2011. DA Nº 7453 de fecha 12/12/2011Aprueba acta de recepción provisoria de fecha 17/12/2011. DA Nº 7274 de fecha 05/12/2011 autoriza cancelación por la suma de \$168.821 correspondiente a derechos municipales por permiso de obra menor.Ord Nº 0031 de fecha 09/01/2012 de DOM a Finanzas remite 1º Estado de pago. Con fecha 12/03/2012 se solicita recursos al PMU. Con fecha 23/04/2012 a través de Ord. Nº 0440 de DOM se remite aclaración cubicación proyecto . A través de Ord. Nº 0943 de fecha 25/04/2012, se remiten antecedentes de aclaración a SECREDUC.	2010	2010	2011	EJECUTADO
07/12/2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.		Patricio Bravo Hernández	08/02/2011	08/02/2011	60	08/04/2011	DA. Nº 2942 de fecha 15/04/2011 aue autoriza cancelación por la suma de \$116.610.- correspondiente a derechos por permiso de obra menor. DA. Nº 2938 de fecha 15/04/2011 Designa integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra. Con fecha 28/04/2011 se cancela derechos de permiso obra menor folio 13585 de la obra. Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. A través de Ord. Nº 0544 de fecha 17/05/2011 DOM remite 1º Estado de pago.Ord Nº 1150 de fecha 30/05/2011 se adjunta rendición del proyecto. Obra 100% ejecutada.Con fecha 10/06/2011 y a través de Ord. Nº 649 de DOM se solicita DA. por Acta de recepción provisoria de la obra.DA 4206 de fecha 20/06/2011Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/04/2011.Con fecha 24/06/2011 y a través de Ord. Nº n0702 de DOM se remite 2º Estado de Pago. Con fecha 04/07/2011 y a través de Ord. Nº 1437 de Alcalde a Secretaria Regional Ministerial de Educacion, se adjunta rendición del proyecto (solicitud de traspaso Nº 2). A través de Ord. Nº 1515 de fecha 13/07/2011 se adjuntan antecedentes a rendición del proyecto, documinto enviado a la SEREMI Educación. Según mail de ITO de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada y tiene recepción provisoria sin observaciones con fecha 06/05/2011. Con fecha 12/08/2011 y a través de Ord. Nº 1763 se solicita transferencia de fondos estado de pago Nº 3 y último. Con	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
26/01/2011	D.A. 0597 de fecha 04/02/2011, Sociedad Constructora y Consultora Víchuquen Ltda.	Cuenta con Contrato de fecha 22/02/2011	Marco Merlin	10/03/2011	10/03/2011	75	23/05/2011	Con fecha 03/05/2011 y a través de Ord. N° 086, se solicita autorizar la cancelación de los derechos municipales. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. DA de fecha 16/05/2011 autoriza cancelación correspondiente a Derechos de edificación . Confecha 20/05/2011 se realiza el pago de los Derechos Municipales de Edificación. Con fecha 26/07/2011, y a través de Ord. N° 0849 se solicita DA aprobación Acta Recepción Provisoria. DA. N° 4891 de fecha 04/08/2011 se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 15/07/2011. Con fecha 10/08/2011 se remite estado de pago N° 1 a Directora de Finanzas. Con fecha 17/08/2011 y a través de Ord. N° 1799 se remite al Sr. Intendente carpeta con antecedentes con la finalidad de rendir recursos. Con fecha 17/08/2011 se remite carpeta con antecedentes a SEREMI EDUCACION con la finalidad de solicitar recursos.Ord. N° 2315 de fecha 04/10/2011 envia comprobante de ingreso a Depto. Infraestructura Escolar MINEDUC.Ord. N° 1241 de fecha 21/10/2011 remite estado de pago N° 2 devolución de retenciones.	2010	2010	2011	EJECUTADO
07/12/2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.		Patricio Bravo Hernández	08/02/2011	08/02/2011	60	08/04/2011	DA. N° 2575 de fecha 06/04/2011 se autoriza cancelación por la suma total de \$325.887.- correspondiente a Derechos Municipales por Permiso de Obra Menor. Con fecha 12/04/2011 a través de Ord. N° 0781 se remite a SECREDUC carpeta con documentos de solicitud de transferencia de fondos. DA N° 2939 de fecha 15/04/2011 designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 18/04/2011se cancela permiso obra menor por la obra. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria.Con fecha 16/05/2011 y a través de Ord. N° 1027 se adjunta listado de proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a SECREDUC.Con fecha 19/05/2011 DOM remite 2º Estado de pago.Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. N° 1135 se reitera y complementa información sobre situación de los proyecto, el cual se encuentra pendiente de pago pese a ser rendido entre el 08 y el 15 de abril con todas las observaciones subsanadas por parte del municipio.Con fecha 02/06/2011 y a través de Ord. N° 1185 se adjunta rendición del proyecto. A través de Ord. N° 651 de fecha 10/06/2011 de DOM solicita aprobación de DA por Acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
19/01/2011	D.A. 0378 de fecha 25/01/2011, Luis Andrés Leal Oyarzún.		Patricio Bravo Hernández	21/02/2011	21/02/2011	45	06/04/2011 fecha de termino real 13/04/2011.	Ord. N° 0310 de fecha 17/03/2011, de DOM a Directora de Finanzas , solicita estado de pago, pero se establece que de acuerdo a D.A. de adjudicación se retendrá el 10% de cada estado de pago como garantía de correcta ejecución de los trabajos. Con fecha 06/04/2011 se solicita a través de Ord. N° 064 autorización para cancelar derechos municipales. Con fecha 12/04/2011 , Ord. N° 0766 se remite a Secreduc carpeta con Ant. del proyecto . Con fecha 15/04/2011 Ord. N° 0805 se remite carpeta con los documentos de solicitud de transferencia de fondos. Con fecha 21/04/2011 y a través de Ord. N° 0454 de DOM a Directora de Finanzas se solicita descontar en el 2° estado de pago una multa de \$589.482.-, DA. N° 2921 de fecha 15/04/2011 autotiza cancelación por la suma de \$693.508.-, correspondiente a Permiso de Obra Menor.DA. N° 2937 de fecha 15/04/2011 Designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de la Obra. Cuenta con Acta de Recepcion provisoria de fecha 19/04/2011. Con fecha 28/04/2011 se cancela permiso de obra menor por la obra. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 11/05/2011 DA 3456 se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 19/04/201. Con fecha 16/05/2011 se adjunta listado de proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a SECREDUC. con fecha 16/05/2011 DOM solicita DA y adjunta acta de recepción provisoria. obra en garantía por 14 meses. A través de Ord. N° 000571 de fecha 23/05/2011 DOM remite 3° estado de pago. Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. N° 1135 se reitera y complementa información sobre situación del proyecto, rendido entre el 20 de abril y 06 de mayo y a la fecha no se han recibidos información a observaciones o de visación por parte de Secreduc. Con fecha 02/06/2011 y a través de Ord. N° 1445 se aprueba estado de pago.	2010	2010	2011	EJECUTADO
17,06,2011	Decreto Alcaldicio N° 4724 del 25,07,2011 a Constructora PROAS LTDA.// DA N° 5108 del 16,08,2011 aprueba Contrato Suscrito	Mediante DA N° 3589 del 18,05,2011 se aprueba las BAE./ Se consultó a Jocelin por estado de licitación quién dijo con fecha 23,06,2011 que se encontraba en evaluación la propuesta Se envía mediante Ord N°1491 de fecha 12,07,2011 sujerencia de adjudicación a Sr. Intendente/ Intendente responde mediante Ord. N° 2118 del 19,07,2011 que otorga visación de adjudicación a Constructora PROAS LTDA.	Violeta Navarro Piña	01,09,2011	01,09,2011	420	26,10,2012		2010	2011	2011	EN EJECUCION
15,06,2011	DA N° 5638 del 14,09,2011 a Empresa de Construcciones y Sondajes SA ECSON SA	Mediante DA N° 3530 del 16,05,2011 se aprueba las BAE.// Se consultó a Alejandra por estado de licitación quien dijo con fecha 23,06,2011 que se encontraba en estudio la propuesta/ Se recepciona Ord. N° 1852 del 22,08,2011 de Alcalde a Javier Rodríguez del GORE, informando sujerencia de adjudicación a EMPRESA ECSON SA por un monto de \$ 372,084,751 y un plazo de 240 días.// Ord. N° UGD 2805 del 26,08,2011 otorga N° B° de adjudicación de Sr. Intendente/ Ord. N° 533 del 06,09,2011 Se envía a Comisión Evaluadora Sugerencia de Adjudicación/ DA N° 6212 del 12,10,2011 aprueba contrato suscrito con fecha 27,09,2011//	Marco Merlin	03,10,2011	03,10,2011	240	30,05,2012		2010	2011	2011-2012	EN EJECUCION

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									Donación 2011			EJECUTADO
									2010	2011		
02/09/2011	Ord. UGD 3515 de fecha 03/10/2011 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde autoriza adjudicar la obra a Constructora Roblería S.A. por 120 días corridos. D.A. 6241 de fecha 14/10/11 a Constructora Roblería S.A. Cuenta con contrato firmado con fecha 19/10/11.	D.A. 4973 de fecha 08/09/2011 aprueba bases administrativas especiales.	Marco Merlin	24/10/2011	24/10/2011	120	21/02/2012	Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se remite para custodia boleta de fiel cumplimiento de ontrato. Mediante Ord. 3027 de fecha 28/11/2011 se remite estado de pago Nº 1. Al 21 /03/2012 se encuentra en período de recepción provisoria.	2010	2011	2011-2012	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
25/01/2011 16/02/2011 (2º llamado)	DA N°2012 de fecha 07.03.11 a Oferente Proessa Ltda.	Mediante Ord. 156 de fecha 22/02/2011 se sugiere adjudicar a Proessa Ltda. por un monto de \$27,292,455 y un plazo de 30 días. Cuenta con contrato firmado con fecha 21/03/2011 entre oferente y Municipalidad. D.A. 2406 de fecha 29/03/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 21/03/2011.	Patricio Hernández Bravo	04/04/2011	04/04/2011	30	03/05/2011	D.A. 2399 de fecha 29/03/2011 autoriza cancelación de los derechos municipales correspondiente a permiso de obra menor. D.A. 3693 de fecha 24/05/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. Obra 100% ejecutada. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 01/07/2011. D.A. 4778 de fecha 28/07/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
20-01-2011 23-02-2010 (2º llamado)	DA N° 3433 del 11.05.2011 a Don Claudio Peña Jaque	1º llamado se declara desierto por cuanto no se presentaron oferentes a la apertura. 2º Llamado se declara inadmisble según DA N° 2258 dado que los oferentes (2) presentaron falencias administrativas en los antecedentes. Con fecha 04 y 06,04,2011 mediante Ord. N° 0694 y 0723 se invita a los oferentes para participar en el proceso de Trato Directo// Mediante oficio N° 262 del 27,04,2011 se propone la contratación al Sr. Claudio Peña Jaque por un monto de \$ 50,360,657	Francisco Ávila Figueroa (con fecha 02.05.2012 Secplan solicita al DOM cambio de ITO)	02/06/2011	02/06/2011	30+15 (DA N° 4586 del 19,07,2011) + 35 días (DA N° 5015 del 08,08,2011)	01/07/2011 Nueva fecha de termino 16,07,2011 (ITO) Averiguará porque dieron 15 días y no los 40 solicitados por el, se solicitó por oficio N° 0867 del 29,07,2011 de DOM un 2º Aumento de Plazo por 35 días, quedando como nueva fecha de termino el día 20,08,2011// Aprobado mediante DA N° 5015 del 08,08,2011// Contrato Aumento de Plazo de fecha 16,08,2011	Con fecha 31.05.2011 mediante Ord. N° 1155 se envia a SECREDOC los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto// DA N° 3943 del 06,06,2011 aprueba contrato suscrito con el Sr. Claudio Peña Jaque// Se considera aporte Municipal la suma de \$503,607 correspondiente a la cancelación de Derechos Municipales por concepto de permiso de Obra menor Aprobado mediante DA N° 4573 del 19,07,2011 y cancelado con fecha 03,08,2011// Ord. N° 0954 del 2308,2011 de DOM a Finanzas envia EP N° 2// Se encuentra Recepcionado, falta emitir el Acta que se encuentra pendiente por falta de Recepción Municipal de acuerdo a las Bases. // DA N° 6035 DEL 04,10,2011 APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 23,08,2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
18/01/2011 17/02/2011 (2º llamado)	D.A. 0380 de fecha 25/01/2011, Maquinox Ltda. D.A. 3433 de fecha 11/05/2011 a Maquinox Ltda.	A través de D.A. 0591 de fecha 04/02/2011 se deja sin efecto D.A. 0380 de fecha 25/02/201. 2º llamado queda inadmisible. D.A n° 2162 de fecha 17/03/2011 dejase establecido que se declara inadmisible, por cuanto los oferentes que se presentaron no cumplen con lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Con fecha 06/04/2011 y a través de Ord. N° 0723 se invita a participar en el proceso de Contratación directa para la ejecución del proyecto. A través de Ord. N° 262 de fecha 15/03/2011 se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Al 09/06/2011 pendiente firma de Alcalde en contrato.	Violeta Navarro	11/06/2011	15/06/2011	30/01/1900	14/07/2011	A través de D.A. 262 de fecha 15/04/2011, se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Oferente Maquinox Ltda. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 30/05/2011 y a través de Ord. N° 1156 se adjuntan ant. del proyecto a SECREDOC, DA de fec 07/06/2011 modifiquese DA N° 3433 de fecha 11/05/2011 solo en el sentido de establecer que la supervisión técnica será de Paola Hernandez Diaz. Cuenta con DA. N° 3433 de fecha 11/05/2011 donde se autoriza el mecanismo de trato directo y cancelación, para la ejecución de los proyectos. Cuenta con contrato de fecha 06/06/2011, empresa MAQUINOX LTDA y DA N° 4105 de fecha 15/06/2011 que aprueba contrato. DA N° 4933 de fecha 05/08/2011. Designase comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 16/08/2011 y a través de Ord. N° 138 se solicita cancelación Derechos Municipales. Con fecha 16/08/2011 y a través de Or. N° 0918 de DOM se solicita tramitación de permiso de obra menor. DA N° 5260 de fecha 23/08/2011 autoriza cancelación por la suma de \$390.000.- correspondiente a derechos de permiso de edificación. se cancelan con fecha 30/08/2011 se cancela permiso. Se informa con fecha 07/09/2011 y a través de	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
25/01/2011	D.A. 0573 de fecha 03/02/2011, René Sepúlveda Bernal.	Contrato firmado con fecha 15/02/2010, pendiente entrega de terreno.	Marco Merlin	03.03.11	03.03.11	40	31/03/2011	DA N° 2940 de fecha 15/04/2011 designa Comison de Recepcion Provisoria. D.A. 2943 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación de permiso de edificación. Con fecha 28/04/2011 se cancela derecho municipal por \$194,537. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 06/06/2011. D.A. 4253 de fecha 23/06/2011 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1238 de fecha 03/11/2011 de DOM a Directora de Finanzas remited estado de pago devolución retenciones.	2010	2010	2011	EJECUTADO
19/01/2011	D.A. 0379 de fecha 25/01/2011, René Sepúlveda Bernal	Contrato firmado con fecha 08/02/2010, pendiente entrega de terreno. D.A. 0892 de fecha 18/02/2011 que aprueba contrato suscrito con fecha 08/02/2011. Cuenta con anexo de contrato de fecha 28/02/2011	Patricio Hernández Bravo	22/02/2011	22/02/2011	40	02/04/2011	A través de D.A. 0946 de fecha 27/02/2011 se complementa DA.A 0379 de fecha 25/01/2011 en el sentido de autorizar anticipo de hasta un 25% del valor adjudicado. Mediante Ord. 069 de fecha 12/04/2011 se solicita cancelación de derechos municipales. DA. N° 2964 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación por la suma de \$150.904.-- correspondiente a derechos por permiso de edificación. DA. N° 2941 de fecha 15/04/2011 designa integrantes Comisión Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 03/05/2011 se cancela derechos municipales edificación proyecto.Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 . SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 a través de ord. N° 1087 se adjunta antecedentes del proyecto a SECREDOC. Con fecha 26/05/2011 y a través de Ord. N° 588 DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta recepción Provisoria. DA. N° 3893 de fecha 02/06/2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 20/04/2011. Obra 100% ejecutada. Con fecha 02/06/2011 DOM remite a Finanzas 1° Estado de pago. Con fecha 18/07/2011 y a través de Ord. N° 1551 de Alcalde a SEREMI se adjunta documento faltante en redición del proyecto RBD 2975.Ord. N° 2331 de fecha05/10/2011 envia comprobante de ingreso a Dento. Infraestructura Escolar	2010	2010	2011	EJECUTADO
28/02/2010	D.A. 2056 de fecha 10/03/2011 autoriza trato directo, Gestco Ltda.	Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se solicita autorizacion mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Contrato firmado con fecha 28/03/2011. D.A. 2765 de fecha 12/04/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 28/03/2011.	Patricio Hernández Bravo	25/04/2011	25/04/2011	45	08/06/2011	65% estado de avance al 31/05/2011 según lo informado por ITO. D.A. 4298 de fecha 29/06/2011 designa integrantes comisión recepción provisoria de la obra. No se ha podido recepcionar por pate de la comisión debido a que el Liceo se encuentra en toma. A través de Ord. N° 0917 de fecha 16/08/2011 a Directora Finanzas se remite estado de pago N° 2 . Con fecha 22/08/2011 y a través de Ord. N° 1849 se adjunata a SEREMI Educacion rendicion del proyecto . Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 27/07/2011, se cobra multa por atraso en el inicio de las obras de 12 días por un monto de \$251,152.- que serán descontados del estado de pago de la devolución de retenciones. D.A. 5594 DEL 12/09/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
18/02/2011	Decreto Alcaldicio N° 2055 del 10.03.2011 aprueba Trato Directo a don Roberto Soto Muñoz	Se publicó adjudicación con fecha 18.03.2011, fecha para firmar contrato hasta el 29.03.2011// Contrato de fecha 29.03.2011	Patricia Hernández Durán	06.04.2011	06.04.2011	65	10.06.2011 + 10 Días según DA N° 4749 Nueva fecha de termino el 20.06.2011	Se solicito a Secreduc autorización para ocupar el saldo disponible a fin de mejorar el cierre, se envió con fecha 09.06.2011 mediante Ord. N° 1259// DA N° 4143 del 16.06.2011 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de edificación por un monto de \$ 437,323 que se considera como un aporte municipal al proyecto// Mediante Ord. N° 1259 del 09.06.2011 se solicita a SECREDUC autorización para utilización de saldos para aumentod e obras referidas al cierre perimetral. Se recibe respuesta Mediante ord. N° 2296 del 21.06.2011 (recibido el 28.06.2011) se envía vía mail a la ITO para conocimiento y tramitación.// DA N° 4303 del 29.06.2011 designa Comisión de Recepcion Provisoria de la obra// DA N° 4749 del 25.07.2011 autoriza Aumento de Obras por \$ 1,309,114 y un Aumentod e Plazo de 10 días corridos// DA N° 6034 DEL 04.10.2011 APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 06.09.2011, se envia copia rendiciones y Claudio Opazo de SECREDUC, via mail.// DA N° 6909 del 21.11.2011 complementa DA N° 6034 en el sentido de establecer que se aprobó aumento de obra por la suma de \$ 1,309,114 y aumento de plazo de 10 días corridos.// Mediante oficio N° 0193 del 27.02.2012 DOM remite a finanzas Ep por Devolución de retenciones por un monto de \$ 58,262,886	2010	2010	2011	EJECUTADO
28/02/2011	D.A. 2056 de fecha 10/03/2011 autoriza trato directo, Gestco Ltda.	Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se solicita autorizacion mecanismo trato directo y cancelación respectiva.	Patricio Bravo Hernández	25/04/2011	25/04/2011 24/06/2011	60 Aumento de plazo 8 días corrido	23/06/2011 01/07/2011 Fecha de término real 04/07/2011	Cuenta con contrato de fecha 28/03/2011. Con fecha 14/04/2011, a través de Ord. N° 0443 de DOM a Asesor Jurídico se solicitar modificación del contrato en el sentido de cambio en nombre del ITO. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 y a través de Ord. N° 1089 se adjunta antecedentes del proyecto a SECREDUC. 50% estado de avance al 31/05/2011, según lo informado por ITO. Con fecha 23/06/2011 DOM solicita a Sr. Alcalde aprobación para DA por Ampliación plazo de obra y solicita la Unidad Técnica 8 días corridos y no 15 como solicitaba la Empresa, registrá contar del 24/06/2011 hasta el 01/08/2011, la empresa debe renovar boleta de garantía. DA. N° 4411 de fecha 06/07/2011 amplíase el plazo en 8 días corridos a contar el 24/06/2011 hasta el viernes 01/07/2011. Con fecha 12/07/2011 y a través de Ord. N° 0784 de DOM se comunica al Arquitecto que esa Dirección conforme a la normativa , resuelve no otorgar el permiso solicitado por tratarse de una Obra de Mantenición . Se realizó recepción provisoria 19/07/2011 quedando con observaciones. Según mail de ITO de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada, pero con observaciones las cuales deberian estar subsanadas con fecha 25/07/2011. En cuanto a estados de pagos se remito el 1º estado de pago con fecha 20/07/2011 a través de Ord. N° 819. Con fecha 26/07/2011 y a través de Ord. N° 0843 se remite 2º Estado de pago.Con fecha 27/07/2011 y a través de Ord. N° 1509 se solicita	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
14-03-2011 11/11/2011	D.A. 7199 de fecha 30/11/2011 autoriza contratación directa a PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ.	A la espera de apertura de propuestas. DA. 2163 de fecha 17/03/2011 declara inadmisibile propuesta pública. A través Ord. N° 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 se declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761 de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad de trato directo. Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes con el fin de solicitar el traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con contrato firmado con fecha 06/12/2011. D.A. 7524 de fecha 13/12/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 06/12/2011.	Francisco Ávila	09/12/2011	09/12/2011	45	22/01/2012		2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION
14/03/2011 11/11/2011 17.11.2011	DA N° 7199 del 30.11.2011 a Petrus Alfonso Netten Martinez// OC N° 2295-372-SE11 de fecha 30.11.2011// Contrato de fecha 06.12.2011// DA N° 7526 del 13.12.2011 aprueba contrato//	1° Llamado se declara inadmisibile DA N° 2163 del 17.03.2011, , por cuanto el unico oferente considera mano de obra superior al establecido por BAE//2° Llamado se declara automaticamente desierta por el sistema dado que no hubo oferentes, aprobado por DA N° 6859 del 16.11.2011// 3° Llamado queda inadmisibile por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE, aprobado por DA 7073 del 25.11.2011/ // Ord. N° 151761 del 25.11.2011 de Directora JUNJI sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo//Se publica con fecha 28.11.2011// Se efectuará Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten	Francisco Ávila	09.12.2011	09.12.2011	45	22.01.2012	Mediante Ord. N° 3143 del 09.12.2011 se solicita traspaso de recursos del 80%	2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION
14/03/2011 11/11/2011	D.A. 7199 de fecha 30/11/2011 autoriza contratación directa a PETRUS ALFONSO NETTEN MARTINEZ.	D.A. 2163 de fecha 17/03/2011 se declara indamisibile propuesta pública. A través Ord. N° 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761 de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad de trato directo. Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes con el fin de solicitar el traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con contrato firmado con fecha 06/12/2011.	Francisco Ávila	09/12/2011	09/12/2011	30	07/01/2012	DA N° 7527 de fecha 13/12/2011. aprueba contarto suscrito con fecha 06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a trato directo.	2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
14/03/2011 11/11/2011 17.11.2011	DA N° 7199 del 30.11.2011 a Petrus Alfonso Netten Martínez// OC N° 2295-372-SE11 de fecha 30.11.2011// Contrato de fecha 06.12.2011// DA N° 7525 aprueba Contrato	1º Llamado se declara inadmisibile DA N° 2163 del 17.03.2011. , por cuanto el unico oferente considera mano de obra superior al establecido por BAE//2º llamado se declara automaticamente desierta por el sistema , dado que no hubo oeferentes, aprobado por DA N° 6859 del 16.11.2011// 3º Llamado queda inadmisibile por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE, aprobado por DA 7073 del 25.11.2011// se publica con fecha 28.11.2011// Ord. N° 151761 del 25.11.2011 de Directora JUNJI sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo// Se efectuará Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten	Francisco Ávila	09.12.2011	09.12.2011	30	07.01.2012	Mediante Ord. N° 3143 del 09.12.2011 se solicita traspaso de recursos del 80%	2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION
			LA INSPECCION TECNICA ESTA A CARGO DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA		14.01.2010	315	25.11.2010	Aumento de Plazo otorgado de 68 días corridos nueva fecha de termino contractual 31.01.2011. Proyecto a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP. Licitado y ellos son la Unidad Técnica.	2009-2011	2009	2010-2011	EJECUTADO
19.07.2011	DA VII REG. N°30 del 28.10.2011de Dirección de Arquitectura Visado por Contraloría el 02.01.2012 tramitado totalmente el 03.01.2012	La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura. Plazo propuesto 540 días corridos. Se recepciona Informe de Proceso N° 4947324 de fecha 20.07.2011 de Director Regional de Arquitectura que informa resultado de la evaluación Economica la que supera el monto disponible en \$ 960,901,910 dado lo cual solicita al Alcalde si estiam conveniente declarar la licitación como "Inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante Ord. N° 1637 del 28.07.2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación con fondos de Reconstrucción SISMO.	Cesar Cepeda verdugo de Dirección de Arquitectura	23.01.2012	04.01.2012	450	28.03.2013		2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
18,08,2011	DA VII REG. Nº33 del 05,12,2011de Dirección de Arquitectura Visado por Contraloría el 10,01,2012, tramitado totalmente el 16,12,2012	La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días corridos	Rodrigo Torres Vienne de Dirección de Arquitectura	01,02,2012	17,01,2012	390		Ord. Nº 0948 del 26,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña solicita pago anticipo	2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION
19,05,2011	DA VII REG. Nº18 del 14,07,2011 de Dirección de Arquitectura Visado por Contraloría el 06,09,2011		Alejandro Pacheco Pozo de Dirección de Arquitectura	13,12,2011 (*)	08,09,2011	450	30,11,2012	(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre Municipalidad de Talca se pudo llevar a cabo recién con fecha 13/12/2011 por el proceso de demolición que la Municipalidad llevó adelante, el contrato tiene un retraso de 96 días corridos por lo tanto se está formalizando las solicitudes respectivas para efectuar una modificación de contrato que permita aumentar el plazo legal en esa misma cifra, lo que trasladará el término legal de la misma desde el 30/11/2012 para el 06/03/2013. Después de ese plazo vendrá todo el proceso de recepción contemplado en el DS MOP 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras Públicas)// Ord. Nº 0852 del 16,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña (MINEDUC) solicita recursos para cancelación EP Nº 2 y Nº3 por montos de \$ 211,877,732 y \$ 317,816,599, además rinde recursos del EP Nº1	2010	2010	2011-2012	EN EJECUCION
	D.A. 2351 de fecha 20/04/2012 a Cimetrik Sociedad Comercial de Responsabilidad Ltda.	Mediante Ord. 0515 de fecha 02/03/2012 se invita a participar en proceso de Contratación Directa a 6 constructoras. Mediante Ord. 0839 de fecha 12/04/2012 de Sr. Alcalde, informa que se ha decidido no llevar a cabo contratación directa. Mediante Ord. 215 de fecha 18/04/2012 a Comisión Permanente de Evaluación de propuestas solicita autorizar mecanismo de Trato Directo a la empresa Cimetrick Sociedad Comercial de Responsabilidad Ltda. RUT 76,053,241-K	Marco Merlin						2011	2011		
07,06,2011	DA Nº 4485 del 13,07,2011 a Sociedad Constructora ECOBRAS LTDA/ Contrato de fecha 22,07,2011/ DA Nº 4926 del 05,08,2011 aprueba contrato de fecha 22,07,2011		Patricio Hernández Bravo	03,10,2011	03,10,2011	45	16,11,2011	Via mail de fecha 16,08,2011 se solicita información al ITO respecto de la entrega de terreno. // Ord. Nº 0056 del 17,01,2012 del DOM remite Acta de Recepción Provisoria para aprobación por DA// da nº 6908 DESIGNA Comisión de Recepción//	2010	2010	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011			
29/11/2011	DA N° 7878 de fecha 29/12/2011 Sr. Luis Carvallo Orellana. D.A. 0285 de fecha 12/01/2012 complementa D.A. 7878 en el punto 10 (Inspección Técnica de la Obra) .	D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba bases administrativas especiales de llamado a propuesta pública. Contrato firmado con fecha 13/01/2012.	Marco Merlin A.	07/02/2012	07/02/2012	26	04/03/2012		2011	2011	2012	EJECUTADA
26/12/2011	D.A. 0428 de fecha 20/01/2012 a René Sepúlveda Bernal. D.A. 0561 de fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0428 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra.	D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0428 en el sentido de agregar el punto referido al anticipo.	Violeta Navarro Piña	08/02/2012	08/02/2012	60	08/04/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisoria.	2011	2011	2012	EN EJECUCION
24/11/2011	D.A. 7517 de fecha 13/12/2011 a Macarena Leiva Sanhueza.	Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de Asesor Jurídico a Secretario Municipal informa que las bases cumplen con la norma y procede aprobar por Decreto Alcaldicio las Bases Especiales y Generales. Contrato firmado con fecha 26/12/2011, pendiente entrega de terreno.	Patricio Hernandez Bravo	11/01/2012	11/01/2012	41	20-02-2012 27-02-2012	D.A. 1140 de fecha 23/02/2012 autoriza aumento de plazo de 07 días corridos a contar del 21/02/2012. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 08/03/2012.	2011	2011	2012	EJECUTADO
19/01/2012	D.A. 0750 de fecha 03/02/2012 a Ricardo Escribano Villalta. D.A. 0826 de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0750, en el sentido de cambiar el n° de la cuenta de imputación.	Preocuparse con Alejandro de ver que cruce existe con proyecto de la Corporación Española. Al 29/11/2011 aun no se da inicio a la elaboración de las bases. Alejandro tiene pendiente para subir las aclaraciones una vez que se suba la licitación al portal. Mediante Ord. 404 de fecha 26/12/2011 de Jurídica, indica que procede aprobar por D.A. las Bases Especiales y Generales. D.A. 1361 de fecha 1361 aprueba contrato suscrito con fecha 24/02/2012.	Francisco Avila	08/03/2012	08/03/2012	45	21/04/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 30/05/2012 para contar con recepción provisoria.	2011	2011	2012	EN EJECUCION
									2011			Retirado
29/11/2011	DA N° 7878 de fecha 29/12/2011 Sr. Luis Carvallo Orellana. D.A. 0285 de fecha 12/01/2012 complementa D.A. 7878 en el punto 10 (Inspección Técnica de la Obra) . Orden compra N° 2295-8-SE12	Ord. N° 322 de fecha 19/10/2011 de Asesor Jurídico informa que procede aprobar por DA. Las Bases Especiales y Generales. DA. N° 6443 de fecha 26/10/2011, aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta. Contrato firmado con fecha 13/01/2012.	Marco Merlin	07/02/2012	07/02/2012	39	17/03/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 01/05/2012 para contar con recepción provisoria. Al 21/03/2012 se encuentra en etapa de recepción provisoria.	2011	2011	2012	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
02/01/2012	D.A. N°0502 de fecha 20.01.12 se adjudica a Sr. Luis Leal Oyarzun. Orden de compra N° 2295-39-SE12 de fecha 07/02/2012	Al 29/11/2011 se encuentra en elaboración de bases. Ord. N° 385 de fecha 02/12/2011 de Asesor Jurídico aprueba DA. de bases especiales y generales. DA N° 7452 de fecha 05/12/2011 aprueba Bases Administrativas Especiales del llamado a Propuesta .	Patricia Hernández	06/02/2012	06/02/2012	70	15/04/2012	Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisoria. Ord. N° 0340 de fecha 30/03/2012 de DOM informa que no otorgara permiso solicitado por tratarse de una obra de mantención.	2011	2011	2012	EN EJECUCION
14.11.2011	DA N° 7077 del 25.11.11 a Constructora Robleria Ltda.// Contrato de fecha 05.12.2011// DA N° 7572 del 14.12.2011 que aprueba contrato	Ord. N° 320 del 18.10.2011 aprueba BAE por JURIDICA// DA N° 6338 del 20.10.2011 aprueba las bases	Patricio Hernández Bravo	19.12.2011	19.12.2011	68	24.02.2012 (fecha de termino real 28.02.2012) 4 días de multa por atraso	Oficio N°0062 de fecha 19.01.2012 del DOM informa que por las características de las obras y de acuerdo a lo señalado en la OGUYC no emitirá permiso de obra menor por tratarse sólo de obras de mantención// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 09.03.2012// DA N° 2326 del 19.04.2012 aprueba Recepción, y autoriza cancelación y devolución de boletas previo descuento de \$ 3,177,968 correspondiente a multas por atraso en entrega de la obra.	2011	2011	2011-2012	EJECUTADO
									2011			RETIRADO
26.12.2011	DA N° 0428 del 20.01.2012 a Rene Sepúlveda Bernal// OC N° 2295-27-SE12	al 29.11.2011 las bases se encuentran para aprobación de Juridica// Ord. N° 382 sin fecha visa las bases para que sean aprobadas por DA. Bases aprobadas por DA N° 7263 del 02.12.2011// Con fecha 06.01.2012 se consulta a la encargada del proceso e indica que se encuentra en elaboración e informe de adjudicación para pasar por Concejo con fecha 11.01.2012	Violeta Navarro Piña	08.02.2012	08.02.2012	60	08.04.2012	Ord. N° 0352 del 04.04.2012 DOM solicita al Sr. Alcalde Decretar Comisión de Recepción Provisoria.	2011	2011	2012	EJECUTADO
29.11.2011	DA N° 7878 del 29.12.2011 a don Luis Carvallo Orellana		Marco Merlín	07.02.2012	07.02.2012	26	04.03.2012		2011	2011	2012	EN EJECUCION
07.12.2011	DA N° 7789 del 27.12.2011 a Sr. Javier Espinoza Mancilla// Contrato de fecha 06.01.2012// OC N° 2295-428-SE11 del 16.01.2011	Aprobacion de bases DA N° 6839 del 16.11.2011 En evaluación consulta realizada con fecha 13.12.2011// A la espera de DA de adjudicación para publicar en el portal (26.12.2011)	Violeta Navarro Piña	16.01.2012	16.01.2012	60 (+10) solicitud aumento de plazo+17 días solicitud aumento de plazo N° 0315 del 26.03.2012	16.03.2012 fecha de nueva termino 02.04.2012	Contratista ingresa solicitud por aumento de plazo de 10 días corridos a contar de la fecha de termino contractual con fecha 07.03.2012/ Solicitud Aumento de Plazo N° 0315 de DOM a Alcalde de fecha 26.03.2012	2011	2011	2012	EN EJECUCION

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
20.12.2011	D.A Nº 0503 de fecha 20 de Enero 2012 a Sr. Luis Carvallo Orellana.	Ord. Nº 386 de 02.12.2011 Asesor Jurídico da VºBº a las BAE para posterior aprobación por DA// DA Nº 7350 del 07.12.2011 aprueba las BAE. SE consulta a la encargada del proceso con fecha 04.01.2012 sin respuesta// con fecha 20.01.2011 se recibe copia del Ord. Nº 019 del 11.01.2011 de Secplan a la Comisión, propuesta de adjudicación al Sr. Luis Carvallo Orellana.	Paola Hernandez	05.03.2012	05.02.2012	54	27.04.2012		2011	2011	2012	EN EJECUCION
12/12/2011	D.A. 0501 de fecha 20/01/2012 a Sr. Luis Carvallo Orellana. D.A. 0563 de fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0501 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra. D.A. Nº 0563 de fecha 27/01/2012 modifiquese DA. Nº 0501 de fecha 20/01/2012, solo en el sentido de agregar el punto referido a la garantía de buena ejecución de la obra.	Ord. Nº 378 de fecha 22/11/2011 de Director Asesoría Jurídica se informa que procede aprobar por DA. Las bases especiales y generales de la referida licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011 aprueba bases administrativas especiales.	Patricio Hernández	14/02/12012	14/02/2012	29 12	13/03/2012 fecha término real 25/03/2012	Ord. Nº 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a Intendente se solicita Vº Bº para poder reasignar los recintos del establecimiento . Con fecha 07/03/2012 se envía al GORE respuesta a observaciones por solicitud de Reevaluación del proyecto. Acta de aprobación de REEVALUACION de fecha 08/03/2012, Ord. Nº U.G.D. 856 de fecha 14/03/2012 envía aprobación de reevaluación. Ord. Nº 035 de fecha 23/03/2012 se remiten antecedentes a DOM. DA Nº 1691 de fecha 23/03/2012 aumento de plazo. Ord Nº 0441 de fecha 23/04/2012 de DOM solicita Decreto aprobación Acta Recepción Provisoria. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 10/04/2012.	2011	2011	2012	EJECUTADA
15/12/2011	D.A. Nº0453 de fecha 20.01.12 adjudica a Sr. René Sepúlveda Bernal. D.A. 565 de fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0453 en el sentido de agregar punto referido a la Garantía de Buena Ejecución de la Obra. Contrato firmado con fecha 02/02/2012.	Según oficio Nº 375 del 22.11.2011 el asesor jurídico a secretario municipal visa las bases las que deberán ser aprobadas por DA. Cuenta con D.A. 7082 de fecha 25/11/2011 que aprueba bases administrativas especiales.	Violeta Navarro	08/02/2012	08/02/2012	63	11/04/2012	Con fecha 10/04/2012 se recibe observación a solicitud de reevaluación del proyecto. Con fecha 10/04/2012 se da respuesta a observación. Mediante Ord. UGD 1211 de fecha 13/04/2011 se aprueba las modificaciones al proyecto.	2011	2011	2012	ADJUDICADA
15.12.2011	DA Nº 0749 del 03.02.2012 a Macarena Leiva Sanhueza	Según oficio Nº 373 del 22.11.2011 el asesor jurídico visa las bases las que deberán ser aprobadas por DA	Patricia Hernandez Durán	02.03.2012	02.03.2012	39	09.04.2012		2011	2011	2012	EN EJECUCION
22.06.2011	DA Nº 4139 del 16.06.2011 a Construcciones Intermodulares Ltda. Contrato de fecha 30.06.20011 por un monto de \$ 43.167.991 OC Nº 2295 228-SE11//DA Nº 4646 del 20.07.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 20.06.2011	Con fecha 22.06.2011 se publica en el Portal Mercado Publico Orden de compra, con esa misma fecha se informa a Empresa para que tome contacto con Juridica para la firma del Contrato// Con fecha 30.06.2011 se recibe mail de Empresa en el cual señala que ha tomado contacto con Juridica para la firma del Contrato y estaría OK	Patricio Hernández	20.07.2011	20.07.2011	40 + 25 días (autorizado mediante DA Nº 5838 del 23.09.2011	29.08.2011 fecha de termino contractual el 23.09.2011)	ORD: Nº 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de \$32.251.501// DA Nº 5838 del 23.09.2011 amplía en 25 días corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de termino el 23.09.2011// DA Nº 6028 del 04.10.2011 designa integrante Comisión de Recepción//Acta de Recepción Provisoria de fecha 12.10.2011 (Ord. Nº 1209 del 21.10.2011 del DOM)	2011	2011	2011	EJECUTADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
04,04,2012		Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó convenio muy tarde (solicitado mediante ord N° 3057 del 01,12,2011) Con fecha 21.12.2011 se recibe mail de Juan Andrés Morales que adjunta el oficio enviado a NC solicitando la modificación// Con fecha 28.12,2011 se envía mail a Digna sugiriendo avanzar en la licitación mientras llega el convenio modificado.							2011	2011		LICITACION

[illegible]

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
									2011			RETIRADO
06/12/2011	DA. N° 7787 de fecha 27/12/2011 adjudica a Javier Espinoza Mancilla Plazo ejecución 60 días Paola Hernandez Díaz. Cuenta con Contrato de fecha 06/01/2012. Orden de Compra N° 2295-427-SE11. DA N° 0564 de fecha 27/01/2012 Modifica DA N° 0503 de fecha 20/01/2012, solo en el sentido de agregar el punto referido a la garantía de buena ejecución de la obra.	Ord. N° 355 de fecha 11/11/2011 de Director Asesoría Jurídica, procede a aprobar por Decreto Alcaldicio las referidas bases es peciales y generales. DA N° 6797 de fecha 16/11/2011, aprueba bases administrativas especiales del llamado.	Paola Hernandez Diaz	16/01/2012	16/01/2012	60	15/03/2012	Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de Obras Municipales, indica que DOM no otorgará el permiso solicitado por tratarse de Obras de Mantenición. Ord. N° 0567de fecha 12/03/2012, se solicita recursos al PM U. A través de Ord. N° 418 de fecha 20/04/2012 de DOM remite antecedentes para tramitación de aumento de obra y plazo. Con fecha 26/04/2012 se remiten antecedentes a SECREDOC, para solicitar autorización para aumento de obra.	2011	2011	2012	EN EJECUCION

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011			RETIRADO
									2010	2011		
									2011	2011		

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011	2011		
12,12,2011	OC N° 2295-414-SE11 del 20,12,2011// DA N° 7593 del 16,12,2011 autoriza mecanismo Trato Directo a Constructora PROESSA LTDA.	Oficio N° 738 del 13,12,2011 Trato Directo a Sociedad Constructora PROESSA Ltda, solicita autorización por DA/ Con fecha 05,01,2012 Empresa firma contrato, despùes de haber solicitado prorroga.	Violeta Navarro Piña	17,01,2012	17,01,2012	115	11,05,2012		2011	2011	2012	EN EJECUCION
									2011			
									2011			
									2011			

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
10/05/2012									2011	2012		PUBLICADA
16/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
07/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
04/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
									2011			
08/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
									2011			
									2011			RETIRADO

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
10/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
									2011			
17/05/2012									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
									2011			
									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
									2011			

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
									2011	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
09/05/2012									2011	2012		LICITACION
									2011			
									2011	2012		
	DA. N° 6959 de fecha 22/11/2011, se contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo Mardones . Orden de compra N° 2295-373-SE11.	DA. N° 6959 de fecha 22/11/2011, se contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo Mardones	Alejandro de la Puente		29/11/2011		10/02/2012	DA N° 6959 de fecha 22/11/2011 Contratase al sr. Vicente Gajardo.por la suma de \$9.853.000;. DA N° 6973 de fecha 22/11/2012 Rectifiquese DA N° 6959 de fecha 22/11/2012 solo en el sentido de señalar que el ITO será el Arquitecto Alejandro de la Puente. DA N° 7050 de fecha 23/11/2011, rectifiquese DA N° 6959 de fecha 22/11/2011 solo en sentido de establecer que el monto del avance de obras a cancelar es la suma de \$ 5.911.920.- Cuenta co acta de recepción 2º Etapa y final de fecha 10/02/2012. Con fecha 13/02/2012 cuenta con informe de recepcion municipal.	2011	2011	2011-2012	EJECUTADO
									2011			POSTULADO
17/04/2012									2012	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
16/04/2012									2012	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
24/04/2012									2012	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
16/04/2012									2012	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE
17/04/2012									2012	2012		APROBADO FINANCIERAMENTE

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ecplan u otros externos)			ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones