

## 2. AREA SALUD

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN					
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos.	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)
1	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Lo tenía Paz)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam Carlos Trupp	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición del 10% de la cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señalética.	\$ 74,242,000	Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenición de infraestructura pública Cod.BIP 30092123	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones, a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE		14/05/2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria). Mediante Ord. 1486 de fecha 12/07/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita 1º estado de pago.
2	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro (Antes Torres) Paz	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam La Florida	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señalética.	\$ 176,450,190	Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenición de infraestructura pública Cod.BIP 30091060	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones, a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE		14/05/2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)

3	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro (Antes Paz Torres)	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburuaga	Considera el mejoramiento del Cesfam, con la reposición del 100% de revestimientos de muros interiores y exteriores, además se considera la reposición de cubierta, reparación de puertas y ventanas y la renovación de señalética.	\$ 174,933,266	Circular 36, Proyectos de conservación Vial y Mantenión de infraestructura pública Cod.BIP 30092122	Postulado Mediante Ord. N°0828 de fecha 15,04,2009. Se encuentra sin observaciones , a la espera de que Sr. Intendente presente propuesta a CORE	14/05/2009	En Core de fecha 19,01,2010 fue aprobado su financiamiento (Información entregada por Magdalena Barria)	
4	Verónica Pizarro	Dafne Ariztia	Ampliación sala de espera SAPU Cesfam Julio Contardo	El proyecto comprende la ampliación del recinto de Sala de Espera y construcción de SSHH públicos para discapacitados.	\$ 28,933,065	PMI, COMUNAL SALUD				
5	Verónica Pizarro	Arquitecto Externo, Vero Pizarro y Alejandra Lizama	Construcción sala Multiuso Cesfam las Américas	Considiera la construcción de una sala multiuso con una oficina, cocina y baños, con un total de 182,36 m2 de construcción	\$ 49,981,557	PMU 2011	POSTULADO via PMU on-line, codigo 1/B/2009/118; Ord. 1564 del 07/07/2009 . Se repostula con fecha 30/11/2009 bajo el codigo 1/B/2009/336 porque se perdió en el sistema. Esto consta con mail de fecha 01,12,2009 de Paz y Eduardo Valdés (urs). Se ingresa a PMU online 25/02/2010 cod. 1/C/2010/905. Ord. 381 de fecha 25/02/2010 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente. Se repostula con fecha 21/02/2011, código 1/C/2011/278, vía PMU Online	Mediante Ord. N°3047 de fecha 01,12,2009 se informa de Alcalde a Intendente que se han subsanado observaciones de EE.TT y presupuesto desglosado.	Aprobado Gore 04/04/2011	Aprobado Subdere mediante Ord. UGD 1442 de fecha 27/05/2011, de Sr. Intendente a Sr. Alcalde.
6	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparación de Cubierta y pinturas interiores Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera el mejoramiento del Cesfam, cinsidera pintura y cambio de cubiertas.	\$ 44,931,516	FRIL 30,03,2009 Cod.BIP 30091058-0	Postulado con fecha 27,03,2009 vía oficio N°0650 de fecha 27,03,2009, de Alcalde a Intendente			
7	Verónica Pizarro	Paz Torres, reasignado a Vero Pizarro con fecha 24,02,2010 y SSM	Construcción centro comunitario Familiar "Horizonte"	Considera la construcción de Cecof , ubicado en calle 23 oriente esquina 5 norte.	\$ 176,558,000	Minsal				

8	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y SSM	Construcción CESFAM Sector sur poniente comuna de Talca. código bip 30.077.264-0 (Diseño)	Contempla la elaboración de los diseños de arquitectura y especialidades para centro de salud familiar de aprox. 2409 mts 2, en el sector sur poniente de la ciudad de Talca.	\$ 34,283,000	FNDR-Minsal				
9	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y SSM	Construcción CESFAM Sector sur poniente comuna de Talca. código bip 30.077.264-0 (Ejecución)	Contempla la ejecución del centro de salud familiar de aprox. 2409 mts 2, en el sector sur poniente de la ciudad de Talca	\$ 4,015,869,000	FNDR-Minsal				

10	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Vero Pizarro	Remodelación Servicios Higiénicos Públicos Cesfam Dionisio Astaburuaga, Talca	El proyecto considera la reparación de los SSHH, considerando el cambio de cerámicas, pinturas, reparación de puertas, reposición de ventanas y artefactos sanitarios.	\$ 4,799,999	PMI, SALUD	COMUNAL				
11	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam La Florida	El proyecto consiste en la habilitación de box médicos, adquisición e instalación de luces de emergencia, instalación de puertas de aluminio en accesos de emergencia, habilitación de bodega archivo.	\$ 6,000,000	PMI, SALUD	COMUNAL				
12	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama y Juliana Pizarro	Mejoramiento Cesfam Mercedes	Consiste en la instalación de puerta metálica, reparaciones de techo, instalación de equipo de iluminación, instalación de lavamanos, adquisición e instalación de luces de emergencia.	\$ 1,150,000	PMI, SALUD	COMUNAL				
13	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial Cubierta (1º Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34,914,000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	02/06/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 02/06/2010	
14	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Parcial Cubierta (2º Etapa) Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición de la cubierta en mal estado producto del terremoto.	\$ 34,914,000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 02/06/2010	
15	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Reposición Cierro Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Trupp	Se considera la reposición del cierro perimetral y la reparación de los baños dañados por el terremoto.	\$ 34,661,000	PMU Terremoto	Emergencia	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	27/05/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 31/05/2010	

16	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandro de la Puente	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Trupp	Considera la reparación de fisuras, grietas y todos los daños producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 6,752,000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	31/05/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 31/05/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$6,752,000
17	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	Considera la reparación de fisuras, grietas, reparación de mamparas y puertas, y la reposición del cierro perimetral, producto del terremoto y posterior pintura de los sectores a intervenir	\$ 17,247,000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado 20/05/2010 a PMU on line	26/05/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 03/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$17,247,000

18	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Alejandra Lizama	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 15,018,000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$15,018,000
19	Verónica Pizarro	Vero Pizarro y Ale Lizama	Reparaciones Generales Cesfam Astaburuaga Dionisio	Considera la reparación de fisuras y grietas, y todos los daños producto del terremoto, y la posterior pintura de los sectores a intervenir.	\$ 16,578,000	PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	01/06/2010 se responden observaciones	Aprobado Gore 02/06/2010	Aprobado Subdere 26/07/2010 por \$16,578,000
20	Verónica Pizarro	Vero Pizarro	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	Considera el mejoramiento del edificio existente, reparaciones de los daños producto del terremoto, con el fin de otorgar a la bodega un espacio adecuado para el almacenamiento de insumos y medicamentos.	\$ 32,947,367	PMU Emergencia Terremoto	Postulado 25/05/2010 a PMU on line	04/06/2010 se responden observaciones. Con fecha 18/04/2011 se remite a Subdere vía online, presupuesto modificado, dando respuesta a observaciones realizadas. Con fecha 23/05/2011 se da respuesta a observaciones realizadas 17/05/2011.	Aprobado Gore 11/06/2010	Aprobado mediante Min. Int (Ord. Res) N° 6568 de fecha 16/12/2011.

21	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 38,607,000	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 31,03,2011 mediante ORD: N° 0641 del 30,03,2011	RATE OT* (Objetado Tecnicamente) por SERPLAC, porque los daños no son producto del terremoto, SE RESPOSTULA A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
22	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 38,607,000	PMU Emergencia 2011	Postulado On Line con fecha 06,05,2011		Aprobado técnicamente por la SUBDERE con fecha 01,06,2011. ELEGIBLE por NC con fecha 20,07,2011	
23	Verónica Pizarro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Julio Contardo, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 35,037,141	PMU Emergencia 2011	Postulado On line con fecha 27,05,2011	Se reciben observaciones por parte de Subdere con fecha 09/08/2011 y se da respuesta con fecha 11/08/2011	Visado Gore 11/08/2011. Con fecha 26/09/2011 queda elegible.	
24	Juliana Pizarro	Cristian Henriquez	Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Carlos Trupp, Talca	Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles.	\$ 34,343,695	PMU Emergencia 2011	Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. N° 1228	Con fecha 09/08/2011 se reciben observaciones al proyecto, con fecha 12/08/2011 se suben al portal PMU respuestas a Observaciones.	Visado Gore 22/08/2011. Con fecha 28/09/2011 queda elegible.	
25	Verónica Pizarro y Juliana Pizarro		Adquisición Minibus Cesfam Las Américas	Consiste en la adquisición de un minibus que tenga capacidad entre 12 y 15 pasajeros, para traslado de pacientes y funcionarios del centro de salud	\$ 29,334,083	Fondo Social 2011	Con fecha 29/06/2011 on line, número de postulación 4640			

26	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparaciones Parciales y Reposición Cierro Perimetral Posta Mercedes código IDI 30.115.387-0	Consiste en la reparación de fisuras, reposición de cerámicas y reposición de cierro perimetral dañados por el terremoto	\$ 18,771,171	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE mediante Ord. N° 1806 del 17/08/2011		Rate RS con fecha 14/09/2011	
27	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición Cierro Perimetral Cesfam Carlos Trupp	Consiste en la reposición de la totalidad del cierro perimetral del consultorio, el cual se encuentra con daño producto del terremoto.	\$ 31,909,780	Fondo Recuperación de Ciudades 2011	Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE mediante Ord. N° 3662 de fecha 01/12/2011. Mediante Ord. 0510 de fecha 01/03/2012 a Subsecretario de Desarrollo Regional se solicita autorizar el financiamiento de la iniciativa y se ingresa a PMU Online con el código 1/1/2012/21	Con fecha 19.01.12 se recibe copia de Ord N°104 de fecha 17.01.12 de Serplac a Jefa de Unidad Regional Subdere indicando que se devuelve carpeta con proyecto dado que no existe solicitud de financiamiento para proceso presupuestario 2012 o 2013 , existiendo solo para FNDR 2011. Mediante Ord. 0242 de fecha 27/01/2012 se remite a URS ficha IDI año presupuestario 2012 para reingreso de carpeta.	Rate RS con fecha 28/02/2012	
28	Juliana Pizarro		Adquisición de Minibus para CESFAM Las Americas, Talca.	Consiste en la adquisición de minibus que tenga capacidad para 12 pasajeros, para el traslado de pacientes y funcionarios del Cesfam, con rampa para traslado de discapacitados.	\$ 41,013,000	Circular 33 2012	Ord. N° 3335 de fecha 27/12/2011, entregado en oficina de parte con fecha 29/12/2011	Se remiten via mail respuesta a observaciones del Sr. Patricio Suazo funcionario GORE con fecha 10/04/2012.		
29	Juliana Pizarro		Diseño y Construcción sala Multiuso Cesfam la Florida	Contempla la construcción de una sala de uso múltiple en estructura de madera y siding	\$ 43,456,650	Municipal-Salud				
30	Vero Pizarro		Diseño y Construcción sala Multiuso Cesfam Julio Contardo	Contempla la construcción de una sala de uso múltiple en estructura de madera y siding	\$ 35,514,450	Municipal-Salud				
31	Juliana Pizarro		Diseño y Construcción sala Multiuso Cesfam Carlos Trupp	Contempla la construcción de una sala de uso múltiple en estructura de madera y siding	\$ 35,514,450	Municipal-Salud				
32	Vero Pizarro		Construcción sala Multiuso Cesfam Dionisio Astaburuaga	Contempla la construcción de una sala de uso múltiple en estructura de madera y siding	\$ 35,514,450	Municipal-Salud				
33	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparaciones Parciales y Reposición Cierro Perimetral Posta Mercedes	Consiste en la reparación de fisuras, reposición de cerámicas y reposición de cierro perimetral dañados por el terremoto	\$ 18,771,171	PMU Emergencia 2012	Postulado con fecha 12/03/2012 mediante PMU Online, código 1/C/2012/428	Se reciben observaciones por parte de Subdere con fecha 19/03/2011 y se de respuest con fecha 22/03/2012.	VISADO GORE 05/06/2012	

N DE INICIATIVAS					ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS				
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra
		Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE	HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio. Consultar por escrito a nuevo jefe de división	\$ 74,242,000	\$ 72,560,250	\$ 1,681,750	0	0
		Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. nº 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE	HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 176,451,000	\$ 162,744,400	\$ 13,706,600		0

		Ord. 555, fecha 18/08/2010, aprobado por CORE en sesión ord. nº 498 de fecha 17/08/2010. Con fecha 16/11/2010, Carmen Vilches del GORE, informa telefónicamente que el día 02/11/2011 se envió a Contraloría para toma de razón de la resolución.	APROBADO FINANCIERAMENTE	HACER CONSULTA VIA OFICIO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y CONSULTAR LA FACTIBILIDAD DE QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO (Considerar que éste municipio no ha sido beneficiado con este tipo de Fuente) Mandar copia a Directores de Consultorio	\$ 174,934,000	\$ 173,330,402	\$ 1,603,598		0
		Arquitectura ESPECIALIDADES PENDIENTES OK.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Estos proyectos quedarán pendientes de especialidades hasta que no se vuelvan a activar los fondos PMU. Ver disponibilidad de especialidades despues de los proyectos prioritarios	\$ 28,933,065	\$ 28,933,065	\$ 0		
Mediante Ord. 0101 de fecha 11/01/2012 se informa a Subsecretario de Desarrollo que se remite vía on line antecedentes del Estado de Pago nº 1.		D.A. 4447 de fecha 08/07/2011 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Preocuparse por sacar adelante el proyecto. Tiene Observaciones mínimas. Postulado 2010 y técnicamente aprobado	\$ 49,982,000	\$ 49,400,000	\$ 582,000		
		Mediante D.A. 7699 de fecha 21/12/2011 se procede a la devolución de \$887,288 a GORE	APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado, pero averiguar estado real de los trabajos	\$ 44,931,516	\$ 43,030,957	\$ 1,900,559		0
03/08/2010, Ord. 118 dirigido a Sr. Julio Cherif Pérez, Pdte. Consejo Desarrollo Local de Salud informa estado de avance del proyecto. Mediante Ord. 032 de fecha 10/03/2011 se solicita a SSM información del estado de avance del proyecto.	Mediante Memo Nº 234 de fecha 22/03/2011 SSM, remite Acta de Recepción provisoria y Acta de Entrega a Municipalidad en respuesta a Ord. 32, en el cual se solicitó información del estado de avance del proyecto.	Fue necesario reubicar el proyecto, dado que no se contaba con el terreno en donde fue postulado el proyecto. Información enviada al SSM mediante Ord. Nº1197 de fecha 26,05,2009	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 14,01,2010 mediante D.A Nº0158 se aprueba adenda Nº1 al convenio Centros comunitarios de Salud Familiar de administración municipal, agregando mayores fondos al cecosf Nueva Horizonte . Se suman \$42,746,000, aumentando el total a \$176,558,000	\$ 176,558,000	\$ 152,069,244	\$ 24,488,756		0

<p>En mail de fecha 19/11/2010, Carlos Vasquez de la Unidad de Inversiones, Depto Recursos Físicos, SSM, indica que se encuentra en proceso firma de convenio entre el GORE y SS Maule, para iniciar proceso de licitación de su etapa de Diseño. Se publicará en portal Mercado Publico durante la primera semana de diciembre. Con fecha 22/11/2010 se envía mail a M. Loreto Pizarro, solicitando antecedentes de la desafectación del terreno. A la espera de respuesta.</p>	<p>Con fecha 22/11/2010, vía mail, M. Loreto Pizarro informa que acuerdo a la información entregada en la Seremi de Bienes Nacionales, el Decreto de Desafectación se encuentra en proceso de inscripción en el conservador de Bienes Raíces. Mediante Ord. 3103 de fecha 03/06/2011 Seremi de Bienes Nacionales remite a Sr. Alcalde Resolución Exenta N° 2823 de fecha 17/05/2011 la que concede uso gratuito a Municipalidad de Talca para inmueble fiscal ubicado en Calle 27 Sur con 21 Poniente, Villa Magisterio. A través de carta enviada por Senador Juan Antonio Coloma y consejero regional Bernardo Vasquez, se informa que CORE aprobó con fecha 24/05/2011 aumento de recursos por \$4,015,869 correspondiente a consultorías.</p>	<p>Mediante ORD. N° 2540 del 19/10/2009, se envía a SEREMI de Bienes nacionales Anteproyecto del CESFAM como antecedente para la desafectación del terreno. Por mail de fecha 10/03/2011 Cristian Rosales, de SSM, indica que el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación en su etapa de diseño, a la espera de revisión por parte de GORE, con el fin de iniciar el contrato. En mail de 13/04/2011 Cristian Rosales confirma que etapa de diseño está adjudicada a Fabián Cerda por un valor de \$29,997,000 y su desarrollo será de 70 días a contar de la firma de contrato. Según lo informado por Cristian Rosales en mail de fecha 12/07/2011, se encuentra en proceso de revisión de su diseño, se están incorporando requerimientos solicitado por Depto. de Salud de la Municipalidad. Al 03/10/2011 se encuentra en proceso de revisión final por parte del Servicio, se estima que durante esta semana o principios de la próxima, deberían tener el Diseño con las observaciones saldadas y enviadas a Serplac, para lograr el (RS) de manera</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>		<p>\$ 34,283,000</p>	<p>\$ 29,997,000</p>	<p>\$ 4,286,000</p>		
			<p>APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE</p>		<p>\$ 4,015,869,000</p>		<p>\$ 4,015,869,000</p>		

Ord. 208 de fecha 21/03/2011 solicita complementar D.A 0375 de fecha 25/01/2011, en cuanto el monto adjudicado contempla la disminución de la partida 4,1,1 "cerámica muros" de las especificaciones técnicas. Se solicita complementar D.A. 0786 de fecha 16/02/2011, en cuanto se debe establecer que gasto de la obra será imputado al presupuesto de salud vigente par a el año 2011.		Dirección Comunal de Salud repostulara este proyecto durante el 2012			\$ 4,799,999				
		Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL. Dirección Comunal de Salud se encuentra realizando el Diseño y especialidades se solicitara licitar durante el 2012	APROBADO FINANCIERAMENTE	Solo con fecha 18,01,2010 Paz Torres me envía el documento oficial por el cual se remite proyecto completo a Jefe Comunal de Salud. Ella informa que lo que se envió el 13,10,2009 fue algo informal.	\$ 6,000,000				
		Con fecha 13,10,2009 fue entregado a Dirección Comunal de Salud , con todos los antecedentes para su Ejecución SOPORTE DIGITAL	APROBADO FINANCIERAMENTE	Solo con fecha 18,01,2010 Paz Torres me envía el documento oficial por el cual se remite proyecto completo a Jefe Comunal de Salud. Ella informa que lo que se envió el 13,10,2009 fue algo informal	\$ 1,150,000	\$ 1,032,070	\$ 117,930		
14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización	Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO				\$ 0		
14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización	Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS		RETIRADO				\$ 0		
14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización	Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS	Se repostulará a través de PMU FRC 2011	APROBADO TÉCNICAMENTE				\$ 0		

<p>14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización</p>	<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS. Mediante Ord. 018 de fecha 02/02/2012 se Encargada de Area de Proyectos a Secretaría Comunal de Planificación, se remite informe de Ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por otro proyecto, por tanto se debe hacer devolución de los recursos a Subdere y cerrar el proyecto. Mediante Ord. 0509 de fecha 01/03/2012 a Subdere, se remite informe de ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por tanto, se hace devolución de los recursos.</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miércoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. Los daños fueron por los proyectos de Conservación por lo cual hay que definir si se solicita resignación de los recursos o se hace devolución SUBDERE.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Hacer visita a terreno con Sergio Guerra para finalmente emitir informe y devolver los recursos a Subdere</p>	<p>\$ 6,752,000</p>	<p>\$ 5,908,010</p>	<p>\$ 843,990</p>		
<p>14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización. Mediante Ord. 0011 de fecha 04/01/2012 solicita uso de remanente para aumento de obras. Mediante Ord. 0191 de fecha 20/01/2012 a Subsecretario de Desarrollo solicita remesa ascendente a \$3.233.813.-</p>	<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS. Mediante Ord. 0244 de fecha 17/01/2012 da respuesta a solicitud de aumento de obras, e indica que no es factible autorizar por cuanto de acuerdo al Contrato, el plazo de ejecución se encuentra vencido.</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>		<p>\$ 17,247,000</p>	<p>\$ 12,935,250</p>	<p>\$ 4,311,750</p>		

<p>14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización</p>	<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS. Mediante Ord. 018 de fecha 02/02/2012 se Encargada de Area de Proyectos a Secretaria Comunal de Planificación, se remite informa de Ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por otro proyecto, por tanto se debe hacer devolución de los recursos a Subdere y cerrar el proyecto. Mediante Ord. 0509 de fecha 01/03/2012 a Subdere, se remite informe de ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por tanto, se hace devolución de los recursos.</p>	<p>Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. Los daños fueron por los proyectos de Conservación por lo cual hay que definir si se solicita resignación de los recursos o se hace devolución SUBDERE.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Hacer informe con Sergio Guerra y con el informe devolver los recursos a Subdere</p>	<p>\$ 15,018,000</p>	<p>\$ 9,522,551</p>	<p>\$ 5,495,449</p>		
<p>14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización</p>	<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS. Mediante Ord. 018 de fecha 02/02/2012 se Encargada de Area de Proyectos a Secretaria Comunal de Planificación, se remite informa de Ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por otro proyecto, por tanto se debe hacer devolución de los recursos a Subdere y cerrar el proyecto. Mediante Ord. 0509 de fecha 01/03/2012 a Subdere, se remite informe de ingeniero en el cual indica que los daños fueron reparados por tanto, se hace devolución de los recursos.</p>	<p>.Con fecha 27/12/2010 a través de Ord. N° 579 se adjunta informe de Licitación, con analisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación, según lo acordado en reunión de Concejo del día miercoles 01 de Diciembre del presente año. Se eliminaron partidas que se encuentran duplicadas. Los daños fueron por los proyectos de Conservación por lo cual hay que definir si se solicita resignación de los recursos o se hace devolución SUBDERE.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>	<p>Hacer informe con Sergio Guerra y con el informe devolver los recursos a Subdere</p>	<p>\$ 16,578,000</p>	<p>\$ 7,208,352</p>	<p>\$ 9,369,648</p>		
<p>14/06/2010 Ord. 084 a Dr. Hernando Durán, DCS, para solicitar priorización</p>	<p>Confirma priorización con fecha 17/06/2010, Ord. 342, Dr. Hernando Durán, DCS</p>		<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>		<p>\$ 32,948,000</p>	<p>\$ 26,992,964</p>	<p>\$ 5,955,036</p>	<p>\$ 4,679,149</p>	

			RETIRADO				\$ 0		
			APROBADO TECNICAMENTE				\$ 0		
			ELEGIBLE				\$ 0		
			APROBADO TECNICAMENTE				\$ 0		
			POSTULADO	NO FUE FINANCIADO POR FONDO SOCIAL , SE DEBE REPOSTULAR A CIRCULAR 33			\$ 0		

		Se repostula PMU Emergencia con fecha 12/03/2012.	APROBADO TECNICAMENTE	Vero, hoy 02.03.2012, me llama Martita Fresno de Sudere, solicitando que este proyecto sea cambiado a PMU emergencia dado que la inversión es menor a 50,000,000. Por favor ver en forma urgente			\$ 0		
			APROBADO TECNICAMENTE				\$ 0		
Ord. N° 194 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Comunal de Salud , donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos es responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) del vehiculo adquirido.		Cuenta con DA. N° 7920 de fecha 30/12/2011 donde se deja establecido a acordado aprobar los costos operacionales del proyecto (estos corresponden al presupuesto de Salud)	POSTULADO				\$ 0		
			APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 43,456,650	\$ 43,456,650	\$ 0		
			APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35,514,450	\$ 35,514,450	\$ 0		
			APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35,514,450	\$ 35,514,450	\$ 0		
			APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35,514,450	\$ 35,514,450	\$ 0		
			APROBADO TECNICAMENTE						

		ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)							ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros e				
Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra
\$ 72,560,250	Resolución N° UGD 150 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03/12/2010	Alejandra Castro	2295-83-LP10	05/01/2011	18/01/2011	D.A.0377 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun. D.A. 3468 de fecha 11/05/2011 concejo adjudicacion de fecha 25/01/2011	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener VºBº a la sugerencia de adjudicación. D.A. 2955 de fecha 15/04/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 18/03/2011. Con fecha 04/05/2011 y a través de Ord. N° 270 de SECPLAN se solicita ratificación de concejo para adjudicación. DA N° 3895 de fecha 02/06/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 26/05/2011 con Luis Leal Oyarzun.	Patricia Hernández.	08/06/2011	08/06/2011	60+40	07/08/2011 - 16/09/2011
\$ 162,744,400	Resolución N° UGD 144 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03/12/2010	Alejandra Castro	2295-81-LP10	05/01/2011	19/01/2011	D.A.0376 de fecha 25/01/2011 a Luis Andrés Leal Oyarzun. D.A. 3468 de fecha 11/05/2011 concejo adjudicacion de fecha 25/01/2011	Mediante Ord. 0223 de fecha 31/01/2011 se reminten antecedentes al GORE, para validar u obtener VºBº a la sugerencia de adjudicación. D.A. 2955 de fecha 15/04/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 18/03/2011. A través de UGD 899 de fecha 10/04/2011, se otorga visto de adjudicación de proyecto F.N.D.R. 2011. Con fecha 04/05/2011 y a través de Ord. N° 270 de SECPLAN se solicita ratificación de concejo para adjudicación. DA N° 3944 de fecha 06/06/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 26/05/2011 con Luis Leal Oyarzun.	Patricia Hernández.	08/06/2011	08/06/2011	80+40	26-08-2011 06-10-2011

\$ 173,330,402	Resolución N° UGD 149 de fecha 02/11/2010 aprueba convenio	03/12/2010	Jocelin Pérez	2295-82-LP10 2295-65-LP11 (2º llamado)	19-01-2011 29-04-2011	31-01-2011 11-05-2011	D.A. 2256 de fecha 23/03/2011 declara inadmisibile la propuesta pública por cuanto el unico oferente no cumple lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. D.A. 3712 de fecha 27/05/2011 a Constructora Santa Laura Ltda. Contrato firmado con fecha 08/06/2011, D.A. 4101 de fecha 15/06/2011 aprueba contrato.	Mediante Ord. 0305 de fecha 06/02/2011 se remiten antecedentes al GORE, para obtener VºBº a la sugerencia de resolución. D.A. 2643 de fecha 11/04/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 18/03/2011. Ord. 1401 de fecha 24/05/2011 de Gobierno Regional a Sr. Alcalde, otorga vºbº de adjudicación del proyecto. Mediante Ord. 306 de fecha 25/05/201 de SECPLAN a Comisión permanente de evaluación de propuesta se solicita aprobación a sugerencia de adjudicación.	Patricia Hernández	18/07/2011	18/07/2011	90	15/10/2011
\$ 28,933,065			Lisin González	2295-111-LE11	19/10/2011	04/11/2011	D.A. 7074 de fecha 25/11/2011 a Luis Carvallo Orellana.	Contrato firmado con fecha 30/11/2011.	Patricia Hernández Durán	06/12/2011	06/12/2011	59	02/02/2012
\$ 49,400,000		23/05/2011 soporte papel y soporte digital	Jocelin Pérez	2295-84-LP11	11/07/2011	01/08/2011	D.A. 5371 de fecha 29/08/2011 a Constructora MHM Ltda. (Gestco).	Contrato firmado con fecha 21/09/2011. D.A. 5979 de fecha 30/09/2011 aprueba contrato.	Patricia Hernández Durán	18/10/2011	18/10/2011	180	15/04/2012
\$ 43,030,957							19,06,2009 D.A N°2161 a Constructora Casaa Ltda.		Marco Merlin	20/07/2009	207/07/2009	90	18/11/20009
\$ 152,069,244							22/06/2010 a Empresa Constructora Río Grande Limitada.	Contrato firmado 14/07/2010 entre SSM y oferente.		27/07/2010	27/07/2010	150	03/01/2011





\$ 5,908,010	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18/08/2010	Alejandra Castro	2295-55LP10	23/09/2010	13/10/2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández				20	
\$ 12,935,250	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18/08/2010	Alejandra Isabel Soto Castro	2295-97-LP11	23/09/2010	13/10/2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda. D.A. 6373 de fecha 24/10/2011 que adjudica propuesta pública a CONSTRUCTORA MHM Ltda. Contrato firmado con fecha 17/11/2011.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 5701 de fecha 15/09/2011 aprueba bases administrativas especiales, para llamado a licitación. Se recibe con fecha 04/11/2011. D.A. 7001 de fecha 23/11/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 17/11/2011.	Patricia Hernández	05/12/2011	05/12/2011	30	04/01/2012	

\$ 9,522,551	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18/08/2010	Alejandra Castro Isabel Soto	2295-55-LP10 2295-97-LP11	23-09-2010 16-09-2011	13-10-2010 29-09-2011	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno.	Patricia Hernández				20	
\$ 7,208,352	Ord.UGD 1573 de fecha 02/08/2010	18/08/2010	Alejandra Castro	2295-55LP10	23/09/2010	13/10/2010	D.A.5878 de fecha 31/12/2010 a FSC Ingeniería y Construcción Ltda.	Contrato firmado con fecha 15/02/2011, pendiente entrega de terreno. D.A. 0983 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 15/02/2011.	Patricia Hernández				20	
\$ 31,672,113	Ord.UGD 4557 de fecha 26/12/2011	30/05/2011 soporte papel y soporte digital	Isabel Margarita Soto	2295-10-LE12	07/02/2012	12/03/2012	D.A. 1463 de fecha 13/03/2012 a Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano, NICING LTD.A	D.A. 0752 de fecha 03/02/2012 aprueba bases administrativas especiales. Contrato firmado con fecha 21/03/2012	Patricia Hernández	12/04/2012	12/04/2012	57+25	08/06/2012	





xternos)	Información respecto a fechas y etapas			
Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
<p>DA N° 5951 de fecha 30/09/2011 designa integrantes de Comisión de recepción provisoria de la obra. Mediante Ord. UGD 3007 de fecha 02/09/2011 GORE autoriza aumento de plazo en 40 días. DA N° 5952 de fecha 30/09/2011 ampliase y autorise además a disminución de partidas, aumento de obras y obras extraordinarias. Cuenta con contrato aumento de plazo de fecha 04/10/2011. Ord. N° 3385 de fecha 30/12/2011 de Alcalde a Intendente Solicita 4º Estado de Pago. D.A. 7837 de fecha 27/12/2011 aprueba acta de recepción provisoria.</p>	2009	2010	2011	EJECUTADO
<p>Mediante Ord. UGD 3006 de fecha 02/09/2011 de Jefe Div. Análisis y Control GORE a Sr. Alcalde autoriza aumento de plazo de 40 días. D.A. 6967 de fecha 22/11/2011 amplía en 40 días la ejecución de la obra. Según lo informado por ITO 29/11/2011, cuenta con recepción con observaciones y a partir del 28/11/2011 se le están cobrando multa. Ord. N° 3386 de fecha 30/12/2011 de Alcalde a Intendente solicita 4º Estado de pago. DA N° 7932 de fecha 30/12/2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 09/12/2011.</p>	2009	2010	2011	EJECUTADO

Mediante Ord. 3324 de fecha 26/12/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita 3º estado de pago. D.A. 7622 de fecha 19/12/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. D.A. 7762 de fecha 23/12/2011 autoriza disminución de partidas y aumento de obras y obras extraordinarias.	2010	2011	2011	EJECUTADO
D.A. 2312 de fecha 19/04/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 10/04/2012.	2011	2011	2011-2012	EJECUTADO
Mediante Ord. 0025 de fecha 06/01/2012 de DOM a Directora de Finanzas, remite 1º estado de pago. D.A. 2332 de fecha 19/04/2012 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria y definitivo de la obra.	2011	2011	2011-2012	EN EJECUCION
Proyecto en proceso de resolución de últimas observaciones por parte de la Constructora, posterior a eso solicitan recepción provisoria. Cuenta con recepción provisoria de fecha 23/12/2009	2009	2009	2010	EJECUTADO
Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/01/2011. Resolución Exenta 474 de fecha 17/02/2011 del SSM, aprueba acta de recepción provisoria. Acta de entrega a Municipalidad de fecha 21/02/2011 por parte de SSM.	2009	2010	2010-2011	EJECUTADO

<p>Diseño cuenta con recepción 16/09/2011. Resolución exenta 4040 de fecha 19/10/2011 aprueba acta de recepción definitiva. SSM se encuentra en proceso de postulación etapa de ejecución.</p>	2009	2010	2011	EJECUTADO
	2009	2010		

	2012			REPOSTULAR 2012
	2011			
	2009	2010	2010-2011	EJECUTADO
	2010			RETIRADO
	2010			RETIRADO
	2010			RETIRADO

<p>Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"</p>	2010	2010		
<p>Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo". Mediante Ord. 0024 de fecha 06/01/2012 DOM solicita D.A. para designar comisión recepción provisoria.</p>	2010	2010	2011-2012	EJECUTADO

<p>Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"</p>	2010	2010		
<p>Mediante Ord. 0402 de fecha 07/04/2011 se notifica a oferente que la entrega de terreno se realizará el 12/04/2011. Según lo informado por ITO, no quiso firmar el acta en la fecha señalada por cuanto "desconoce la mano de obra con la que postuló en cada uno de los consultorios". Mediante Ord. 113 de fecha 04/05/2011 de Depto. Jurídica se recomienda poner término al contrato en forma anticipada de acuerdo lo establecido en las bases administrativas por la reiterada negativa a recibir el acta de entrega de terreno por cuanto desconoce mano de obra con la que postuló y adjudicó propuesta. Mediante Ord. 307 de fecha 25/05/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita finiquito de contrato en forma anticipada. D.A. 3829 de fecha 01/06/2011 pone término anticipado a contrato suscrito con fecha 15/02/2011. D.A. 3936 de fecha 06/06/2011 modifica D.A. 3829, por cuanto se elimina la frase "facúltase al Departamento Jurídico para poner término anticipado al Contrato respectivo"</p>	2010	2010		
<p>Mediante Ord. 1152 de fecha 16/05/2012 se solicita a Subdere aumento de obras por un monto de \$14,679,149 y aumento de plazo de 25 días. <b>Mediante Ord. 2419 de fecha 01/06/2012 de SUBDERE a Sr. Alcalde, autoriza aumento de obras por \$4,679,149</b></p>	2010	2011	2012	EN EJECUCION

	2011			RETIRADO
	2011			
	2011			
	2011			APROBADO TECNICAMENTE
	2011			RETIRADO

	2011			REPOSTULAR 2012
	2011			APROBADO TECNICAMENTE
	2011			POSTULADO
	2011	2011	2012	EN EJECUCION
	2011	2011	2012	ADJUDICADO
	2011	2011	2012	EN EJECUCION
	2011	2011	2012	ADJUDICADO
	2012			APROBADO TECNICAMENTE