

ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 30.09.2015

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y 'DESDE'
1	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción de Patio Cubierto y Escuela Básica Pangullemo		Consiste en la construcción de una cubierta de Multicancha		Circular 33 o PMU /FAEP 2015						
2	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purísima F-134, Talca.(Cod. BIP N°30092332-0)	camino Las Rastras S/N° Sector Viña Purísima, Talca.	El proyecto comprende la ejecución de infraestructura normativa de recintos tales como biblioteca, multitaller, sala de usos multiples, reposición de servicios higienicos etc.	\$ 806.534.000	FNDR 2012-13-14		Mediante Ord.N°2675 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio con antecedentes para revisión. Para el proceso 2011-2012 se sacan observaciones en el mes de agosto del 2011. Se recibe RATE FI con fecha 30.08.2011/ Se recibe RATE FI con fecha 12.12.2011 solamente queda las observaciones relacionadas con la aprobación del proyecto y la visación del Programa Arquitectonico por SECREDOC				
3	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Traslado de Módulos a Escuela Viña Purísima (Plan de Contingencia)	camino Las Rastras S/N° Sector Viña Purísima, Talca.	Consiste en el traslado y armado de salas modulares transitorios, mientras se ejecutan los trabajos correspondientes al proyecto de Normalización, trabajos que están a cargo del equipo de construcción del DAEM	\$ 17.837.142	MUNICIPAL 2015						
4	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Liceo de Cultura y Difusión Artística Cod. BIP 30125208-0)	2 Oriente 5 y 6 Sur N° 627, Talca	Comprende la ejecución de una cubierta de 993 m2 cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar	\$ 111.075.000	FNDR 2014-2015						

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
5	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubiertas Multicanchas Complejo Educatonal Javier Carrera COD BIP 30125198-0	Avenida Canal de la Luz N°1400	Comprende la ejecución de dos cubiertas cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar	\$ 207.501.000	FNDR 2013-2014						
6	Claudia Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina	4 Norte 1251	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo V°B° de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 4.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						

Nº DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
7	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Oriente, Talca 2ª Etapa		En esta segunda etapa, se contempla la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector surponiente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicará la Biblioteca, Laboratorio de Computación y otros. Se contempla además la construcción de estructura de acero con cubierta para el patio central.	\$ 475.195.878			Se reciben observaciones a la 2ª etapa del proyecto con fecha 07/08/2012. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2023 de fecha 20/08/2012.	Ord. N° 2944 del 11.09.2012 de SECREDOC remite certificado de Visación Técnica por la 2ª etapa del proyecto.			
8	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Oriente, Talca, 1ª y 2ª Etapa (Equipamiento)		Corresponde al ítem de equipamiento que esta viendo directamente la Directora del establecimiento en conjunto con el DAEM y Patricio Chávez para el área de rendiciones	\$ 192.353.580	Ministerio de Educación						
9	Juliana Pizarro	Municipalidad	Adquisición de 3 Minibuses para Transporte escolar comuna de Talca		Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con capacidad para 28 pasajeros mas conductor.	\$ 113.490.000	Circular 33 Subtitulo 29 2014	Postulado con fecha 15/12/2011. Ord. N° 3166 de fecha 12/12/2011. Cuenta con DA. N° 7532 de fecha 13/12/2011 que aprueba costos de mantencion y operacion.	Con fecha 18/07/2014 se remiten antecedentes actualizados. DA. N° 3738 de fecha 10/07/2014 aprobacion nuevos costos de mantencion y operacion. Ord. N°187 de fecha 25/07/2014 solicita modificacion de DA N° 3738 de fecha 10/07/2014. DA N° 4098 de fecha 31/07/2014 modifica DA N° 3738 de fecha 10/07/2014	Con fecha 30/09/2014 es aprobado técnicamente	Sección de CORE de fecha 26/05/2015	Ord. N° 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a DAEM, donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos es responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) de los vehiculos adquirido.	
10	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Servicios Higiénicos Personal Escuela Iberia, Talca	Camino a San Clemene Km. 5 1/2	Consiste en la construcción de baños para damas y varones, para el personal a cargo del área agrícola y corrales de animales.	\$ 16.489.533	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDOC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDOC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	
11	Verónica Pizarro	Cristian San Martin	Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Cocina Escuela Juan Luis Sanfuentes	6 Oriente 1637	Se contempla mejoramiento del sector cocina y se resuelve déficit en infraestructura sanitaria tanto para nivel general básico y prebásico.	\$ 45.824.964	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDOC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDOC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y 'DESDE'
12	Verónica Pizarro	Cristian San Martin	Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Km 10 Camino a San Clemente cruce Mercedes s/n	Contempla pavimentación de patio principal, considerando sistema de evacuación de aguas lluvias más mejoramiento de cubiertas y frontón de multicancha techada.	\$ 49.964.689	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDOC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDOC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	
13	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento de baños profesores y cocina y habilitación baño manipuladoras Esc. F -161, El Tabaco		Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muro, ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior.	\$ 35.469.755	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDOC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDOC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	
14	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca		Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas trasladadas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso.	\$ 46.004.566	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		No elegible por parte de SECREDOC		Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDOC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.	
15	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Mejoramiento Servicios Higiénicos y Aguas Lluvias Escuela Uno San Agustín, Talca	5 Norte 2 Oriente N°841, Talca.	Consiste en la reparación de duchas y baños de alumnas y alumnos del nivel básico y baño de prebásica. Se incluye habilitación de baño de personal de servicio y construcción de un baño para discapacitados. Se incluye además mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias ubicado en el patio cubierto de prebásica.	\$ 45.794.041	PMU MIE 2012	Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012		Proyecto Visado Técnicamente por SECREDOC con fecha 27/06/2012. Visado técnicamente por SUBDERE con fecha 06/07/2012.	Mediante Ord. 785 de fecha 09/08/2012 de Subsecretario de Educación a Intendente informa de la aprobación del proyecto y solicita dar inicio al proceso de licitación. Mediante Ord. 2671 de fecha 20/08/2012 de SECREDOC informa que el proyecto fue aprobado financieramente.		
16	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición Parcial Cubierta Liceo Amelia Courbis		El proyecto contempla la reposición parcial de la cubierta de uno de los pabellones, sala de computación y los elementos complementarios a estas.- Además del cambio de canales y bajadas en bodegas posteriores a Sala de Computación.-En relación a las cubiertas del pabellón de calle 4 Oriente, se trata de un cambio parcial, ya que un gran porcentaje de ellas, ya ha sido remplazada en proyectos anteriores.-	\$ 14.142.979	MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012	Postulado a través de Ord. N° 1792 de fecha 25/07/2012.	Se reciben observaciones con fecha 30/07/2012, a través de mail enviado Paulo Lagos, de SECREDOC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1861 de fecha 02/08/2012. Se reciben nuevas observaciones con fecha 16/01/2014, se da respuesta a observaciones a través de Ord N°0112 de fecha 20/01/2014.	Según lo confirmado por Paulo Lagos en mail de fecha 22/11/2012, el proyecto fue Visado por SECREDOC, y se encuentra en proceso de revisión en Nivel Central. Según lo informado por Paulo Lagos en mail de fecha 16/01/2013 el NC de Mineduc con fecha 16/01/2014, se da aprobación a proyectos de otras comunas en una primera etapa y debe haber una segunda etapa para aprobación de más proyectos, pero no hay información de cuando será.			

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa								
17	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario y Equipamiento Liceo Abate Molina, Talca.	4 Norte 1251	Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 89.879.056	Plan de Reposición de Equipamiento y/o Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28,09,2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12,10,2012 en SECREDEC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16,10,2012/ Con fecha 16,10,2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Se reciben observaciones por mail con fecha 29/11/2012 y se da respuesta 29/11/2012.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 8349 de fecha 14/12/2012	Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a Sarem de Educación antecedentes legales para firma de convenio. Mediante Ord. 025 de fecha 04/02/2013 de UPI a Depto. Jurídico, se remiten copias de convenio para VBP y firma del Sr. Alcalde. Mediante Memo N° 03 de fecha 06/02/2013 se remiten a SECREDEC convenios firmados por Sr. Alcalde. Ord. N° 870 del 07,02,2013 de Jefa División de Planificación informa sobre adjudicación del plan de Mobiliario, a la espera de Convenio.	
18	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reposición de Mobiliario y Equipamiento Liceo Industrial Superior, Talca.	4 Norte 485	Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F.	\$ 64.813.600	Plan de Reposición de Equipamiento y/o Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012)	Postulado con fecha 28,09,2012 mediante Ord. N° 2375	En reunión de fecha 12,10,2012 en SECREDEC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16,10,2012/ Con fecha 16,10,2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Proyecto queda no elegible por no cumplir con una de las bases.				
19	Verónica Pizarro	Sergio Guerra	Reparación cierre perimetral y albañilerías Escuela Lorenzo Varoli Gerardi	5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco	El proyecto consiste en la reparación de cierre perimetral ubicado en el costado sur, antetecho ubicado en sector de salas de 1 piso y reparación de muro ubicado en acceso actual de la Escuela. Asimismo, considera la pintura de pabellón, previamente reparados y de todos los sectores a intervenir	\$ 32.761.162	Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda-Donación)	Postulado on line con fecha 13/03/2013 a través del Ministerio de Hacienda.	Se reciben observaciones con fecha 05/04/2013 y se da respuesta 09/04/2013.	Cuenta con RS de fecha 11/04/2013			
20	Claudia Castro (traspasado a Verónica Pizarro)	Rodrigo Bertín	Ampliación y Adecuación Jardín Infantil Nuevo Horizonte, IDI 30.194.972-0	21 Oriente N° 1460	La obra consiste en la ejecución de ampliaciones y remodelaciones en el jardín infantil de manera de contar con recintos requeridos de acuerdo a la demanda y normativa vigente.	\$ 233.579.264	JUNJI 2013- Transferencia de Capital	Postulado inicialmente 28,03,2013 mediante Ord. 0735 de fecha 26,03,2013/ se Reenvían nuevos antecedentes con fecha 22,04,2013 mediante Ord. N° 0993/ Ord. N°015699 del 24,04,2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación	Se reciben observaciones vía email con fecha 10,07,2013 referente a los antecedentes de fecha 28/11/2013 de JUNJI focalización, se responden vía email con fecha 15,07,2013/ Con fecha 10,10,2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15,10,2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas/ posteriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20,11,2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20,11,2013 Pamela envía un mail a JUNJI,	Mediante Ord. N° 152143 de fecha 28/11/2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09,12,2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores que subsanar. Mediante Ord. 3100 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva. Mediante Ord. 13 de fecha 22/01/2014 se remite a JUNJI carpeta con copia del proyecto para visación definitiva. Cuenta con rate RS de fecha 14/07/2014.		Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Jurídica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS// Con fecha 14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Sacplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA// Mediante Ord. 0708 de fecha 07/04/2014 de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita aumento de plazo para obtención de RS y modificación del convenio en el ítem donde señala los plazos que existen para la obtención de RS y que este se amplie por el tiempo que sea necesario. Mediante Ord. 203 de fecha 06/08/2014 se remiten antecedentes técnicos solicitados por JUNJI.	

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnico (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
21	Claudia Castro (traspasado a Juli Pizarro)	Eugenio Monsalve	Ampliación Jardín Infantil y Sala Cuna Pasito Seguro, Talca, IDI 30.195.023-0		La obra consiste en la ejecución de ampliaciones y remodelaciones en el jardín infantil de manera de contar con recintos requeridos de acuerdo a la demanda y normativa vigente.	\$ 316.204.000	JUNJI 2013- Transferencia de Capital	Postulado 22.04.2013 mediante Ord. 0993 de fecha 22.04.2013/ Ord. N°015699 del 24.04.2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación	Se reciben observaciones vía email con fecha 10.07.2013 referente a los antecedentes de focalización, se responden vía email con fecha 15.07.2013/ Con fecha 10.10.2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15.10.2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas/ posteriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20.11.2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20.11.2013 Pamela envía un mail a JUNJI, FI con fecha 13/05/2014. Se da respuesta a Observaciones MIDESO con fecha 03/07/2017	Mediante Ord. N° 152143 de fecha 28/11/2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09.12.2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores que subsanar. Mediante Ord. 3099 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva. Mediante Ord. 3100 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva. Mediante Ord. 13 de fecha 22/01/2014 se remite a JUNJI carpeta con copia del proyecto para visación definitiva. Cuenta con rate RS de fecha 14/07/2014.		Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Jurídica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS/ Con fecha 14.02.2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA/ Cuenta con DA. N° 1057 de fecha 26/02/2014 que aprueba convenio transferencia de fondos para ejecución de obras. Con fecha 10/03/2014 se suben antecedentes a MIDESO. Mediante Ord. 0708 de fecha 07/04/2014 de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita aumento de plazo para obtención de RS y modificación del convenio en el ítem donde señala los plazos que existen para la obtención de RS y que este se amplie por el tiempo que sea necesario.	
22	Claudia Castro	Pablo Tartari Aguirre	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Los Conquistadores del Porvenir Código IDI 30,188,773-0	Villa Los Conquistadores del Porvenir S/N°, Camino a San Clemente, Talca.	La obra consiste en la Construcción del jardín infantil, en el sector del Porvenir	\$ 240.275,034	JUNJI 2013-2014 Transferencia de Capital	Postulado 22.04.2013 mediante Ord. 0993 de fecha 22.04.2014/ Ord. N°015699 del 24.04.2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación	Se reciben observaciones vía email con fecha 10.07.2013 referente a los antecedentes de focalización, se responden vía email con fecha 15.07.2013/ Con fecha 10.10.2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15.10.2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas/ posteriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20.11.2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20.11.2013 Pamela envía un mail a JUNJI,	Mediante documento Ord. N° 152143 de fecha 28.11.2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09.12.2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores q subsanar/ Con fecha 09.12.2013 se envían antecedentes finales para la visación definitiva./ Mediante Ord. N° 015002 del 02.01.2014 de JUNJI (recibido con fecha 13.01.2014) emite observaciones al proyecto referido al monto, dado que hay que ajustarse al monto inicial postulado/ Mediante Ord. N° 0095 del 17.01.2014 y enviado con fecha 20.01.2014 se da respuesta a las observaciones formulada, se envían nuevos antecedentes a la espera de respuesta para subir antecedentes al SNI		Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Jurídica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS/Con fecha 14.02.2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA/ con fecha 11.02.2014 se suben los antecedentes al portal MIDESO/	
23	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización Área de Alimentación Escuela Uno San Agustín	5 Norte 2 Oriente N°841, Talca.	La Obra consiste en la normalización del área de la cocina, ampliando su superficie, mejorando las condiciones funcionales, de seguridad e higiénicas, se realiza el cambio completo de los revestimientos en pisos y muros instalando cerámica en la cocina y baños y aplicando recubrimientos resistentes a la humedad y lavables.	\$ 49.985.000	PMU FIE 2013 (Ministerio Educación)	Postulado vía PMU ON LINE código 1-A-2013-245, enviado copia papel a SECREDEC mediante Ord. N° 1648 del 28.06.2013 y oficio al Sr. Intendente N°1647 del 28.06.2013	Se reciben observaciones vía email con fecha 10.07.2013 por Mauricio Vera, quien indica que las observaciones se entregan directamente a él con fecha 15.07.2013	Se encuentra VISADO por SECREDEC con fecha 23.07.2013, se sube proyecto final a la plataforma PMU ON LINE con fecha 26.07.2013/ con fecha 30.07.2013 se envía observación a subsanar/ Se subsana y se responde con fecha 31.07.2013/ con fecha 07.10.2013 se consulta a SECREDEC por el Estado y con fecha 08.10.2013 responde Paola Soto que en Nivel Central lo están revisando/ Con fecha 21.11.2013 se reitera mail consultando por el avance de la revisión con la misma fecha responde Paola que en Santiago aún no definen la Cartera presupuestaria/			

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y 'DESDE'
24	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Biblioteca La Florida, Talca, FOLIO de postulación 54555	Calle 13 ½ Sur N° 153, Talca.	La obra consiste en la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento del edificio en el cual funciona la Biblioteca Municipal La Florida, espacio construido de aproximadamente 104,45m2, se repara la techumbre, ventanales, estucos, se instala aire acondicionado, meson de atención de público entre otros...	\$ 19.125.535	Fomento de la Lectura Convocatoria 2014 de los Fondos Consursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	Postulado ON LINE con fecha 06.09.2012				Con fecha 16,12,2013 se recepciona mail del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Nivel Central invitando a una ceremonia de fondos de Cultura 2014, para el día 18,12,2013 en Santiago/ Mediante Ord. 0192 de fecha 30/01/2014 de Sr. Alcalde a Directora Regional de Cultura, se remite presupuesto modificado según lo aprobado.	
25	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de cubiertas y mejoramiento baños Escuela Hogar Las Araucarias	Calle 1 Oriente s/n, 8 Norte	Contempla el mejoramiento de baños, cambios de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas, Pintura ciertos, cambio de cubierta pasillo central	\$ 44.974.120	FAGME 2013						Mediante Ord. 0226 de fecha 07/02/2014 de DOM a Director DAEM, se remite 2° Estado de Pago.
26	Verónica Pizarro	Cristian Henriquez	Instalación eléctrica talleres Liceo Industrial Superior	4 Norte 485	La obra contempla el suministro, montaje y conexión a gabinete metálico en los talleres de mecánica industrial, electricidad, instalaciones sanitarias, taller de madera y estructuras metálicas.	\$ 49.562.667	FAGME 2013						
27	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Mejoramiento Instalaciones Eléctricas Escuela Especial España, Talca.		Las obras comprenden la remodelación del sistema eléctrico completo del establecimiento antes mencionado	\$ 49.254.546	FAGME 2013						
28	Claudia Castro	Pamela Herrera	Habilitación y Construcción de Infraestructura para Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández, Talca	7 Poniente N° 350	La obra contempla intervenir la actual infraestructura educacional ubicada en calle 7 Poniente o Av. Circunvalación con 1 sur, de tal manera de poder reubicar a la Escuela José Manuel Balmaceda tanto con el Nivel Básico como pre básico. Para ello será necesario realizar una serie de intervenciones que se mencionan a grandes rasgos a continuación y que permitirán dejar un recinto educacional normativo.	\$ 276.062.432	MINEDUC 2014 (Fondos de Emergencia para Infraestructura Transitoria)	Se envían todos los antecedentes finales con fecha 03,12,2013 mediante oficio N° 2942 del 02,12,2013	Mediante Ord. 0175 de fecha 29/01/2014 se envían antecedentes para dar respuesta a observaciones enviadas por Mauricio Vera, por mail el 07,01,2014	Certificado de Visación de SECREDOC de fecha 31,01,2014	RETIRADO, DADO QUE FINALMENTE LA SOLUCION PROVISORIA PARA LAS ESCUELAS EX CONCENTRADAS SE ABORDARA POR UN CONVENIO DE MINEDUC EN BASE A SOLUCION MODULAR, EN EL ESTABLECIMIENTO ARRENDADO PARA SU USO PROVISORIO		

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	
29	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición e Instalación de Construcción Modular para Escuelas Ex Concentradas, Talca.	3 Sur N° 856 entre 1 y 2 Oriente, Talca.	El objetivo principal de la presente licitación es que las Comunidades Educativas indicadas anteriormente, cuenten con la infraestructura adecuada y normativa necesaria para desarrollar su proyecto Educativo, mientras se reparan los establecimientos educacionales que fueron afectados por el terremoto del año 2010 (Lo cual se estima para a lo menos 5 años más). Para ello, ambas escuelas se han trasladado al recinto educacional Ex Colegio Integrado, ubicado en Calle 3 sur, entre 1 y 2 Oriente N° 856, de la comuna de Talca. Lugar en donde se deberá instalar la nueva solución modular, la cual permitirá que ambos establecimientos operen en el mismo local escolar pero en horarios alternos.	\$ 497.613.075	MINEDUC 2015 ((Infraestructuras Establecimientos Educativos, destinados a Infraestructuras Transitoria)							
30	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Demolición y Reposición 3 salas de clases Liceo Industrial Superior, Talca	4 Norte 485	La obra comprende la demolición de pabellón de madera que ya cumplió su vida útil y se encuentra en mal estado y la reposición mediante la construcción de un pabellón de dos pisos en albañilería reforzada.	\$ 157.847.732	MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012	Mediante Ord. 0176 de fecha 29/01/2014 se remiten a SECREDEC antecedentes modificados, del proyecto postulado en julio del 2012. Se realizaron los cambios de acuerdo a observaciones realizadas por MINEDUC, por cuanto el nombre debía cambiar, y se modifica el proyecto en forma integral, cambiando su diseño original.		Aprobado Financieramente mediante convenio de fecha 05/05/2014		Mediante Ord. 0599 de fecha 26/03/2014 se remite copia de los antecedentes a SECREDEC, ya que de acuerdo a lo informado en correo electrónico de fecha 24/03/2014, es requisito con el fin de obtener la Visación. Mediante Ord. 086 de fecha 17/02/2015 a Sr. Alcalde, solicita autorizar la contratación de Revisor Independiente de Arquitectura D.A. 0982 de fecha 20/02/2015 autoriza la contratación de Revisor Independiente.		
31	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Cierro de Acceso Escuela Centinela	Camino a Pelarco s/n	En el deslinde sur, hacia el camino principal, construcción cierro de 44m de largo aproximadamente, en estructura y malla metálica, incluyendo porton de acceso.	\$ 1.447.351	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)				Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad.		Mediante Ord. 031 de fecha 20/02/2014 de Encargado Area Proyectos de Inversión a Director DAEM se remiten antecedentes técnicos del proyecto, ya que será ejecutado por Depto. de Construcción del DAEM. Mediante Ord. 050 de fecha 25/03/2014 se remiten antecedentes modificados al DAEM.	
32	Verónica Pizarro	Eugenio Monsalve	Cambio cubierta, forro marcos estructura Multicancha Escuela Costanera	Calle 8 1/2 Sur, 7 Oriente	Contempla forro de estructura de techumbre para evitar ingreso y permanencia de palomas. Reposición de 800 m2 de cubierta metálica de Multicancha.	\$ 14.456.029	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)				Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad.			
33	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Instalación Pavimento Baldosa en multicancha Cubierta Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo, Talca	Pasaje 9 Oriente A N° 30 Población Sargento Segundo Daniel Rebolledo, Talca.	La obra consulta la instalación de pavimento baldosa tipo Budnik de 30x30cm sobre el radier de la multicancha existente más la ejecución de una franja perimetral de radier con color incorporado con el propósito de amortiguar la diferencia de nivel del nuevo pavimento respecto de los pavimentos circundantes. Se considera la ejecución de 478,36m2 de baldosa y 56,51m2 de radier.	\$ 13.602.211	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)				REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.			

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
34	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización área prebásica Escuela José Abelardo Nuñez, Talca.	Calle 1 Sur /13 Oriente N°2051, Talca.	El proyecto consistirá en la construcción del baño para el nivel de prebásica a ubicar en el borde oriente del establecimiento. Se incluye además la habilitación del patio cubierto para el mismo nivel de 47,1m2 aproximadamente, ubicado en el costado norte de la sala, lugar en el que se cambia la techumbre incorporando iluminación y ventilación natural y mejorando las terminaciones generales de muros y pavimento.	\$ 29.741.599	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
35	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Patio Cubierto y rejas de contención Escuela Coop. Lircay, Talca	Calle 9 Sur S/N°, Talca.	La obra consulta la construcción de un patio cubierto de superficie aprox 39,24m2, a ubicar en el borde poniente del patio central. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta en acero y forro lateral en la cara norte para evitar el ingreso de agua lluvia en el invierno. Se incluye además la ejecución de 24m lineales de malla metálica de altura, a ubicar en el deslinde norte del local.	\$ 27.113.048	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
36	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Patio Cubierto Escuela Básica, Talca	8 Oriente N°841 entre 3 y 4 Sur, Talca.	La obra consulta la construcción de un patio cubierto de superficie municipal aproximada 66,04m2, a ubicar en patio del sector norte, al costado poniente del patio cubierto existente. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta en acero zincado ondulado, consultando la instalación de forro lateral de acero galvanizado en la cara norte superior para evitar el ingreso de agua lluvia en el invierno. Se consulta además la ejecución de pavimento radier para el patio cubierto y sistema de evacuación de aguas lluvias,	\$ 26.620.502	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
37	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Biciclettero Escuela Huitquilemu	Esquina Mocha N° 53, Sector Huitquilemu, Camino a San Clemente	El proyecto consiste en la reconstrucción de un recinto destinado a guardar las bicicletas de los alumnos, ya que el actual se encuentra en pésimas condiciones.	\$ 6.422.568	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
38	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Servicios Higiénicos Liceo Diego Portales	4 Norte 417	Consiste en la reparación de los servicios higiénicos ubicados en el primer nivel de pabellón ubicado frente a la administración, considerando cambio de tabiques divisorios existentes de inodoros y duchas, cambio de pavimentos, revestimiento de muros, pintura, entre otros.	\$ 30.245.006	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
39	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillo Cubierto Escuela Las Américas, Talca. (2º Llamado)	Calle 18 Oriente N° 1555, Talca.	La obra consiste en la construcción de pasillo cubierto de estructura de madera con pavimento radier incluido, considerando una superficie construida de 68,31m2, instalado en el sector sur-oriente del establecimiento con la finalidad de proteger adecuadamente el acceso hacia los dos pabellones de aulas de clases existentes.	\$ 23.258.531	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
40	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Mejoramiento Multicancha Cubierta Escuela Uno San Agustín, Talca	5 Norte 2 Oriente N°841, Talca.	La obra consulta la reconstrucción de radier de la multicancha existente, el cual se encuentra en deplorable estado, generando riesgo para los usuarios. Se considera la ejecución de 568,8m2 de radier, incluyendo además la construcción de sistema de evacuación de aguas lluvias, la instalación de forros metálicos en los marcos de acero que conforman la cubierta con el propósito de evitar la permanencia de palomas y el pintado de disciplinas deportivas en la nueva carpeta radier	\$ 32.618.281	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
41	Claudia Castro	Eugenio Monsalve	Cambio de Cubierta y de Instalación Eléctrica Liceo Héctor Pérez Biot, Talca.	Calle 2 Sur 17 y 18 Oriente Talca.	Consiste en el cambio de cubierta con canales y bajadas de aguas lluvias de dos pabellones de salas de clases y cambio de las redes eléctricas, tubería cableado lámparas y artefactos interruptores y enchufes, para cubierta se contempla cubierta de zinc acanalado estándar 0,4 mm de espesor.	\$ 15.618.226	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y 'DESDE'
42	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Patio Cubierto Liceo Ignacio Carrera Pinto	Calle 15 Sur N° 125 (Escuela La Florida)	Consiste en la construcción de un patio cubierto de superficie aproximada 29,6 m <sup>2</sup> , a ubicar en el borde poniente del patio central.	\$ 8.436.000	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.	
43	Claudia Castro	Eugenio Monsalve	Pavimento Radier y Reubicación de Camara Alcantarillado Escuela Villa La Paz, Talca.	Calle 2 Oriente N° 2575. Pob. Villa La Paz, Talca.	Consiste en el mejoramiento del pavimento correspondiente a patio cubierto el que actualmente es de tierra por lo que en invierno que es cuando más se utiliza no resulta apropiado a la higiene de los alumnos, junto con ello se quiere erradicar las antiguas fosas sépticas de alcantarillado las que presentan una situación de seguridad e insalubridad incierta	\$ 13.670.242	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03.04.2014 (recibido via mail del 15.04.2014)	
44	Verónica Pizarro	Eugenio Monsalve	Cambio de Ventanas, Puertas y Cierro Exterior Liceo Industrial Superior	4 Norte 485	Contempla el cambio de ventanas con un nuevo diseño, cambio de reja metálica hacia calle 2 Poniente y cambio de puertas con marcos y chapa en salas de clases.	\$ 48.366.064	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.	
45	Claudia Castro	Pamela Herrera	Ampliación 4 Salas Multiuso Complejo Educativo Javiería Carrera	Avenida Canal de la Luz N°1400	La obra contempla habilitar 4 recintos multiusos en tercer piso, costado oriente de la actual infraestructura. Dos serán en el área de nivel básico y 2 en el sector de enseñanza media, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	\$ 76.200.647	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03.04.2014 (recibido via mail del 15.04.2014)	
46	Verónica Pizarro	Eugenio Monsalve	Cubierta Piscina Templada Liceo Abate Molina	4 Norte 1251	Consiste en construir la cubierta correspondiente a la piscina templada del establecimiento, la cual se desarrolla en estructura metálica con cubierta aislada térmicamente.	\$ 47.578.342	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.	
47	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Cubiertas y Aguas Lluvias Escuela San Miguel	Avda. San Miguel cruce Las Rastras	Consiste en la colocación de cubierta metálica nueva sobre la existente sin retirarla. Se instalarán las canales y bajadas de aguas lluvias en módulos involucrados y la instalación de la evacuación respectiva. Además se considera la instalación de extractores en los baños de los módulos intervenidos.	\$ 9.996.635	PMU FIE Plan de invierno: Urgencias 2014	Postulado vía PMU ON LINE código 1-A-2014-623 -con fecha 04/07/2014.	Se reciben observaciones con fecha 08/07/2014 y se da respuesta con fecha 09/07/2014.	Proyecto no priorizado por SECREDEC			

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar								
48	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento y Reposición Cubierta Patio Techado Escuela Brilla El Sol	5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49	Se propone una reparación parcial del patio techado, sector norte de la Escuela. Se cambiarán planchas translúcidas (polycarbonato), y se mejorará la estructura existente. Además de lo anterior, se reconstruirá alero lado oriente del mismo pabellón a intervenir.- Esta etapa, queda condicionada a la ejecución de proyecto anterior "Mejoramiento y Reposición Cubierta Escuela "Brilla el Sol Felipe Cubillos Sigal" programa "Revitalización Escuelas de Talca" ID: 2295-53-LP14.	\$ 9.998.529	PMU FIE Plan de invierno: Urgencias 2014	Postulado via PMU ON LINE codigo 1-A-2014-871 con fecha 04/07/2014.				
49	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Cierre superior patio techado Escuela Cullenar	Av. Colin equina calle 31 Sur	Se contempla cierre parcial de patio techa, solo por los costados norte, oriente y poniente, que se realizará a partir de los 2,40 metros de altura desde el nivel de piso terminado. Se considera repintado de toda la estructura existente, más la reposición de bajadas de aguas lluvias y la prolongación del radier existente hacia el lado norte de la estructura. Además de la reposición de las graderías existentes.	\$ 32.954.431	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)			Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.		
50	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Patio Cubierto Nivel Prebásica Escuela Lorenzo Varoli Gherardi	5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco	Consiste en la construcción de patio cubierto para prebásica ubicado en el sector poniente del establecimiento, que contará con una superficie aprox. de 140,33 m2, ejecutado en estructura metálica con cubierta metálica. El pavimento a considerar será tipo radier.	\$ 15.805.739	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)			Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.		
51	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Sala Multiuso y Enfermería Escuela Prosperidad de Talca.	6 Oriente 5 y 6 Norte N° 1637	El proyecto consiste en la construcción de una sala de uso múltiple, que permita albergar diversas actividades, incluye pequeña cocinilla. Además de la construcción de una enfermería.	\$ 33.621.265	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)			Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.		
52	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento y Reposición Cubierta Escuela Brilla El Sol Felipe Cubillos Sigal	5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49	El proyecto consiste en construir una cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en el sector nor oriente.	\$ 10.866.938	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					
53	Juliana Pizarro	Eugenio Monsalve	Mejoramiento Cubierta con caballete Escuela San Miguel	Camino San Clemente cruce las Rastras.	Consiste en la colocación de cubierta metálica nueva sobre la existente sin retirarla, se contempla papel asfáltico de 15 libras.	\$ 10.209.864	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					
54	Juliana Pizarro	Eugenio Monsalve	Ampliación de Sala y Patio Cubierto Pre- Básica Esc. Juan Luis Sanfuentes	6 Oriente 5 y 6 Norte N° 1637	Consiste en habilitar un sector de prebásica considerando la ampliación de una sala de clases, construcción de un patio cubierto y cierre perimetral separando los patios de básica y prebásica. La ampliación es en abarillería reforzada y el patio cubierto de estructura metálica.	\$ 34.029.590	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)					
55	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Radier, Portón Acceso y Juego Modular, Escuela Aurora de Chile	3 Oriente s/n 21 y 21 1/2 Sur	Consiste en el mejoramiento del radier del patio cubierto, cambio de cierros por calle 21 Sur, que incluye portón y puerta de acceso y la instalación de juego modular en la zona de prebásica	\$ 16.359.197	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)			Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia.		

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicoamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
56	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Radier Perimetral Cubierta y Sistema de Iluminación, Escuela Uno San Agustín, Talca.	5 Norte N°841, Talca	En estas obras adicionales en la multicancha central existente, se consulta por un lado, la construcción de radier en los costados norte y oriente, considerando la ejecución de 136,24m2 de radier aproximadamente, incluyendo además las perforaciones necesarias para los árboles existentes en el costado norte y también la reinstalación del equipamiento o juegos infantiles ubicados en el costado norte, ejecutando las correspondientes fundaciones. Se incluye además la ejecución del sistema de iluminación para la multicancha, ubicando lámparas de haluro metálico en las estructuras de la cubierta.	\$ 7.411.403	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)	Corresponde a los saldos que quedaron disponibles en el proyecto de la línea 124				REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.	
57	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Adecuación Acceso y Área Manipuladoras Escuela de Parvulos Ines Sylvester de Artozon	2 Sur 1741	Consiste en la habilitación de sector de manipuladoras de manera de dejar un espacio destinado a vestidores, aparte del área de trabajo y baños, según requerimientos de Seremi de Educación. Se contempla además un mejoramiento de reja de acceso al recinto, de manera de mejorar la seguridad e imagen de la escuela.	\$ 2.494.373	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						
58	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación servicios higiénicos alumnas, Escuela La Florida	15 Sur N° 125	Consiste en la reparación total de los baños de alumnas, contemplando cambio de pavimentos, nuevos cerámicos, se mejoran instalaciones sanitarias, se dota de baño para minúsválidos, toda la tabiquería de acero de inodoros se cambiará por aluminios y se pintará por completo el recinto involucrado.	\$ 16.881.483	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						
59	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Habilitación Talleres de Cocina Liceo Amelia Courbis	1 Norte N° 1101	Consiste en una intervención general del área de cocina donde se propone la modificación del sistema de desagüe, cambio de instalaciones de gas, construcción de radier en parte del recinto, reemplazo de cerámica de piso y de muro cambio de cielo e iluminación.	\$ 38.759.934	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						
60	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento Alimentadores Escuela El Edén	7 Poniente N° 350	Consiste en el cambio parcial de instalaciones de parte del establecimiento.	\$ 20.333.482	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						
61	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Patio Techado y Adecuaciones Escuela Esperanza	9 Norte 16 oriente	Sobre el patio destinado a Gimnasio abierto, se contempla la construcción de una cubierta metálica, sustentada sobre una estructura metálica. Además se contempla el desarme y traslado de bodega a nueva ubicación propuesta.	\$ 16.927.396	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						
62	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Ampliación Baño y Cierre Perimetral Patio Pre básica Escuela Carlos Trupp Wanner	10 1/2 Sur N°3285	Consiste en habilitar un sector de prebasica considerando la ampliación de dos salas de baño, construcción de cierre perimetral separando los patios de básica y prebásica. La ampliación será en albañilería reforzada y el cierre perimetral de estructura metálica con cierre de malla.	\$ 40.458.071	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)						

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA MEDIANTE DOCUMENTO Y "DESDE"	
63	Claudia Castro	Pamela Herrera Paredes	Construcción Cierro Perimetral Escuela Pangulemo, Talca	Hijuela 13 Aldea Campesina Pangulemo.	La obra comprende la ejecución del cierro perimetral de 187,05 m aproximadamente. Este nuevo cierro se contempla ejecutar en dos tipos de materialidades principalmente. Hacia costado Norte y poniente del terreno contempla la instalación de un cierro de placas vibradas con pilares y bardas de la misma materialidad. A continuación, en curva que enfrenta la zona Sur poniente hasta el acceso vehicular y peatonal de vivienda del cuidador, contempla cierro en pilares de hormigón enchapado y rejas en perfiles metálicos. Luego a continuación por costado Sur del terreno, se contempla cierro con pilares de hormigón enchapado y rejas de perfiles metálicos con una zona de latón según proyecto. Por calle Nueva Esperanza, se contempla la ejecución de dos portones de acceso, para lo cual se ha considerado frente a éstas zonas el entubamiento de canal existente solo en los tramos indicados por proyecto de especialidad.	\$ 10.041.811	Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM)							REX 5838 del 06.08.2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25.11.2013 entre MINEDUC y Municipalidad.
64	Claudia Castro	Lorena Valenzuela Nadeau/ CH	Mantenimiento y Mejoramiento Instalación Eléctrica Escuela Uno San Agustín, Talca	5 Norte N°841, Talca	Consiste en la reparación y normalización de todo el sistema eléctrico del establecimiento	\$ 34.999.999	Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación	Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 11.09.2014, el oficio de respaldo corresponde al 2051 del 09.09.2014						Se reciben obeercaiones con fecha 30/09/2014. Se da respuesta a Observaciones con fecha 07/10/2014 . Se reciben nuevamente observaciones al proyecto con fecha 08/10/2014. Se remiten respuesta a Observaciones con fecha 13/10/2014. Con fecha 14/10/2014 se encuentra en revisión Intendente.
65	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento y Reposición Cubiertas Escuela Brilla el Sol	5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49	El proyecto consiste en construir una nueva cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en la escuela, específicamente los emplazados en el sector nor poniente del establecimiento. Junto a ello, se deberán reponer las planchas de policarbonato del patio techado. Se reconstruirá también, alero lado oriente del mismo pabellón a intervenir (sector párvulos).- Esta etapa, queda condicionada a la ejecución de proyecto anterior, actualmente en proceso de ejecución. Se contempla además, el cambio de cubierta del pabellón de acceso al establecimiento.	\$ 35.000.000	Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación	Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 24.09.2014, el oficio de respaldo corresponde al 2136 del 23.09.2014						Se reciben observaciones con fecha 25/09/2014. Se da respuesta a Obserbaciones con fecha 03/10/2014 . Se reciben nuevamente observaciones al proyecto con fecha 08/10/2014. Se remiten respuesta a Observaciones con fecha 13/10/2014. Con fecha 14/10/2014 se encuentra en revisión Intendente.
66	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Cubierta, Cielo y Aguas Lluvias Escuela San Miguel	Avda. San Miguel cruce Las Rastras	Consiste en la colocación de cubierta metálica en los pabellones de prebásica ubicado en el costado oriente y en módulos del sector norte, incluyendo el módulo correspondiente a los servicios higiénicos. Se contempla cambio de cielo y cambio de parte de la aislación del recinto biblioteca. Se instalarán canales y bajadas de aguas lluvias en los módulos involucrados.	\$ 26.819.144	Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación	Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 16/09/2014, el oficio de respaldo corresponde al 2107 de fecha 16/09/2014						Mediante Ord. 1524 de fecha 11/12/2014, de Intendente a Sr. Alcalde informa aprobación de proyecto. Mediante Ord. 0145 de fecha 20/01/2015 de Sr. Alcalde a SUBDERE se informa fecha probable de publicación en mercado público.

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox.)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
67	Claudia Castro	Pamela Herrera	Arriendo inmueble perteneciente al Obispado de Talca, para funcionamiento escuelas Ex Concentradas, Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda, Talca.	3 Sur, N° 856 entre 1 y 2 Oriente, Talca.	Consiste en el arriendo de un inmueble para funcionamiento provisorio ( 5 años entre 11.07.2014 y el 11.07.2019) mientras se repara el edificio original, para funcionamiento y dar continuidad del servicio educacional de las Escuelas Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda, Talca.	\$ 660.000.000	MINEDUC 2014						
68	Claudia Castro	Pamela Herrera	Habilitación y mejoramiento infraestructura transitaria Escuela Carlos Salinas Lagos y Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández	3 Sur entre 1 y 2 Oriente	El proyecto contempla habilitar inicialmente la infraestructura arrendada como solución transitoria para las Ex Escuelas concentradas, incorporando mayor cantidad de artefactos sanitarios, reparando cubiertas, puertas, instalaciones sanitarias y eléctricas. Fabricando tabiques y muros divisorios como recintos complementarios para enseñanza pre básica. Asimismo contempla el traslado provisorio de SS,HH y dos salas modulares. (En esta iniciativa se contemplan recursos del Ministerio de Educación para los materiales y mano de obra con recursos Municipales.)	\$ 38.264.311	Fondos de Mantenión y Revitalización de Mineduc. Fondos Municipales						
69	Claudia Castro	Pamela Herrera	Implementación Señalética y vallas peatonales en calle 3 sur entre 1 y 2 oriente	3 Sur entre 1 y 2 Oriente	Contempla la mano de obra en la ejecución de las recomendaciones realizadas por Carabineros de Chile, para resguardar el tránsito y medidas de seguridad para la Comunidad de las Escuelas Ex Concentradas de Talca. Esto implica construir e instalar vallas peatonales por ambos costados de la calle, demarcaciones en el piso y fabricar e instalar señalética vertical (Queda pendiente solo instalar la señalética vertical)	\$ 4.980.000	MUNICIPAL Y MINISTERIO DE EDUCACION						
70	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Pinturas fachadas exteriores parte Edificios Escuela Prosperidad	Calle 6 Oriente 12 Norte	El proyecto consiste en pintar la totalidad de las fachadas de los edificios que conforman el establecimiento, corresponde tanto a los antiguos como nuevas construcciones existentes.	\$ 12.970.543	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
71	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Pinturas fachadas exteriores parte Edificios Escuela Villa Culenar	Av. Colin equina calle 31 Sur	El proyecto consiste en pintar la totalidad de las fachadas tanto exteriores como las fachadas interiores de los edificios que conforman esta escuela.	\$ 16.286.549	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
72	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Pinturas Exteriores Escuela Uno San Agustin	Calle 5 Norte N° 841	La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones.	\$ 18.011.042	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
73	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Pinturas Exteriores Escuela José Abelardo Nuñez	Calle 1 Sur 13 Oriente N° 2051	La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones.	\$ 9.663.495	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
74	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Limpieza y mantención de pinturas y revestimientos de fachadas Complejo Educacional Javiera Carrera	Av. Canal de la Luz N° 1400	Se contempla ejecutar la totalidad de obras necesarias para mantener la fachada, tanto exteriores como interiores del establecimiento en perfectas condiciones.	\$ 77.346.255	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
75	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Pinturas Exteriores Liceo Industrial Superior	4 Norte N° 485	La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones.	\$ 47.060.002	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
76	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Limpieza y mantenimiento de fachadas Liceo de Cultura y Difusión Artística	2 Oriente N° 627	Se contempla ejecutar la totalidad de obras necesarias para mantener la fachada, tanto exteriores como interiores del establecimiento en perfectas condiciones.	\$ 22.986.935	Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales	Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014.					
77	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Reparación y Habilitación Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca.	1 Sur 7 Poniente N° 1111, Talca.	Considera la reparación y habilitación de establecimiento para que se puedan reubicar los alumnos provenientes del Liceo B11 provenientes de Escuela la Florida.	\$ 137.500.000	FAEPM 2015						
78	Claudia Castro	Pamela Herrera	(Diseño) Normalización con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca. Codigo Ficha IDI 30343880-0	1 Sur 4 Oriente	La principal intervención a realizar en la infraestructura actual corresponde a la recuperación arquitectonica y estructural del edificio nombrado monumento historico en aproximadamente 1932,8 m2, donde se redistribuirán algunos recintos que afectaran principalmente al área administrativa y vías de evacuación. Asimismo, contempla la construcción de aproximadamente 3187,8 m2 equivalentes a recintos necesarios para el ingreso a la JEC y habilitación de obras exteriores con una intervención de aprox 1927,59 m2	\$ 215.649.000	FNDR 2015 (Etapa Diseño)	Mediante Ord. N° 2864 del 30.12.2014 se envían los primeros antecedentes y se suben al portal MIDESO conforme a los compromisos adquiridos por la mesa técnica// Mediante Ord. N° 0372 de fecha 12.02.2015 se postula proyecto a FNDR y se suben los antecedentes técnicos enviados por Dirección de Arquitectura en la carpeta digital.					
79	Claudia Castro	Pamela Herrera	(Diseño) Normalización con Equipamiento Escuela José Manuel Balmaceda, Talca. Codigo Ficha IDI 30343923-0	1 Sur 3 Oriente	La principal intervención a realizar en la infraestructura actual corresponde a la recuperación arquitectonica y estructural del edificio nombrado monumento historico en aproximadamente 1936,5 m2, donde se redistribuirán algunos recintos que afectaran principalmente al área administrativa y vías de evacuación. Asimismo, contempla la construcción de aproximadamente 3162,5 m2 equivalentes a recintos necesarios para el ingreso a la JEC y habilitación de obras exteriores con una intervención de aprox 1923,89 m2	\$ 215.649.000	FNDR 2015 (Etapa Diseño)	Mediante Ord. N° 2864 del 30.12.2014 se envían los primeros antecedentes y se suben al portal MIDESO conforme a los compromisos adquiridos por la mesa técnica// Mediante Ord. N° 0404 de fecha 18.02.2015 se postula proyecto a FNDR y se suben los antecedentes técnicos enviados por Dirección de Arquitectura en la carpeta digital.					
80	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Proyecto de Emergencia y Provisorio Calle 1 Norte, Monumento Histórico Escuelas Concentradas de Talca	1 Norte 3 y 4 Oriente	La obra comprende la reposición del actual cerco existente de panderetas de placas microvibradas, por la calle 1 Norte, por cerco de estructura y perfiles metálicos de mayor altura y resistencia.	\$ 46.674.802	PMU 2015	Con fecha 22/01/2015 mediante Ord. 13 de Encargada Area Proyectos Inversión a Coordinador CMN, se remiten especificaciones técnicas, plano y presupuesto para visto bueno, previo envío a Nivel Central para aprobación.	Mediante Ord. 649 de fecha 05/03/2015 de Secretaría Ejecutiva (S) del CMN autoriza instalación de cierre perimetral en el MH Escuelas Concentradas. Proyecto elegible por la unidad financiera desde el 18.03.2015	Aprobado financieramente mediante Resolución Exenta N° 4984 de fecha 27/04/2015		Mediante Ord 1091 de fecha 20/04/2015 de Secretaría Ejecutiva (S) del CMN se recibe 2 copias de eett y planimetrías con timbre aprobado del proyecto.	

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACION DE INICIATIVAS						
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
81	Verónica Pizarro	Sergio Guerra	Reposición del Cierre Perimetral costado sur de la Escuela Lorenzo Varoli Gerardi, Talca	5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco, entre pasaje 18 1/2 sur A y pasaje 18 1/2 sur C	Contempla la reposición total de muro ubicado en el costado sur del establecimiento, el cual se encuentra con severos daños estructurales desde el terremoto del 2010.	\$ 43.931.758	Plan Preventivo 2016 MINEDUC	Postulado mediante Ord. 1499 de fecha 16/06/2015, y se ingresan antecedentes a portal PMU el 17/06/2015 con el código 1-A-2015-247	Se reciben observaciones con fecha 09/07/2015 dando respuesta con fecha 14/07/2015. A la fecha su estado es OBSERVADO URS, indicando que los antecedentes están OK pero se debe cargar Visación otorgada por SECREDOC. De acuerdo lo indicado por Mauricio Vera, enviará la visación por correo para poder subirla al portal. Siendo 31 de julio aún no llega. De acuerdo a mail de fecha 14/08/2015 de funcionario MINEDUC se solicita modificar fuente de financiamiento y traspasar todos los ant. a plataforma INFRAMINEDUC. Ord. 1389 de fecha 17/08/2015 se realiza lo solicitado.	Elegible en el mes de Septiembre 2015		
82	Verónica Pizarro	Pablo Tartari Aguirre	Construcción Cubierta de Multicancha Escuela Puertas Negras, Talca	Camino Puertas Negras s/n	Consiste en la construcción de una cubierta para la multicancha existente en el establecimiento, con una superficie aproximada de 695.50 m2.	\$ 32.998.101	FAEMP 2015					Mediante Ord. 084 de fecha 18/06/2015 se reciben antecedentes técnicos al DAEM, ya que será ejecutado por el Depto. de Construcción
83	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Reparación de Techumbres. Instalación Eléctrica y Aguas Lluvias, Liceo Héctor Pérez Biott, Talca.	2 Sur N° 2455 entre 17 y 18 Oriente, Talca	Consiste en el cambio de cubiertas y reparación del sistema eléctrico en algunos sectores del establecimiento. Actualmente el establecimiento cuenta aún con pabellones con cubiertas de asbesto cemento por lo cual se propone cambiar y mejorar las condiciones de habitabilidad de los sectores a intervenir	\$ 84.655.575	Programa FEP 2015-2016, Línea Plan de Mejoramiento Integral hasta 2,000 UTM (MINEDUC)	Postulado mediante oficio N° 1498 del 16.06.2015 ingresado en SECREDOC con fecha 17.06.2015	Se reciben observaciones con fecha 05/08/2015. Se responde obs. A través de Ord. N° 1967 de fecha 11/08/2015. // DE SECREDOC con fecha 25.08.2015 se reciben nuevos requerimientos para creación de ficha IDI/ Con fecha 28.08.2015 se envían nuevos antecedentes a Mauricio Vera de SECREDOC/			
84	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Conservación cubiertas mas Rep. Pav. Patio Techado Brilla El Sol (pav. Mejoramiento y Reposición Cubierta más Reposición Pavimento Patio Techado Escuela Brilla El Sol), IDI 30420677-0	5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49	Consiste en construir una cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en la escuela. Junto a ello se deberán reponer las planchas de talleres, además reponer el pavimento del patio techado.	\$ 61.891.977	Programa FEP 2015-2016, Línea Plan de Mejoramiento Integral hasta 2,000 UTM (MINEDUC)	Postulado mediante oficio N° 1498 del 16.06.2015 ingresado en SECREDOC con fecha 17.06.2016. Con fecha 14/07/2015 se suben antecedentes a plataforma Educación código 1MI2 2015-248.	Se reciben observaciones con fecha 05/08/2015. Se responde obs. A través de Ord. N° 1968 de fecha 11/08/2015. Se reciben obs. via mail con fecha 25/08/2015 se responden via mail con fecha 28/08/2015. Se reciben Obs. con fecha 26/08/2015 se responden via mail con fecha 26/08/2015			

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
85	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento cocina y Habilitación baño manipuladoras y profesores Escuela Antupehuén	14 Oriente y 15 Sur Sector El Tabaco	Consiste en el mejoramiento de los baños docentes y cocina, más la habilitación de baño manipuladoras, lo anterior conforme a los requerimientos normativos y a las exigencias del Ministerio de Salud y Educación.	\$ 44.604.638	Plan Preventivo 2016 MINEDUC	Postulado mediante Ord. 1499 de fecha 16/06/2015, y se ingresan antecedentes a portal PMU el 17/06/2015 con el código 1-A-2015-239	Se reciben Obs. Con fecha 10/07/2015. Se da respuesta a Obs. Con fecha 20/07/2015. Se reciben nuevamente Obs. Con fecha 22/07/2015. Se da respuesta a Obs. Con fecha 23/07/2015. A la fecha su estado es OBSERVADO URS, indicando que los antecedentes están OK pero se debe cargar Visación otorgada por SECREDEC. De acuerdo lo indicado por Mauricio Vera, enviará la visación por correo para poder subirla al portal. Siendo 31 de julio aun no llega. De acuerdo a mail de fecha 14/08/2015 de funcionario MINEDUC se solicita modificar fuente de financiamiento y traspasar todos los art. a plataforma INFRAMINEDUC. Ord. 1989 de fecha 17/08/2015 se realiza lo solicitado.	Elegible en el mes de Septiembre 2015			
86	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Construcción Patio Cubierto Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca	Pasaje 1/2 Sur A N°560, Talca	Consulta la construcción de un patio cubierto de superficie aproximada de 100-43 m2 a ubicar en el borde nor poniente del segundo patio de la Escuela Carlos Spano, donde temporalmente se ubica parte de la Escuela Carlos Salinas Lagos. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta de acero zin alum ondulada, el patio cubierto incluirá la ejecución del sistema de colector de aguas lluvias e iluminación.	\$ 7.500.000	Fondos propios del establecimiento y Municipales a través del DAEM 2015						
87	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Habilitación Sala de atención de apoderados Escuela Las Américas, Talca	Calle 18 Sur N° 1555	Consulta la habilitación de una sala para atención de apoderados, la cual se materializará en parte del espacio del comedor. Se ejecutará tabique de separación de estructura de metalcon y se modificará el paño de ventanas y antepecho para la instalación de puertas. Se incluirá modificación del sistema eléctrico para las funciones del nuevo recinto.	\$ 1.653.617	Fondos propios del establecimiento						
88	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción Portón Acceso Escuela Huiquilemu	Esquina Mocha N° 53, Sector Huiquilemu, Camino a San Clemente	Consiste en la reconstrucción de un nuevo acceso al recinto, considerando portones vehiculares y peatonales, todos con sistemas automáticos de apertura e iluminación.	\$ 5.500.000	FAEPM 2015						Mediante Ord. 107 de fecha 03/08/2015 se remiten antecedentes técnicos al DAEM, ya que será ejecutado por el Depto. de Construcción
89	Claudia Castro	Pamela Herrera Paredes	Reposición Servicios Higiénicos Escuela Aurora de Chile, Talca	21 Sur 3 y 4 Oriente N° 950, Talca	La obra consiste en la demolición de la infraestructura actual y de las partes del edificio existente que entorpecen la nueva obra, para ello se deberá preparar el terreno y su entorno, lo cual dará cabida a una construcción de dos pisos (En similar emplazamiento donde estaban anteriormente) en donde se contemplan SS.HH para damas y varones tanto en un primer piso como en el segundo piso.	\$ 133.874.528	FAEPM 2015						

N° DE INICIATIVA	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA			ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS							
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Dirección para Georeferenciar	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"
90	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Reparación Servicios Higiénicos y Normalización Red contra Incendios, Escuela La Florida, Talca.	15 Sur N° 125, Talca	Consiste en la reparación total de los baños de alumnos varones y baño para asistentes de la educación, a los cuales se les cambiará los pavimentos, contemplando nuevos revestimientos cerámicos, se mejorarán las instalaciones sanitarias, se cambian artefactos. En el baño de alumnos, toda la tabiquería de acero de los inodoros será cambiada a tabiquería de aluminio. Se pintarán por completo los recintos involucrados y se reparará el revestimiento de alero exterior hacia el pasillo de circulación. El baño de alumnos se dotará de baño para minusválidos. La superficie total a intervenir alcanza 41,86m2 aproximadamente. Se incluye además la normalización de la red contra incendios en la totalidad del establecimiento educacional.	\$ 26.468,266	FAEPM 2015						
91	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Mejoramiento Multicancha Liceo Diego Portales, Talca.	4 Norte N° 417, Talca	La obra consulta la reconstrucción de radier de la multicancha existente, el cual se encuentra en mal estado, generando riesgo para los usuarios. Se considera la ejecución de 680m2 de radier, incluyendo además la instalación de arcos de basquetbol y voleibol, instalación de postes galvanizados con lámparas de iluminación, el pintado de disciplinas deportivas en la nueva carpeta radier y sistema de evacuación de aguas lluvias.		FAEPM 2015					Enviado a especialidades evacuación de aguas lluvias, iluminación y presupuesto con fecha 24.09.2015	
92	Claudia Castro	Rodrigo Bertin Suazo	Mejoramiento Multicancha Escuela Las Araucarias, Talca.	1 Norte 8 Oriente	La obra consulta la reconstrucción de radier de la multicancha existente, el cual se encuentra en mal estado, generando importante riesgo para los usuarios. Se considera la ejecución de 714m2 de radier, incluyendo además la instalación de arcos de basquetbol y voleibol, instalación de postes galvanizados con lámparas de iluminación, el pintado de disciplinas deportivas en la nueva carpeta radier y sistema de evacuación de aguas lluvias. En el costado oriente se consulta además la ejecución de borde asiento de contención para el terreno en desnivel.		FAEPM 2015					Enviado a especialidades evacuación de aguas lluvias, iluminación y presupuesto con fecha 30.09.2015	
92	Claudia Castro	Pamela Herrera Paredes	Construcción Cubierta y Multicancha Escuela Pangulileo, Talca	Calle 25 Oriente, Ex Los Maquis Lote 13 Aldea Campesina, Pangulileo	La obra comprende principalmente la ejecución de una cubierta de Multicancha en estructura de acero tipo Tubest de grandes dimensiones, o similar, con cubierta continua de Zinc- aluminio. Esta nueva estructura está pensada para abarcar la construcción simultánea de una multicancha debidamente demarcada e implementada y la proyección hacia el costado Norte de una futura zona para un escenario con sus áreas asociadas.		FAEPM 2015					Enviado a especialidades evacuación de aguas lluvias, iluminación, ingeniería y presupuesto con fecha 30.09.2015	



























1. AREA EDUCACION Y CULTURA														
ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS														
ETAPA														
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo a PMU Tradicional. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.	REPOSTULAR	REPOSTULAR Revitalización 2015, estamos a la espera de aprobación del listado de iniciativas que se mandó al Ministerio de Educación. Este diseño lo voy a ver yo/ Ok, entonces mientras solicitamos las facilidades//Quedó programado para abordarlo en el mes de septiembre arquitectura y especialidades//	\$ 0		\$ 0			\$ 0						
Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se debe contar primero con el estudio de oferta y demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se envió nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones para definir el Programa Arquitectónico. RATE FI de fecha 29.04.2011 (no se han subsanado observaciones dado otras prioridades del momento)sin embargo, con fecha 28/06/2011 se envía mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las observaciones para subsanarlas.// Con fecha 16.05.2012 se recibe y se remiten arquitectura y eett a las especialidades para su desarrollo.//Con fecha 12.11.2012 mediante Ord. N° 2824 se ingresa respuesta a observaciones finales, los antecedentes fueron subidos a la plataforma.// Se reciben observaciones 26.11.2012, dada las prioridades del momento se ha dejado el tema de resolver el plan de contingencia para el mes de marzo del 2013// Se evalúa situación con DAEM y finalmente se acuerda dejar un espacio en el mismo establecimiento para habilitarlo, se desarrolla el proyecto y se envía a SECREDUC con fecha 25.06.2013, posteriormente se efectúa reunión en terreno con revisor de SECREDUC, quien manifiesta observaciones respecto de la planta de tratamiento, en este Caso Lorena Valenzuela esta gestionando con SSM un certificado que autoriza el uso provisionalmente de la instalación a 20 m de la planta actual//17.07.2013//Se recibe mediante Ord. N° 3680 del 12.09.2013 de SECREDUC aprobación al Plan de Contingencia (se recibe original con fecha 30.09.2013) Con fecha 13.09.2013 se suben observaciones subsanadas al portal, oficio de ingreso N° 2380 del 12.09.2013// Con fecha 14.10.2013 llegan nuevas observaciones y se subsanan con fecha 21.10.2013 no obstante se sube al portal con fecha 19.11.2013 por que antes nos encontramos en PAROCon fecha 27.11.2013 se obtiene RS* (Recomendación Favorable al proyecto)	APROBADO FINANCIERAMENTE	En sesión de fecha 26.08.2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02.09.2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914// La encargada de rendir los gastos administrativos es Lisin Gonzalez según hoja de ruta 871 (\$)	\$ 900.368.700	\$ 876.149.626	\$ 24.219.074		\$ 2.806.786	Convenio firmado con fecha 12.09.2014 aprobado mediante RESOLUCION ( E ) N° 3310 del 15.09.2014	Formato papel y digital con fecha 10.09.2014	Jocelin Pérez	2295-93-LP14	24.11.2014	16.12.2014// nueva fecha de cierre 09.01.2015	
Trabajos a cargo del Constructor Carlos Perez del DAEM// Con fecha 22.09.2014 se envió mail a Carlos Perez solicitando retomar este tema dado que el proyecto de normalización ha sido aprobado financieramente	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 17.837.142	\$ 17.837.142			\$ 1.744.630	\$ 17.837.142						Ejecutado por Administración Directa a cargo del Profesional Carlos Pérez
Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las últimas instrucciones se podría postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los últimos meses.//Mediante DA n° 0787 del 07.02.2013 se aprueba costos de operación y mantención por Concejo Municipal// Se ingresan observaciones subsanadas mediante Ord. N° 1221 del 16.05.2013 // Se recibe RATE FI con fecha 28.05.2013// Con fecha 05.08.2013 se envía diagnóstico corregido, se sube a la plataforma junto a Oficio N° 1099 del 05.08.2013// Proyecto RS* desde el 04.09.2013/ Se informa al Establecimiento con copia DAEM y Sr. Intendente mediante oficio.	APROBADO FINANCIERAMENTE	En sesión de fecha 26.08.2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02.09.2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914//	\$ 112.725.000	\$ 99.850.074	\$ 12.874.926		\$ 1.092.868	Resolución N° 101 de fecha 15/09/2014 aprueba convenio mandato.	Formato papel y digital con fecha 10.09.2014	Claudia Torres	2295-89-LP14	17/11/2014	02/12/2014	

Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA					
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	
Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podria postular a un FIE para visación de serpiac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses. Mediante DA n° 0787 del 07.02.2013 se aprueba costos de operación y mantención por Concejo Municipal / Se recibe proyecto de estructuras en mes de junio al igual que arquitectura y especificaciones técnicas, el presupuesto oficial fue entregado con fecha 06.08.2013, se trabaja en subsanar las observaciones al diagnóstico, para subir a la plataforma.// Se solicitó información a la Corporación del Deporte para evaluar las alternativas de solución en el Diagnóstico solicitado pr la fuente// Respuesta mediante Ord N° 13 de fecha 10.09.2013// Se actualizan antecedentes para hacer nueva presentación a la fuente 27.09.2013// con fecha 20.11.2013 se suben nuevos antecedentes al portal a la espera de revisión por parte de MIDESO//Se obtiene RATE con fecha 27.11.2013// Se envían antecedentes solicitados y subsanados mediante Ord. N° 3037 del 12.12.2013 se suben al portal//Se obtiene recomendación el 24.12.2013 RS*	APROBADO FINANCIERAMENTE	En sesión de fecha 26,08,2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02,09,2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914//	\$ 207.501.000	\$ 204.041.914	\$ 3.459.086		\$ 3.094.697		Resolución N° 101 de fecha 15/09/2014 aprueba convenio mandato.	Formato papel y digital con fecha 10,09,2014	Digna Roco	2295-87-LP14	07/11/2014	02/12/2014	
Mediante Ord. N° 342 del 29,03,2011 DA informa situación de licitacion La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1 empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica	APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 3.915.500.000	\$ 3.915.478.240	\$ 27.453	Aumentos por un monto de \$ 296,987,755 y Disminuciones por un monto de \$ 0 296,993,448 quedando una diferencia a favor del fisco \$ 5,693	\$ 3.915.472.547		Decreto N° 0483 del 10,12,2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011)		Dirección de Arquitectura de Sistema Pago contra		21,02,2011	19,07,2011



Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDOC.	REPOSTULAR													
	NO ELEGIBLE	Juli , Coordinar con Alejandro si se puede ajustar un poco el proyecto como para postular al plan preventivo 2015												
	REPOSTULAR													
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 45.794.000	\$ 41.530.231	\$ 4.263.769		\$ 420.154	\$ 41.950.385	Resolución Exento Nº 12126/2012 de fecha 12/09/2012// MIN INT ORD RES. 4426 del 05.10.2012 SUBDERE// ORD UGD 3667 del 16.10.2012 DE INTENDENTE REGIONAL	Se envían en antecedentes en soporte papel y digital con fecha 28/08/2012	Lisín Gonzalez	2295-121-LP12	21.09.2012	11.10.2012
	APROBADO FINANCIERAMENTE									Se remiten en antecedentes en soporte papel y digital con fecha 17/07/2014	Jocelin Perez	2295-15-LE15 2295-23-le15 2295-36-le15	09.02.2015 19-03-2015 18-05-2015	20.02.2015 31-03-2015 01-06-2015

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA					
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	
	EJECUTADO		\$ 89.879.056	\$ 70.661.435	\$ 19.217.621			\$ 70.661.435	Decreto Exento N° 2936 de fecha 19/12/2012 aprueba convenio entre el Ministerio de Educación y la I. Municipalidad de Talca. D.A. 1996 de fecha 11/04/2013 aprueba convenio.	Con fecha 15/03/2013 se remiten antecedentes a Digna Roco en soporte digital y soporte papel mediante Memo N° 5.	Jocelin Pérez Depto. de Adquisiciones (Insumos laboratorios de química y biología y cabinas laboratorio de inglés)	Convenio Marco (diversas empresas) 2291-65-L113 (Química) 2291-66-L113 (Biología) 2291-75-L113 (Cabinas) 2291-107-L113 (2° llamado cabinas)	17/07/2013 (Química) 17/07/2013 (Biología) 19/07/2013 (Cabinas) 28-11-2013 (2° llamado cabinas)	23/07/2013 (Química) 23/07/2013 (Biología) 29/07/2013 (Cabinas) 6-12-2013 (2° llamado cabinas)	
	REPOSTULAR														
	APROBADO TÉCNICAMENTE														
Con fecha 24.09.2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 233.579.264	\$ 215.160.825	\$ 18.418.439			\$ 1.156.113	\$ 216.316.938	D.A. 1057 de fecha 26/02/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos para la Ejecución de Obras. Resolución N° 015628 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos. D.A. 6495 de fecha 19/12/2014 aprueba convenio.	Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 02/09/2014.	Lisín González	2295-98-LP14	05/12/2014	29/12/2014

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Con fecha 24.09.2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios. Cuenta con Decreto Alcaldicio N° 6367 de fecha 06/12/2013 donde se ha acordado aprobar los costos de operación y mantención.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 316.204.000	\$ 315.820.365			\$ 1.842.616		D.A. 1057 de fecha 26/02/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos para la Ejecución de Obras. Resolución N° 015628 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos.	02/09/2014	Jocelin Perez	2295-99-LP14 2295-12-LP15 (llamado)	(2*) 05-12-2014 27-01-2015	12-01-2015 18-02-2015
Con fecha 24.09.2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios. Se crea ficha en S N I con el monto real del proyecto que sobrepasa en \$ 16.008.949, al monto del convenio/DA N° 6367 del 06.12.2013 aprueba costos de operación y mantención// DA N° 1057 del 26.02.2014 aprueba el Convenio// DA N° 2120 del 17.04.2014 modifica DA N° 1057 en el sentido de establecer el cambio de nombre del proyecto// Con fecha 07.05.2014 se recibe RATE FI// Con fecha 20.05.2014 se sube al portal observaciones subsanadas mediante oficio N° 1079// Con fecha 03.06.2014 se recibe Observaciones FI// Con fecha 05.06.2014 se suben a la carpeta Digital Observaciones subsanadas/ Con fecha 10.06.2014 se recibe RATE RS*	APROBADO FINANCIERAMENTE	El proyecto se encuentra aprobado técnica y financieramente, cuenta con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, a la espera de la Resolución que aprueba el Convenio por parte de la JUNJI, para comenzar con el proceso de licitación.// Con fecha 02.09.2014 se remiten Convenio suscrito por Sr. Alcalde a JUNJI de la región mediante oficio N° 244 de UPI/DA N° 4892 del 17.09.2014 autoriza cancelación derechos municipales por concepto permiso de edificación//	\$ 240.275.034	\$ 239.714.504	\$ 560.530		\$ 571.751	Resolución N° 015267 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos.	Formato digital y papel al 02.09.2014 mediante ORD. N° 245 de UPI	Digna Roco	2295-100-LP14	11/12/2014	30-12-2014// Nueva fecha de cierre 07.01.2015	
	APROBADO FINANCIERAMENTE	Con fecha 11.12.2013 se recibió mail de Paola Soto de SECREDOC adjuntando Ord N° 04/001251 de fecha 09.12.2013 de Subsecretario de Educación q informa los proyectos financiados en la región, autoriza el inicio de la licitación pero no se puede adjudicar hasta recibir la REX de aprobación por parte de la SUBDERE//	\$ 49.985.000	\$ 34.989.501	\$ 4.386.119	\$ 10.609.380	\$ 288.906	\$ 45.598.881	REX de fecha 28.02.2014 N° 2961 de la SUBDERE	Con fecha 12.12.2013 antecedente formato digital y con fecha 13.12.2013 antecedentes formato papel	Digna Roco	2295-8-LP14	10.01.2014	30.01.2014

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Con fecha 18.12.2013 fueron publicados los resultados del Concurso a nivel nacional, siendo adjudicados con el 90% del monto solicitado al CNCA, el jurado hizo un descuento del 10% dado que considera que los aportes del municipio son principalmente servicios.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Existe un plazo de 30 días hábiles a partir del 18.12.2013 para enviar a la región los antecedentes legales para suscribir el Convenio de traspaso de recursos. Con fecha 23.12.2013 fueron enviados los antecedentes para suscribir Convenio, ratificados mediante mail de Jorge Mateo del CNCA mediante mail de fecha 02.01.2014/ Con fecha 11.02.2014 vía mail se recibe el Convenio para ser suscrito por el Alcalde, con la misma fecha mediante Ord. N° 090 se envía a la Directora Jurídica para visación y posterior firma del Alcalde// Con fecha 11.02.2014 mediante Ord. N° 0308 el Secretario Municipal (S) envía Convenio a CNCA firmado por Sr. Alcalde// Se consulta vía mail al CNCA por el proceso del Convenio totalmente tramitado 03.03.2014// Se recibe el convenio tramitado y la REX que lo aprueba con fecha 18.03.2014// Se solicita aprobación por Decreto Alcaldicio del Convenio// con fecha 21.03.2014 se envían antecedentes a licitaciones//	\$ 17.212.982	\$ 12.502.854	\$ 35.883	\$ 4.674.245		\$ 17.177.099		21.03.2014 soporte digital y soporte papel el 25.03.2014	Isabel Margarita Soto	2295-48-LE14	05.06.2014	16.06.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 44.974.120	\$ 37.302.633	\$ 7.671.487		\$ 449.741	\$ 37.752.374	Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013. Decreto 524 de fecha 21/10/2013 transfirió recursos a la Municipalidad de Talca.	18/07/2013 en soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-60-LP13	16/10/2013	05/11/2013
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.562.667	\$ 47.796.350	\$ 1.766.317			\$ 47.796.350	Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013. Decreto 524 de fecha 21/10/2013 transfirió recursos a la Municipalidad de Talca.	18/07/2013 en soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-54-LP13	01/10/2013	18/10/2013
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.254.546	\$ 47.858.230	\$ 1.396.316			\$ 47.858.230	Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013.	18/07/2013 en soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-56-LP13// TRATO DIRECTO	30.09.2013// 21.11.2013	22.10.2013// 26.11.2013
Ord. N° 0409 del 03.02.2014 Secretario Regional Ministerial (S) remite a Nivel Central Sr. Gonzalo Yazgan los antecedentes visados técnicamente y solicita el financiamiento// Con fecha 03.03.2014 se recibe Convenio para firma del Sr. Alcalde// Cuenta con convenio de fecha 28.02.2014 firmado por el Sr. Alcalde y en tramites de firmas en Nivel Central / Este proyecto quedo detenido tras observaciones formuladas por Contraloría General de la Republica en la cual se abstiene de firmar el Convenio// Mediante oficio Ord. N° 1481 de fecha 20.05.2014 de SECREDOC se nos envía las observaciones de CGR// Mediante oficio ORD: N° 1199 de fecha 02.06.2014 El municipio entrega respuesta a SECREDOC de las observaciones formuladas// A la esopera de pronunciamiento por parte de SECREDOC.	APROBADO FINANCIERAMENTE	De acuerdo a lo informado en mail de fecha 23.09.2014 de Secplan y conforme a lo instruido por Encargada Área Proyectos de Inversión, esta iniciativa se retira dado que los recursos de la fuente serán distribuidos en otra iniciativa para estos establecimientos//	\$ 276.062.432							11.03.2014 se envían archivos digitales y soporte papel el 14.03.2014	Jocelin Pérez			

Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Mediante Ord. N° 216 de fecha 10.02.2015 (recibido con fecha 23.02.2015 en UPI) Seremi de Vivienda y Urbanismo envía certificado por rebaja de patulos para la emisión del permisos de edificación conforma a solicitud efectuada por el municipio con fecha 04.02.2015, siendo negativa la respuesta. Resolución Exenta 004613 del 16.06.2015 recibida por la jefatura mediante mail de fecha 18.06.2015, el cual amplía el plazo del convenio quedando como fecha tope de ejecución al 04.04.2016, se debe esperar la respectiva modificación de Convenio (30.06.2015)//	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 497.613.075	\$ 471.571.285	\$ 26.041.790		\$ 215.518		Decreto N° 485 del 05.12.2014, totalmente tramitado por MINEDUC con fecha 04.02.2015	05.02.2015 en soporte papel y digital, mediante oficio N° 020 de UPI	Lisin González	2295-20-LP15 2295-39-LP15 LLAMADO	(2°) 19.03.2015 20.05.2015	09.04.2015 04.06.2015 (nueva fecha el 12.06.2014)
	EN EJECUCION		\$ 157.847.732	\$ 145.020.302		\$ 145.020.302	\$ 633.275	\$ 290.673.879	Decreto Exento N° 660 de fecha 01/09/2014. D.A. 5247 de fecha 08/10/2014 aprueba convenio suscrito con fecha 05/05/2014.	Se remiten en soporte papel y digital con fecha 14/07/2014.	Lisin Gonzalez	2295-4-LP15	22/01/2015	11/02/2015
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.447.351	\$ 1.302.916			\$ 14.474	\$ 1.317.390						
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 14.456.029	\$ 14.400.000				\$ 14.400.000	Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013..	Con fecha 26/02/2014 se remiten en soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-34-LP14	26/03/2014	14/04/2014
Mediante Ord. N° 133 del 19.03.2014 se envían BAE para aprobación depto jurídico.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 13.602.211	\$ 13.310.797	\$ 291.414		\$ 136.022	\$ 13.310.797	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 27.02.2014/ Soporte papel el 28.02.2014	Digna Roco	2295-37-LE14	31.03.2014	14.04.2014

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 29.741.599	\$ 26.471.848	\$ 69.319	\$ 3.200.432	\$ 382.191		DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 27.02.2014/ Soporte papel el 28.02.2014	Patricio Chávez	2295-38-LP14	02.04.2014	23.04.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27.113.048	\$ 27.000.000	\$ 113.048		\$ 48.570	\$ 27.048.570	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 27.02.2014/ Soporte papel el 28.02.2014	Isabel Soto	2295-34-LP14	26.03.2014	14.04.2014
Mediante Ord. N° 133 del 19.03.2014 se envían BAE para aprobación depto jurídico.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 26.620.502	\$ 21.958.256	\$ 4.662.246	\$ 4.659.999	\$ 108.795	\$ 26.727.050	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 27.02.2014/ Soporte papel el 28.02.2014	Digna Roco	2295-37-LE14	31.03.2014	14.04.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 6.422.568	\$ 6.400.000			\$ 64.226	\$ 6.464.226	Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013..	04/03/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y digital	Isabel Soto	2295-34-LP14	26/03/2014	14/04/2014

Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la J. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	EJECUTADO		\$ 30.245.006	\$ 24.996.099	\$ 5.248.907	\$ 4.909.241	\$ 302.450	\$ 30.207.790	Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013..	Se envían en soporte papel y digital el 31/03/2014	Lisin González	2295-39-LP14 2295-46-LP14 (2° llamado)	11-04-2014 28-05-2014	05-05-2014 17-06-2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.258.531	\$ 19.990.215	\$ 3.268.316	\$ 3.045.567	\$ 80.967	\$ 23.116.749	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 20.03.2014 Soporte papel el 21.03.2014	Lisin González	2295-46-LP14	28.05.2014	17.06.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 32.618.281	\$ 25.206.878	\$ 7.411.403			326.183	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 03.04.2014 Soporte papel el 04.04.2014	Jocelin Perez	2295-41-LE14	16.04.2014	05.05.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15.618.226	\$ 14.822.491	\$ 795.735			\$ 15.618.226	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	En soporte digital con fecha 08.04.2014 y soporte papel con fecha 08.04.2014	Patricio Chávez	2295-51-LE14	13.06.2014	25.06.2014



Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Proyecto NO priorizado por SECREDOC (funcionario Eduardo Valdés 06/08/2014) Se postula un nuevo proyecto por \$35.000.000	RETIRADO													
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 32.954.431	\$ 30.006.296	\$ 2.948.135	\$ 717.443	\$ 329.544	\$ 31.053.283		Se envían antecedentes en soporte papel y digital con fecha 8/07/2014	Jocelin Perez	2295-64-LP14	31/07/2014	20/08/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15.805.739	\$ 15.805.609	\$ 130		\$ 235.359	\$ 16.040.968		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 10/07/2014	Jocelin Perez	2295-64-LP14	31/07/2014	20/08/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 33.621.265	\$ 28.898.741			\$ 113.127			Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 11/03/2014	Patricio Chavez	2295-38-lp14	02/04/2014	25/04/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10.866.938	\$ 10.860.868			\$ 168.365			Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 12/05/2014	Isabel Soto	2295-53-lp14	25/06/2014	15/07/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10.209.864	\$ 10.200.775			\$ -			Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 19/05/2014	Isabel Soto	2295-53-lp14	25/06/2014	15/07/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 34.029.590	\$ 31.292.335			\$ 115.994			Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 22/05/2015	Isabel Soto	2295-53-lp14	25/06/2014	15/07/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.359.197	\$ 16.071.426			\$ 163.592	\$ 16.235.018		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 30/07/2014	Claudia Torres	2295-76-LP14	17/09/2014	07/10/2014

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicarse observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 7.411.403	\$ 7.374.430			\$ 74.114	\$ 7.448.544	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)	Soporte digital el 14.08.2014 Soporte papel el 14.08.2014	Jocelin Perez	2295-77-LP14	22.09.2014	07.10.2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2.494.373	\$ 2.494.342			\$ 24.944	\$ 2.519.286		Se remiten antecedentes al DAEM mediante Ord. 242 de fecha 28/08/2014				
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.881.483	\$ 15.810.638			\$ 168.815	\$ 15.979.453		Se remiten en soporte papel y digital con fecha 05/09/2014	Claudia Torres	2295-76-LP14	17/09/2014	07/10/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 38.759.934	\$ 37.844.678			\$ 387.599	\$ 38.232.277		Se remiten en soporte papel y digital con fecha 29/08/2014	Jocelin Perez	2295-77-LP14	22/09/2014	07/10/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 20.333.482	\$ 18.882.546			\$ 203.335	\$ 19.085.881		Se remiten en soporte papel y digital con fecha 02/09/2014	Claudia Torres	2295-76-lp14	17/09/2014	07/10/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.927.396	\$ 15.358.735	\$ 1.568.661		\$ 105.178			Se remiten en soporte papel y digital con fecha 08/09/2015	Jocelin Perez	2295-78-LP14	23/09/2014	09/10/2014
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 40.458.071	\$ 38.522.904		\$ 993.133	\$ 424.324			Se remiten en soporte papel y digital con fecha 09/09/2016	Jocelin Perez	2295-78-LP14	23/09/2014	09/10/2014

Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
Se enviaron los antecedentes a Carlos Perez con fecha 22.08.2014 para cubicación y factibilidad de ejecución vía administración directa, se optó por esta alternativa dado que al depto de cubicación por licitación excedía el maximo disponible en el presupuesto// Mediante mail de fecha 22.09.2014 Carlos Perez informa "El tema del cierre perimetral se encuentra en la cotización de los enchapes, lo demás es factible realizar, depende solamente si nos alcanza o no a realizar el enchape, ahora bien creo que se podría ejecutar igual y podría quedar pendiente; en el caso de que no alcance el monto, los enchapes".	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10.041.811	\$ 9.689.177	\$ 352.634			\$ 9.689.177	DECRETO N° 684 del 27.12.2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28.03.2014)					
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 34.999.999	\$ 32.163.558	\$ 2.836.441				Ord. N° 1510 del 10.12.2014 de Intendente Región del Maule, informa aprobación del proyecto y solicita dar inicio al proceso de licitación	12.12.2014	Claudia Torres	2295-2-LE15 2295-40-LE15 2295-51-LE15	16-01-2015 27.05.2015 02.07.2015	30.01.2015 05.06.2015 15.07.2015
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35.000.000	\$ 32.523.629				\$ 350.000	Resolución Exento N° 14486 de fecha 16/12/2014 (documento electrónico)	12/12/2014	Claudia Torres	2295-11-le15	26/01/2015	10/02/2015
	EN EJECUCION		\$ 26.819.144	\$ 24.556.394	\$ 2.262.750			\$ 24.556.394	Resolución Exenta N° 14079/2014.	11/12/2014	Jocelin Perez	2295-3-LE15	22/01/2015	04/02/2015

Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 660.000.000	\$ 660.000.000					Decreto N° 000567 del 23.12.2014 del MINEDUC, aprobado totalmente por Contraloría y Mineduc con fecha 31.12.2014/ Decreto Alcaldicio N° 0106 del 12.01.2015 el Concejo Municipal autoriza arriendo/ Decreto Alcaldicio N° 0346 del 21.01.2015 aprueba Convenio de fecha 02.12.2014.					
	EN EJECUCIÓN		\$ 38.264.311	\$ 38.264.311				\$ 38.264.311						
	EN EJECUCION		\$ 4.980.000	\$ 4.980.000				\$ 4.980.000						
	EN EJECUCION		\$ 12.970.543	\$ 12.970.543				\$ 12.970.543	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
	EN EJECUCION		\$ 16.286.549	\$ 16.286.549				\$ 16.286.549	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
	EJECUTADO		\$ 18.011.042	\$ 18.011.042				\$ 18.011.042	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
	EJECUTADO		\$ 9.663.495	\$ 9.663.495				\$ 9.663.495	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
	EN EJECUCION		\$ 77.346.255	\$ 77.346.255				\$ 77.346.255	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					

			ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACION DE RECURSOS							ETAPA				
Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30.09.2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de Licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	EN EJECUCION		\$ 47.060.002	\$ 47.060.001				\$ 47.060.001	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014, D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
	EN EJECUCION		\$ 22.986.935	\$ 22.986.935				\$ 22.986.935	Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014, D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014.					
La planimetría de arquitectura fue enviada a Carlos Perez mediante correo electronico con fecha 11.05.2015 por Rodrigo Bertin, queda a la espera del envío de estructura por muro de contención y planos de instalaciones, el presupuesto lo estimará el, dado que se ejecutará por Administración directa del DAEM/ Mediante Ord. N°087 del 22.06.2015 se remite planimetría de estructura/ Mediante mail de fecha 22.06.2015 se remite formato digital de estructura a Carlos Pérez//	APROBADO FINANCIERAMENTE													
Cuenta con RS* desde el 18.03.2015// REX 2101 del 08.05.2015 aprueba Convenio Mandato entre el Gobierno regional del Maule y la Dirección de Arquitectura de la Región del Maule para la ejecución del diseño//	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 215.649.000											
Cuenta con RS* desde el 18.03.2015// REX 2098 del 08.05.2015 aprueba Convenio Mandato entre el Gobierno Regional del Maule y la Dirección de Arquitectura de la Región del Maule para la ejecución del diseño//	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 215.649.000											
	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 46.674.802	\$ 46.674.802			\$ 466.748	\$ 47.141.550						



Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 30,09,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS							ETAPA				
			Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de Inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación
	APROBADO TÉCNICAMENTE													
El monto de la inversión lo definirá el equipo de Construcción del DAEM ya que su ejecución será a través de la modalidad de Administración Directa// Se envía los antecedentes de arquitectura al DAEM mediante oficio N° 092 del 02.07.2015, y digitales mediante mail de la misma fecha// Con fecha 08.07.2015 se envía a Carlos Perez planimetría de estructura, que también es remitida en formato papel al DAEM//	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$	7.500.000										
Se responde a oficio N° 00217 de fecha 05.09.2014 del DAEM. Hoja de Ruta N° 2839 del 05.03.2015 de SECPLAN// Se envía diseño de arquitectura y especialidades al DAEM mediante oficio N° 090 del 01.07.2015	APROBADO FINANCIERAMENTE													
D.A. 2869 de fecha 05/06/2015 deja establecido que el Concejo Municipal ha acordado suscribir Convenio de Transferencia de Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal entre MINEDUC y el Municipio. D.A. 3132 de fecha 22/06/2015 aprueba modificación de convenio.	APROBADO FINANCIERAMENTE													
Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201516982 23.09.2015//	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$	133.874.528						09.09.2015 Soporte digital				





























DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2012		
DA N° 1289 de fecha 16.03.2015 a Constructora Proessa Ltda.	Mediante oficio N° 0146 del 20.01.2015 se envían antecedentes de licitación con sugerencia de adjudicación para visación del GORE// Se entregan carpetas copias para contratista e Ito mediante Memo N° 003 del 03.02.2015	Violeta Navarro Piña	27.04.2015	27.04.2015	330	22.03.2016	Mediante Ord. 320 de fecha 11/12/2014 se solicita la cancelación de derechos municipales por un monto de \$2.765.956.- D.A. 6568 de fecha 19/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 20/01/2015 se cancelan derechos municipales por un monto de \$2.806.786.-Mediante oficio N° 00578 del 10.04.2015 la DOM solicita al Sr. Alcalde extender el plazo para hacer entrega de terreno, conforme a lo señalado en el punto 23.2 de la BAE//	2011-2012	2014	2015-2016
: Veliz, del DAEM	Cuenta con Permiso de Edificación N° 180 del 01.07.2015, enviado al DAEM//con fecha 29.09.2015 se cancelan derechos por concepto de modificación de permiso bajo el folio 14964//	Carlos Pérez Véliz		05.01.2015		30.04.2015	AL 30.04.2015, Según lo informado por Carlos Pérez, aun se están ejecutando elementos adicionales que solicitaron, por ejemplo puente peatonal y cubiertas en los espacios entre contenedores) Así también por las observaciones se vera incrementado el valor por dichas observaciones pero el costo informado es el monto invertido al 30.04.2015// Mediante oficio N° 082 del 09.06.2015 se solicita la cancelación de Derechos Municipales por concepto de permiso de edificación.	2014	2014-2015	2015
DA N° 1187 del 10.03.2015 a don René Sepúlveda Bernal	Mediante correo electronico de fecha 20.03.2015 se informa de la adjudicación a la Directora del Establecimiento//	Marco Merlín Alcantara	23.04.2015	23.04.2015	73+45+50	04.07.2015// Nueva fecha de termino 21.08.2015 Aprobado DA N° 3833 del 05.08.2015// Aumento de Plazo por 50 días corridos, quedando como nueva fecha de termino el 10.10.2015//	Mediante Ord. 317 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de \$1.092.868.- D.A. 6366 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 12 de fecha 13/01/2015.// Ord. N° 1111 del 09.07.2015 de DOM solicita autorización de 45 días de aumento de plazo a contar del 08.07.2015 quedando como nueva fecha de termino el 21.08.2015// Aumento de plazo autorizado mediante DA N° 3833 del 05.08.2015// Carta de Contratista de fecha 11.08.2015 solicita 2 aumento de plazo de 45 días a contar del 21.08.2015//Carta de Contratista de fecha 17.08.2015 solicita a la DOM aumento de obras por indemnización por un monto de \$ 10.758.600 + IVA//Resolución 110/2015 de DOM aprueba el cambio de profesional Ingeniero estructural de Pablo Yavar a Sergio Guerra// Ord. N° 1458 del 01.09.2015 de DOM solicita al Sr. Alcalde autorizar 2 aumento de plazo 50 días corridos a partir del 22.08.2015//	2012	2014	2015

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
DA N° 1226 del 11,03,2015 adjudicada a Constructora Proessa Spa	Ord. N° 469 de fecha 11/11/2014 de SECPLAN a Asesor Jurídico , solicita visto bueno de BAE// Mediante correo electrónico de fecha 20,03,2015 se informa de la adjudicación a la Directora del Establecimiento//	Patricio Hernández Bravo	14,04,2015	14,04,2015	80	02,07,2015 (aumento de Plazo de 10 Días Corridos) nueva fecha de término el 13,07,2015	Mediante Ord. 317 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de \$3,094,697.- D.A. 6366 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales.// Los antecedentes de la evaluación han sido enviados al GORE al 05,01,2015 no se ha tenido noticias. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación.// Ord. N° 3108 del 29,12,2014 remite a GORE antecedentes y sugerencia de adjudicación// Cuenta con Permiso de Edificación N° 9 de fecha 09/01/2015.// Mediante oficio N° 0941 de fecha 09,06,2015 DOM solicita designar comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra//DA N° 3026 del 16,06,2015 designa comisión de recepción//Ord N° 1062 de fecha 25,06,2015 DOM solicita al Sr. Alcalde un aumento de plazo de 10 Días corridos a contar del 03,07,2015 hasta el 13,07,2015// Acta de recepción Provisoria de fecha 23,07,2015 oficio conductor solicitando la aprobación mediante DA N° 1376 del 19,08,2015//DA N° 4086 del 25,08,2015 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 23,07,2015//	2012	2014	2015
DA VII REG. N°30 del 28,10,2011de Dirección de Arquitectura Vísado por Contraloría el 02,01,2012 tramitado totalmente el 03,01,2012	La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura. Plazo propuesto 540 días corridos Se recepciona Informe de Proceso N° 4947324 de fecha 20,07,2011 de Director Regional de Arquitectura que informa resultado de la evaluación Económica la que supera el monto disponible en \$ 960,901,910 dado lo cual solicita al Alcalde si están conveniente declarar la licitación como "inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante Ord. N° 1637 del 28,07,2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación con fondos de Reconstrucción SISMO.	Cesar Cepeda verdugo de Dirección de Arquitectura	23,01,2012	04,01,2012	450+42 +45+30 (RESOLUCIÓN 1736 DEL 29,10,2012)- Resolución N° 865 de fecha 30,05,2013 - Resolución N° 1158 de fecha 15,07,2013	28,03,2013+42 (NUEVA FECHA DE TERMINO EL 09,05,2013)+45 (nueva fecha de termino el 24,06,2013)+30 (Nueva fecha de termino el 23,07,2013) resolución tramitada/ Fecha de termino Real el 05,12,2013 considerando 135 días de atraso y multa//	Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prorrogar por 540 días corridos. Se autoriza prorrogar de Convenios según carta de MINEDUC a la espera de resolución, se envía por oficio copia a MOP-DA// Ord. N° 2864 del 16,11,2012 solicita a Secreduc autorización para contratar Ingeniero para estudio de reparaciones del Salón de Actos// Resolución N° 1736 del 29,10,2012 autoriza modificación de Contrato del 08,10,2012 por aumento de plazo// al 25,06,2013 no ha llegado resolución de 2ª modificación// Empresa a solicitado 3ª modificación de contrato por aumento de obras por un monto \$ 9,234,387 más un nuevo aumento de plazo de 30 días corridos quedando como nueva fecha el 24,07,2013, lo anterior con la finalidad de sacar los contenedores, se aprueba mediante oficio N° 1568 del 21,06,2013// Total Contrato inicial \$ 3,915,478,240.- 1ª Modificación de Contrato (tramitada) Disminución de Obras efectiva \$ 16,054,594.- Aumento de Obras \$ 127,308,776.- Obras \$ 143,363,370.- 2ª Modificación de Contrato (tramitada) Aumento de Obras \$ 121,236,664.- Disminución de Obras \$ 114,416,457.- 3ª modificación de Contrato Aumento de Obras, para el traslado de contenedores (tramitada) \$ 9,234,387.- 4ª Modificación de contrato solicitada (tramitada mediante REX 1589 del 07,10,2013) Aumento de Contrato \$ 39,207,928.- Disminución de Obras \$ 39,213,621.- Total Total Contrato final \$ 3,915,472,547.- Quedando un disponible \$ 5,693.- Se recibe mail del IFO indicando que la fecha próxima a entrega de explotación del recinto sería la segunda quincena de Septiembre del 2013/06,08,2013// Cuenta con recepción municipal parcial correspondiente a 10 salas por un total de 580,34 m2+ 82,16 m2 en segundo piso, el certificado es el 7 del 26,07,2013//Arquitectura solicita 4ª modificación de contrato aprobada mediante Ord N° 3522 del 02,09,2013 de SECREDUC e informada por oficio N° 2319 del 06,09,2013 de Municipalidad, en el mismo documento se solicita informar fecha de termino real// 4ª Modificación de Contrato en Trámite no constituye variación de contrato y plazo, más bien es una regularización por mejoras en la obra// Esta última está tramitada y corresponde a la EX 1,589 de fecha 07,10,2013 (recibida vía mail por parte del IFO con fecha 24,10,2013)//DA N° 6833 del 27,12,2013 autoriza cancelación parcializada del EP N° 10 en dos cuotas 1ª de \$ 148,746,663 y 2ª 164,491,596// Según causa judicial hay que retener \$ 40,707,000 por medida cautelar, se informa a Finanzas mediante Ord. N° 012 del 08,01,2014 de Secplan//ORD N° 0651 DEL 02,04,2014 de Alcalde solicita recursos por concepto del EP N°11 y parte EP N° 9 u 10 parcial//Ord. N° 0466	2010	2010	2011-2012-2013-2014-2015

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)					Información respecto a fechas y			
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
D.A. 0568 de fecha 28/01/2013 a EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SONDIAJES S.A. FECHA DE CONTRATO 08.02.2013// DECRETO ALCALDICO QUE APRUEBA CONTRATO N 0990 DEL 19.02.2013	DA N° 6442 del 16.11.2012 aprueba cancelación de derechos permiso de Edificación// Cancelado derechos por permiso de edificación con fecha 30.11.2012 por un monto de \$ 961,718// Estamos a la espera de la resolución de prórroga al Convenio en el plazo de ejecución de las obras//DA N° 6864 del 05.12.2012 aprueba BAE//Resolución Exenta N° 8579 del 21.12.2012 modifica plazos del Convenio se amplía en 13 meses plazo de 12 meses (de DIC 2012) para obra y amplía 13 meses el plazo de 12 meses para equipamiento (de FEB 2013)	Violeta Navarro	20.02.2013	20.02.2013	280+42+45 = 367	27.11.2013 (nueva fecha de término para el 09.01.2014 aprobado mediante DA N° 5666 del 15.10.2013 q rectifica DA N° 3539 de 24.06.2013)NUEVA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL EL 24.02.2014, FECHA DE TERMINO REAL EL 24.02.2014	Ord. N° 00588 del 28.04.2013 DOM solicita a empresa ingresar solicitud de aumento de plazo/ Se cursa EP con fecha 10.05.2013 mediante Ord. N° 1188 por un monto de \$ 7,595,500.- Aumento de Plazo de 64 días corridos paorbados mediante DA N° 3539 del 24.06.2013// DA N° 4342 del 05.08.2013 aprueba contrato aumento de plazo// ((Se analizan los 64 días y se espera rectificación por no corresponder los 64 días de aumento de plazo, el Convenio vence el 13.01.2014)) Se recibe Ord. N° 3544 del 04.09.2013 de SECREDOC que envía a Nivel Central antecedentes referentes a tercera rendición de mobiliario y equipamiento y tercera solicitud de transferencia de fondos 090913//Se archiva REX 7565 del 07.10.2013 q autoriza modificación de ítem presupuestario de equipamiento y mobiliario/Oficio n° 01480 de fecha 04.10.2013 de DOM a Alcalde solicita modificación de DA N° 3539 de fecha 24.06.2013 donde dice apléiese en 64 días corridos, debe decir, 42 días corridos a contar del 28.11.2013, debido q ue no se puede aumentar el plazo en un % mayor al establecido en el punto N° 26 de las BAE/Oficio Ord. N° 4159 del 21.10.2013 de SECREDOC a Coordinador Nacional Prog. Liceos Bicentenarios NC remite antecedentes correspondientes al EP N°3// Ord N° 427 del 04.12.2013 de Secplan a DAEM solicita pueda gestionar ante MINEDUC aumento de plazo para la adquisición de equipos y equipamiento, entendiendo que el plazo para la ejecución de obras vence con fecha 13.01.2014//DA N° 6359 del 06.12.2013 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 27.11.2013 por modificación autorizada mediante DA 5666 del 15.10.2013/Ord. N° 0029 del 08.01.2014 Alcalde solicita a Ministra de Educación autorizar prórroga a la fecha del convenio hasta los primeros días del mes de marzo, con la finalidad de aumentar el plazo de ejecución de obras a la empresa contratista/ Ord. N° 1861 del 21.12.2013 solicita al Sr. Alcalde autorización de modificaciones de arquitectura y de estructuras según informes técnicos de profesionales// DA N° 0040 del 08.01.2014 aprueba modificaciones solicitadas. Mediante Ord. 121 de fecha 22/01/2014 de Sr. Alcalde a SEREMI de Educación, se adjunta documentación de solicitud de prórroga Convenio y D.A. N° 40 del 08/01/2014./Contrato modificatorio de fecha 14.01.2014 por modificaciones de estructura y arquitectura./Con fecha 08.05.2014 se consulta al ITO por estado de avance de Recepción Provisoria/ Con la misma fecha Sr. Violeta Navarro responde que aún no hay respuesta desde MINEDUC respecto al aumento de plazo en el Convenio solicitado en el mes de enero a la Ministra de Educación, informa tb que en el mes de abril la obra fue visitada por profesionales de SECREDOC quienes solicitaron antecedentes del término de la obra para informar a Nivel Central, mientras no llegue respuesta de la prórroga del Convenio no se puede efectuar la RP ya que se deben regularizar los plazos/ Con fecha 16.05.2014 se recibe mail de Nivel Central informado que la modificación del Convenio esta para la firma del Sostenedor por lo cual se coordina a través del Depto. Jurídico del Municipio/Se recibe copia del Ord. N° 3039 del 18.12.2014 de Alcalde a SECREDOC da respuesta a informes de monitoreo//Mediante oficio N°014 de fecha 23.01.2015 se solicita a DOM acta de recepción provisoria y municipal de la obra/Acta de Recepción Provisoria de fecha 18.03.2014/ Ord N° 00769 del 15.05.2015 Directora de Obras Solicita al Alcalde aprobación por Decreto Alcaldicio/Consigna multa por un monto de \$ 475,468// Se envía copia a DAEM para conocimiento y fines//DA N°2609 del 26.05.2015 aprueba acta de recepción provisoria//Acta de Recepción Provisoria de fecha 07.09.2015//DA N° 4602 del 15.09.2015 aprueba acta de recepción definitiva de fecha	2011	2011	2013-2014
							La partida de equipamiento la lleva directamente el DAEM a través de la directora del establecimiento, la persona encargada de la rendición es Patricio Chávaz de SECPLAN. En carpeta de UPI existen registros en papel de las compras y rendiciones entregadas por Patricio// Mediante Ord. N° 003230 de fecha 09.12.2013 del DAEM se solicita a Coordinador Nacional de Liceos Bicentenarios una nueva ampliación de plazo para terminar el tema de compras de equipamiento, por un periodo de 6 meses// Con fecha 16.05.2014 se recibe mail que indica que la modificación del Convenio esta para la firma del Sostenedor, Nivel Central coordina con Depto. Jurídico del Municipio/	2011	2011	2012-2013
								2011-2014	2015	
								2012		
								2012		

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2012		
								2012		
								2012		
DA N° 6405 del 15,11,2012 a Constructora Santa Sofia SA		Marco Merlín Alcantara	30,11,2012	03,12,2012	42	14,01,2013 (fecha de termino real el 19,01,2013) se cobra multa por atraso de \$1,038,256 por 05 días de atraso)	Empresa solicita aumento de plazo (03,01,2013) por 13 días acogiendose a lo establecido en las BAE en el punto 26,1// Mediante oficio n° 032 DOM solicita aumentod e obras por un monto de \$ 1,639,257/ Se solicita autorización a SECREDOC mediante Ord. N° 027 del 07,01,2013// Mediante Ord. 04/67 de fecha 30/01/2013 MINEDUC no autoriza aumento de obra. Con fecha 07/02/2013 se paga permiso de edificación.// Se espera Recepción Provisoria y Municipal, ITO in forma con fecha 01,03,2013 que esta a la espera q la empresa presente la documentación para recepción. Cuenta con Recepción Municipal, Recepción Provisoria de fecha 02,05,2013 aprobada mediante DA N° 3084 del 07,06,2013/ se envían estos ultimos antecedentes via email a Alejandra Torres de SECREDOC con fecha 18,07,2013	2012	2012	2012-2013
DA. N° 1020 de fecha 03/03/2015, declara desierta propuesta pública 2295-15-LE15. DA N° 2167 de fecha 28/04/2015, declara desierta propuesta pública 2295-23-le15. DA. N ° 2898 de fecha 08/06/2015, declara desierta la propuesta publica N° 2295-36-LE15.	DA N° 1378 de fecha 18/03/2015 aprueba bases administrativas especiales 2° llamado. Ord. N° 223 de fecha 03/06/2015 solicita declarar inadmisibile propuesta publica 2295-36-le15. Se remite con fecha 24/06/2015 Ord. N° 1799 a SECREDOC informando la situación actual en que encuentra el proyecto y cuales serán los pasos a seguir.						DA N° 4648 de fecha 03/09/2014, autoriza cancelación de Permiso de Edificación Obra Menor \$141.430.- Se cancela Permiso de Edificación y Ampliaciones con fecha 23/09/2014.	2012	2014	

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et			
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	
O/C 2295-154-CM13 a Industria Metalurgica Aconagua Ltda (110 sillas para taller, 72 sillas para biblioteca, 12 mesas para biblioteca, 1080 sillas alumnos, 1080 mesas alumnos, 13 estantes biblioteca). O/C 2295-155-CM13 a Jose Henriquez Sepúlveda (24 escritorios profesor). O/C 2295-157-CM13 a Melman S.A. (24 sillas profesor, 135 taburetes). O/C 2295-156-CM13 a Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina (60 estantes metálicos). O/C 2295-191-CM13 a Juan Rodrigo Rubilar Olave (10 kit de proyección). O/C 2295-192-CM13 a Computación Integral (3 Scanner). O/C 2295-208-CM13 a Lecherri y Cia Ltd. (9 computadores portátiles). O/C 2295-194-CM13 a Imp. y Exp. Tecondata S.A. (38 computadores fijos). D.A. 4978 de fecha 09/09/2013 indica que el proveedor Importadora Soviquim Ltda. rechazó O/C 2291-261-SE13 por no cumplir con el despacho de los productos, por lo que se readjudica el proceso 2291-66-R113 a Distribuidora de Artículos Médicos Pérez Ltda. (100 placas petri), mediante O/C 2291-2852-SE13. Mediante O/C 2291-1633-CM14 de fecha 23/05/2014, se adquieren cabinas para laboratorio de idiomas.	Mediante Ord. 256 de fecha 21/06/2013 se remiten TDR a Ximena Soto S., para la adquisición de insumos para laboratorios de biología y química y equipamiento para laboratorio de idiomas. Mediante Ord. 190 de fecha 06/08/2013 se remite a Depto. de Adquisiciones Evaluaciones Técnicas para la adquisición de insumos para laboratorios de Biología y Química, enviados por el Establecimiento. Mediante Ord. 199 de fecha 08/08/2013 se remite a Depto. de Adquisiciones Evaluación Técnica para la adquisición de cabinas para laboratorio de Inglés, enviada por el Establecimiento. Mediante Ord. 84 de fecha 12/08/2013 Depto. Adquisiciones informa que se declarará desierta Licitación para adquisición de cabinas. D.A. 4527 de fecha 19/08/2013 adjudica insumos para laboratorio de química a Prodelab Ltda. (líneas 1, 5, 6, 10) y Distribuidora Pérez (líneas 2,3,4,7,8,9,11,12). D.A. 4528 de fecha 19/08/2013 adjudica insumos para laboratorio de biología a Distribuidora Pérez (líneas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12), Importadora Soviquim (línea 11) y Comercializadora Sudelab (línea 1). Mediante Ord. 217 de fecha 26/08/2013 se solicita a Sr. Alcalde declarar desierta Licitación 2291-75-L113 (cabinas lab. idiomas). Mediante Ord. 225 de fecha 02/09/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Depto. de Adquisiciones, se remiten antecedentes para realizar 2º llamado a licitación. D.A. 4802 de fecha 03/09/2013 declara desierta licitación 2291-75-L113 por incumplimiento de Bases. Mediante Ord. 373 de SECLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas informa de la compra de equipamiento tecnológico realizado a través de Convesio Marco. Mediante Ord. 306 de fecha 09/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde se solicita declarar desierta licitación 2271-107-L113. D.A. 6490 de fecha 12/12/2013 declara desierta licitación 2271-107-L113.	Jorge González		07/06/2013			28/08/2014	Mediante Ord. 033 de fecha 09/01/2014 de Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita aumento de plazo por 6 meses de convenio, para poder adquirir equipamiento pendiente. Mediante Ord. 0121 de fecha 15/01/2014 SECREDOC remite solicitud de aumento de plazo a MINEDUC. Resolución Exenta N° 1683 de fecha 05/03/2014 otorga ampliación de plazo para ejecución del proyecto, teniendo como nueva fecha de término el convenio 31/08/2014. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 28/08/2014.	2012	2012	2013-2014
								2012			
								2013			
D.A. 505 de fecha 29/01/2015 a Constructora Molina Lepe E.I.R.L. Contrato firmado con fecha 30/03/2015.		Patricio Hernandez	25/05/2015	25/05/2015	255	03/06/2016	Mediante Ord. 318 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de \$1.156.113.- D.A. 6365 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 10 de fecha 13/01/2015./D.A. N° 3027 del 16.06.2015 designa comisión de recepción/Ord. N° 1422 del 27.08.2015 DOM remite a JUNJI planimetría de estructura del proyecto//	2013	2014	2015-2016	

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
DA N° 1290 de fecha 16/03/2015, adjudica a Constructora CASAA Ltda, Contrato firmado con fecha 02/04/2015, Orden de compra N° 2295-68-SE15.	DA N° 0194 de fecha 19/01/2015, declara desierta la propuesta pública.	Marco Merlin			255		Mediante Ord. 318 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de \$1.842.616.- Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Permiso de Edificación N° 5 de fecha 09/01/2015. Ord. N° 259 de fecha 26/09/2014 se solicita al DAEM Plan de Contingencia. Carta de fecha Junio del 2015 empresa CASAA a DAEM solicita pronunciamiento por problemas en entrega de terreno para ejecutar obras. mail de fecha 03/06/2015 de Encargada área proyectos de Inversión informa a DAEM de solicitud de Empresa y solicita urgente solución. Ord. N° 1496 de fecha 16/06/2015 se solicita cambio de profesional para el proyecto.	2013	2014	2015-2016
D.A. 506 de fecha 29/01/2015 a Constructora CASAA Ltda, Contrato firmado con fecha 25/02/2015.	Se enviaron carpetas copias para contratista e ITO mediante Memo N° 002 del 03.02.2015 Cuenta con Resolución 10/2015 cambio de profesional autorizado por Dirección de Obras Municipales//	Marco Merlín Alcantara	23.04.2015	23.04.2015	270	17.01.2016	Cuenta con Permiso de Edificación N° 212 de fecha 28/10/2014/ La obra se encuentra paralizada al 30.04.2014 dado unos cambios en laminas de arquitectura respecto del emplazamiento, Dirección de Obras solicitó modificaciones que se están resolviendo para proseguir con la ejecución//Se realiza reunión con JUNJI para informar los motivos que han detenido la ejecución de los trabajos// Se sostiene reunión con la comunidad en terreno a fin de votar dos alternativas posibles que solucionan los inconvenientes manifestados por los vecinos respecto de la planta de tratamiento y el acceso al área de equipamiento//Se solicita aumento de plazo para dar inicio a las obras según anexo M5 a fin de regularizar los plazos de acuerdo a lo solicitado por profesionales JUNJI en reunión de fecha 11.05.2015/ Mediante email de fecha 21.09.2015 administradora del proyecto insiste con la documentación de presupuesto de aumento y disminución de obras para regularizar modificación de proyecto y solicitar autorización a la JUNJI, información solicita al ITO//	2013	2014	2015-2016
DA N° 1187 del 04.03.2014 a don René Sepúlveda Bernal/ Contrato aumento de Plazo de fecha 12.08.2014// Aumento de obras aprobado mediante DA N° 4651 del 03.09.2014, Contrato de fecha 10.09.2014	Mediante Ord. 054 de SECPLAN a comisión permanente de evaluación, se remite informe de licitación. Se solicita que se incorpore a la Tabla de Sesión de Consejo el acuerdo para Aprobar, con la salvedad que no se podrá efectuar el Decreto Alcaldicio respectivo, ya que a la fecha no se ha recibido la REX de Subdere. Con fecha 28.02.2014 se recibe REX 2961 y se publica en el portal de la SUBDERE y queda proyecto aprobado// Con este documento se puede adjudicar//Ord N° 110 de fecha 03.03.2014 SECPLAN envía antecedentes a comisión permanente para adjudicar la obra//	Patricio Hernández Bravo	01.04.2014	01.04.2014	122+45 (aumento de Plazo)	31.07.2014 (nueva fecha de término el 14.09.2014)	Ord. N° 1888 de fecha 30.07.2014 de Jefe División Planificación y Presupuesto remite aprobación para utilización de saldo en aumento de obras// Contrato aumento de plazo de fecha del 12.08.2014 por 45 días corridos//Con fecha 28.08.2014 se suben los antecedentes técnicos de aumento de obras a la plataforma PMU On Line bitacora del proyecto// Orden de compra por aumento de obras N° 2295-137-SE14 por un monto de \$ 10.609.380// DA N° 4651 del 03.09.2014 autoriza aumento de obras//Contrato aumento de obras firmado con fecha 10.09.2014// Mediante DA N° 5287 del 10.10.2014 se aprueba acta de recepción provisoria// Mediante Ord. 2920 de fecha 09/12/2014 de Sr. Alcalde a Jefe Programa Mejoramiento Urbano remite rendición para cierre de proyecto// DA N° 5287 del 10.10.2014 aprueba acta de recepción provisoria//Acta de recepción provisoria de fecha 15.09.2014// Fecha de término real el 14.09.2014//	2013	2013	2014

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
Mediante DA N° 3601 de fecha 02.07.2014 a Empresa Arquitectura y Construcción Zure Ltda, representada por el Sr. Víctor Vásquez Marín		Violeta Navarro Piña	28.07.2014	28.07.2014	27 + 34	23.08.2014 (nueva fecha de término el 26.09.2014)	Se envían a CNCA consulta para utilización de saldos, para generar un aumento de obras mediante oficio N° 1804 del 14.08.2014// Mediante mail de fecha 22.08.2014 del CNCA se recibe respuesta positiva, la que es derivada mediante correo a la Inspección Técnica y Directora de obras para conocimiento y tramites procedentes// DA N° 4382 de fecha 21.08.2014 designa integrante comisión de recepción a Directora de Obras, Rodrigo Bertin, Lorena Valenzuela y Violeta Navarro (ITO)// Ord. N° 1270 del 25.08.2014 de DOM a Alcalde solicita aumento de obras por \$ 4.674.245 y plazo de 34 días corridos contabilizados a partir del 24.08.2014//Aumento de Obras y Aumento de plazo aprobado mediante DA N° 4739 del 09.09.2014// Anexo de Contrato firmado con fecha 24/09/2014. Ord. N° 1547 de fecha 07/10/2014 de DOM a Consejo de la Cultura y las Artes Región del Maule. Acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 01/10/2014 plazo para subsanar obs. 5 días. Acta de recepción provisoria de fecha 06/10/2014. Ord. N° 1594 de fecha 16/10/2014 de DOM remite acta de recepción provisoria para conocimiento y aprobación de decreto, Mediante Ord. 1672 de fecha 29/10/2014 de DOM a SECPLAN, remite Estado de Pago N° 1 y N° 2. D.A. 5515 de fecha 22/10/2014 aprueba acta de recepción provisoria.// Mediante oficio N°0106 del 12.01.2015 directora de finanzas solicita la devolución de los dineros a favor del proyecto para ser devueltos al CNCA//Mediante Ord. N° 0260 del 03.02.2015 se envía rendición final y cierre del proyecto dado que se adjunta comprobante por devolución de dinero en excedentes al CNCA//	2013	2013-2014	2014
D.A. 6018 de fecha 22/11/2013 a Marcelo Orostica Sepulveda		Marco Merlin	20/12/2013	20/12/2012	108	06-04-2014 fecha término real 29/04/2014	Mediante Ord. 305 de fecha 0/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio cancelación de permiso de obra menor. D.A. 6393 de fecha 09/12/2013 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/12/2013 se cancelan derechos municipales de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor de fecha 27/12/2013. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de Observaciones de fecha 14/04/2014. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 29/05/2014. D.A. 2981 de fecha 30/05/2014 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 29/05/2014. Acta de recepción Definitiva de fecha 17/08/2015.	2013	2013	2013-2014
D.A. 6019 de fecha 22/11/2013 a Empresa Sociedad de Ingeniería y Construcción FASE Ltda. Contrato firmado con fecha 03/12/2013. Se emite O/C 2295-218-SE13 con fecha 10/12/2013.		Marco Merlin y Cristian Henriquez	17/12/2013	17/12/2013	60	14-02-2014, fecha de término real 27/02/2014.	Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 26/03/2014. considera 13 días de atraso, con una multa de \$1.566.435. Mediante Ord. 0473 de fecha 2/03/2014 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria.	2013	2013	2013-2014
Trato Directo a SOC. de Ingeniería y Construcción FASE LTDA. RUT. 76.548.270-4/ OC N° 2295-224-SE13 de fecha 11.12.2013	Se declara inadmisibles 1° llamado con fecha 13.11.2013, dado que oferente oferta menos plazo de ejecución de lo permitido por bases./ Invitación Trato Directo, fecha de presentación 26.11.2013// Ord. N° 425 del 03.12.2013 solicita autorización mecanimo trato directo a SOC. de Ingeniería y Construcción FASE LTDA.	Patricio Hernández/ Cristian Henriquez	30.12.2013	30.12.2013	90	31.03.2014	DA que designa Comisión de Recepción N° 75 de fecha 09.01.2014// Oficio N° 719 del 14.05.2014 DOM solicita al Sr. Alcalde aprobación del Acta de Recepción Provisoria de fecha 24.04.2014//	2013	2013	2013-2014
							Se recibe Ord. N° 1481 del 20.05.2014 de SECREDEC remite respuesta de Contraloría General en la cual informa que se abstiene de firmar el Convenio de transferencia de recursos por los motivos que expone// Mediante Ord. N° 1199 del 02.06.2014 se da respuesta a oficio de SECREDEC y se apela a las observaciones formuladas.	2013	2014	

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
Decreto Alcaldicio N° 3258 de fecha 26.06.2015 a Construcciones Intermodulares Ltda. RUT. 77.976.130-4/ Contrato de fecha 10.07.2015 y anexo de contrato de fecha 22.07.2015/	1° Llamado declarado desierto mediante Decreto Alcaldicio N° 2170 del 29.04.2015. Se publica 2° Llamado a licitación con fecha 20.05.2015// Se informa a MINISTERIO EDUCACION mediante oficio N° 1255 de fecha 26.05.2015 que ha sido publicado 2 llamado y que se espera la modificación de convenio con la prórroga en el plazo para la ejecución//Mediante Memo interno N° 006 de fecha 02.07.2015 se envían dos copias de los antecedentes técnicos a la unidad de licitaciones//	Violeta Navarro Piña	24.07.2015	24.07.2015	135	05.12.2015	Ord. N° 01202 de fecha 23.07.2015 de DOM a asesoría Jurídica solicita pronunciamiento respecto a plazos y a lo establecido por bases/Ord. N° 1969 del 11.08.2015 de Alcaldía a SECREDOC solicita anticipo de la obra como EP N°1 por un monto de \$ 70.735.693//Mediante HR 3022 del 16.09.2015 ingresan tres archivos/copias del proyecto presentado por la empresa, los originales deben ser aprobados por DOM//Mediante DA N°4552 del 21.09.2015 se autoriza la cancelación de derechos municipales por concepto de regularización de construcciones existentes en el edificio del Ex Colegio Integrado//Con fecha 29.09.2015 se cancelan derechos municipales en la DOM (Folio 201514306)//Permiso de Edificación Regularización N° 1 del 30.09.2015//	2014	2015	2015
D.A. 1186 de fecha 10/03/2015 a Luis Leal Oyarzún.	Se remiten carpetas copia para ITO y contratista mediante Memo N° 04 de fecha 19/03/2015.	Marco Merlin	06/04/2015	06/04/2015	120 + 46	03/08/2015	Con fecha 17/07/2014 se ingresa carpeta con antecedentes a DOM para obtención de Permiso de Edificación. Mediante Nota de Pedido N° 93 se solicita contratación de revisión estructural. D.A. 5508 de fecha 22/10/2014 autoriza trato directo para contratación de revisión estructural a SIGMA INGENIEROS CONSULTORES, por un monto de \$266.498. Con fecha 27/11/2014 se da respuesta a observaciones emitidas por DOM para obtención de permiso de edificación. Mediante Ord. 316 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de \$621.412.- D.A. 6367 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 003 de fecha 08/01/2014 de Encargada Área Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales por \$11.863 correspondiente a la diferencia entre 2014 y 2015. D.A. 0146 de fecha 14/01/2015 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 05/02/2015 se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 06/02/2015 se reciben observaciones por parte de DOM. Con fecha 11/02/2015 se da respuesta a parte de las observaciones recibidas. Con fecha 06/03/2015 se da respuesta a la totalidad de las observaciones recibidas por parte de DOM para la obtención del permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 69 de fecha 18/03/2015. Mediante Memo N° 5 de fecha 08/04/2015 se remite carpeta copia para monitoreo. Ord. N° 1388 de fecha 21/08/2015 de DOM solicita aprobación de obras extraordinarias y aprobación de aumento de plazo.	2014	2014	2015
				01/05/2014	150	30/10/2014	Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 15 de fecha 31/03/2014.	2013	2013	2014
D.A. 2393 de fecha 30/04/2014 a Constructora Luis Leal Oyarzún. D.A. 2598 de fecha 07/05/2014 rectifica D.A. 2398 en cuanto a la designación de ITO y gasto que sigue la licitación.		Marco Merlin	02/06/2014	03/06/2014	30	02/07/2014	Acta de recepción provisoria de fecha 23/10/2014. Mediante Ord. 1647 de fecha 22/10/2014 se solicita aprobar mediante decreto acta de recepción provisoria. D.A. 5937 de fecha 17/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
A Constructora Santa Laura Ltda., Mediante DA N° 2709 de fecha 15.05.2014		Patricio Hernández Bravo	09.06.2014	09.06.2014	27	07.07.2014 (fecha de termino real el 04.07.2014)	Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 11.07.2014 y DA N° 4384 del 21.08.2014 aprueba ARP	2013	2013	2014

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y ot		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
Adjudicado a RENE SEPULVEDA BERNAL mediante DA N° 2830 del 26.05.2014		Violeta Navarro Piña	27/06/2014	27.06.2014	54+35 (autorizados mediante DA N° 4738 del 09.09.2014)	19.08.2014 (nueva fecha de término 22.09.2014)	Acta de entrega de terreno de fecha 27/06/2014. Ord. N°188 de UPI de fecha 25/07/2014, remite antecedentes por aumento de obras para estudio del contratista y posterior entrega de oferta. Mediante Ord. 201 de fecha 04/08/2014 se remiten Especificaciones Técnicas de Aguas Lluvias modificadas para aumento de obra. // DA N° 4738 del 09.09.2014 autoriza aumento de obras por un monto de \$ 3.200.432 y aumento de plazo por 35 días corridos// DA N° 4778 de fecha 11/09/2014 designa comisión de recepción provisoria y definitiva. Anexo de contrato de fecha 23/09/2014. Acta de recepción provisoria con observaciones 29/09/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 03/10/2014. Ord. N° 1617 de fecha 20/10/2013 de DOM remite acta de recepción provisoria para aprobación y decreto respectivo. D.A. 5548 de fecha 24/10/2014 aprueba anexo de contrato.// DA N° 5631 del 29.10.2014 aprueba acta de recepción provisoria.		2013	2014
Adjudicado a Constructora Luis Leal Oyarzún mediante DA N° 2393 del 30.04.2014 rectificado por DA N° 2598 del 07.05.2014		Marco Merlín	02.06.2014	03.06.2014	60	01.08.2014// fecha de termino real 14.08.2014 considerando 10 días de multa por un valor de \$ 680.670// acta de recepción con observaciones 28.08.2014 con un plazo de 15 días// fecha de termino el 12.09.2014//	Permiso de Edificación N° 27 del 12.05.2014 Se envía mediante email al ITO y profesional de licitación//De acuerdo a lo informado por ITO en mail de fecha 29.09.2014 las obras se encuentran terminadas y recibidas por la comisión de recepción, a la fecha se encuentra en tramites de aprobación mediante DA// Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 03/10/2014. Mediante Ord. 1579 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria de fecha 03.10.2014//	2013	2013	2014
Adjudicado a Constructora Santa Laura Ltda., mediante DA N° 2709 del 15.05.2014		Patricio Hernández Bravo	09.06.2014	09.06.2014	54+30	01.08.2014, nueva fecha de término 31/08/2014	Ord. N° 1025 de fecha 07/07/2014 de DOM solicita aprobación mediante Decreto Alcaldicio de aumento de obra por un monto de \$4.659.999 - D.A. 3905 de fecha 24/07/2014 autoriza aumento de obra por un monto de \$4.659.999 y plazo por 30 días.// Anexo de Contrato de fecha 04.08.2014 por aumento de obras// Acta de recepción provisoria de fecha 04/09/2014. DA N° 5289 de fecha 10/10/2014 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
D.A. 2393 de fecha 30/04/2014 a Constructora Luis Leal Oyarzún.		Marco Merlín	02/06/2014	03/06/2014	45	17/07/2014	Mediante Ord. 045 de fecha 14/03/2014 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de permiso de obra menor. D.A. 1525 de fecha 21/03/2014 autoriza cancelación de Permiso de Obra Menor. Con fecha 09/04/2014 se cancela permiso de obra menor. Cuenta con Permiso de Obra Menor Nro. 23 de fecha 16/04/2014. Contrato firmado con fecha 16/05/2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 20/10/2014. Mediante Ord. 1646 de fecha 22/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria. D.A 6015 de fecha 18/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y a		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
D.A. 2828 de fecha 26/05/2014 declara inadmisibles las propuestas. D.A. 3656 de fecha 04/07/2014 a Sergio Orostica Sepúlveda. Contrato firmado con fecha 01/08/2014.		Violeta Navarro Piña	18/08/2014	18/08/2014	54+35+12	10-10-2014, nueva fecha de término 14/11/2014, nueva fecha de término 26/11/2014	Mediante Ord. 114 de fecha 16/05/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 2814 de fecha 22/05/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 30/05/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 38 de fecha 05/06/2014. Mediante Ord. 206 de fecha 06/08/2014 se remiten antecedentes a DOM para elaboración de presupuesto por parte del contratista para aumento de obra y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1474 de fecha 25/09/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar aumento de obra y obras extraordinarias. D.A. 5187 de fecha 06/10/2014 autoriza aumento de obra por un monto de \$4.909.241, ampliando en 35 días corridos el plazo. Contrato Aumento de Obra de fecha 14/10/2014. D.A. 5516 de fecha 22/10/2014 aprueba contrato por aumento de obra. Ord. 1622 de fecha 21/14/2014 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto comisión para recepción. D.A. 6672 de fecha 26/12/2014 amplía en 12 días corridos ejecución de la obra, desde el 15/11/2014. Mediante Ord. 1859 de fecha 27/11/2014 se remite estado de pago N° 2// Contrato aumento de obras de fecha 04,12,2014 por 12 días corridos a partir del 15,11,2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 05/01/2015. D.A. 0983 de fecha 20/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria, considerando multas por 7 días de atraso por un monto de \$452350 y multas por entrega fuera de plazo de certificación de instalaciones de gas por un monto de \$1.457.571. D.A. 2218 de fecha 04/05/2015 modifica D.A. 0983 solo en el sentido que donde dice multas equivalentes a \$1.457.571 deber decir \$1.005.221	2013	2013	2014
DA N° 3656 de fecha 04,07,2014 a Sergio Orostica Sepúlveda/ Contrato firmado con fecha 01,08,2014		Violeta Navarro Piña	18,08,2014	18,08,2014	41+25	27,09,2014, nueva fecha de término 22/10/2014	Permiso de Edificación N° 28 del 12,05,2014 Se envía mediante email al profesional de licitación a fin de que entregue una copia al ITO y al Contratista en las carpetas copias entregadas/1° llamado se declara inadmisibles de acuerdo a lo informado por profesional de licitación/ D.A. 5110 de fecha 02/10/2014 autoriza aumento de obra por un monto de \$3.045.567, ampliando en 25 días corridos el plazo de ejecución. Contrato aumento de obra de fecha 14/10/2014 / DA N° 5517 del 22,10,2014 aprueba contrato/. Mediante Ord. 1670 de fecha 28/10/2014 de DOM a DAEM se remite Estado de Pago N° 2. Ord. 1621 de fecha 21/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto comisión de recepción. D.A. 5517 de fecha 22/10/2014 autoriza aumento de obras y aumento de plazo./ Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 14,11,2014, fecha de termino real el 21,10,2014// DA N° 6400 del 15,12,2014 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
Adjudicado a Constructora INGETALK LTDA., mediante DA N° 2819 del 22,05,2014// Decreto alcaldico aprobación de contrato 2845 del 08,08,2014//		Marco Merlín Alcántara	16,06,2014	16,06,2014	54	08,08,2014 Recepción provisoria con observaciones 18,08,2014 plazo de ejecución 15 días// nueva fecha de termino el 02,09,2014 fecha de termino real el 31,08,2014//	De acuerdo a lo informado por ITO en mail de fecha 29,09,2014 las obras se encuentran terminadas y recibidas por la comisión de recepción, el contratista se encuentra tramitando la recepción Municipal. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 25/09/2014. Mediante Ord. 1577 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria de fecha 25,09,2014// DA N° 6940 del 17,11,2014 aprueba acta de recepción provisoria//	2013	2013	2014
D.A. 3973 de fecha 29/07/2014 a Gonzalo Andrés Tapia Quezada.		Patricio Hernández B.	28,08,2014	28,08,2014	68	03,11,2014	Mediante Ord. 1634 de fecha 22/10/2014 de DOM a DAEM, remite 1er estado de pago./Se encuentra con recepción provisoria, y se envió copia de antecedentes a SECPLAN el día 30/12/2014. El oficio es el N°2012, Providencia 45311/Remite acta de recepción provisoria de fecha 21,11,2014/ Fecha de termino real el 03,11,2014// DA N° 0072 del 08,01,2015 aprueba acta de recepción provisoria de la obra/ Se envía copia al DAEM/	2013	2013	2014

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
D.A. 2819 de fecha 22/05/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. Contrato firmado con fecha 09/06/2014.		Marco Merlin	16/06/2014	16/06/2014	27	12/07/2014	Mediante Ord. 113 de fecha 15/05/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Con fecha 30/05/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 37 de fecha 05/06/2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 25/09/2014. Mediante Ord. 1578 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria. Multa de \$212,659 correspondiente a 10 días de atraso. D.A. 5941 de fecha 17/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
D.A. 3973 de fecha 29/07/2014 a Gonzalo Andrés Tapia Quezada.		Patricio Hernandez B.	28,08,2014	28,08,2014	41 + 20	07,10,2014 nueva fecha de término 27/10/2014	Mediante Ord. 1514 de fecha 03/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobación mediante decreto alcaldico de aumento de plazo por 20 días corridos, teniendo como nueva fecha de término 27/10/2014. A través de Ord. N° 277 de fecha 14/10/2014 de UPI de remite infor me encargada de proyectos de especialidades. DA. N° 5347 de fecha 10/10/2014 amplíase plazo en 20 días corridos. Contrato Aumento de Plazo de fecha 21/10/2014. Ord. N° 1684 de fecha 03/11/2014 de DOM solicita decreto aprobación obras extraordinarias, por la suma de \$2.425.369.- Con fecha 05.01.2015 ITO responde "Se encuentra con recepción provisoria y estoy a la espera de que el Contratista ingrese la totalidad de los antecedentes para redactar el acta de recepción".	2013	2013	2014
D.A. 3975 de fecha 29/07/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. Contrato firmado con fecha 14/08/2014.		Marco Merlin	26/08/2014	26/08/2014	41	05/10/2014	Mediante Memo N° 18 de fecha 18/07/2014 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. Mediante Ord. 1658 de fecha 23/10/2014 solicita decreto para nombrar integrantes de comisión . Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/11/2014. D.A. 6059 de fecha 26/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Multa de \$503,730, correspondiente a 5 días de atraso.	2013	2013	2014
D.A. 3950 de fecha 25/07/2014 a Constructora e Inmobiliaria Sepulveda y Cornejo Limitada (SECPOR LTDA)	Ord. N° 243 del 17.06.2014 envía para visación de jurídica las BAE// Ord. N° 278 de fecha 18/07/2014 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta adjunta Informe de la Licitación.	Violeta Navarro	19,08,2014	19,08,2014	68+20	25,10,2014, nueva fecha de término 14/11/2014	DA N° 3752 de fecha 11/07/2014 autoriza cancelación por concepto de Permiso de Edificación - Obra Menor por \$589,835.- Con fecha 23/07/2014 se cancela Permiso. Se remiten carpetas copia para ITO y contratista con fecha 11/08/2014. Permiso de edificación N° 143 del 28.07.2014/ Con fecha 23.09.2014 Pamela envía un mail a don Carlos Montero remitiendo la autorización de uso de saldos para ser utilizados en la adquisición de equipamiento para habilitar las salas Multusos// Ord. N° 1576 de fecha 14/10/2014 de DOM solicita informe técnico por modificaciones de las partidas que se indican en el presupuesto de aumento y disminución de obras., además señala que el aumento de plazo autorizado por la inspección técnica es de 20 días corridos. //Ord. N° 282 de fecha 21/10/2014 de UPI remite informe tecnico favorable para la tramitación que corresponda. Ord. 1632 de fecha 22/10/2014 de DOM Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto aumento y disminución de obra y aumento de plazo por 20 días. DA N° 5712 de fecha 03/11/2014 autoriza aumento y disminución de obra y amplia plazo en 20 días/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 14.01.2015 consigna multa por atraso monto \$ 6.648,000// DA N° 1114 del 06.03.2015 aprueba acta de recepción provisoria.// Se envía copia al DAEM	2013	2013	2014
D.A. 4395 de fecha 22/08/2014 a Constructora e Inmobiliaria Sepulveda y Cornejo Ltda.		Marco Merlin	22/09/2014	22/09/2014	54+48+10	14-11-2014, nueva fecha de término 31/12/2014, fecha de término real 26/01/2015	Mediante Ord. N° 272 de fecha 15/07/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 3870 de fecha 22/07/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 05/08/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 62 de fecha 13/08/2014. Mediante Memo N° 22 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Mediante Ord. 1997 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldico aumento de plazo de 48 días, producto de la toma del establecimiento, ya que durante ese período los alumnos no permitieron el ingreso de la empresa contratista al recinto. D.A. 74 de fecha 08/01/2015 autoriza aumento de plazo. Cuenta con contrato de aumento de plazo de fecha 16/01/2015. En periodo de recepción provisoria. Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 16/01/2015, que otorga un plazo de 10 días corridos para subsanar totalidad de observaciones. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 20/05/2015. D.A. 2927 de fecha 08/06/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014-2015
								2014		

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2014		
D.A. 4857 de fecha 16/09/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.	Mediante Memo N° 26 de fecha 24/09/2014 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Contrato firmado con fecha 06/10/2014. D.A. 5337 de fecha 10/10/2014 aprueba contrato.	Violeta Navarro	13/11/2014	13/10/2014	54+6	05-12-2014, nueva fecha de término 11-12-2014	Mediante Ord. 205 de fecha 06/08/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 29 de fecha 01/09/2014. Mediante Ord. 1860 de fecha 27/11/2014 se solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de obras por un monto de \$717.443.- y de plazo de seis días corridos. D.A. 6370 de fecha 11/12/2014 autoriza aumento de obras por \$717.443 y aumento de plazo de 6 días corridos. D.A. 424 de fecha 27/01/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
D.A. 4857 de fecha 16/09/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.	Se remiten carpetas copia para ITO y contratista mediante Memo N° 27 de fecha 29/09/2014. Contrato firmado con fecha 06/10/2014. D.A. 5336 de fecha 10/10/2014 aprueba contrato.	Violeta Navarro	13/11/2014	13/10/2014	54	05/12/2014	Mediante Ord. N° 185 de fecha 23/07/2014, se solicita cancelación de derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 69 de fecha 27/08/2014. D.A. 335 de fecha 21/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
Decreto Alcaldicio N° 2830 de fecha 26/05/2014 adjudica a Rene Sepulveda, DA N° 3158 de fecha 10/06/2014 rectifiquese DA N° 2830 de fecha 26/05/2014 se desglosa adjudicación.		Violeta Navarro	27/06/2014	27/06/2014	95 40	29/09/2014	Permiso N° 30 de fecha 15/05/2014. . Ord. N° 184 de fecha 22/07/2014 a DOM por aumento de obra. Ord. N° 1157 de fecha 31/07/2014 de DOM propone aumento de obra y plazo. DA N° 4240 de fecha 11/08/2014 autoriza aumento de obra por la suma de \$3.993.648 y aumento de plazo en 40 días.- Ord. N° 1671 de fecha 29/10/2014 remite estado de pago N° 2. Ord N°307 de LPI de fecha 20/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales por modificaciones al proyecto.// DA N° 6123 de fecha 29/11/2014 autorización cancelación. Acta de recepción Provisoria de fecha 19/11/2014. DA N° 6369 de fecha 11/12/2014 autoriza modificaciones al proyecto. DA N° 6641 de fecha 26/12/2014 aprueba acta de recepción Provisoria.	2013	2013	2014
DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA.		Marco Merlin	29/09/2014	29/09/2014	54	21-11-2014 fecha término real 16/12/2014	DA. N° 3481 de fecha 24/06/2014 autorizase cancelación de permiso de edificación. pago de permiso con fecha 11/07/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 29/12/2014.	2013	2013	2014
DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA.		Marco Merlin	08/09/2014	08/09/2014	27	04-10-2014 fecha término real 04/12/2014	Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 12/12/2015.	2013	2013	2014
DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA.		Marco Merlin	08/09/2014	08/09/2014	54	31-10-2014 fecha término real 30/10/2014	Ord N° 186 de fecha 24/07/2014, se solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 4092 de fecha 31/07/2014 autoriza cancelación permiso de edificación obra Nueva. Permiso de Edificación N°74 de fecha 04/09/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 06/01/2015.	2013	2013	2014
D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzún.		Marco Merlin	17/11/2014	17/11/2014	60	15/01/2015	Mediante Ord. 263 de fecha 29/09/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Se cancelan derechos municipales con fecha 16/10/2014. Mediante Memo N° 28 de fecha 30/10/2014 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 28/01/2015. D.A. 680 de fecha 09/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014-2015

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
D.A. 5536 de fecha 24/10/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda.		Patricio Hernandez	25.11.2014	25.11.2014	27	22.12.2014	DA. N° 5171 de fecha 06/10/2014 autoriza cancelación por derechos municipales por \$74.114.- Mediante Memo N° 29 de fecha 30/10/2014 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 37 de fecha 22/10/2014. Con fecha 05.01.2015 ITO responde : Se encuentra con recepción provisoria con observaciones, y la comisión le otorgó un plazo hasta el día jueves 08/01/2015 para que el contratista subsane las observaciones. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 09/01/2015. D.A. 0907 de fecha 18/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014
				01/08/2014	90	01/11/2014	Mediante Ord. 255 de fecha 24/09/2014 se solicita cancelación de permiso de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor 41 de fecha 02/12/2014.	2013	2013	2014
D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzún.	Mediante Ord. 431 de fecha 14/10/2014 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas, remite antecedentes de licitación para conocimiento y resolución.	Marco Merlín	17/11/2014	17/11/2014	60	15/01/2015	Mediante Ord. 272 de fecha 07/10/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5280 de fecha 10/10/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 291 de fecha 23/10/2014 se solicita anular D.A. 5280 y aprobación para la confección de nuevo decreto para cancelación de derechos municipales por un monto de \$168.815.- Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 40 de fecha 26/11/2014. Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 28/01/2015. D.A. 681 de fecha 09/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2013	2013	2014-2015
D.A. 5536 de fecha 24/10/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda.		Patricio Hernández	19/11/2014	19/11/2014	54+10	12-01-2014, nueva fecha de término 22/01/2015	DA N° 5109 de fecha 02/10/2014 autoriza cancelación permiso edificación obra menor simple. Con fecha 15/10/2014 se cancela permiso simple. Permiso de obra menor simple N° 36 de fecha 22/10/2014. Acta de entrega de terreno de fecha 19/11/2014. Mediante Ord. 71 de fecha 14/01/2015 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto alcaldico aumento de plazo de 10 días. D.A. 258 de fecha 20/01/15 amplía en 10 días corridos el plazo para la ejecución de la obra. DA N° 1100 de fecha 05/03/2015 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 06/02/2015. Acta de recepción provisoria de fecha 27/02/2015. DA N° 2089 de fecha 24/04/2015 aprueba acta de recepción provisoria.	2014	2014	2014-2015
D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzún.		Marco Merlín Alcantara	17/11/2014	17/11/2014	30	16/12/2014	Mediante Ord. 255 de fecha 24/09/2014 se solicita cancelación de permiso de obra menor. DA N° 5107 de fecha 02/10/2014 autoriza cancelación permiso obra menor. Ord. N° 431 de fecha 14/10/2014 de SECPLAN adjunta informe de adjudicación. Con fecha 16/10/2014 se cancela permiso de obra menor simple. Acta de entrega de terreno de fecha 17/11/2014. D. A. N° 0679 de fecha 09/02/2015.	2014	2014	2014
DA N° 5424 de fecha 16/10/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.		Violeta Navarro	07/11/2014	07/11/2014	40	16/12/2014	Ord. N° 271 de fecha 07/10/2014 se solicita decretar cancelación permiso edificación obra menor. Ord. N° 271 de fecha 07/10/2014 de UPI solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 5278 de fecha 10/10/2014 autoriza cancelación \$105.178.- Con fecha 17/10/2014 se cancela permiso de obra menor. Permiso de obra menor N° 98 de fecha 17/10/2014. Acta de entrega de terreno de fecha 07/11/2014. DA N° 6242 de fecha 04/12/2014 designase comision de recepción provisoria y definitiva. Ord. N° 01788 de fecha 17/11/2014 de DOM adjunta actas de entrega de Terreno. Acta de recepción provisoria de fecha 12/01/2015.	2014	2014	2014
DA N° 5424 de fecha 16/10/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.		Violeta Navarro	07/11/2014	07/11/2014	84+14	29-01-2015 Nueva fecha de término 13/02/2015	Ord. N° 273 de fecha 07/10/2014 se solicita decretar cancelación permiso edificación obra menor. Ord. N° 273 de fecha 07/10/2014 de UPI solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 5279 de fecha 10/10/2014 autoriza permiso obra menor. Con fecha 17/10/2014 se cancela permiso obra menor. Permiso obra menor N° 99 de fecha 17/10/2014. Ord. N° 01788 de fecha 17/11/2014 de DOM adjunta actas de entrega de Terreno. Ord. N° 184 de fecha 03/02/2015 de DOM se solicita Decretar aumento de plazo de 14 días. DA N° 0853 de fecha 18/02/2015 amplia plazo de ejecución en 14 días a contar del 30/01/2015. DA N° XXX de fecha 11/03/2015, modifiquese DA N° 0266 de fecha 20/01/2015 en el sentido de establecer que el Señor Patricio Hernandez integrará la comisión de recepción provisoria y definitiva. Acta de recepción provisoria de fecha 29/04/2015. DA. N° 2425 de fecha 18/05/2015 aprueba acta recepción provisoria. DA N° 2652 de fecha 26/05/2015 modifiquese DA N° 2425 de fecha 18/05/2015 solo en el sentido de establecer que el monto total a descontar por concepto de multa es de \$993.133.-	2014	2014	2014-2015

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
EJECUTADO VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DE CARLOS PEREZ VELIZ, PROFESIONAL DEL DAEM				03.11.2014		30.03.2015	De acuerdo a lo informado por Carlos Perez al 05.01.2015 la obra se encuentra en ejecución. Pilares instalados y estamos preparando superficie para instalar el cierre vibrado ya que hay que mejorar bastante el terreno. Esperamos durante esta semana instalar las rejas las cuales están fabricadas y falta solo instalarlas	2013	2013	2014-2015
DA N° 3867 del 10.08.2015 a Constructora INGETALK LTDA, // Contrato de fecha 03.09.2015/OC N° 2295-161-SE15//	Se declara Desierta la propuesta por la Inadmisibilidad del unico oferente, dado que no cumple tecnicamente con lo solicitado por BAE// Se informa del proceso a la fuente financiera mediante oficio// Se publica segundo llamado a licitación//Se informa mediante oficio N° 1318 del 29.05.2015 a SECREJUC// Mediante DA N° 2985 se declara desierta la propuesta publica (2° Llamado 2295-40-LE15) debido a la inadmisibilidad de la unica oferta ya que no cumple con lo establecido en BAE//Se declara desierta mediante DA N° 2985 del 11.06.2015//Se informa mediante oficio N° 1527 de fecha 19.06.2015 a la SUBDERE regional con copia a SECREJUC// Se realiza un tercer llamado a licitación con fecha 02.07.2015//Enviadas carpetas copias a Licitación el 20.08.2015//	Patricio Hernández Bravo	08.09.2015	08.09.2015	45	22.10.2015		2014	2014	2015
DA N°1467 de fecha 24/03/2015 adjudica a Soc. Comercial Naranjo Ltda.	Ord. N°139 de fecha 16/03/2015 adjunta informa de licitación para comisión evaluadora de propuesta.						Ord. N° 025 de fecha 16/02/2015, solicita cancelación de derechos municipales. Con fecha 17/03/2015 se cancela permiso. Ord. N° 00963 de fecha 09/06/2015 de DOM propone aumento de plazo de acuerdo a informe de arquitecto e ingeniero. DA N° 3056 de fecha 16/06/2015 amplíase plazo en 17 días. Ord. N° 1926 de fecha 25/06/2015 de SECREJUC autorización modificación de proyecto. Ord. N° 01063 de fecha 26/06/2015 de DOM solicita decretar autorización modificación del proyecto. Contrato de aumento de plazo de fecha 26/06/2015. DA N° 3359 Aprueba contrato de aumento de plazo. Acta de recepción provisoria de fecha 12/08/2015. Ord. N° 01353 de fecha 14/08/2015 de DOM solicita aprobación por D.A. de acta de recepción provisoria. DA N° 4263 de fecha 02/09/2015 modifica DA N° 3056 de fecha 16/06/2015 en cuanto al nombre.	2014	2014	2015
D.A. 1021 de fecha 03/03/2015 a Soc. Constructora Ingetalk Ltda. Contrato firmado con fecha 18/03/2015		Marco Merlin	30/03/2015	30/03/2015	29	27-04-2015 (fecha de termino real)	Mediante memo N° 03 de fecha 06/03/2015 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. // Recepción Provisoria con observaciones de fecha 11.05.2015// Ord. N° 1308 del 11.08.2015 DOM solicita Decreto Aprobación acta de Recepción Provisoria de fecha 31.07.2015//Fecha de termino real despues de recibida la obra sin observaciones el 18,05,2015//	2014	2014	2015

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2014	2014	2015-2019
								2014	2014-2015	2014-2015
								2014	2014	2014-2015
			02/01/2015	02/01/2015	60		D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2015
			02/01/2015	02/01/2015	70		D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2015
			15/12/2014	15/12/2014	75	09/03/2015	Cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 09/03/2015. D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2014-2015
			02/01/2015	02/01/2015	70	09/03/2015	Cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 09/03/2015. D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2015
			02/01/2015	02/01/2015	90		D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2015

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
			15/12/2014	15/12/2014	100		D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2014-2015
			15/12/2014	15/12/2014	75		D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz.	2014	2014	2014-2015
Ejecución por Administración Directa a través del DAEM (Carlos Pérez)	DA N° 4117 del 26.08.2015 autoriza ejecución vía administración directa a cargo de Carlos Pérez del DAEM/						Mediante oficio N° 395 del 29.09.2015 se solicita la contratación de Revisor Independiente de Arquitectura a fin de subsanar observaciones y obtener el Permiso Municipal correspondiente/	2015	2015	2015-
								2014-2015	2015	
								2014-2015	2015	
		Ricardo Sepulveda	01/06/2015	01/06/2015	90	29/08/2015	D.A. 1530 de fecha 26/03/2015 autoriza la cancelación de derechos municipales. Con fecha 08/04/2015 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 6 de fecha 09/04/2015. Mediante Ord. 061 de fecha 29/04/2015 se remiten antecedentes técnicos a Ricardo Sepulveda para la ejecución del proyecto mediante Administración Directa. Mediante Ord. 081 de fecha 03/06/2015 se remiten antecedentes técnicos a ITO. D.A. 3155 de fecha 23/06/2015 complementa D.A. 2669 de fecha 26/05/2015 mediante el cual el Concejo Municipal acuerda la ejecución por administración directa del proyecto, en el sentido de establecer que el personal que se contratará para esta obra será bajo la modalidad de Código del Trabajo.	2015	2015	2015

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2015		
	DA N° 4117 autoriza ejecución vía administración directa a cargo de Carlos Pérez del DAEM						Con fecha 24/06/2015 se ingresan antecedentes a DOM para obtención del Permiso de Edificación. Se reciben observaciones con fecha 13/07/2015 por parte de DOM, se da respuesta con fecha 28/07/2015. Mediante Ord. 108 de fecha 03/08/2015 de Encargado Área Proyecto de Inversión (S) a Sr. Alcalde se solicita autorizar mediante decreto alcaldicio la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 02/09/2015 se cancela Permiso de Edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 224 de fecha 03/09/2015. A través de Ord. N° 124 de fecha 15/09/2015 de UPI se remite copia del permiso a DAEM.	2015	2015	
								2015		
								2015		

DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
								2015		
								2015	2015	
								2015	2015	
	DA N° 4117 autoriza ejecución vía administración directa a cargo de Carlos Pérez del DAEM						Con fecha 03/08/2015 se ingresa carpeta con antecedentes a DOM para obtención de Permiso de Obra Menor.	2015	2015	
	Mediante Memo N° 09 de administradora se envían antecedentes digitales a Unidad de Licitaciones							2015	2015	

DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución
	Mediante Memo N° 011 de administradora se envían antecedentes digitales a Unidad de Licitaciones							2015	2015	
								2015	2015	
								2015	2015	
								2015	2015	

























DE LICITACION (Secplan u otros externos)		ETAPA DE EJECUCION (D.O.M u otros externos)						Información respecto a fechas y et		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución

SPAS

observaciones

REPOSTULAR

EN EJECUCION

EJECUTADA

EN EJECUCIÓN

spas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
EN PROCESO DE LICITACION
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.

apas
observaciones
POSTULADO, no elegible por parte de SECREDOC.
REPOSTULAR
REPOSTULAR
EJECUTADO
EN PROCESO DE LICITACION

apas
observaciones
EJECUTADO
NO ELEGIBLE
APROBADO TECNICAMENTE
EN EJECUCION

apas

observaciones

EN EJECUCION

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EN LICITACION ( a la espera la publicación hasta no tener respuesta definitiva del traslado y el Convenio totalmente tramitado) // RETIRADO

apas
observaciones
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

apas
observaciones
EJECUTADO
EJECUTADO EN ETAPA DE RECEPCION PROVISORIA
EJECUTADO
EJECUTADA
EJECUTADO
RETIRADO, aprobado por PMU FIE Plan Preventivo 2015





apss
observaciones
EJECUTADO
EN EJECUCIÓN
EN EJECUCION
EJECUTADA

ADAS
observaciones
EN EJECUCIÓN
EJECUTADA
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EJECUTADO
EJECUTADO
EN EJECUCION

apas
observaciones
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
EN EJECUCION

apas
observaciones
APROBADO TECNICAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO TECNICAMENTE
POSTULADO

aps
observaciones
APROBADO TECNICAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
APROBADO FINANCIERAMENTE
EN LICITACIÓN

apas
observaciones
EN LICITACIÓN
EN ESPECIALIDADES DESARROLLO
EN ESPECIALIDADES DESARROLLO
EN ESPECIALIDADES DESARROLLO

apas
observaciones