

ETAPAS DE EJECUCIÓN D.O.M. a cargo external						Información asociada a fecha y años			
ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obra	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de Inicio de la obra	Observaciones	Año de presentación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
Servicio de Salud del	22/04/2013	22/04/2013	300	12/02/2014	Cuenta con Acta de Recepción Provisional de fecha 12/02/2014. Resolución Externa N° 1123 de fecha 05/03/2014 aprueba acta de recepción provisional.	2009	2010	2013-2014	EJECUTADO
						2011			Con fecha 12-08-2014 se revalida proyecto al Comité Técnico; para actualización Se requiere registrar a la etapa de actualización de proyecto.
						2011			APROBADO TÉCNICAMENTE
						2011-2012			APROBADO TÉCNICAMENTE
						2011-2014	2015	2015	ADJUDICADA
						2012			APROBADO TÉCNICAMENTE
Vista Navero	28/11/2013	28/11/2013	90+17	25-02-2014. nueva fecha de inicio. fecha de inicio 14/03/2014	Mediante Cst. 0294 de fecha 20/02/2014 del DCM a Si. Resulta: se solicita adicional mediante decreto adicional aumento de plazo de 17 días, quedando como nueva fecha de inicio al 14/03/2014.	2013	2013	2013-2014	EJECUTADO