

ORD. : N° 302 /

ANT. : Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Ley N° 20.285.

MAT. : Remite información que indica.

TALCA,

09 JUL. 2010

DE : VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SRA. YANET COVARRUBIAS CONTARDO
ENCARGADA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

En conformidad a lo establecido en la Ley señalada
en el Ant., adjunto remito a Ud., Avance de Iniciativas de Inversión y Licitaciones efectuadas
por esta Secretaría durante el mes de **Junio** del presente año.

Saluda atentamente a Ud.,



VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

VRV/adc

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Archivo Área Proyectos de Inversión
- Archivo Secplan

INFORME DEL MES DE JUNIO - AREA PROYECTOS DE INVERSIÓN (Lo que se indica con color, es lo que específicamente se trabajó en el mes de Junio)

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.06.2010																APROBACIÓN															
DISEÑO EN ETAPA DE:																POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES		SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)									
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES		REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)		Contrataciones Externas		Topografía		Arquitectura		Estructura		Especialidades (Indicar cual)		Cubicación y Presupuesto		FECHA		FUENTE A LA QUE SE POSTULA		MONTO		SACANDO OBSERVACIONES		SOLO TÉCNICAMENTE		TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)					
EDUCACIÓN Y CULTURA																															
1	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto	La unidad cuenta con todo lo que se requiere para la postulación, sin embargo, estamos a la espera de un Documento que confirme la solicitud por parte de Mineduc de dividir el proyecto en dos etapas	Colizaciones estudio estructural división en dos etapas del proyecto original (10%)	Elaborado en meses anteriores	Elaborado en meses anteriores	Elaboración de diseño preliminar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se está realizando la modificación de proyectos de especialidades ajustándolos a dos etapas de ejecución(90% de avance)	Estudio presupuestario de cada una de las etapas definidas(80%)	Repostulación SNT: 15/12/2008, con fecha 27/05/2010, se crea la ficha de proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR	\$ 4.157.198.000				Se han realizado una serie de reuniones expositivas en Mineduc de acuerdo a la indicación de dividir el proyecto original en dos etapas, a la fecha se encuentra avanzado el proceso de cotizaciones para la modificación del proyecto estructural										
2	Sistema Evacuación Aguas Lluvias Esc Sargento 2º Daniel Rebolledo, 2º etapa.	Reuniones con Director del establecimiento											Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Red Contra Incendio .			PMU FIE															
3	Remodelación Casa de la Cultura	Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se desarrollo Presupuesto Estimativo en un 100 %	30-11-2009	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 350.000.000				En proceso de licitación.								\$ 350.000.000			
4	Cierro Perimetral Escuela Juan Luis Sanfuentes	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No corresponde			Recursos propios del Centro General de Padres y Apoderados	PMU MIE	\$ 48.992.859		Entregado a la Directiva del Colegio											
5	Construcción Cubierta Multicancha y Sol Particular Alcantarillado Escuela Santa Maria	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		PMU MIE	\$ 48.992.859		Congelado el financiamiento hasta nuevo aviso								\$ 48.992.859				
6	Contrucción Multicancha Cubierta Escuela Centinela	Realizado meses anteriores	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30-06-2010	PMU MIE	\$ 48.999.000		En ejecución avances físico aprox al 30/06/2010 25%								\$ 48.999.000				
7	*Normalización con equipamiento Escuela El Eden*	Realizado meses anteriores	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	Sin avance por prioridades del momento (Reprogramar)		PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.												
8	*Construcción Servicios Higiénicos Prebática - Escuela Carlos Trupp	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sin avance por prioridades del momento (Reprogramar)		PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento. Por otra parte, este proyecto se ha enviado a las especialidades en etapa de anteproyecto para analizar si los montos alcanzan según la fuente de financiamiento a la que se postula (PMU)												
9	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Realizado meses anteriores	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90% falta actualizar presupuesto conforme a las modificaciones de estructura		PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del momento.												
10	Informe de estructura para proyecto "Reparación con equipamiento Biblioteca la Florida, Talca	Se cuenta con la mayor parte de antecedentes requeridos para efectuar postulación a PMU-FIE	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11-02-2010	Fondo Consejo de la Cultura	\$ 992.403		Corresponde a solicitud de Aumento de Obras, 100% ejecutado y recapitalado								\$ 992.403				

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010													APROBACIÓN	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO			
11	Construcción Escuela, Madre Tierra, Talca (Escuela para el Bicentenario)	100%	No se requiere	100%	100%	100%	100% Eléctrica	100%	31-08-2008	FRIL Bicentenario	\$ 50.000.000	En Ejecución (Escuela) avance físico al 30/08/2010 aprox un 40%		\$ 50.000.000
12	"Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela Viña Purísima, Talca"	100%	Reuniones realizadas principalmente con el Director del establecimiento	No requiere	100%	no requiere	Diseño de Alcantarillado Rural con Planta de Tratamiento. Con un avance del 100%	100%	12-08-2008	PMU FIE	\$ 49.735.589	Aprobado solo técnicamente sin respuesta del Nivel Central. Se preparan los antecedentes actualizados con la finalidad de postularlo, dado que no hay respuesta del financiamiento.	\$ 49.735.589	
13	Asistencia Técnica Programa Puesta en Valor del Patrimonio Comuna de Talca, Asistencia Técnica para Programa mejoramiento de Barrios de la Comuna de Talca.											Requiere la contratación de Profesionales del área de la Arquitectura e Ingeniería, Construcción o especialista en el tema de Saneamiento, postulado a SUBDERE con copia a URS regional		
14	Reparación general por emergencia Liceo Insuza	100%	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	100%	28-02-2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.372.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 9.372.000
15	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.160.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 10.160.000
16	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Lirca y	100%							26.3.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.651.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 29.651.000
17	Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Varoli Gerardi	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.989.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
18	Reparación parcial por emergencia Liceo Carlos Condell de la Haza	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 8.587.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 8.587.000
19	Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 14.779.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 14.779.000
20	Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sanfuentes	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.520.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 9.520.000
21	Reparaciones generales por emergencia Complejo Educ. Javiera Carrera	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.463.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 23.463.000
22	Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spano	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 22.610.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
23	Reparaciones generales por emergencia Escuela Prosperidad	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.281.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 27.281.000
24	Reparaciones de cubierta y holería por emergencia Escuela Prosperidad	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.818.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 27.818.000
25	Reparaciones generales por emergencia Liceo Diego Portales	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 28.593.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 28.593.000
26	Demolición Parcial Liceo Diego Portales	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 18.300.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
27	Demolición parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Villa Cullenar	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.729.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 23.729.000
28	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Edén	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 19.663.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 19.663.000
29	Reparaciones generales por emergencia Liceo de Cultura y difusión artística	100%							25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.709.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 23.709.000
30	Reparación parcial por emergencia Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Arizón	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.463.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 29.463.000
31	Reparación parcial por emergencia Escuela José Abelardo Nuñez	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 13.133.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 13.133.000
32	Reposición parcial por emergencia Liceo Héctor Pérez Boff	100%							26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.950.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		\$ 29.950.000

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.03.2010
DISEÑO EN ETAPA DE:

INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	CONTRATACIONES EXTERNAS					POSTULADO CON:				APROBACIÓN	
			Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
33	Reparación Parcial por emergencia Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 14.009.000	En Ejecución por Administración Directa		\$ 14.009.000
34	Demolición parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Lircay	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.520.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
35	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 19.337.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 19.337.000
36	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 23.186.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 23.186.000
37	Reparaciones generales por emergencia Escuela Especial España	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 11.496.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 11.496.000
38	Reparaciones generales por emergencia Escuela Villa La Paz	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 16.048.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 16.048.000
39	Reparaciones generales por emergencia Escuela Las Araucarias	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.630.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 9.630.000
40	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Tabaco	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 16.321.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 16.321.000
41	Reparaciones generales por emergencia Liceo Ignacio Carrera Pinto	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 12.336.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
42	Reparaciones generales por emergencia Escuela Aurora de Chile	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 27.039.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 27.039.000
43	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Puertas Negras	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 11.349.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
44	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Centinela	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 9.075.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 9.075.000
45	Reparación parcial por emergencia Escuela Panguilemo	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 10.618.000	En Ejecución por Administración Directa.		\$ 10.618.000
46	Cierro perimetral diversos establecimientos educacionales de la comuna de Talca	100%						26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.891.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
47	Reposición cierrros perimetrales diversos establecimientos de Talca. Primera Parte	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 29.454.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
48	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales. Talca	100%						25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$ 26.615.000	Trato directo, sin información por parte del ITO		\$ 26.615.000
49	Demolición Parcial Liceo Abate Molina, Talca	100%							Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 167.455.000	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a observaciones con fecha 14.04.2010	Existe firma de convenio, falta resolución para el traspaso de Dineros.	
50	Demolición Parcial por emergencia Liceo María Doncosos Espejo	100%						30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 220.150.000	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a observaciones con fecha 14.04.2010	Existe firma de convenio, falta resolución para el	
51	Demolición Parcial por emergencia Liceo Amelia Courtis	100%						30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 100.245.000	A la espera de revisión		\$ 100.245.000
52	Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina	100%						20.04.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 95.456.000	por parte de Seceduc.	Existe firma de convenio, falta resolución para el	
53	Demolición Parcial Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%						30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 49.980.000	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a observaciones con fecha 14.04.2010	Existe firma de convenio, falta resolución para el	
54	Demolición Parcial y habilitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior	100%						30.03.2010	Liceos Tradicionales , proyectos de urgencia	\$ 70.768.000	Se recepcionan observaciones por parte de Seceduc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a observaciones con fecha 14.04.2010	Existe firma de convenio, falta resolución para el	\$ 70.768.000

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.09.2010														APROBACIÓN	
DISEÑO EN ETAPA DE:														SOLO TÉCNICAMENTE	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	CONTRATACIONES EXTERNAS					Especialidades (Indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
			Topografía	Arquitectura	Estructura	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO								
55	Reparaciones generales por emergencia Liceo Industrial Superior	100%								01.04.2010	Licet Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 91.487.000	A la espera de revisión por parte de Sereduc. Esta técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se entregaron los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se emplazará la nueva escuela, existe la propuesta de los recintos por parte de Escuelas para Chile, la que fue aceptada por el equipo técnico del Municipio, a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DOM y obtener el permiso respectivo.		
56	Escuela San Miguel	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria		Está técnicamente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la iniciativa porque consiste en la donación de recintos. Se han realizado gestiones para avanzar en los resultados de esta postulación, para lo cual Escuelas para Chile enviará un Ingeniero Estructural de cargo de ellos para reevaluar los edificios que se han propuesto demoler en la presentación de Apoyo Inmediato.		
57	Escuela Puertas Negras	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria		Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación por	\$ 369.458	
58	Escuela cooperativa Lucay (Cierro perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 369.458	En Ejecución por	\$ 369.458	
59	Escuela Pangullemo (Cierro Perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.682.829	Administración Directa Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para	\$ 4.682.829	
60	Escuela Juan Luis Santfuentes (Cierro perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.554.376	A la espera de resultados	\$ 4.554.376	
61	Escuela uno San Agustín (Cierro Perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.728.408	A la espera de resultados		
62	Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Arizón (Cierro perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.032.751	A la espera de resultados		

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010												
DISEÑO EN ETAPA DE:												
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (indicar cuál)	Cubicación y Presupuesto	POSTULADO CON:		SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN
									FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		
63 Escuela San Miguel (Cierre perimetral)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 6.437.298	A la espera de resultados	SOLO TÉCNICAMENTE
64 Liceo Héctor Pérez Biot (reposición cierre perimetral y reparación parcial)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 34.436.608	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados	TECNICA Y FINANCIERA (Unidad Mayor)
65 Escuela Nemesio Antunez (Cierre perimetral)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 215.078	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación.	\$ 215.078
66 Escuela Brilla El Sol (Cierre perimetral)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.102.796	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Licitación.	\$ 1.102.796
67 Escuela Puertas Negras (Demolición infraestructura antigua y reparaciones en general)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 11.348.727	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados	
68 Escuela Lorenzo Varoli (Reparaciones generales y reposición cierre)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 33.455.998	Con Contrato firmado por Alcalde enviado a Santiago con fecha 04-05-2010. Escuelas para Chile aprueba un monto menor a lo postulado. Con fecha 28/05/2010 se emite D.A. 2902 aprobando contrato de donación. En proceso de elaboración de antecedentes para licitación.	\$ 21.442.757
69 Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reparaciones generales y reposición cierre)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 15.521.977	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.	\$ 15.521.977
70 Escuela Carlos Spano (Reparaciones generales y reposición cierros)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 27.669.484	NO SELECCIONADO	
71 Liceo Diego Portales (Demolición parcial y reposición cierros)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 20.004.891	Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	
72 Liceo Industrial Superior (Reposición cierros)	100%								Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 3.968.926	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.	\$ 3.968.926

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010													
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:					POSTULADO CON:			SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA			MONTO
73 Escuela Aurora de Chile (Cierre perimetral)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.987.159	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 1.987.159
74 Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda (Cierre perimetral)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.927.988	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 2.927.988
75 Escuela El Tabaco (Reposición cierre)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.737.294	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 4.737.294
76 Liceo Abate Molina (Reposición Cierre)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.637.076	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 1.637.076
77 Escuela Esperanza (Reposición cierre perimetral)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.381.997	Con Contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación. Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 4.381.997
78 Escuela Las Araucarias (Reposición cierre perimetral)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 17.634.996	Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 17.634.996
79 Escuela Las Américas (Reposición cierros)	100%									Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 12.432.326	Con fecha 28-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta	\$ 12.432.326
80 Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 módulos de SS.HH para diversos establecimientos educacionales de Talca.	100%									Fundación Desafío Levantemos Chile		En preparación de convenio de donación. Se solicitan certificados a DAEM y SECREDUC, solicitan facilidades a Martín Acevedo y Cristian Henríquez. EETT Arquitectura a Rodrigo Berfin.	\$ 700.000.000
81 Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abate Molina										FNDR	\$ 253.746.000	En preparación de convenio de donación. Se solicitan certificados a DAEM y SECREDUC, solicitan facilidades a Martín Acevedo y Cristian Henríquez. EETT Arquitectura a Rodrigo Berfin.	\$ 253.746.000

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.03.2010										APROBACIÓN	
DISEÑO EN ETAPA DE:										SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	FUENTE A LA QUE SE POSTULA				FECHA	MONTO	OBSERVACIONES	
				Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto			
82	Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%	100					Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR \$ 10.288.938.000	Se recepciona por parte de SECREDEC certificado de estadísticas y Perinencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC.	
83	Normalización con Equipamiento Escuela Vifa Pursima							Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDR \$ 239.387.000	Este es un proyecto que ha sido coordinado entre el Municipio y Coopeuch. Se ha designado como ITO a la Sra. Violeta Navarro de la DOM, quien recibió la instalación de módulos, a la espera de Acta de Recepción.	Corresponde a una donación de Coopeuch con un monto aproximado de \$100.000.000
84	Adquisición 7 Salas de clasea para Escuela Costanera	100%		100%				Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.		Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 100.000.000
85	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Maria Donoso Espejo	100%		100%	100%		100% (Evacuación de Aguas Lvias)	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.	PMG Educación \$ 58.749.755	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 58.749.755
86	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spano	100%		100%	100%		100% (Evacuación de Aguas Lvias)	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.	PMG Educación \$ 66.194.013	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 66.194.013
87	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	100%		100%	100%		100% (Evacuación de Aguas Lvias)	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.	PMG Educación \$ 16.809.844	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 16.809.844
88	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales	100%		100%	100%		100% (Evacuación de Aguas Lvias)	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.	PMG Educación \$ 21.765.716	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 21.765.716
89	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Bratt	100%		100%	100%		100% (Evacuación de Aguas Lvias)	Se presenta con fecha 08/06/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal.	PMG Educación \$ 7.437.827	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDEC para licitación	\$ 7.437.827

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.03.2010																
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN			
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		SOLO TÉCNICAMENTE	TECNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
90	Reposición Cierros acceso Escuela Las Americas	100%			100%	100%			Se presenta con fecha 08/03/2010 al DAEM, para posterior presentación al Concejo Municipal	100% Municipal	PMG Educación	\$	12.071.991	Aprobado por el Concejo Municipal, a la espera de los recursos por parte de SECREDUC para licitación	\$	12.071.991
SANEAMIENTO																
91	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea EL Milagro, Talca"	100%	No se requiere		100%		100% Agua Potable 100 % Alcantarillado	100%	23/06	Acciones Concurrentes		\$	12.350.068		\$	12.350.068
92	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea Villa Hermosa, Sector Carlos Trupp, Talca"	100%	No se requiere		100%		100% Agua Potable 100 % Alcantarillado	100%	23/06	Acciones Concurrentes		\$	9.735.403		\$	9.735.403
93	Construcción Soluciones Sanitarias Pangullemo, Talca	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes		\$	62.000.000		\$	62.000.000
94	Construcción Soluciones Sanitarias Santa María Mata Verde , Código BIP : 20.157.501-0, Talca	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes		\$	54.050.000		\$	54.050.000
95	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Corina, Código BIP: 20149312-0, Talca	100%	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes		\$	44.400.000		\$	44.400.000
ALUMBRADO																
96	Alumbrado Público Sectores Las Rastras, San Valentín y Purísima de la Comuna de Talca	100%			100%		Electrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Letelier y Cristian Henríquez en 100%	Postulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU		\$	35.145.643	Aprobado Técnicamente	\$	35.145.643
97	Alumbrado Público Sectores Cerro La Virgen, Los Ranchones y Huiquilemu de la Comuna de Talca	100%			100%		Electrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Letelier y Cristian Henríquez en 100%	Postulado Febrero de 2010, Vía Pagina Virtual de Internet	PMU		\$	43.379.102	En etapa de licitación en Portal Mercado Público	\$	42.000.000
TRANSPORTE,VIALIDAD Y URBANISMO																
98	Reposición y Conservación de Veredas Sector 1(Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%			28-10-2009	FNDR y Circular 36		\$	357.168.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. Nº 5207 de fecha 14/12/2009)		
99	Reposición y Conservación de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%			28-10-2009	FNDR y Circular 36		\$	494.788.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. Nº 5207 de fecha 14/12/2009)		
100	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		95%	10%	70%			28-10-2008	FNDR y Circular 36		\$	322.533.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. Nº 5207 de fecha 14/12/2009)		
101	Reposición y Conservación de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	0%	70%			28-10-2009	FNDR y Circular 36		\$	380.910.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. Nº 5207 de fecha 14/12/2009)		

INICIATIVA O ENCARGO		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.03.2010										POSTULADO CON:		APROBACIÓN		
		DISEÑO EN ETAPA DE:					REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)					FUENTE A LA QUE SE POSTULA		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
		Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	MONTO							
102	Reposición y Conservación de Veredas Sector 5 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	75%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 411.625.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
103	Reposición y Conservación de Veredas Sector 6 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		95%	0%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 501.531.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
104	Reposición y Conservación de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		100%	50%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 590.220.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
105	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		70%	5%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 336.054.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
106	Reposición y Conservación de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		85%	5%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 353.726.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
107	Reposición y Conservación de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		75%	0%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 483.324.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
108	Reposición y Conservación de Veredas Sector 11 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		70%	0%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 344.447.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
109	Reposición y Conservación de Veredas Sector 12 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional		0%	0%	70%					28-10-2009	FNDR y Circular 36	\$ 432.090.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
110	Construcción, Reposición y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Talca				100%	95%					28-10-2009	FNDR	\$ 931.303.000	Respondiendo observaciones SERVIU		
111	Construcción, Reposición y Mejoramiento de Acceso Pehueneche, Talca.	A la espera de aprobación técnica de SERVIU				100%					28-10-2009	FNDR	\$ 1.128.062.000			

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31/08/2010													APROBACIÓN	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:						FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto						
112	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavimentación Isla el Sauce Mercedes Bajo	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 115.144.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 117.453.000
113	Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B y Pasaje 13 1/2 Sur	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 12.529.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 12.529.000
114	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle y Pasaje 13 Oriente entre 7 y 10 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 43.046.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 43.046.000
115	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte, 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C, Población C, Huaraz	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 11.040.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 11.040.000
116	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 14 y 17 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 5.754.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 5.754.000
117	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio				100%			30-11-2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 33.228.000	Aprobado técnicamente el día 24,12,2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Talca de fecha 03/08/2010		\$ 33.228.000
118	Proyecto de Pavimentación Vialidad Intermedia Calle 12 Norte					95%				FNDR Vialidad Intermedia		Respondiendo Observaciones SERVU		


ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.00.2010														
INICIATIVA O ENCARGO	DISEÑO EN ETAPA DE:								POSTULADO CON:			APROBACIÓN		
	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
											MONTO			
Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Detención Eventual de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur , Comuna de Talca														
119		Aprobado Técnicamente por SERVIU Región del Maule. A la Espera de Certificado de Aprobación Técnica por parte de SERVIU para poder postular el proyecto.				85%					PMU	Respondiendo Observaciones SERVIU		
120	Construcción Pavimentos Plaza la Victoria					100%					PMU			
121	Repavimentación PMU Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Ote. y 1 Pie. Y Calle 1 Norte 11 y 12 Ote. Postulado via Online y mediante Ord. Nº 0206 de fecha 03/02/2010					100%					PMU	Aprobado Técnicamente el 25.02.2010. Actualmente adjudicado. En Ejecución	\$ 7.195.000	\$ 7.195.000
INSTITUCIONAL														
122	Habilitación Oficinas Cuartel Urbano	80%			80%	100%	100% Agua Potable, Alcantarillado, 100% Eléctrico	En desarrollo			PMU	Se han recopilado los antecedentes de los diversos proyectistas, faltaria el Proyecto de Arquitectura que esta siendo revisado por C. San Martín y verificando algunos recintos, para pasárselo a presupuesto (Quien ya tiene bastante avanzado), para generar las fichas, oficios y postularlo Se han enviado oficios y carpetas a subdere para redestinar los recursos aprobados en el año 2008 a este nuevo Proyecto Aprobado por el Consejo de Monumentos. En Licitación se espera por parte de la Asociación de Municipalidades la PERSONALIDAD JURIDICA		
123	Habilitación de Oficinas Asociación de Municipalidades de la Región del Maule	100%						Revisión de Presupuesto 100%			PMU		\$ 11.386.919	\$ 11.386.919
124	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples DAEH	100%			100%	No requiere	100% agua potable y alcantarillado	100%	25-05-2010	Emergencia Terremoto 2010	PMU	Visado por GORE (priorizado)	\$ 44.490.512	
125	Mejoramiento y Habilitación SSH DAEH	100%			100%	100%	100% Agua Potable y electricidad	100%	20-05-2010	Emergencia Terremoto 2011	PMU	Visado por GORE (priorizado)	\$ 28.326.031	
126	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 1º Etapa	100%			100%	100%	100 Agua potable, alcantarillado y electricidad	100%	20-05-2010	Emergencia Terremoto 2012	PMU	Visado por GORE (priorizado)	\$ 44.980.041	
127	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 2º Etapa	100%			100%	No requiere	No requiere	100%	24-05-2010	Emergencia Terremoto 2013	PMU	Visado por GORE (priorizado)	\$ 29.984.751	

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010														
DISEÑO EN ETAPA DE:														
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	REQUISITOS PARA EL DISEÑO					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO			
128	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Patio, etapa 1, Cementerio Municipal, Talca	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 22.337.661	Visado por GORE (priorizado)	\$ 22.337.661	SOLO TÉCNICAMENTE
129	Cierre Perimetral, Costado Pte 3er Patio, etapa 2, Cementerio Municipal, Talca. Reparación y Reposición Pabellón de Nichos Sector Pte 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 20.813.405	Visado por GORE (priorizado)	\$ 20.813.405	
130	Reparación y Reposición Pabellón de Nichos Sector Pte 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 28.642.794	Visado por GORE (priorizado)	\$ 28.642.794	
131	Reparación de Servicios Higiénicos, 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%			No Requiere	100%	No Requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 16.623.377	Visado por GORE (priorizado)	\$ 16.623.377	
132	Reparación de Servicios Higiénicos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%			100%	100%	100% (Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.944.286	Visado por GORE (priorizado)	\$ 34.944.286	
133	Reparación de Servicios Higiénicos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%			100%	100%	100% (Agua Pot, Alcantarillado, Aguas Luvias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 24.670.671	Visado GORE (priorizado)	\$ 24.670.671	
134	Reparación y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca. Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Licencias de Conducir, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	100%	100% (Aguas Luvias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.823.930	Visado GORE (priorizado)	\$ 34.823.930	
135	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.981.186	Visado GORE (priorizado)	\$ 44.981.186	
136	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.975.028	Visado GORE (priorizado)	\$ 44.975.028	
137	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Archivo, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.778.578	Visado GORE (priorizado)	\$ 44.778.578	
138	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Inventario, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.925.107	Visado GORE (priorizado)	\$ 34.925.107	
139	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.980.828	Visado GORE (priorizado)	\$ 44.980.828	
140	Adquisición de Módulos Prefabricados para Diversas Oficinas, I. Municipalidad de Talca	100%			100%	No Requiere	100% (Agua Potable y Alcant, Eléctrico)	100%	03/08/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.987.133	Visado GORE (priorizado)	\$ 44.987.133	
DEPORTE Y RECREACIÓN														
141	Sede Social Club Deportivo Gral. Schneider	100%	No requiere.		100%	100%	Agua Potable, Alcantarillado y Evacuación de Aguas lluvias 100%	100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 49.987.848	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 49.987.848	
142	Sede Social Club Deportivo Fanguilemo	30%								PMU		Problemas con el terreno, directiva analizando la propuesta		
143	"Construcción de Multicancha con equipamiento en Villa Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca"	100%	No requiere.	100%	100%	100%	Electrica 100%	100%	Repostulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 39.448.646	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 39.448.646	
144	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Loteo Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca"	100%	No requiere.		100%			100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 37.095.000	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 37.095.000	
145	"Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Población Nemesio Antúñez y Área Verde Villa Doña Ignacia, Comuna de Talca"	100%	No requiere.		100%			100%	Postulado Febrero de 2010, Via Pagina Virtual de Internet	PMU	\$ 43.426.865	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 43.426.865	
146	"Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins de la Comuna de Talca"	100%	No requiere.		100%		100% Agua Potable	100%	En etapa de postulación	FRIL	\$ 49.996.861	Visado por GORE y Elegible SUBDERE	\$ 49.996.861	
147	"Construcción Plaza Deportiva Paseo Río Claro, Talca"	100%	No requiere.	100%	100%	100%	100% Agua Potable	100%	30-11-2009	FRIL	\$ 49.039.708			

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.00.2010															APROBACIÓN	
DISEÑO EN ETAPA DE:															POSTULADO CON:	
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA		OBSERVACIONES	SACANDO	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
										Monto						
148	"Construcción Multicancha Sector Culeñar, Talca"	100%	No requiere.	100%	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	90%		PMU		Reactivando el Proyecto				
149	"Construcción Multicancha y cierre Perimetral Villa Los Lagos"	100%	No requiere.	100%	100%	100%	0 % Proyecto Eléctrico	90%		PMU		Reactivando el Proyecto				
150	"Diseño de "Asociación de Fútbol Amateur de Talca"	80%			30%		Agua Potable, Acanatariado, Aguas Lluvias, Gas Licuado. Avance de un 20%			PMU U OTRO FINANCIAMIENTO						
151	Construcción de Camarines Club Deportivo Lautaro.	100%	100%	100%	70%	0%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia. Electricidad: 0%	0%		PMU						
152	Construcción de Multicancha Techada Junta de Vecinos San José de la Florida.	100%	100%	100%	0%	0%	Evacuación de aguas lluvia: 0%	0%		PMU	Pendiente Topografía					
153	Construcción de Sede Social Club Deportivo Torino.	100%				50%	Sanitarias, Gas, Evacuación de aguas lluvia. Electricidad: 0%	0%		PMU	Esperando Respuesta DOM de Oficio sobre construcción de material Ligero en Zona de Restricción.					
154	Primera Etapa Construcción Zona de Juegos Infantiles Rivera Río Claro, Talca.	100%	No requiere.	100%	100%	100%	No Requiere	100%	24-02-2010	PMU	Postulado vía PMU on line sin respuesta a la fecha					
155	Reparación General Cendyr 1º Etapa	100%					100%	100%	25-05-2010	Emergencia PMU	Visado por GORE		\$29.900.796			
156	Reparación General Cendyr 2º Etapa	100%					100%	100%	25-05-2010	Emergencia PMU	Visado por GORE		\$25.403.232			
SOCIAL																
157	Cierros Perimetrales de 151 Viviendas Comité El Porvenir	Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subdere si se puede postular por Acciones Concurrentes. 20%	100%								PMU ACCIONES CONCURRENTES	Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subdere si se puede postular por Acciones Concurrentes. A la espera de respuesta por parte de Subdere, imposible postular por esta vía				
157	"Diseño Construcción Soluciones Sanitarias Hukilquenu"	Planos Loteos del Sector, Cotización Plantas de Tratamiento Si					Diseño de Acanatariado Rural con Planta de Tratamiento. Avance del 30%					En etapa de Diseño				
159	Construcción Sede Social Santa Elvira"	Ingeniería listo en digital, pde. Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y digital	Contacto telefónico con Sra. Elena Quiroz informando estado de solicitud	No se requiere por el momento	Entregado en meses anteriores	95%	Agua Potable, Acanatariado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red Contra Incendio. Avance de un 70%	Pendiente a la espera de modificaciones EETT		PMU						
160	Construcción sede Social Centro de Desarrollo Social Golan	Arquitectura e Ingeniería listo en digital, pde. Soporte papel, eléctrico y sanitario listo papel y digital.	Se han realizado reuniones tanto del equipo Técnico como Del Sr. Alcalde con los interesados	No	Entregado en meses anteriores	Entregado en meses anteriores	Agua Potable, aguas lluvias y alcantarillado 100% pendiente Gas. Electricidad: 0%	Pendiente (en desarrollo)		PMU						
161	Instalación 3 reductores de velocidad JUVV Villa Santa Elvira	Se solicita fecibilidad a Director de Tránsito Sr. Jaime Gerni por oficio, al 23/02/2010 no se recibe respuesta por parte de tránsito	Si								FONDO SOCIAL					
162	Construcción sede social JUVV Aurora de Chile	Arquitectura en desarrollo.	Se toma contacto telefónico con Sra. Patricia Toledo para confirmar vigencia de la solicitud. Se han realizado reuniones para analizar el diseño, al cual será necesario hacer algunas modificaciones menores	No	80%		Eléctrico listo, sanitario pendiente	Pendiente		PMU						

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.03.2010															
INICIATIVA O ENCARGO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE					POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	APROBACIÓN		
			Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)	
163	Construcción sede social Club Adulto Mayor Estrella de San Antonio	Se solicita información a Sr. Walter Barramuno vía oficio por facilidad de compra de terreno y posterior construcción cercano al lugar.													
SALUD															
164	Conservación pintura y revestimientos interiores Cesfam José Dionisio Astaburuga	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar												\$ 174.933.266	\$ 174.933.266
165	Construcción cesfam sector sur puente comuna de Talca (Convenio de Salud) etapa de diseño	Reuniendo antecedentes para cuando llegue convenio aprobación de la etapa poder licitar												\$ 30.541.000	\$ 30.541.000
166	Construcción Box Médico Consultorio La Florida	Recopilación de antecedentes técnicos			100	100		50 pendiente							
167	Construcción Box Médico Consultorio Carlos Truip	Recopilación de antecedentes técnicos			100	0		50 pendiente							
168	Construcción sala multisus CESFAM Las Américas	Arquitectura, sanitarios y presupuesto 100%			100		100		Postulado 25/02/2010 PMU cod. 100 11C/2010/605		\$ 49.951.000	Se da respuesta a observaciones. Sin respuesta a la fecha Visado por GORE			
169	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Carlos Truip	100%					100%	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.301.069	Visado por GORE	\$ 34.301.069		
170	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Julio Contardo	100%					100%	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.994.516	Visado por GORE	\$ 34.994.516		
171	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio La Florida	100%					100%	100%	25/05/2010 Via On line	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.994.763	Visado por GORE	\$ 34.994.763		
172	Reposición Cierro Perimetral Cesfam La Florida	100%			100%		100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.995.751	Visado por GORE	\$ 34.995.751		
173	Reparaciones Generales Cesfam La Florida	100%					100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 15.017.526	Visado por GORE	\$ 15.017.526		
174	Reparaciones Generales, Reposición Parcial Cubierta y Cierro Perimetral Posta de Mercedes	100%					100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 24.298.042	Visado por GORE	\$ 24.298.042		
175	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)	100%			100%		100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.993.228	Visado por GORE	\$ 34.993.228		
176	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dr. Julio Contardo	100%			100%		100%	100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 17.246.877	Visado por GORE	\$ 17.246.877		
177	Reparaciones Generales Cesfam Dionisio Astaburuga	100%					100%	100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 16.577.327	Visado por GORE	\$ 16.577.327		
178	Reposición Cierro Perimetral y Reparación de Baños Cesfam Carlos Truip	100%			100%		100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.660.923	Visado GORE y Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 32.272.000		
179	Reparaciones Generales Cesfam Carlos Truip	100%					100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 6.751.817	Visado por GORE	\$ 6.751.817		
180	Cierro Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Brilla el Sol	100%			100%		100%	100%	19-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 7.086.926	Elegible SUBDERE (Priorizado)	\$ 5.900.000		
181	Reposición Cierro Perimetral Cesfam Dionisio Astaburuga	100%			100%		100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.999.298	Visado por GORE	\$ 34.999.298		
182	Reposición Parcial Cubierta 1º Etapa Cesfam Carlos Truip	100%			100%		100%	100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Visado por GORE	\$ 34.913.725		
183	Reposición Parcial Cubierta 2º Etapa Cesfam Carlos Truip	100%			100%		100%	100%	20-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Visado por GORE	\$ 34.913.725		
184	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	100%			100%		100%	100%	25-05-2010 Via Online	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 33.185.367	Visado GORE (priorizado)	\$ 33.185.367		

ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.08.2010												APROBACIÓN		
DISEÑO EN ETAPA DE:												SACANDO OBSERVACIONES		
INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO		
INSTITUCIONAL Y ADQUISICIONES														
		Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 232.079.000		\$ 232.079.000
185	Adquisición Retroescavadora y Motoniveladora comuna de Talca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 83.379.000		\$ 63.379.000
186	Reposición Camión aljibe, I Municipalidad de Talca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 51.410.000		\$ 51.410.000
187	Adquisición Camión Tolva, Comuna de Talca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									CIRCULAR 36 Y/O 33	\$ 51.410.000		\$ 51.410.000
188	Ampliación y Remodelación 3ª Compañía de Bomberos		Reuniones de trabajo revisión anteproyecto con bomberos			Diseño de anteproyecto					FNDR			
ELECTRIFICACIÓN														
189	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Astabunaga, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 34.519.882	Falta 01 Documento de En etapa postulación	
190	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Talca National, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 32.981.807	Falta 02 Documentos de En etapa postulación	
191	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Unión Pacifico, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.198.982	Falta 02 Documentos de En etapa postulación	
192	Construcción Alumbrado Cancha Fútbol Costanera, Talca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	no requiere	100 % Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.127.582	Falta 02 Documentos de En etapa postulación	
OTRAS														
	Informe construcción Cubierta Multicancha y mejoramiento del entorno Barrio Sor Teresa, Talca	Informe respecto a las cubricaciones para apoyar a equipo de Licitaciones de Sección												
193		Se informa de medidas necesarias de tener presente si se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos												
194	Informe apertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrosio													
												MONTO APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO		
												\$ 2.279.980.590		
												MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, HASTA EL MES DE JUNIO 2010		
												\$ 2.707.363.178		



LICITACIONES AÑO 2010

MES: JUNIO

N°	Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 30.06.2010
1	Contratación Servicios de Exámenes de Mamografías, año 2010, Talca	2295-34-LP10	Pública	01.06.2010	Cerrada	-----
2	Contratación Asistencia Técnica para la Evaluación de Alumnos en los Subsectores, de Lenguaje y Matemáticas de Establecimientos de Educación Municipal, Talca	2295-29-LP10	Pública	03.06.2010	Cerrada	Para evaluación d eparte del Concejo municipal.
3	Concesión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios y/o Asimilables de la Comuna de Talca	2295-14-LP10	Pública	09.06.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
4	Suministro e Instalación de Alumbrado Público Sectores Cerro La Virgen, Los Ranchones y Huilquilemu, 2010	2295-31-LP10	Pública	10.06.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
5	Construcción Plazas Borde Río Claro, Barrio Padre Hurtado, Talca	2295-39-LP10	Pública	16.06.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
6	Estudio Construcciones Soluciones Sanitarias Palmira	2295-24-LP10	Pública	30.06.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.