

ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 01.12.2011

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aqui puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
1	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Remodelación Eléctrica Escuela Juan Luis Sanfuentes	Normalización Sistema Eléctrico	\$ 49.865.195	PMU FIE 2009		Se recibieron las observaciones con fecha 13/07/09 y se despacha respuesta con fecha 28/08/2009 según oficio N° 1997	Con fecha 14.12.2009 mediante Ord N°004542 Seremi de Educ a Interdentente informa que se encuentra recomendado por seremi de Educ y solicita que se gestione el financiamiento con Mineduc.				Con fecha 28 de Agosto se despachó a SECREDOC, respuesta a observaciones, se modificó el proyecto dado que se incorporó la remodelación eléctrica de la vivienda, por lo cual el monto ha variado a M\$ 49.866. Antes era\$ 41.405.000. Mediante Ord. N° de Secreduc informa que se encuentra aprobado técnicamente. Se retomó por Plan de Reparaciones Menores a cargo de Cristian San Martin, pero no se pudo concretar por los montos involucrados
2	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Modificación Sistema Eléctrico Liceo Amelia Courbis	Normalización Sistema Eléctrico	\$ 25.761.000	PMU FIE 2009	Se postulo con fecha 03/04/2009 Mediante Ord. N° 0733 a SECREDOC	13,07,2009 se recibieron Observaciones y el 14,07,2009 se dio respuesta según oficio N° 1633					Fue revisado por SECREDOC y se recibieron observaciones el 13/07/09, el día 14/07/09 se despachó la respuesta, a la fecha no hay notificación formal. Este proyecto fue retirado y se incluye en el proyecto de la Línea de Liceos Tradicionales "Urgencia", actualmente se encuentra aprobado y convenio de recursos. Se debe incluir en proyecto de REconstrucción SISMO 2010
3	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Canal Escuela Viña Pursima	Consiste en la Reposición de la Planta de Tratamiento que se encuentra colapsada y la protección al canal, conforme a planos y especificaciones	\$ 49.736.000	PMU FIE 2009	Se postuló con fecha 12/06/2009 mediante Ord. N° 1365 a SECREDOC		Mediante Ord N°004740 de fecha 29,12,2009 de SEREMI EDUC A INTENDENTE se remite proyecto para que se gestione la aprobación financiera				En ORD. N° 1915 del 19/08/09 se solicita el pronunciamiento respecto de la aprobación a este proyecto. Dado la respuesta enviada por SECREDOC, se respondió mediante documento N° 2592 de fecha 22/10/2009, dado que habian incongruencias en las respuestas, atendiendo a que este proyecto se presento en calidad de urgente ante de la presentación de los MIE para salvar la situación de sumario sanitario y notificaciones por parte de Secreduc, extraoficialmente la encargada del PMU Alejandra Torres me indica que podría quedar visado técnicamente este año, para financiamiento del 2010. Dado que posterior al terremoto los financiamientos fueron congelados se repostuló a fondos PMU 2010 mediante Ord. N° 1328 del 08/07/2010, posteriormente se ingresa además a la postulación al Plan de Reparaciones Menores, para ver cual aprobación sale primero, SE RETIRA DE ESTA LINEA DADO QUE SALIÓ APROBADO POR PLAN DE REPARACIONES MENORES 1.
4	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Conservación Techumbre y Sistema Evacuación de Aguas Lluvias, Escuela Viña Pursima	El proyecto consistirá en el cambio de cubiertas de los pabellones de un piso más antiguos con que cuenta el establecimiento, uno de ellos ubicado en el costado norte que aboga la cocina, comedor y sala de computación, construido el albañilería reforzada, y el ubicado en el costado oriente que alberga aulas principalmente, construido en estructura de acero con cerramiento de madera y albañilería. En el espacio entre los pabellones existentes y el patio cubierto central se ejecutan pavimentos tipo radier afinado con las pendientes adecuadas para la evacuación de las aguas lluvias hacia las canaletas.	\$ 33.188.000	PMU FIE 2009	Se repostuló con fecha 20/08/2009 Mediante Ord. N° 1915 a SECREDOC						REPOSTULADO Inicialmente se presentó como PMU MIE con fecha 30.06.2009 mediante Ord N°1506 y como no fue calificado extraoficialmente, se ha repostulado mediante PMU tradicional. Se envía Oficio N° 2173 con fecha 10,09,2009 de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos. En Diciembre del año 2009 mediante Ord N° 4741 SECREDOC sugiere considerar este proyecto en el financiamiento FNDR, CONSIDERADO EN EL FNDR TRADICIONAL

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
5	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Contrucción Multicancha Cubierta Escuela Centinela	El proyecto consiste en la construcción de una multicancha cubierta, emplazada centralmente respecto de las construcciones existentes. Actualmente este espacio cuenta solamente con superficie de tierra. La estructura principal estará conformada por marcos de acero con cubierta de acero cincado con la hojalatería respectiva, con una superficie aproximada de 571,8m2. Se incluye además el pavimento de terminación consistente en radier afinado.	\$ 48.999.000	PMU MIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30.06.2009		Visación de fecha 22/07/2009				Se mantiene la información, como dato adicional se puede informar que se esta reuniendo antecedentes para regularizar situación de dominio del terreno, gestiones con el propietario actual y asesor jurídico de la municipalidad. Con fecha 05/01/10 se recepciona Ord. N° 6150 de la SUBDERE, informando la aprobación de los recursos, dado lo cual se espera la notificación del Sr. Intendente para comenzar el proceso de licitación. Por otra parte el tramite de regularización de los terrenos esta avanzado, actualmente el tema lo retomo el abogado Pablo Bravo quien enviara los borradores de la escritura a los actuales propietarios para VºBº y posterior envio a notaría para su inscripción en el CBR. La ejecución tiene como fecha de termino contractual 18/07/2010, existe Aumento de Plazo de 20 dias corridos, quedando nueva fecha de termino 07/09/2010, no existen mas Aumentos de plazos por lo que esta siendo afecta multas según bases. Septiembre, según lo informado por el ITO con fecha 01.11.2010 la obra se encuentra con un 100% de avance fisico, en etapa de recepción provisoria. Con fecha 14.10.2010 se dicta DA N° 4532 constituye Comisión de Recepción
6	Claudia Castro	Claudia Castro	Mejoramiento Pavimento Salas de Clases Escuela La Florida	El proyecto "Mejoramiento Pavimentos Salas de clase Escuela La Florida" es generado con el fin de mejorar las deficiencias de la infraestructura actual, reparando pavimentos de Módulo n°1 y n°2 de Salas de clase, los que cuentan con actual piso de revestimiento de flexit sobre radier, el que se encuentra altamente deteriorado por el paso del tiempo, provocando accidentes y desmedro en el confort total de los recintos.	\$ 7.442.000	PMU (saldo Eléctricos) 2009	Se postulo con fecha 20/08/2009 Mediante Ord. N° 1899 a SECREDUC			Mediante Ord N° 678 de fecha 29.09.2009 de URS Región del Maule			Con fecha 28.10.2009 mediante ord N° 511 de Secplan a Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para aprobación del concejo de la administración Directa. Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico, se debe obtener la visación técnica de para su materialización. Se envía Oficio N° 2173 con fecha 10.09.2009 de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos. Con fecha 06/11/2009 se recepciona DA que autoriza la Administración directa de esta obra y el ITO a cargo es Paola Hernandez de la DOM. En conversación con Eduardo Lobos el día 06/12/09 me indica que hay algunos materiales que ya fueron adquiridos por Convenio Marco, que esta a la espera que llegue desde los proveedores, el resto de materiales entiendo que los compraran cuando este totalmente tramitado el Convenio de suministro.
7	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Conservación fachadas y circuitaciones Liceo Abate Molina		\$ 48.982.000	PMU MIE 2009	Ord. N°1506 de fecha 30.06.2009						Extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado para su revisión, a la espera de los lineamientos de Liceos Tradicionales para repostularlo, fijada reunión para el día Lunes 31 de Agosto con Secreduc. En acuerdo reunión del día 31/08/09 se establece que este proyecto formaria parte del proyecto de Urgencia a presentar el día 30/09/09 por los Liceos Tradicionales, se esta trabajando en la iniciativa completa, de todas maneras se envió Oficio N° 2173 con fecha 10.09.2009 de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc para que lo ratifiquen formalmente. Se retirará proyecto desde SECREDUC.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
8	Juliana Pizarro	Alejandra Lizama	Mejoramiento SS.HH. Cocina Liceo Enrique Maldonado, Talca	El proyecto tiene como finalidad realizar "mejoramiento" de las terminaciones de baños de profesores y módulo nº 1 de sala de clases, así como la normalización de observaciones realizadas por la Secretaría Ministerial de Salud con respecto al recinto de Cocina. De este modo se realizará en SS.HH de profesoras reposición de WC, griferías, y mejoramientos en terminaciones de muros, instalando revestimiento cerámico hasta 1,20 mts de altura y realizando mejoramiento de pinturas con aplicación de esmalte al agua salinado; cielos, instalando planchas de yeso cartón con terminación de pasta muro y esmalte anthongos; puertas y ventanas y paneles divisorios en general con mejoramiento de pinturas y barnices. En módulo nº 1 de sala de clases se realizará mejoramiento de pinturas de muros interiores y exteriores, cielos y puertas y ventanas, en tanto que en el recinto de Cocina se realizarán mejoramientos que tienen por objetivo subsanar observaciones de Servicio de Salud, traslado de calefont hacia el exterior del recinto, instalación de sistema de extracción de aire, reposición cielo e instalación de celosías en ventanas, entre otras.	\$ 42.125.000	PMU MIE 2009	Ord. N°1506 de fecha 30,06,2009						Postulado al Plan de Liceo Tradicionales Proyecto de Urgencia.
9	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición, Mejoramiento y Construcción Baños y Cocina Esc. F- 161 El Tabaco	El proyecto consiste en la reposición y mejoramiento de los baños existentes, tanto de los estudiantes como docentes.	\$ 48.888.000	PMU MIE, repostulado a PMU FIE emergencia 2009	Ord. N°1506 de fecha 30,06,2009. Se repostula mediante Ord N°2961 de fecha 24,11,2009. Pero en realidad se envía el 09,12,2009 por diversos cambios y modificaciones informadas por Juli						
10	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Cubierta Multicancha y Sol. Particular Alcantarillado Escuela Santa Marta	El proyecto consistirá en la construcción de una cubierta para la multicancha existente, estará conformada por marcos de acero con cubierta de acero cincado. Se construyen franjas de radier adicional para completar la multicancha y una rampa para discapacitados. Se incluye además en el proyecto, la construcción de una planta de tratamiento con la respectiva red colectora de aguas servidas para los servicios higiénicos del nivel prebásico y cocina del servicio de alimentación, de acuerdo a proyecto respectivo.	\$ 48.992.859	PMU MIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30,06,2009	22-07-2009	El 30/10/2009 según Ord. N° 04/1022 de Ministra de Educación a Intendente Ord N° 004393 de fecha 25,11,2009 de Sarem de Educ a Sr. Alcalde. Con fecha 29,12,2009 mediante Ord. N°6150 de Subdere a Intendente , se comunica oficialmente de la aprobación de los recursos. Mediante Ord N°16 de fecha 06,01,10 de Intendente a Alcalde se autoriza la Licitación y da un plazo máximo de 1 mes para iniciar el proceso. Se envía a Licitaciones el día 12,01,10 mediante Hoja de ruta n°614 (e)			Visación Positiva por parte de Secreduc, Se recibe e-mail 06/11/2009 para generar 02 carpetas y presentarlas a USR para obtener los recursos. Los Recursos después del terremoto fueron reasignados, quedando el proyecto sin financiamiento: estaba en un 100% la etapa de Licitación./ Se recepción con fecha 15,12,2010 Ord. N° 001661 del Subsecretario de Educación descongelando los recursos para este proyecto. Se envían antecedentes a Unidad de Licitaciones con fecha 27,12,2010 en formato digital y papel (Nota: en este proyecto hay que descontar la planta de tratamiento previamente aprobada bajo el PRM1), se indicó en el mail y memo. Se publicó con fecha 07,01,2011 Bajo la ID 2295-3-LP11 fecha fijada para la apertura el 26,01,2011/ Adjudicada mediante DA N° 0794 del 16,02,2011 al Constructora Proessa Ltda por un monto total de \$ 44,865,954 plazo ejecución 60 días corridos, ITO Patricia Hernández Durán	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
11		Juan Letelier / Alejandro de la Puente	Construcción de Pato Techado Escuela Cooperativa Lircay F-153	actualmente definida por el pavimento radier. Estará conformada por marcos de acero con	\$ 48.869.654	PMU MIE Y luego repostulado al PMU- FIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30,06,2009. Se Repostula e ingresa a Secreduc mediante Ord N° 2346 del 30/09/2009 a Pmu Normal						Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulando a PMU Tradiciona. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, pero dado la respuesta obtenida, es muy difícil seguir adelante con el proyecto
12		Juan Letelier / Cristian San Martín	Reemplazo de Cubiertas y Pinturas, Escuela Costanera F-156	cubierta de acero cincado. Se construyen franjas de radier adicional para completar la	\$ 48.951.988	PMU MIE Y luego repostulado al PMU- FIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30,06,2009. Se Repostula e ingresa a Secreduc mediante Ord N° 2345 del 30/09/2009 a Pmu Normal						Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulando a PMU Tradiciona. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.
13		Juan Letelier / Alejandro de la Puente	Mejoramiento Cubiertas y Baños, Escuela Prosperidad D-150	multicancha y una rampa para discapacitados. Se incluye además en el proyecto, la	\$ 48.951.247	PMU -MIE Repostulación al FIE 2009	Se ingresa a Secreduc Mediante Ord N°1506 de fecha 30,06,2009 Repostulado con fecha 29,10,2009 mediante Ord N°2659.						Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulando a PMU Tradiciona. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.
14		Juan Letelier / Cristian San Martín	Construcción de cerco Perimetral Gimnasio y Baños Funcionarios Escuela Básica D-141 (Juan Luis Santuertes)	construcción de una planta de tratamiento con la respectiva red colectora de aguas servidas		PMU - FIE 2009							Falta Especialidad electrica y especialidad de los baños para terminar el presupuesto, y postularlo a PMU normal en Secreduc. Sr. Raul Alcaino esta revisando el proyecto y las memoria, las hara llegar para adjuntarlo al proyecto.
15		Juan Letelier / Alejandro de la Puente	Construcción de Pato Techado Escuela Ramadillas de Lircay F-132	para los servicios higiénicos del nivel prebásico y cocina del servicio de alimentación, de	\$ 48.853.270	PMU - FIE 2009	Se Repostula e ingresa a Secreduc mediante Ord N° 2344 del 30/09/2009 a Pmu Normal						Con Fecha N°12,11,2009 mediante Ord. N°004307 Seremi de Educación Devuelve el proyecto, con una serie de observaciones e indicando que se debe reformular.
16		Juan Letelier / Cristian San Martín	Mejoramiento de Accesos, circulaciones y dependencias Escuela E-162 (Uno San Agustín)	acuerdo a proyecto respectivo.		PMU - FIE 2009							Esperando que Cristian San Martín Termine el proyecto para que realicen el Presupuesto y despues generar las fichas de postulación, Se esperan los proyectos de estructura y especialidades; para pasar a presupuesto. Hay que ver el tema estructural ya que Don Raul Alcaino reviso el plano pero no existe la memoria y comentó que lo debe revisar algún Ingeniero de aca de la Municipalidad.
17	Claudia Castro	Cristian San Martín	Construcción de Pato Cubierto y Mejoramiento de Baños Escuela Básica Pangullemo	las aguas lluvias hacia las canaletas.	\$ 48.984.630	PMU - FIE (repostulado) 2009	Se Repostula e ingresa a Secreduc mediante Ord N° 2661 del 29/10/2009 a Pmu Normal						Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo a PMU Tradicional. Se envió Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta.
18		Juan Letelier M a Claudia 10,06,11	Construcción sistema de Evacuación Aguas Lluvia, Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo		\$ 13.232.883	PMU (saldo Eléctricos) 2009	26,08,2009 mediante Ord. N° 1938,						Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico. Más las multas. Se están preparando los antecedentes para licitar. Se Subio al Portal Mercado Publico en etapa de adjudicación
19		Juan Letelier M	Construcción Cierre Perimetral y Reparaciones Menores Escuela Prosperidad D-150		\$ 12.413.203	PMU (saldo Eléctricos) 2009	Se postuló con fecha 08,09,2009 mediante Ord N°2140 de Alcalde a Secreduc con copia a Subdere,						Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del PMU eléctrico. Más las multas. Se están preparando los antecedentes para licitar. Se subio al Portal Mercado Publico en etapa de licitación. A Enero está adjudicado

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
20	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Reparación cubiertas Escuelas La Florida	El proyecto es generado con el fin de mejorar las deficiencias de la infraestructura actual, conformada por módulos de salas de clase en estructura de perfiles de acero con revestimientos de muro de intermit y de cubierta de planchas de pizarraño, sin contar con aislaciones en techumbre ni muros, por lo que las condiciones de temperatura en invierno y verano se extreman al máximo, presentando ambientes muy fríos en invierno y muy calurosos en verano, agregando además el mal estado de las planchas de pizarraño que conforman la cubierta, provocando constantes goteras y deterioro de las terminaciones interiores de dichos recintos, situación por la cual se requiere una inminente solución ya que incide directamente en la calidad de vida de la comunidad educativa.	\$ 49.888.193	PMU FIE 2009	Se postuló mediante Ord.Nº2984 de fecha 25.11.2009 // Se repostuló mediante Circular 33 año 2011						Postulado .. Este proyecto será evaluado en el Proceso 2010, enviado a SECREDOC con fecha 25/11/09. No se obtuvo respuesta año 2010 tras la emergencia del Terremoto, Se reira 2011 dado que fue postulado via circular 33 y aprobado el financiamiento en el mes de septiembre del 2011.
21	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Mejoramiento pinturas, pavimentos y SS.HH. Escuela El Culenar	Por efectos del tiempo y el uso, las pinturas exteriores e interiores se han deteriorado, haciendo inminente la necesidad de repararlas, con el fin de mantener la calidad de dicha infraestructura, lo que es abordado con énfasis en este proyecto, renovando pinturas y barnices e instalando en circulaciones interiores placa de melamina por bajo los 90 cms, superficie por la cual los alumnos generan un constante roce produciendo permanente suciedad.	\$ 20.949.482	PMU FIE 2009	Con fecha 16,12,2009 mediante Ord.Nº3234 de Alcalde a Secreduc.Se envía la postulación, para revisión.						Postulado .. Este proyecto será evaluado en el Proceso 2010, enviado a SECREDOC con fecha 16/12/09 No se obtuvo respuesta año 2010 tras la emergencia del Terremoto,
22	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Reposición pavimentos y pintura Escuela José Manuel Balmaceda	El proyecto plantea la reposición de pisos de madera de Salas de Clase de primer piso, instalando pisos de radier de hormigón y terminación cerámica. En pavimentos de escaleras se propone realizar el retiro total de elementos antideslizantes existentes, gomas o alfombras, para instalar goma antideslizante en todos los peldaños y descansos de escaleras.Se considera además reparación de puertas de salas de clase a intervenir y pintura en muros y cielos para pasillos de primer y segundo nivel y para cada una de las salas de clase donde se efectúe reparación de pavimentos.	\$ 49.978.000	PMU FIE 2009	Con fecha 16,12,2009 mediante Ord.Nº3235 de Alcalde a Secreduc.Se envía la postulación, para revisión.	Con fecha 02,02,10 mediante ord Nº336 de Secreduc a Sr. Alcalde se remiten observaciones. Con fecha 04,02,10 Pamela Remite Observaciones a Alejandra y Claudia mediante Hoja Ruta 4662. Congelado post terremoto					Postulado .. Este proyecto será evaluado en el Proceso 2010, enviado a SECREDOC con fecha 16/12/09. Proyecto congelado post terremoto hasta no obtener pronunciamiento formal de las autoridades, establecimientos con daños estructurales inhabitable.
23	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Mejoramiento de circulaciones y baños, Escuela Costanera		\$ 7.461.678	PMU FIE (saldo eléctrico) 2009	Con fecha 09,09,2009 mediante Ord.Nº2167 de Alcalde a Secreduc.Se envía copia a URS.			Mediante Ord Nº 678 de fecha 29,09,2009 de URS Región del Maule			Con fecha 28,10,2009 mediante ord Nº 511 de Secplan a Secretaría Municipal se solicita poner en tabla para aprobación del concejo de la administración Directa. Por medio del DA nº3868 del 29/10/2009 se aprueba la administración directa del proyecto, y a marcos merlin como ITO del mismo. Lo anterior esta en conocimiento de Eduardo Lobos, encargado Depto de Construcción. A la espera del convenio de suministros para iniciar las gestiones respectivas (contratación personas, compra materiales y arriendo maquinaria)

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
24	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Reparación pavimentos y pintura Escuela Carlos Salinas Lagos	El proyecto contempla la reparación de pavimentos de madera de primer y segundo nivel, sustituyendo estructura y revestimientos de madera por pavimentos de radier de hormigón H-25 en primer piso y entramado de vigas metálicas en segundo piso, ambos con posterior terminación de pisos cerámico.	\$ 49.999.000	PMU FIE 2009	Con fecha 02.11.2009 mediante Ord.Nº30092 de Alcalde a Secreduc.Pero se despacha a Secreduc el 03,12,2009						Postulado .. Este proyecto será evaluado en el Proceso 2010, enviado a SECREDOC con fecha 03/12/09. Proyecto congelado post terremoto hasta no obtener pronunciamiento formal de las autoridades, establecimientos con daños estructurales inhabitable.
25	Juliana Pizarro	Pablo Arriagada Pablo Yavar y	Liceo Hector Perez Blot (Conservación Liceo Hector Perez Blot)Cod BIP 300887490	El proyecto contempla soluciones arquitectónicas y de sistema de aguas lluvias. Se propone la construcción de una estructura de techumbre proyectada en acero, la cual se cubre de planchas de acero tipo 4mm, la que cubrirá la superficie correspondiente al lado norte del galpón existente además se reconstruirá el sistema de pileta de captación de aguas lluvias para dar solución definitiva al aposamiento de aguas en algunos sectores.	\$ 19.995.000	FRIL-FIE 2009	24.02.2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			EN EJECUCIÓN/ De acuerdo a informe de visita a terreno de fecha 14/12/2009, realizada por personal de apoyo en proyectos FRIL, cuenta con observaciones.
26		Alejandra Lizama, Martín Acevedo y Alejandra Castro	Liceo Amelia Courbis (Mejoramiento de SS.HH e instalaciones sanitarias. Zona de Internado)Cod.BIP 30088515-0		\$ 20.000.000	FRIL-FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			EJECUTADO CON RECEPCIÓN PROVISORIA
27		Alejandra Lizama, Martín Acevedo y Alejandra Castro	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda (Mejoramiento SS.HH)Cod. BIP 30088517-0		\$ 20.000.000	FRIL-FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			EN EJECUCIÓN
28	Juliana Pizarro	Pablo Arriagada martin Acevedo y Juliana Pizarro	Liceo Industrial Superior (Conservación Liceo Industrial)Cod.BIP 30088739-0	La obra consiste en el mejoramiento de las instalaciones mediante la ejecución de proyectos de especialidades: 1. Proyecto de aguas lluvias ; 2. Proyecto de alcantarillado	\$ 20.000.000	FRIL-FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			EN EJECUCIÓN/ De acuerdo a informe de visita a terreno de fecha 14/12/2009, realizada por personal de apoyo en proyectos FRIL, ha sido construida bajo los terminos que se habian aprobado.
29	Claudia Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina (principalmente pintura de fachadas)Cod.BIP 30088291-0	Consiera intervencion en pintura de fachadas	\$ 20.000.000	FRIL FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			Proyecto en ejecución por Administración Directa. Conforme al encargo especial se prepara documento formal a GORE consultando la situación especial de estos proyectos detenidos post terremoto y se consulta a Rendiciones (secplan) por el tema de los gastos administrativos,
30	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Carlos Condell de la Haza (Reparación y mejoramiento de SS.HH)Cod.BIP 30088431-0	Interviene los SSHH (reparación y Mejoramiento)	\$ 20.000.000	FRIL FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			Proyecto ejecutado, con Recepción Provisoria, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 3650 de fecha 06/11/2009
31	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Ignacio Carrera Pinto (Cierre perimetral)Cod. BIP 30088487-0	Consiera cierre perimetral para el establecimiento	\$ 20.000.000	FRIL FIE 2009	24,02,2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			Con Recepción Provisoria, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 4093 del 18/11/09
32	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo de Cultura y Difusión Artística (Ampliación y mejoramiento de patio existente)Cod.BIP 30088430-0	Ampliación y Mejoramiento de patio existente	\$ 21.445.493	FRIL FIE 2009	24,02,2009			Postulado con fecha 24,02,2009 a Ejecución. Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10,03,2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07,05,2009			Con recepción Provisoria, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 1096 del 30/03/2010

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
33	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo (Principalmente pinturas exteriores)Cod.BIP 30088317-0	Considera pinturas fachadas del edificio	\$ 20.000.000	FRIL FIE 2009	24.02.2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10.03.2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07.05.2009			Comenzó la EJECUCIÓN POR PARTE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN y la ITO será Patricia Hernandez. De acuerdo al encargo especial se prepara oficio en esos terminos.
34	Claudia Castro	Pamela Herrera	Complejo Educacional Javierra Carrera Cod.BIP 30088486-0	Considera Protecciones para todo el primer piso, hacia el exterior y habilitación Taller de Soldadura	\$ 20.000.000	FRIL FIE 2009	24.02.2009			Postulado con fecha 24.02.2009 a Ejecución. Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10.03.2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07.05.2009			Con recepción Provisoria, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 0487 del 02/02/2010
35	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Cristian San Martín	Liceo Diego Portales (Conservación Liceo Diego Portales, (Mejoramiento de gimnasio, principalmente piso)Cod.BIP 30089138-0	Se ejecutaran todas las superficies de radier inexistentes al interior del edificio a demoler considerando una rampa de acceso barandas de protección sobre el costado norte de la superficie de juegos, entre otros.	\$ 19.998.000	FRIL-FIE 2009	24.02.2009			Se aprueba mediante Sesión Ordinaria del Core N°463 de fecha 10.03.2009 y se firma convenio de transferencia de recursos con fecha 07.05.2009			EN EJECUCIÓN/ De acuerdo a informe de visita a terreno de fecha 14/12/2009, realizada por personal de apoyo en proyectos FRIL, ha sido construida bajo los terminos que se habian aprobado.
36	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización con Equipamiento Escuela Villa La Paz (SS.HH y Duchas) 1ª Etapa	En una primera etapa se propone intervenir los SS.HH y las Duchas de los alumnos, los cuales son de extrema urgencia por el nivel de deterioro e insalubridad actual, para ello se propone eliminar y reponen la totalidad de artefactos e instalaciones, se contempla la reposición de tabiques de madera por tabiques de ladrillo hecho a máquina y se utilizarán revestimientos cerámicos en pisos, muros y cubiertas de vanitorios. Se repondrán tabiques divisorios de We y Duchas y se contempla adicionalmente equipamiento de bancas metálicas para duchas.	\$ 58.773.795	PMU MIE 2009	06.02.2009	las últimas Observaciones se enviaron el 12.03.2009.	16.03.2009 mediante Ord N°902 de Seremi de Educación				Ejecutado, con Recepción Provisoria y Decreto Alcaldicio que la aprueba N° 3949 del 06/11/09
37	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Liceo Abate Molina		\$ 49.999.000	PMU FIE T.R 2009				Ord N° 535 de Subdere a Intendente. Con fecha 02.02.2009			De acuerdo a lo conversado con Eduardo Lobos los trabajos deberían comenzar ahora en verano, esta a la espera de la creación de cuentas para compra de materiales que no pudieron ser adquiridos via Convenio Marco. Conforme al encargo especial se consulta por las planas asignadas y situación actual del liceo que proceda post terremoto a SUBDERE y a Eduardo Lobos se consulta por pttas gastadas y avance físico de la obra antes del terremoto.
38	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación con Equipamiento Biblioteca La Florida, Talca (Proyecto Folio N°450-2	Consiste en la Reparación del recinto de la biblioteca, dado que habian recintos que cumplieron su vida útil, sismo, se implementará con equipamiento las dependencias que lo requieran	\$ 29.960.372	Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 2009	Se ingresó postulación con fecha 17.03.2009 mediante Folio Electrónico 450-2	Con fecha 20.07.2009 se publicó la selección de aprobación (Talca fue el N°39 N°1140581. Se firmó convenio con fecha 03/08/2009	Se creó cuenta complementaria N°1140581. Se firmó convenio con fecha 03/08/2009				Proyecto en Ejecución, se entregó terreno con fecha 31.12.2009. Ejecutado con Recepción Provisoria y Decreto Alcaldicio que la aprueba N° 2818 del 18/06/2010. Pendiente obras externas al proyecto a cargo de Eduardo Lobos para coordinar la inauguración del proyecto y esta pendiente la entrega de una parte del Equipamiento, conversar con Rodrigo Bertin ITO de esta parte del proyecto.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
39	Claudia Castro	Alejandro de la Puente	Construcción Escultura, Madre Tierra, Talca (Escultura para el Bicentenario)	Se propone la construcción de una escultura conmemorativa al Bicentenario del País, denominada "Madre Tierra", como un homenaje a los orígenes agrícolas de la ciudad, que hicieron de Talca una de las más importantes capitales del País. La Escultura estará a cargo de la Escultora Graciela Albridi, mientras que la base que la sustenta se ejecutará vía administración directa a cargo de Eduardo Lobos	\$ 50.000.000	FRIL BICENTENARIO 2009	Se ingresa a Intendencia con fecha 31,08,2009 mediante Ord N° 2032			Mediante Ord N°0337 de fecha 27.11.2009 El coordinador Regional Del Consejo de Monumentos Nacionales (Nelson Gaete), informa de la autorización para la instalación del Monumento			Con fecha 03.12.2009 extraoficialmente Magdalena Barria entrega a Pamela Herrera, el borrador de la resolución. Se envía a Claudia Castro para que comunique en forma extraoficial a los interesados. Con fecha 09.12.2009 mediante Ord N°UGD3098 de Jefa división Análisis y Control de gestión (Magdalena Barria), remite convenio y resolución. Se coordinó las instancias para la ejecución por Administración Directa con Eduardo Lobos (corresp. a la base de la escultura), se informo el proceso a la Escultora, en este caso falta definir el mecanismo de contratación de ella para el inicio de los trabajos, por otra parte, se esta avanzando en la solicitud de Permisos de ocupación ante el SERVIU. Actualmente en ejecución, se ha solicitado un Aumento de Plazo de 90 días corridos el que fue autorizado mediante UGD 1662 de fecha 11/08/2010 del Sr. Intendente, se tramito la solicitud del DA. Mediante Ord. N° 362 de UPE del 18/08/2010 se reitera a Eduardo Lobos la ejecución de la base. Se prepara oficio solictu de ITO para la supervisión de la Administración Directa. Nueva fecha de termino contractual fijada para el 01,11,2010// con fecha 29.10.2010 la escultora presentó carta solicitud recepción provisoria. Se envió solicitud de Recepción Provisoria para ser aprobada mediante DA según Ord. N° 571 del 23,12,2010./c Aprobada Recepción de la Escultura mediante DA 5836 del 30,12,2010, se envía a Rendiciones para solicitud de dineros junto al Estado de Pago final y Devolución de retenciones, Con fecha 07 de febrero del 2010 se realiza acta de Recepción definitiva de la construcción de la base ejecutada por Administración directa. (Fecha de inicio 19,04,10 y fecha de término 24,11,10)
40	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento Patio Liceo de Cultura y difusión artística (2ª ETAPA), Talca	La obra contempla dar continuidad al proyecto de ampliación financiado con fondos FRIL FIE año 2009. En esta 2ª etapa se aborda principalmente la consolidación de dos áreas de patio.	\$ 13.630.000	FRIL FIE (Saldos FRIL 2009)	Se ingresa a Intendencia con fecha 15,09,2009 mediante Ord N° 2219			Mediante Ord N° UGD 2829 de fecha 11,11,2009 se remite Convenio y resolución N°3266 de fecha 28,10,2009 que aprueba proyecto.			Proyecto técnicamente aprobado, Convenio Transferencia de Recursos firmado por el Sr. Alcalde a la espera de la tramitación Total para licitación de las obras. Con fecha 06/01/10 se recepción mail de Alejandra Castro que indica la publicación de licitación en el Portal, además del cronograma de actividades, Se encuentra con Recepción Provisoria, no se ha recepcionado Decreto Alcaldicio que la aprueba
41	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización con Equipamiento Liceo Diego Portales			PMU FIE TR 2008							
42	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Normalización Liceo Marta Donoso Espejo REPOSICIÓN DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES	Consiste principalmente en la reposición de ventanas e instalación de protecciones	\$ 203.583.284	Emergencia Tradicional 2009	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.			Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos, no hay nuevos lineamientos de Liceos Tradicionales. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	
43	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Normalización Liceo Marta Donoso Espejo REPOSICION Y RECUPERACION DE PUERTAS	Consiste principalmente en la reposición y recuperación de puertas, de acuerdo a planos y detalles.	\$ 82.617.516	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
44	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Normalización Liceo Marta Donoso Espejo REPOSICION DE PAVIMENTOS, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y ESTRUCTURA, PINTURAS INTERIORES	Reposición de pavimentos, reparación e impermeabilización de losas y estructuras.	\$ 300.135.846	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
45	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Normalización Liceo Marta Donoso Espejo TRATAMIENTO DE MUROS EXTERIORES, HOJALATERIA Y PINTURAS	Tratamiento de superficies de muros exteriores, hojalatería y pinturas	\$ 71.357.945	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
46	Claudia Castro	Pamela Herrera	Mejoramiento y Normalización Liceo Marta Donoso Espejo HABILITACION SS.HH PARA DISCAPACITADOS	Habilitación de SSHH para discapacitados	\$ 11.886.010	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
47	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial y Normalización Liceo Amalia Courbis REPOSICION DE AULAS Y RECINTOS ANEXOS	Reposición de aulas y recintos anexos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	\$ 386.879.775	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343	Con Fecha 19.11.2009, a las 17:00 hrs. vía Telefónica Claudio Opazo de Secreduc, comunica que el proyecto ha sido rechazado por sobrevalorización del presupuesto. Con fecha 20.11.2009 se envían nuevos antecedentes a Secreduc. Antes se habla postulado por 488.719.979 y ahora por 386.879.775		Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
48	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial y Normalización Liceo Amalia Courbis REPOSICION DE DUCHAS E INSPECTORIA	Reposición de duchas e inspectoria	\$ 95.092.236	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
49	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial y Normalización Liceo Amalia Courbis MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO	Mejoramiento y Normalización del sistema eléctrico	\$ 87.138.478	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
50	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial y Normalización Liceo Amalia Courbis REPOSICION DE ESTRUCTURA	Reposición parcial de estructura y cubiertas pabellón poniente del edificio	\$ 126.866.268	Emergencia Tradicional	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulada y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE*	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
51	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco MEJORAMIENTO COCINA	Se realizara instalacion y mejoramiento de extractores de aire y ventanas de celosia, además de reapaciones de terminaciones de cielos y muros y traslado de calefont hacia el exterior del recinto.	\$ 12.102.464	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
52	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco MEJORAMIENTO SS.HH. PROFESORES	Se realiza reposición de sanitarios y griferías y reparación de terminaciones de cielos, muros, puertas y ventanas.	\$ 10.019.846	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
53	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y PISOS	Se realiza instalación de aislación y reposición parcial de revestimiento de cubierta, además se ejecuta reparación de parte de superficie de piso de salas de clases.	\$ 68.912.912	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
54	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco REPOSICION SALAS DE MADERA	Se reponen cinco salas de talleres de estructura de madera , instalando salas prefabricadas de acero galvanizado y enlizado prepintado, los que cumplen con toda la normativa vigente y cuenta con todas las terminaciones e instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los recintos.	\$ 86.999.022	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
55	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco MEJORAMIENTO MODULO 1 SALAS DE CLASE	Se realiza reparación de puertas y ventanas además de terminaciones interiores y exteriores de pintura de cielos y muros.	\$ 26.410.752	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
56	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco REPARACION PAVIMENTOS PASILLOS	Se instalan rejillas de acero galvanizado en canales de aguas de piso, además de reparación de radier de pasillo.	\$ 18.108.235	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
57	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco REPARACION INSTALACION ELECTRICA	Se realiza mantención de sistema electrico del establecimiento reparando cableado exterior y equipos de luminaria, enchufes, cajas e interruptor.	\$ 15.301.370	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
58	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Insuco EQUIPAMIENTO	Existen anafres sin certificación SEC, por lo que se hace necesario su reemplazo, subsanando observaciones de S.S.M.	\$ 2.090.788	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009			15.02.10		Con fecha 25.02.2010 remiten convenio para firma de Sr. Alcalde
59	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Industrial MEJORAMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Se realiza mejoramiento de cubierta, canales y bajadas de aguas lluvias, además de terminaciones interiores de cielos y muros, además se habilita baño de Dirección en 1º piso e instalación de escalera metálica emprotrada a muro exterior para facilitar limpieza cubierta.	\$ 20.134.015	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
60	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Industrial MEJORAMIENTO BIBLIOTECA	Se realiza Mejoramiento y mantención de cubierta, canales y bajadas de aguas lluvias, instalación de escalera etálica emprotrada muro exterior para facilitar limpieza de cubierta. Se realiza mejoramiento de terminaciones de muros, cielos y sellos de ventanas de 1º y 2º piso, se reubica recinto biblioteca en 1º piso.	\$ 33.445.519	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
61	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Industrial REPARACION CUBIERTAS TALLERES Y SALON DE ACTOS	Se repone revestimientos de cubiertas y cielos de talleres de especialidades, además de instalación de ventilación mecánica e iluminación industrial en talleres de maderas. Se instala sello de impermeabilización en cubierta de salón de actos.	\$ 160.020.410	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos
62	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro Alejandra Lizama	Liceo Industrial EQUIPAMIENTO	Se instalan persianas de poliester en ventanas de fachada norte de 1 y 2 piso edificio biblioteca.	\$ 3.614.625	Emergencia 2009	Tradicional	29-09-2009					A la espera de Notificación por parte de Secreduc

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/S RESUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/S RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
63	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina CONSERVACION FACHADAS, RECINTOS Y CIRCULACIONES DEL EDIFICIO	Conservación de fachadas, recintos y circulaciones del edificio	\$ 128.922.284	Emergencia Tradicional 2009	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos.	
64	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina CONSTRUCCION CUBIERTA PATIO	Construcción cubierta patio	\$ 106.547.539	Emergencia Tradicional 2009	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
65	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina REPARACION PUERTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCION RAMPA E INSTALACION CORTASOLES Y ALEROS	Reparación Puertas y ventanas, construcción rampa e instalación cortasoles y aleros	\$ 23.304.308	Emergencia Tradicional 2009	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
66	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS AULA MAGNA	Reparación Servicios HigiéNICOS del Aula Magna	\$ 12.748.827	Emergencia Tradicional 2009	Se ingresa a Secreduc con fecha 30/09/2009 mediante Ord. N° 2343			Con fecha 09/12/2009 se firma Convenio por ambas partes, a la espera de resolución totalmente tramitado.		Se firmó convenio por parte del Municipio la espera de firma de Ministra. Se están preparando los antecedentes para Licitar. No se obtuvo Convenio totalmente tramitado, post terremoto extraoficialmente se sabe que el proceso es otro para optar a los recursos. CONGELADO, OTRA LINEA DE FINANCIAMIENTO POST TERREMOTO 2010	
67	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Remodelación Sistema Eléctrico Liceo Marta Donoso Espejo	Normalización Sistema Eléctrico	\$ 49.926.000	PMU FIE 2009						EJECUTADO Y FINIQUITADO POST TERREMOTO, mediante DA N° 2799 del 17.06.2010, contrato de termino del 08.07.2010, se procedió a liquidar con un % de avances del 89% del total contratado \$ 42.715.068 se canceló \$ 38.012.457, Mediante Ord. N° 1874 de fecha 16.09.2010 se solicita al Sr. Intendente remesa de recursos correspondientes a \$2.012.246 Estado de Pago N°5.	
68	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Infraestructura Provisional, Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reformulado)	El proyecto consiste básicamente en el traslado y reconstrucción de los pabellones de madera para oficinas y aulas, módulos sanitarios prefabricados de acero para baños, existentes hoy en la Escuela Iberia y un edificio ubicado en el liceo, para ser instalados en forma temporal en la Escuela La Florida, consultando todos los recintos normativos de acuerdo a la cantidad de alumnos y nivel de enseñanza. Se consulta además la utilización de las instalaciones deportivas ubicadas en el costado norte del terreno.	\$ 49.961.000	PMU FIE 2009	Se ingresa a SECREDEC con fecha 04/11/2008 mediante Ord. N° 2058			Aprobado el incremento de recursos, mediante Ord. N° 04/354 del 21/04/09 de Ministra de Educación, según Ord. N° 1250 del 03.06.2009 de Sr. Intendente aprueba la licitación		Se envió a SECREDEC con fecha 23/10/09 Ord. N° 2609 donde solicita la autorización por Administración Directa, Extraoficialmente Ale Torre indica que oficio respuesta ya habría salido despachado, Se recepciona Ord. N° 4216 del 29/10/2009 de SECREDEC que ratifica lo anterior. Con fecha 02/12/09 se dicta Decreto Alcaldicio que aprueba la ejecución por Administración Directa. A la espera de adquisición de materiales Fue necesario reformular el proyecto y solicitar mayor cantidad de fondos que los asignados en el proyecto original, Los aspectos pendientes fueron postulados al 2° llamado de Reparaciones Menores con fecha 06.10.2010, a la espera de los resultados./ Postulación aprobada mediante Resolución 6179 del 22.12.2010 del MINEDUC.	
69	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	El proyecto consiste en la reposición del establecimiento, consecuencia del grave daño ocasionado por el incendio y el estado no normativo de la infraestructura existente, la nueva construcción contempla la totalidad de los recintos necesarios para el PEI y el ingreso a la JEC. La superficie de reposición alcanza a 5.850,1 m2 se considera además las obras este ríore de contención del estero en el costado norte del terreno con el fin de asegurar la integridad del borde	\$ 4.157.198.000	FNDR 2011		Mediante Ord.N°2676 de fecha 29.10.2009 se ingresan a SERPLAC antecedentes y respuestas a observaciones, Con fecha 07/07/2010 se recepciona RATE IDI, la cual indica que falta certificado de coherencia y aprobación de PA por parte de SECREDEC.		Con fecha 13/08/2010 según oficio N° 1590 se solicita a SECREDEC visación al PA y certificado de coherencia para subsanar observaciones. Por otra parte se envía Ord. N° 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando información de coherencia y certificado de visación al diseño.	Se recepciona Ord. N° 2726 del 04/10/2010 desde SECREDEC remite Visaciones al programa Arquitectónico, certificado de coherencia y certificado de visación al diseño.	Con fecha 13/08/2010 según oficio N° 1590 se solicita a SECREDEC visación al PA y certificado de coherencia para subsanar observaciones. Por otra parte se envía Ord. N° 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando información de coherencia y certificado de visación al diseño. Con fecha 05 y 06/01/2010 se realizan reuniones técnicas con SECREDEC, para definir y analizar propuesta realizada por ND para ejecutar el proyecto en dos etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto congelado post terremoto, se retomó en mayo y se solicitó admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en columna de "postulado y en etapa de sacar observaciones" y "Gestión y seguimiento de los proyectos". Con fecha 19.10.2010 se carga RATE FI*, se subsanan observaciones con fecha 21.1.2010 según Ord. N° 2164, con fecha 22.10.2010 queda RS* en el Sistema Nacional de Inversiones.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/SFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y 'DESDE'	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
70	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda A-12, Talca.	Consiste en la reposición completa del establecimiento, contempla la demolición total del edificio existente. La reposición de recintos y ampliaciones se han proyectado en base al proyecto educativo y de acuerdo al Programa Arquitectónico visado por SECREDUC.	\$ 10.268.938.000	FNDR 2011		Mediante Ord.Nº2674 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio indicando que los proyectos se mantienen en el mismo estado que lo enviado el 27.05.2009					A la fecha cuenta con proyecto aprobado TÉCNICAMENTE por la Línea de Tradicionales Urgencia, se firmo el Convenio de Recursos, pero no llevo totalmente tramitado, post terremoto el escenario cambio y se deben abordar distintas soluciones por la emergencia. Actualmente se retoma por la línea FNDR 2011 para lo cual se solicita reunión de trabajo con el equipo interministerial mediante oficio n° 1685 del 24/08/2010 a SECREDUC. Cuenta con admisibilidad para el proceso y se encuentra FI. Con fecha 07.10.2010 se sostuvo reunión con el equipo regional y NC donde se acordó entregar detalle de arquitectura y terminos de referencia de tal modo de entregar para UNIDAD TECNICA a Dirección de Arquitectura. Actualmente Corresponde a un proyecto con modalidad de Licitación contra Recepción. El Municipio entrega el anteproyecto de reposición completa del establecimiento con una capacidad de 2250 alumnos. El cual se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.
71	Claudia Castro	Flor María Muñoz	Normalización, Reparación y Ampliación Liceo Abate Molina A-8, Talca. (Cod. BIP Nº30075436-0)	Consiste en el diseño de Reparación y Ampliación del Liceo.	\$ 253.744.000	FNDR 2011		Mediante Ord.Nº2674 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio indicando que los proyectos se mantienen en el mismo estado que lo enviado el 27.05.2009					A la espera de definición por parte de SECREDUC, respecto de la aprobación del ingreso a JEC y propuesta y analisis de contrato a Consultor. Se envia oficio consulta a SECREDUC mediante Ord. Nº 1709 del 30/08/2010 consultando por la aprobación a la propuesta JEC y coordinar reunion de trabajo/ En reunión de trabajo con NC de fecha 07.10.2010 se acordó finiquitar el contrato de Flor María, proponer una mesa de trabajo para estimar un programa arquitectónico y verlo directamente con Dirección de Arquitectura/ Con fecha 18.08.2010 mediante Ord. Nº 157 de Area Proyectos de Inversión, se solicita al Sr. Daniel Reyes informar situación contractual de la Sra. Flor María Muñoz y coordinar reunión de trabajo para programa arquitectónico. De acuerdo a nuevos lineamientos para este establecimiento, el Diseño ya no depende de la Consultora Flor María Muñoz, corresponde a un proyecto con modalidad de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo VIP de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.
72	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purísima F-134, Talca.(Cod. BIP Nº30092332-0)	El proyecto comprende la ejecución de infraestructura normativa de recintos tales como biblioteca, multitaler, sala de usos multiples, reposición de servicios higienicos etc.	\$ 239.367.000	FNDR 2011		Mediante Ord.Nº2675 de fecha 29.10.2009 se ingresa a SERPLAC oficio con antecedentes para revisión. Para el proceso 2011-2012 se sacan observaciones en el mes de agosto del 2011. Se recibe RATE FI con fecha 30.08.2011					Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se debe contar primero con el estudio de oferta y demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones para definir el Programa Arquitectónico. RATE FI de fecha 29.04.2011 (no se han subsanado observaciones dado otras prioridades del momento)sin embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las observaciones para subsanarlas.
73	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Abate Molina	Postula a ser nombrado Liceo Tradicional			Postula con fecha 17.02.2009 a calificar como Liceo Tradicional.	Aprobados según Resolución Exenta Nº 1300 de fecha 23.03.2009					Con proyectos aprobados para intervenciones en una 1º etapa. A la espera de lineamientos Liceos Tradicionales (Post Terremoto)
74	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	Postula a ser nombrado Liceo Tradicional			Postula con fecha 17.02.2009 a calificar como Liceo Tradicional.	Aprobados según Resolución Exenta Nº 1300 de fecha 23.03.2009					Con proyectos aprobados para intervenciones en una 1º etapa. A la espera de lineamientos Liceos Tradicionales (Post Terremoto)

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
75	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo	Postula a ser nombrado Liceo Tradicional		Postula a ser Nombrado "Liceos Tradicionales" 2009	Postula con fecha 17,02,2009 a calificar como Liceo Tradicional.		Aprobados según Resolución Exenta N° 1300 de fecha 23,03,2009			Con proyectos aprobados para intervenciones en una 1° etapa. A la espera de lineamientos Liceos Tradicionales (Post Terremoto)
76	Juliana Pizarro	Pablo Arriagada, Martin Acevedo y Juliana Pizarro	Liceo Industrial Superior			Postula a ser Nombrado "Liceos Tradicionales" 2009	Postula con fecha 17,02,2009 a calificar como Liceo Tradicional.					
77		Alejandra Lizama Martin Acevedo y Alejandra Castro	Liceo Amelia Courbis			Postula a ser Nombrado "Liceos Tradicionales" 2009	Postula con fecha 17,02,2009 a calificar como Liceo Tradicional.					
78	Claudia Castro	Cristian San Martín	Liceo Diego Portales	Postula a ser nombrado Liceo Tradicional		REPOSTULA a ser Nombrado Liceo Tradicionales 2009	Postula con fecha 17,02,2009 a calificar como Liceo Tradicional. Se con fecha 25,09,2009 mediante Ord N°2300 de Alcalde a Juan Cavada Ariques (Jefe Diplap). Se envió por Chile Express a Stgo.	Con Fecha 14,01,2010 se recibe mail de Paulo Lagos solicitando mayor información del proyecto (Nómina de Alumnos y breve historia del establecimiento). Con fecha 14,01,2010, Claudia Castro da respuesta a Paulo Lagos vía Mail.				Me contacté con personal de la DIPLAP , la postulación se encuentra en el departamento de infraestructura escolar aun en proceso de evaluación, no hay fecha de resolución. Se preparará oficio a DIPLAP consultando por el estado de esta postulación
79	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial y Normalización 1° Etapa Escuela Aurora de Chile		\$ 49.793.000	PMU FIE 2009	Fue postulado con fecha 06/11/09 a SECREDOC mediante Ord. N° 2761					El proyecto fue postulado para el proceso PMU 2010, a la espera de visación técnica por parte de SECREDOC// Será re-postulado al PRMenores 3 Cubiertas y SSHH, una vez que se lance el concurso fecha estimada marzo 2011
80	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol									Observación: Este proyecto quedo pendiente por falta de ingeniería, esta desarrollado desde marzo aprox, actualmente se ha coordinado con cubriciones retomar el proyecto y con Ingeniería, estaria casi OK, para postularlo. Con proyecto de Ingeniería de Pablo se excede de los 50.000,000 por lo que está viendo otra solución Sergio Guerra. Sergio Guerra ha entregado proyecto la 1ª semana de enero del 2010 a cubriciones, consultada esta area lo retomará a continuación de las modificaciones del liceo B-11, que actualmente es prioridad. Esta pendiente la consulta al Director por fuente de financiamiento, se le entregaron los antecedentes planos digitales en formato PDF, para consultar que posibilidad tenia con desafío levantemos Chile/ FINANCIADO RECONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO POR DESAFIO LEVANTEMOS CHILE A CARGO DEL SR. FELIPE CUBILLOS/Enero del 2011
81	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Remodelación Eléctrica Escuela Huiquilenu									Se encuentra avanzado el desarrollo de la postulación, sin embargo, no se ha podido despachar dado que CH no ha enviado el proyecto por otras prioridades del momento, según informa estaria casi Ok, solo falta rematar detalles.
82	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Area Prebasica Escuela Carlos Trupp									Cuenta con Arquitectura y parte de la postulación, quedo detenido para especialidades (sanitaria , electrica e ingeniería) y cubriciones, por otras prioridades del momento.
83	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Area Prebasica y SSHH Escuela El Eden									Cuenta con Arquitectura y parte de la postulación, quedo detenido para especialidades (sanitaria , electrica e ingeniería) y cubriciones, por otras prioridades del momento. Con fecha 23,03,2011 se recepciona solicitud de Daem y Director Establecimiento para reactivar proyecto pendiente de postulación, queda en lista de espera hasta salir de las prioridades del momento.
84	Claudia Castro	Pamela Herrera	Cierre Perimetral Escuela Carlos Spano	Reposición Cierre Perimetral								Se comenzo a desarrollar y quedo pendiente por otras prioridades del momento. Pendiente arquitectura y especialidades. Quedo ejecutado con financiamiento post terremoto emergencia Escuelas para Chile

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
85	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Liceo de Cultura y Difusion Artística									Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podría postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.
86	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Complejo Educacional Javierra Carrera									Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podría postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.
87	Claudia Castro	Claudia Castro	Trabajos complementarios del proyecto "Normalización con equipamiento Villa La Paz"	Pinturas y terminaciones complementario al proyecto inicial de Normalización	\$ 2.739.000	PMU FIE 2009				Por decreto Alcaldicio N°4486 de fecha 10,12,2009		Se Consultó a Jose Berrios en el mes de Septiembre del 2010 y dice que el tema hay que consultarlo con Eduardo Lobos por ser el Jefe del Departamento, se envia mail a Eduardo Lobos con fecha 13,10,2010
88	Claudia Castro	Alejandra Lizama Alejandro de la Puente	Remodelación Casa de la Cultura (Incluye Adquisición de terrenos por M\$230.000)	El proyecto "Remodelación Casa de la Cultura" consiste en la remodelación de vivienda ubicada en calle 1 oriente n° 920, Talca, con superficie total construida de 274,67 m2, con la finalidad de que funcione el Centro Cultural de Talca	\$ 580.000.000	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009	Postulado con fecha 30/08/2009	Convenio de fecha 30/11/2009	Resolución de Convenio de fecha 16/12/2009			se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habian sido postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado ya que presentaba diferencias sustanciales con mediciones anteriores. La 1ª parte del Convenio referida a la adquisición de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los antecedentes, según Convenio. Respecto de la 2ª parte, que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y con toma de Razon por parte de Contraloría, según resolución 00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa Central de la Cultura, es probable que en los proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las especialidades.
89		Cristian San Martín y Juan Letelier	Construcción de cierre perimetral Escuela Juan Luis Sanfuentes (Solicitud realizada por el C.G.P.A)		\$ 116.327	EXTERNO						Con fecha 30,11,2009 Cristian San Martín Les presentó los dos proyectos para que ellos definieran la opción. Ellos deciden que será en albañilería de común acuerdo con Dirección del Establecimiento. Con fecha 20,01,10 (Aprox) Juan Letelier les entregó un presupuesto estimativo de ambas alternativas al centro de Padres y se envía a Ingeniería para estructura (Pablo Yavar)

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
90	Claudia Castro	Pamela Herrera	Ampliación y Adecuación Escuela Básica Talca	Contempla la construcción de la totalidad de recintos necesarios para que el establecimiento educacional pueda funcionar en Jornada Escolar Completa. Asimismo se contempla la remodelación de la infraestructura actual. Esta obra inicialmente fue adjudicada a la empresa Hitos, sin embargo, esta constructora quebró quedando la obra detenida por problemas legales por más de un año. En la nueva licitación se contemplan obras para las terminaciones de la obra de acuerdo al proyecto inicial, dado que hubo que realizar finiquito de contrato a la Empresa anterior.	\$ 250.214.419	APORTE DE CAPITAL Y FNDR 2009							Obra con fecha de termino contractual fijada para el día 13/06/2010, Aumento de Plazo de 35 días Según DA N° 3345 del 04/08/2010, solicitud de Aumento de Plazo de 30 días corridos, nueva fecha de termino contractual fijada para 17/08/2010
91	Claudia Castro	Pamela Herrera	Ampliación y Adecuación Escuela Las Américas, Talca	Contempla la construcción de la totalidad de recintos necesarios para que el establecimiento educacional pueda funcionar en Jornada Escolar Completa. Asimismo se contempla la remodelación de la infraestructura actual. Esta obra inicialmente fue adjudicada a la empresa Hitos, sin embargo, esta constructora quebró quedando la obra detenida por problemas legales por más de un año. En la nueva licitación se contemplan obras para las terminaciones de la obra de acuerdo al proyecto inicial, dado que hubo que realizar finiquito de contrato a la Empresa anterior.	\$ 218.647.001	APORTE DE CAPITAL Y FNDR 2009							El costo Total del proyecto de \$ 218.641.001, se distribuye en 49,189,170 costo del FNDR y 169,457,831 costo de la JEC//Se solicita aumento de obra por \$1.988.084 según Ord. N°1175 de fecha 18.06.10 de Alcalde a Intendente//Según Ord. N° 2006 del 30.09.2010 se propone Aumento de Plazo y Obra por un monto de \$ 3.235.705 y 45 días corridos//Mediante Ord. N° 2127 del 18,10,2010 propone Aumento de Plazo de 12 días corridos a contar del 21,10,2010 fijada como fecha de termino contractual// Mediante Ord. N° 2217 del 27,10,2010 de Alcalde a Intendente se informa que la solicitud de Aumento de Obras solicitada por Ord. N° 1175 y de acuerdo a los puntos expuestos esta no procede, se informa de tal manera de poder dar curso a la solicitud de Aum. de Obras por Obras Extraordinarias solicitada por medio de Ord. N° 2067 del 07,10,2010// Se recepciona Ord. N° 0756 del 04,11,2010 solicita autorización por DA del nuevo aumento de plazo otorgado de 12 días corridos (12,11,2010)
92	Claudia Castro	Pamela Herrera	Asistencia Técnica programa de puesta en valor del Patrimonio en la comuna de Talca		\$ 14.400.000	PMU, acciones concurrentes del Programa de Puesta en Valor del patrimonio	Se postuló mediante Oficio conductor N°0422 de fecha 26,02,2010 de Alcalde a Jefe de Unidad Unidad de control regional VII región. Y mediante Ord N°0423 de fecha 26.02.10 de Alcalde a Subsecretaría de desarrollo Regional Y administrativo						
93	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera	Considera demolición y extracción de escombros, cierre habitación edificio, reparación de fisuras, reparación de muro de albanilería antechos.	\$ 10.160.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						Se solicitó mediante Ord. N° 121 del 13,08,2010 a DOM Informe de avances físico. Según informe de la ITO de fecha 26,10,2010 falta corregir forro de viga curva ornamental, linealidad de pilares y vigas de muro ciego nor oriente, aplicación de pintura a muro ciego. EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS)//Se recepciona Acta de Recepción de Obras de fecha 17.01.2011 según Ord. N° 0047 del 19.01.2011 del DOM, a la espera de aprobación por Decreto Alcaldicio/ Decreto Alcaldicio N° 0498 del 28.01,2011 aprueba Acta Recepción de Obras//

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
94	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Lircay	Considera demolición y extracción de escombros, reparación de muros de albañilería, reparación de fisuras, juntas de dilatación, estuco en prebásica, reparación de frontón en el costado norte, reposición baranda metálica,	\$ 29.651.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						Según informe de Marcos Merlin la obra se encuentra con un 99% de avance, falta terminación y pintura
95	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Liceo Carlos Condell de la Haza	Demoliciones de elementos estructurales, refuerzo de pilares de circunciones, refuerzo muro perimetral gimnasio, reconstrucción de viga de amarré de un pilar ornamental, reparación de muro de albañilería, reparación de fisuras en distintos sectores.	\$ 8.567.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						Se encuentra en periodod e Recepción EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS)
96	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	Considera Demolición y extracción de escombros, cierre habitación edificio, rehabilitación puerta de acceso a cocina, reposición arcos de basquetball, vigas puntal estructura cubierta multicancha.	\$ 14.779.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 29/12/2010, aprobado mediante D.A. 0547 de fecha 02/02/2011.
97	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sarfuentes	Considera Demoliciones de cierre perimetral multicancha cubierta	\$ 9.520.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						Se solicitó mediante Ord. N° 121 del 13.08.2010 a DOM Informe de avance físico EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS)
98	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Artozón	Considera demoliciones de cierres perimetrales, reparación de pilares, reparación de fisuras, reparación de estructura de cubiertas, reposición de enchapes	\$ 29.463.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 20/12/2010, aprobado mediante D.A. 0244 de fecha 18/01/2011.

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	
99	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Escuela José Abelardo Nuñez	Se considera demolición y extracción de escombros, construcción pilares biblioteca, reparación muros de albañilería, reparación de fisuras, reparación de SSHH, reparación rampa.	\$ 13.133.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 25/11/2010, aprobado mediante D.A. 0244 de fecha 18/01/2011.
100	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reposición parcial por emergencia Liceo Héctor Pérez Biott	Se considera la Reparación Parcial por "Emergencia", destacando que estas intervenciones no obedecen a una solución integral para el establecimiento, si no más bien, corresponden a una solución inmediata para poder atender a toda la comunidad escolar en el total de sus dependencias. Las intervenciones a realizar son: Demolición y extracción de escombros, cierre habilitación edificio, reparación de antepechos, antechos, reparación de fisuras, reparación pilares 2º nivel, reposición de cubiertas, reposición de estructura caja escala.	\$ 29.950.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						NO FUE SELECCIONADA POR MINEDUC PARA FINANCIAMIENTO. SE REPOSTULA POR PRM1 APROBADO EN VIAS DE LICITACION POR TRATO DIRECTO, DADO QUE SE HAN REALIZADO DOS LLAMDOS Y HAN QUEDADO DESIERTOS
101	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación Parcial por emergencia Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo	Considera Demolición y extracción de escombros, cierre habilitación edificio, reparación de fisuras, reparación muro albañilería antechos, reparación union viga pilar	\$ 14.009.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	26.03.2010						Terminada en proceso de recepción EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA (COORDINACION EDUARDO LOBOS)
102	Claudia Castro	Sergio Guerra	Demolición parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Lircay			2010							NO FUE SELECCIONADA POR MINEDUC PARA FINANCIAMIENTO
103	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel	Considera demolición y extracción de escombros, reconstrucción frontones de albañilería, cierre habilitación edificio, reparación de fisuras	\$ 19.337.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010							Con fecha 16.09.10 mediante Ord N° 1875 se envía rendición Con fecha 23.08.10 mediante Decreto alcaldicio N°3654 se aprueba acta de recepción de la demolición parcial contratada a Constructora e Inmobiliaria CRV S.A. Cuenta con acta de recepción definitiva de fecha 20/12/2010, aprobado mediante D.A. 0244 de fecha 18/01/2011.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
104	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Centinela	Considera demolición y extracción de escombros, tabique divisorio, radier de biblioteca, reparación de SSHH, casa prefabricada.	\$ 9.075.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010							Terminada en proceso de recepción
105	Claudia Castro	Sergio Guerra	Reparación parcial por emergencia Escuela Pangulileo	Considera demolición y extracción de escombros, reconstrucción frentones albañilería, cierre habilitación, reposición de enchapes, reparación de fisuras, reparación de juntas de dilatación	\$ 10.618.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010							Se solicitó información al ITOCuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 27/12/2010, aprobado mediante D.A. 0547 de fecha 02/02/2011.
106	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales, Talca	Comprende al adquisición de baños modulares para establecimiento educacionales (Liceo Marta Donoso Espejo y Liceo Diego Portales)	\$ 26.615.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010							Ejecutada con Recepción Provisoria de 29.06.2010 aprobada según DA Nº 3063 del 12.07.2010

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
107	Claudia Castro	Pamela Herrera Rodrigo Bertin	Demolición Parcial por emergencia Liceo Marta Donoso Espejo	Considera la demolición en forma parcial del edificio existente, conforme a planos y especificaciones técnicas	\$ 165.000.000	Fondo Liceos Tradicionales 2010							a la espera de Convenio totalmente tramitado/Se envía a Nivel central actualización de algunos antecedentes via mail de fecha 23.11.2010 a don Fernando Vilches/ / Aprobado financiamiento se recepciona con fecha 12.01.2011 DECRETO EXENTO N° 2486 del 23.12.2010 del MINEDUC.. Se envía Ord. N° 198 del 16.03.2011 a Comisión Evaluadora de propuestas con sugerencia de adjudicación.
108	Claudia Castro	Sergio Guerra	Demolición Parcial 1º Etapa Liceo Amelia Courbis	Consiste en la demolición parcial del edificio de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	\$ 100.245.000	Fondo Liceos Tradicionales 2010							Llegó Convenio totalmente tramitado, se entrega antecedentes al Depto. Licitaciones con fecha 18/08/2010// Se tramitan antecedentes con licitaciones y de acuerdo a Instrucciones de NC se licitará en etapas, se entregan antecedentes modificados a Unidad de licitaciones (1º ETAPA) con fecha 02.12.2010// Se publica licitación (ID 2295-77-4p10) con fecha 21.12.2010, fecha fijada para la apertura es el 04.01.2011.// ADJUDICADA mediante DA N° 0237 del 18.01.2011 a Empresa Constructora San Nicolás Ltda por un monto total de \$ 47.588,100 con un plazo de 40 días contados a contar de la fecha de entrega de terreno, ITO Violeta Navarro Piña
109	Claudia Castro	Pamela Herrera	Escuela San Miguel	Considera la reposición de aulas, talleres, bodegas y otros en recintos modulares		Escuelas para Chile Apoyo Complementario 2010							En ejecución por Escuelas Para Chile. Inaugurada con fecha 27.10.2010, en tramitación recepción municipal para ser enviada a SECREDOC. Se deja constancia que se ha solicitado a Escuelas para Chile el valor estimado de la inversión, a la fecha sin respuesta.
110	Claudia Castro	Pamela Herrera	Escuela Puertas Negras	Consiste en la reparación de la casa antigua del edificio.		Escuelas para Chile Apoyo Complementario 2010							En ejecución por Escuelas Para Chile. Se restauró la parte antigua del establecimiento por la empresa CYPCC, se está a la espera de la entrega oficial de los informes y permisos y recepciones por parte de Escuelas para Chile. Se deja constancia que se ha solicitado a Escuelas para Chile el valor estimado de la inversión, a la fecha sin respuesta.

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
111	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Cooperativa Lircay (Cierro Perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 369.458	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. En proceso de licitación con apertura electronica el 27.08.2010 . Adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en un valor de \$360,689 (28/09/10). Imputación 114-05-62-007
112	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Panguliero (Cierro Perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 4.682.829	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. Ejecutado por Administración Directa a cargo de Eduardo Lobos. Encargada de la rendición financiera Isabel Margarita Soto/ Se recepciona Ord. Nº 002172 del 26.10.2010 de DAEM quien adjunta documento emitido por Escuelas para Chile en el cual señala que con fecha 14.09.2010 se ha realizado el deposito del anticipo del 40% correspondiente a \$ 1.873.132 en la cuenta bancaria 44082436 del Banco BCI (09,11,10)
113	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Juan Luis Sanfuentes (Cierro perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 4.554.376	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. Adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en un valor de \$3.893,085 (28/09/10) Imputación 114-05-62-009
114	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela uno San Agustín (Cierro Perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 1.728.408	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						
115	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela de Párvulos Inés Sylvester de Artozón (Cierro perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 2.032.751	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						
116	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela San Miguel (Cierro perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 6.437.298	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010						RETIRADO, PROYECTO FUE ABORDADO POR ESCUELAS PARA CHILE SOLUCION COMPLEMENTARIA

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
117	Claudia Castro	Sergio Guerra	Liceo Héctor Pérez Bioti (reposición cierre perimetral y reparación parcial)	Reposición Cierre Perimetral y recepción parcial correspondiente a la caja escala y vigas ornamentales en la fachada del establecimiento conforme a planos y especificaciones	\$ 34.436.608	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010							Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados// RETIRADO DE ESTE FINANCIAMIENTO, POSTULADO AL PLAN DE REPARACIONES MENORES 1, QUE SE ENCUENTRA APROBADO FINANCIERAMENTE
118	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Nemesio Antunez (Cierre perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 215.078	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010							Con fecha 23/08/2010 se envía vía mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. En proceso de Licitación con apertura electrónica con fecha 27.08.2010. Adjudicada mediante Decreto Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge González Ortiz en un valor de \$205.870 (28/09/10). Imputación 114-05-82-014.
119	Claudia Castro	Sergio Guerra	Escuela Brilla El Sol (Cierre perimetral)	Reposición Cierre Perimetral conforme a planos y especificaciones	\$ 1.102.796	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010							Con fecha 23/08/2010 se envía vía mail a Escuelas para Chile, anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega de antecedentes. Ejecutado por Administración Directa a cargo de Eduardo Lobos, encargada de la rendición financiera Isabel Margarita Soto/ Se recepciona Ord. Nº 002169 del 26.10.2010 del DAEM quien remite documento emitido por Escuelas para Chile y señala que con fecha 14.09.2010 se ha procedido a realizar el depósito del anticipo del 40% correspondiente a \$ 441.118 en la cuenta bancaria 44082436 del BCI.
120	Claudia Castro	Pamela Herrera	Escuela Puertas Negras	Consiste en la Demolición infraestructura antigua y reparaciones en general	\$ 11.348.727	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010							Fue abordado por Solución Complementaria (reparaciones Casa Antigua, Pendiente Recepción Municipal, cancelado los derechos para obtención de Permiso por Obra Menor
121	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición 7 Salas de clases para Escuela Costanera	Consiste en la adquisición de 7 salas modulares emplazadas en el costado oriente del establecimiento	\$ 93.879.100	Donación Coopeuch 2010							Proyecto Ejecutado a la Espera de Resolución de Recepción provisional// Se recepciona Ord. Nº 0744 del 29.10.2010 del DOM señalando que falta información referida a la modificación del Contrato, información que ha sido solicitada a INTERMODAL Y COOPEUCH, se reitera petición a don Cristian Guarda (09.11.2010)// Se han enviado los antecedentes a Sra. Violeta Navarro para efectuar la Recepción de las obras con fecha 18.12.2010

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulada y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
122	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Marta Donoso Espejo	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 56.749.755	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso
123	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 16.609.644	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso/ Aprobado igual que el resto, sin embargo no se ha enviado antecedentes para licitación debido a que el liceo se trasladará.Queda pendiente la licitación 20,12,2010
124	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spano	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 66.194.013	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso
125	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Portales	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 21.765.716	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso
126	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Perez Biot	La obra consiste en la construcción de pasillos cubiertos sobrepuestos en el terreno, para proteger adecuadamente el acceso hacia los módulos de clases prefabricados existentes en el establecimiento, instalados tras la emergencia del terremoto. Se incluirán pavimentos y la estructura de los pasillos con cubierta.	\$ 7.437.827	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso
127	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposicion Cierros acceso Escuela Las Americas	En la obra en referencia consiste en la reposición del cierro en la zona de acceso, construyendo muros en albañilería a la vista y estucada, según tramo, consultando la reutilización del portón y puerta de acceso que resultaron en buen estado luego del terremoto.	\$ 12.071.991	PMG Educación 2010					Aprobado Mediante Resolución del Ministerio de Educación . Decreto 414 de fecha 19,10,10 con toma de razón de contraloría de fecha 01,12,10. Se informa mediante mail de don Carlos Montero con fecha Jueves 9,12,2010. Se reenvía Información a Administradora y Verónica Reyes. Se consulta por mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos Montero por el proceso que sigue		Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envía mail a DAEM consultando por el proceso, Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail y formato papel el 21,12,2010

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
128			Construcción Pasillo Cubierto Liceo Amelia Courbis, Talca.			EXTERNO							
129			Acondicionamiento Acceso discapacitados Escuelas Cooperativa Lircay, Talca.			FONADIS 2010							
130	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reparación General y Adquisición de Módulos de Baño Liceo Amelia Courbis, Talca	Se deberá reparar, reforzar y recuperar la zona de comedor-cocina y circulaciones asociadas. Se deberán adquirir e instalar módulos de SSHH de emergencia en zona que se indica en planos. Se contempla la recuperación total del 1º y 2º piso de zona docente y oficina administrativas indicadas en planos, dejando para una posterior etapa las puertas y ventanas de todos los recintos y las terminaciones de pintura solo del cielo del 2º nivel.	\$ 79.978.744	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010	Visado Sin Observaciones en la postulación		Resolución Exenta Nº4376 de fecha 28.09.2010 PUBLICADO VÍA Internet	Se informa mediante Ord. Nº 203 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		Entregado los antecedentes técnicos formato digital con fecha 15.10.2010 y soporte papel con fecha 21.10.2010 a Unidad de Licitaciones.// Con fecha 22.11.2010 se publicó licitación en el portal, se cierra con fecha 03.12.2010// Se solicita a los oferentes subir al portal documentación referida a los módulos// En proceso de Adjudicación// Adjudicada mediante DA Nº 0123 del 12.01.2011 a Empresa Constructora y MAQUINAS SOCOMAQ SPA con un Plazo de 50 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, por un monto total de \$87.290.491 correspondientes a \$79.978.744 de Fondos MUNICIPALES (REPARACIONES MENORES) y \$ 7.311.747 de Fondos Municipales.// ACTA ENTREGA DE TERRENO fecha de inicio 03.02.2011 y fecha de termino contractual 24.03.2011
131	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Reparaciones Liceo Héctor Pérez Biot, Talca.	Consiste en la Reposición del Cierro Perimetral y la reparación de la Caja esca y vigas ornamentales de la fachada	\$ 79.818.143	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación principalmente por un tema de costos. Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta via mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta Nº 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. Nº 201 de fecha 03.12.2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha 09.12.2010 y papel con fecha 20.12.2010 //Se publicó en el Portal con fecha 05.01.2011 ID 2295-84-LP10, fecha fijada para la apertura 18.01.2011// Proceso de licitación: INADMISIBLE (el único oferente que se presentó estaba fuera de bases según D.A. 0353 del 21.01.11, presenta diferencia presupuestaria de \$34.245,736 sobre el total disponible)// Pamela envió un mail con fecha 26.01.2011, e indica que se suba nuevamente al Portal// Publicado en el Portal con fecha 28.01.2011 ID 2295-32-LP11, fecha apertura 08.02.2011. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº 2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y Mineduc. D.A. 0792 de fecha 16/02/2011 declara inadmisibles 2º llamado ya que presupuesto ofertado es superior al establecido en Bases Administrativas. Se llamara un Trato DIRECTO

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
132	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela Vía Purísima, Talca	Consiste en la Reposición de la Planta de Tratamiento que se encuentra colapsada y la protección al canal, conforme a planos y especificaciones	\$ 59.554.039	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta vía mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta Nº 5381 del 11,11,2010	Se informa mediante Ord. Nº 199 de fecha 03,12,2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1
133	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Demolición Parcial, Construcción Techumbre y Cierre e Instalación de Módulos Prefabricados Escuela Básica Talca	Se interviene el edificio ubicado por calle 8 Oriente, el cual se demuele el tercer piso, sin considerar la escalera metálica existente ubicada hacia el interior. Luego de las demoliciones, se construye sobre la losa del tercer piso, una cubierta liviana para proteger los pisos ubicados más abajo. Se construye además tramo de cierre vibrado de 13,45m, aproximadamente, en el deslinde norte. Otra Intervención corresponde a la instalación de dos módulos aulas prefabricadas, incluyendo circulación lateral cubierta, en el área poniente del recinto, consecuencia de la necesidad de recintos adicionales.	\$ 79.371.453	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010	Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta vía mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta Nº 5381 del 11,11,2010	Se informa mediante Ord. Nº 198 de fecha 03,12,2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1 . Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Se publicó en el Portal con fecha 07.01.2011 ID 2295-4LE11, fecha fijada para la apertura 14,01,2011. DECRETO ALCALDÍCIO Adjudicación Nº 0574 de fecha 03,02,2011 al Sr. René Sepulveda Benar por un monto total de \$74.393,136 que corresponde a \$ 35.254.036 de Demolición y Obras Civiles y \$ 39.139.100 a la adquisición de módulos, con un plazo total de ejecución de 55 días corridos, ITO Marco Merlín, Contrato firmado con fecha 15/02/2011 entre municipio y oferente. DA Nº 0888 del 18,02,2011 aprueba Contrato.
134	Claudia Castro	Pamela Herrera	Adquisición Módulos prefabricados y Cierre Perimetral Liceo Marta Donoso Espejo	La finalidad del proyecto apunta a dar solución al gran problema de falta de recintos para que la Comunidad del Liceo Marta Donoso Espejo pueda desarrollar en óptimas condiciones su Proyecto Educativo Institucional y Programa de Estudios.	\$ 79.999.624	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010	Con fecha 17/08/2010 se reciben observaciones vía mail , se envían respuesta a observaciones con fecha 20/08/2010 vía mail. Visado Sin Observaciones en la postulación. Con fecha 28.09.10 mediante mail de Paulo Lagos (Secreduc) se notifica observación . Con fecha 30/09/2010 se envía respuesta vía mail a Paulo Lagos, según lo solicitado		Resolución Exenta Nº 5381 del 11,11,2010	Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03,12,2010 a Director Establecimiento la aprobación del proyecto e intervenciones a realizar		CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones vía mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Con fecha 08,02,2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la ID 2295-31-LP11. Se envía Informe a la Comisión según Ord. Nº 146 del 16,02,2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de unico oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por cuanto supera el monto total disponible en \$179,458,067 correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos desde NC para realizar un nuevo llamado

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
Claudia Castro		Adquisición Módulos prefabricados y Cierro Perimetral Liceo Marta Donoso Espejo	Consiste en la adquisición del Cierre Perimetral para el área de los módulos, éste será financiado con aportes del DAEM, ya que el presupuesto disponible solo cubre la adquisición de módulos.	\$ 2.643.663	Recursos DAEM 2011								
135	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Circulación Cubierta Escuela Costanera, Talca	Consiste en la circulación cubierta de pasillo de los recintos modulares	\$ 34.507.439	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010			Visado Sin Observaciones en la postulación		A la espera de resolución 1º llamado NO OBTUVO FINANCIAMIENTO. Se postulará al PRM 3/ POSTULADO AL PRM3	
136	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial Liceo Abate Molina, Talca	La propuesta apunta a ocupar un terreno adyacente al local que es parte del local escolar, pero no cumple con las medidas de seguridad necesarias respecto sus cierros perimetrales.	\$ 167.454.200	Tradicional Emergencia Terremoto 2010	Postulado 30/03/2010 mediante Ord. 541				Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo nº 1 firmado por Sr. Alcalde a MINEDUC.	Existe firma de convenio. Falta resolución para el traspaso de dineros. Con fecha 9/08/2010 via Ord. 1528, se solicita traspaso de recursos a Seremi. Con fecha 12/08/2010 se abre cuenta corriente en banco BCI para recepción de fondos sectoriales Mineduc, lo cual consta en constancia de fecha 27/08/2010	
137	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Liceo Abate Molina, Talca	El proyecto consiste en la reparación del edificio existente tanto en salas de clases, pasillos, laboratorios, aula magna, biblioteca, baños. Se incluye demolición y reposición de muros, reparación de fisuras, estuco, grietas, pilares y vigas.	\$ 95.455.447	Fondo Liceos Tradicionales 2010	Postulado 20/04/2010 mediante Ord. 0679						
138	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Liceo Abate Molina, Talca	Reposición cierro lado poniente, por placas de hormigon vibrado.	\$ 1.637.076	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010					Con fecha 13/05/2010 se remite via Ord. 057 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. D.A. 2573 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato de donación. En licitación, Licitación cerrada 26/08/2010. Via Ord. 387, de fecha 06/09/2010, se recibe Informe de Licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. Adjudicado mediante D.A. 4150 de fecha 15/09/2010 a Jorge Gonzalez Ortiz por un monto de \$1,624,755. D.A 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.	
139	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Rodrigo Bertin y Sergio Guerra	Demolición Parcial y Habilitación Cubierta Liceo Industrial Superior	Demolición viga de amarre entre pilares, viga curva y timpanos en cuarto piso de edificio ubicado en sector oriente del establecimiento. Posteriormente se considera la rehabilitación de esta zona.	\$ 70.767.610	Fondo Liceos Tradicionales 2010	Postulado 30/03/2010 mediante Ord. 542				Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo nº 1 firmado por Sr. Alcalde a MINEDUC. Con fecha 30-12-2010 se remite Ord. 2859 a Maitas Lira Aviles, de Mineduc, solicitando recursos adicionales, según lo establecido en convenio de fecha 21-04-2010, ya que la oferta presentado en la licitación es de \$60,725,830 y se produce una diferencia de \$5,274,558. Mediante Ord. 0537 de fecha 16/05/2011 se remite estado de pago Nº 2 a Directora de Finanzas, D.A. 4405 de fecha 06/07/2011 aprueba modificación de convenio suscrito con fecha 22 de marzo de 2011.	Existe firma de convenio. Falta resolución para el traspaso de dineros. Con fecha 9/08/2010 via Ord. 1530 se solicita traspaso de recursos a Seremi. Con fecha 12/08/2010 se abre cuenta corriente en banco BCI para recepción de fondos sectoriales Mineduc, lo cual consta en constancia de fecha 27/08/2010. Se recibe DA 3767 de fecha 30/08/2010, aprobado convenio entre Municipalidad y Ministerio de Educación por un monto de \$70,767,610. Mediante Ord. 0635 de fecha 29/03/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI de Educación. Ord. 0741 de fecha 11/04/2011 remite antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Ord. 0807 de fecha 15/04/2011 remite antecedentes a SECREDEC para solicitud de transferencia de recursos. Mediante Ord. 1194 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 1274 de fecha 14/06/2011 de Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso de recepción de fondos por \$22,001,394. Mediante Ord. 1412 de fecha 30/06/2011 de Sr. Alcalde a SEREMI, se remite rendición del proyecto.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE*	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
140	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Liceo Industrial Superior	Considera la reparación de fisuras, grietas, reposición de cerámicas y canaletas, reposición de muros, reposición de estucoreinstalación de equipos de iluminación y posterior pintura de todos los sectores intervenidos en módulos poniente, oriente, edificio biblioteca, edificio JECD, edificio administrativo.	\$ 91.466.536	Fondo Liceos Tradicionales 2010	Postulado 01/04/2010 mediante ord. 559						
141	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Cristián San Martín y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Liceo Industrial Superior	Reposición cierro lado norte (colinda con U. Autónoma) con placas de hormigon vibrado.	\$ 3.968.926	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010				Con fecha 13/05/2010 se remite via Ord. 057 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. D.A. 2574 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato de donación. Via Ord. 387, de fecha 06/09/2010, se recibe Informe de Licitación con análisis de antecedentes y sugerencia de adjudicación. D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010. Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortuzar, de Escuelas para Chile, solicitando 40% de los recursos. Se adjuntan Anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta entrega de terreno y decreto con aumento de plazo		
142	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Liceo Ignacio Carrera Pinto	Reparación de fisuras, reposición de cerámicas, reinstalación de luminarias, reposición de tabique en diferentes recintos del establecimiento.	\$ 12.336.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.						
143	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Ignacio Carrera Pinto	Reposición luminarias, reparación fisuras, reposición cerámica, reposición tabique en diversos recintos, además reposición de 67 mts. de cierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 15.521.977	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010				Se remite via Ord. 057 de fecha 13/05/2010 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 2850 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortuzar de Escuelas para Chile, para solicitar el 40% de los recursos. Se adjuntan anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta de entrega de terreno y aumento de plazo.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
144	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Liceo Diego Portales	Reparaciones en diversos recintos del establecimiento. Considera reparación de fisuras y grietas, demolición y reposición muros, reposición cielos y cerámicas, reposición cerámicas y reinstalación de equipos luminarios.	\$ 28.593.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 26/03/2010 mediante Ord. 0511.						D.A. 4529 de fecha 14/10/2010 autoriza pago a Reinaldo Bertolone Moraga, F. 2780 de fecha 24/09/2010 por \$83.300 (correspondiente a demolición y reparación de barandas de escala y balcón)
145	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial Liceo Diego Portales	Considera demolición del molino	\$ 18.300.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 26/03/2010 mediante Ord. 0511.						
146	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Pablo Yavar y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial y Reposición Cierro Perimetral Liceo Diego Portales	Considera demolición del molino y cierro perimetral lado norte	\$ 20.004.891	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010	Se reciben observaciones 27/04/2010 y se da respuesta 29/04/2010					Con fecha 29-04-2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta
147	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Carlos Spano	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Reparación de fisuras y grietas, reposición volcanta y estuco.	\$ 22.610.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 517 de fecha 25/03/2010						
148	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Escuela Carlos Spano	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Reparación de fisuras y grietas, reposición volcanta y estuco, además contempla reposición de 95 mts de cierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 27.669.484	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						
149	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Aurora de Chile	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Reparación de fisuras y grietas, reposición de cielo, cerámicas.	\$ 27.039.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por M\$27.039 01/04/2010			Según ITO 97% estado de avance, pendiente instalación antetecho, pintura fachada.
150	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Escuela Aurora de Chile	Considera la reposición de 70,1 mts de cierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 1.967.159	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato suscrito 06/10/2010.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INYOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
151	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Lorenzo Varol Gerardi	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Considera la reparación de fisuras y grietas, demolición y reposición de muro, reposición de tabiquería, reparación antechos y reposición de cielos.	\$ 29.989.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.						
152	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Escuela Lorenzo Varol Gerardi	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Considera la reparación de fisuras y grietas, demolición y reposición de muro, reposición de tabiquería, reparación antechos y reposición de cielos, además considera la reposición de 8 mts de fierro en placas de hormigón vibrado.	\$ 33.455.998	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010			APROBADO POR ESCUELAS PARA CHILE POR UN MONTO DE \$21.442.757			Se remite via Ord. 080 de fecha 03/06/2010 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. Con fecha 25/11/2010 se despacha Ord. 2546 dirigida a Sr. Eugenio Silva Aguirre, Director General Proyecto Escuelas Para Chile, de parte de Sr. Alcalde, solicitando revisar el proyecto y analizar la posibilidad de financiar la diferencia que se produce entre el oferente (\$28.920.927) y el monto aprobado por EPCH (\$21.442.757)
153	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Escuela Las Américas	Se considera la reposición de 62,2 mts de fierro con fierro metálico y malla acma.	\$ 12.432.326	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						
154	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Escuela Las Araucarias	Considera la reposición de 174 mts de fierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 17.634.996	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						
155	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela El Tabaco	Considera diversas reparaciones en recintos del establecimiento. Reparación de fisuras, reposición estuco, y reparación de grietas.	\$ 16.321.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por M\$16,321 01/04/2010			100% de avance según ITO, periodo de recepción.
156	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Escuela El Tabaco	Considera la reposición de 174 mts de fierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 4.737.294	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						Se remite via Ord. 057 de fecha 13/05/2010 contrato de donación firmado por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 2848 de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás Ortuzar de Escuelas para Chile, solicitando 40% de los recursos. Se adjuntan Anexo N° 1, factura emitida por contratista, acta entrega de terreno y decreto con aumento de plazo
157	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial y Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Villa Culeñar	Considera la demolición de escuela antigua de adobe y la reparación en diversos recintos del establecimiento. Reparación de fisuras, grietas, estuco.	\$ 23.729.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por M\$23,729 01/04/2010			Demolición 100%. DA 3597 de fecha 18/08/2010 aprobando acta de recepción. Se procede a pago y devolución de boleta de garantía. Con fecha 15.09.10 ITO informa avance de un 90%, falta remate pintura muro pte recinto secretaría, falta pintura pasillos 2º piso, muro patio pre-básica reparado, aplicación 2º mano en pasillos, limpieza guardapolvos no se ha aplicado grano a remates de muro limpieza marcos de puertas y ventanas de recintos pintados. Información Edo Lobos con dineros que restan se comprará pintura falta definir color exterior. Con fecha 16/09/2010 via ord. 1873 de Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y rendición de recursos. Al 26/10/2010 reparaciones 99% avance según ITO, observaciones: no se aplicó grano en reparación fachadas interiores y exteriores antes de pintar, limpieza guardapolvos y limpieza marcos de puertas y ventanas recintos pintados. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2603 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 04/01/2011 ITO informa 100% avance, pendiente recepción.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
158	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuelas Esperanza	Considera la reparación en diversos sectores del establecimiento. Reparación de juntas, fisuras y grietas, reposición de cerámicas, reposición de cielo.	\$ 23.166.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado 25/03/2010 mediante Ord. 0517.			Aprobado por MS\$23,166 01/04/2010			Con fecha 15.09.10 Violeta Navarro informa mediante mail que tiene un avance de un 87%, pendiente limpieza de bandejas de luminarias salas de clases manchadas con pintura, falta aplicación pintura en cornisas, corregir cortes de 45° cornisas, corregir en algunos sectores de pasillos y salas aplicación pasta en unión planchas de cielo, cambiar planchas de pasillos donde se modificó ubicación luminarias por encontrarse con orificios. Afianzar cornisas pasillos. Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y rendición de recursos. Con fecha 26/10/2010 ITO informa de 96% de avance, pendiente limpieza de luminarias, repasar pintura y corregir corte de 45° de cornisas, corregir aplicación de pasta en algunos sectores, cambiar planchas con orificios por cambio de ubicación de luminarias. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2603 se Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 04/01/2011 vía e-mail ITO informa que se encuentra con un 100% de avance a la espera de recepción.
159	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Escuela Esperanza	Considera la reposición de 159 mts de cierro con placas de hormigón vibrado.	\$ 4.361.997	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						
160	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierro Perimetral Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	Considera la reposición de 106 mts de cierro con placas de hormigón vibrado	\$ 2.927.988	Escuelas para Chile Apoyo Inmediato 2010	09-04-2010						
161	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar	Reposición Cierros Perimetrales Diversos Establecimientos Educativos, Talca	Reposición de cierros perimetrales en los siguientes establecimientos: Carlos Spano, Escuela Esperanza, Aurora de Chile, Liceo Industrial Superior, Liceo Abate Molina, Liceo Diego Portales, Liceo Ignacio Carrera Pinto y Escuela El Tabaco.	\$ 29.981.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 512 de fecha 26/03/2010						
162	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Cristian San Martín y Pablo Yavar	Construcción de Cierro Perimetral y Adquisición de Módulos para recintos deficientes, Liceo Abate Molina de Talca	Construcción de cierro perimetral correspondiente a gran parte de la zona norte del Liceo, que correspondía a pabellones del antiguo internado y adquisición e instalación de módulos de duchas y aulas.	\$ 79.587.128	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$79,587,128.	Mediante Ord. N° 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos Mediante Ord. 0732 de fecha 08/04/2011 de Alcalde a SECREDEC, se adjunta rendición de proyecto.	Visado por SECREDEC. Se firma convenio 19/10/2010, 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Avilés, de MINEDUC. Mediante Ord. 1403 de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten comprobantes de ingreso por recepción de fondos.	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
163	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Cristian San Martín y Pablo Yavar	Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior, Talca	\$ 79.999.067	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 0969 de fecha 06/05/2011 se remite carpeta con antecedentes para rendición a SECREDUC.	Mediante Ord. 0936 defecha 18/08/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 3º estado de pago. Mediante Ord. 1903 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 1494 de fecha 12/07/2011, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1102 de fecha 26/09/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 4º estado de pago, devolución de retenciones.	Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones. D.A. 5921 de fecha 31/2/2010 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 609 de fecha 30/05/2011 de Director de Obras a Directora de Finanzas se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1193 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 1494 de fecha 12/07/2011, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1102 de fecha 26/09/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 4º estado de pago, devolución de retenciones.
164	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Alejandro de la Puente y Pablo Yavar	Reposición de Cierro Interior Escuela El Culenar	\$ 5.315.925	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$5.315.925. Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Ord. N° 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos.		Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010. Mediante Ord. 0780 de fecha 12/04/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0589 de fecha 26/05/2011, de Director de Obras Municipales a Directora de Finanzas, se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1186 de fecha 2/06/2011 a SEREMI de Educación se envía rendición del proyecto. Mediante Ord. 1403 de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten comprobantes de ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1515 de fecha 13/07/2011 se remiten a SEREMI de Educación antecedentes a rendición del proyecto (Boleta de garantía de buena ejecución de la obra por \$199.347.- y video con filmación de la obra)
165	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Pamela Herrera y Pablo Yavar	Reposición Parcial Cierro Perimetral Escuela Varol Gerardi, Talca	\$ 65.943.925	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010					Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones.
166	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Pamela Herrera y Pablo Yavar	Reposición Parcial Cierro Perimetral Escuela Las Américas, Talca	\$ 40.037.112	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento.	Mediante Ord. 2150 de fecha 10/06/2011 SECREDUC da respuesta a solicitud de aumento de plazo . Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente infamar a SECREDUC. Se remite información a Violeta Navarro para conocimiento y fines.	Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones. D.A. 0067 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0768 de fecha 12/04/2011 se remiten antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 601 de fecha 27/05/2011 Director de Obras Municipales remite a SECPLAN estado de pago N° 1. Mediante Ord. 1385 de fecha 28/09/2011, de Sr. Alcalde a SEREMI, se remiten respuesta a observaciones a rendición. Mediante Ord. 0896 de DOM a Directora de Finanzas se remite Estado de pago N° 1

PERSONAL RESPONSABLE	INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/REPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
167	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro, Rodrigo Bertin y Pablo Yavar	Demolición Parcial y Construcción de Cierros Liceo Diego Portales, Talca	Considera la demolición del molino y posterior construcción de tierra en deslinde norte y en el lugar que ocupa actualmente el molino con el fin de separar Liceo D.P de Liceo Industrial Superior y se considera la reparación de partes de cierra por calle 4 Norte.	\$ 79.983.660	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1092 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI. Mediante Ord. 1369 de fecha 24/06/2011 de Sr. Alcalde a Seremi se solicita autorización para usar saldo correspondiente al aumento de obra por \$1,849,974.	Mediante Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 SECREDUC da respuesta a solicitud de aumento de plazo y de obras que será financiado por el municipio. Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente informar a SECREDUC. Se remite información a Violeta Navarro para conocimiento y fines. Mediante Ord. 2604 de fecha 18/07/2011 Seceduc da respuesta a Ord. 1369, en el cual indica que según la respuesta de Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 y considerando oficio referido al aumento de obras, éste será financiado con recursos municipales.	Fie
168	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Pablo Yavar y Rodrigo Bertin	Reparaciones Generales Escuela Carlos Spano, Talca	Contempla la reparación en diferentes recintos de la Escuela. Reparación de grietas, fisura, reposición de cielos, estuco, cornisas y cerámicas.	\$ 28.307.958	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1094 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI.	Mediante Ord. 21507 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba términos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Ord. 0911 de fecha 12/08/2011 DOM solicita a Sr. Patrio Vergara Yañez renovar garantía Fiel Cumplimiento de contrato por \$2.251.261.- Ord. 0932 de fecha 17/08/2011 DOM solicita a Tesorero Municipal hacer efectiva garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Mediante Ord. 2001 de fecha 05/09/2011 Sr. Alcalde solicita al Agente del Banco Santander dejar sin efecto cobro garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe respuesta a Observaciones, D.A. 0068 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 10/06/2011 SECREDUC da respuesta a solicitud de aumento de plazo. Se indica que la unidad técnica debe definir la autorización y posteriormente informar a SECREDUC. Se remite información a Violeta Navarro para conocimiento
169	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Escuela España de la Cultura y Difusión Artística	Reparación de fisuras, reposición de cielos, reparación y/o reposición de elementos de hormigón armado. Considera la demolición en 3º piso en unión pilar-viga. Todos los sectores intervenidos consideran pintura.	\$ 23.709.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010	Ord. N° 191 de encargada área de proyectos al DAEM informando sobre obras contempladas en financiamiento PMU y Reparaciones Menores 1º Llamado. Ord. N°192 de encargada proyectos de inversión a Eduardo Lobos, para que informe sobre la ejecución de las obras a través de financiamiento PMU.	En ejecución, 100% estado de avance según ITO, en periodo de recepción. Con fecha 29/11/2010 y atavés de Ord. N° 192 de encargada de proyectos de inversión se solicita informe a ingeniero Constructor por la ejecución del proyecto, ya que existe oficio del Daem donde se señala que las obras aun no se han terminado. Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 20/12/2010.	
170	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Escuela España de la Comuna de Talca	Considera la reparación de fisuras, grietas, y pintura de todos los sectores intervenidos.	\$ 11.946.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		A través de Ord. N° 2605 de fecha 30/11/2010 se solicitan y rinden recursos del proyecto. Ejecutado 100%, estado de avance según ITO. Falta Acta de Recepción definitiva de las obras. Acta de recepción definitiva de fecha 27/10/2010, cuenta con D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 que aprueba acta de recepción definitiva.	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
171	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por emergencia Liceo Enrique Maldonado Sepulveda de la Comuna de Talca	Considera la reparación de fisuras, grietas, reposición de muros, reinstalación de equipos de iluminación y posterior pintura de todos los sectores intervenidos	\$ 9.372.000	PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2011			01-04-2010		Ejecutado 100%, estado de avance según ITO. Falta Acta de Recepción definitiva de las obras. Con fecha 31/10/2010, sin información por parte del ITO. A través de Ord. N° 2605 de fecha 30/11/2010 se solicita y rinden recursos. De acuerdo a e-mail de ITO de fecha 22/12/2010, se encuentra en etapa de recepción definitiva, cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 20/12/2010, aprobado mediante D.A. 0244 de fecha 18/01/2011.	
172	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Prosperidad de la Comuna Talca	Considera la reparación de fisuras y grietas, la demolición y reposición de muros. Además considera pintura en todos los sectores a intervenir.	27.281.000	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		Al 31/10/2010 100% avance según ITO, observaciones reparar flexit y repasar pintura. A través de Ord. N° 2605 de fecha 30/11/2010 se solicitan y rinden recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010 tiene un 95% de avance, falta ceramica cocina.	
173	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Las Araucarias de la Comuna de Talca	Reparación de fisuras, reposición de cielos, reposición de viga de hormigón armado. Además se considera pintura en todos los sectores a intervenir.	9.630.000	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		Al 31/10/2010 100% avance según ITO. A través de Ord. N° 2603 de fecha 29/11/2010 se solicitan y rinden recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010 tiene 100% de avance, en tramitación acta de recepción. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010 y remitida a esta Secretaria con fecha 25/01/2011, aprobado mediante D.A. 0547 de fecha 02/02/2011.	
174	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela El Eden de la Comuna de Talca	Reparación de fisuras, reposición de cielos, reposición de cerámicas, reposición de uniones de hormigón armado, reinstalación de equipos de iluminación y reparación de cubierta. Además considera pintura en todos los sectores intervenidos.	19.663.000	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		En ejecución, 100% estado de avance según ITO. En periodo de recepción	
175	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Escuela Villa La Paz de la Comuna de Talca	Reparación de fisuras, reposición de estucos, reparación de tabiques, reinstalación de canaletas de tubos fluorescentes, reposición de cornisa, además de considerar pintura en todos los sectores a intervenir.	16.048.000	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		Al 31/10/2010 100% avance según ITO. A través de Ord. N° 2603 de fecha 29/11/2010 se solicitan y rinden recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010 tiene un 100% de avance, falta tramitación acta de recepción. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010 y remitida a esta Secretaria con fecha 25/01/2011, aprobado mediante D.A. 0547 de fecha 02/02/2011.	
176	Juliana Pizarro	Pablo Yavar	Reparaciones Generales por Emergencia Complejo Educativo Javiera Carrera de la Comuna de Talca	Reparación de fisuras, reparación de cielos, reparación antetechos, reposición de cerámicas. Además se considera pintura en todos los sectores a intervenir.	23.463.000	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 518 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		Al 26/10/2010 90% avance según ITO, observaciones: limpieza de recintos de trabajo, mejorar remate bordes luminarias en algunos recintos y reparar fijación de cornisas en algunos sectores. Al 04/01/2011 cuenta con un 100% de avance según información otorgada por ITO via e-mail.	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
177	Juliana Pizarro	Pablo Yavar	Reparaciones de Cubierta y Hojalatería por Emergencia Escuela Prosperidad de la Comuna Talca	Corresponde la reposición de cubierta que resultó con daños producto del terremoto, y de la hojalatería de los módulos donde se cambiará la cubierta.	27.817.915	\$ PMU FIE PLAN Terremoto 2010	Postulado mediante Ord. 519 de fecha 25/03/2010			01-04-2010		Al 31/10/2010 100% avance según ITO, observaciones terminaciones y limpieza. A través de Ord. N° 2605 de fecha 30/11/2010 se solicitan y rinden recursos. Según información entregada por ITO de fecha 28/12/2010 tiene un 100% de avance, falta tramitación acta de recepción. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 27/12/2010 y remitida a esta Secretaría con fecha 25/01/2011, aprobado mediante D.A. 0547 de fecha 02/02/2011.
178	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Rodrigo Bertin	Demolición Parcial Liceo Enrique Maldonado Sepulveda	Consiste en la demolición de edificio ubicado hacia calle 1 poniente que resultó severamente dañada por el terremoto.	49.980.000	\$ Fondo Liceos Tradicionales 2010	Postulado 30/03/2010 mediante Ord. 541				Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten Convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo n°1 firmado por Sr. Alcalde a MINEDUC.	Monto 49.650.000 iva incluido. Por aumento y disminución de obras (demolición de los cierros medianeros de las propiedades colindantes al establecimiento por lado norte, desarme de las salas de madera, como proyecto no se considero material de relleno para los sectores por lo que se solicito colocación) A través de Ord. N° 1966 de fecha 27/09/2010 se da respuesta por parte del municipio a correo electronico de Fernando Vilches. Mediante Ord. 2249 de fecha 02/11/2010 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se remiten antecedentes de cancelación del proyecto por un monto de \$49.650.000 a empresa Inmobiliaria e Inversiones Sta. Rosa .SA.
179	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Pablo Yavar	Reparación de Losa Biblioteca y Reposición de Parte de Cierro Perimetral Escuela Villa La Paz.	El proyecto consiste en el refuerzo de la losa de la Biblioteca y reposición de parte del cierro perimetral.	\$ 16.882.104	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1° llamado 2010"	09-08-2010	Se reciben observaciones 28/09/2010 y se da respuesta 30/09/2010		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.		Cambia de nombre y monto, se llama " Reparación de Losa y Reposición de parte de Cierro Perimetral Escuela Villa La Paz postulado por un monto de \$15.904.808. Visado por SECREDEC, al 31/10/2010. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público ID 2295-20-LE11, visita a terreno 17/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de SECREDEC, se recibe Decreto Exento N° 2476 de fecha 23/12/2010. Mediante Ord. 065 del 26/01/2011 se remite antecedentes a la comisión permanente de evaluación de propuesta. Se solicita declarar desierta la licitación mediante D.A, ya que no se presentaron oferentes, Cuenta con DA. N° 0520 de fecha 01/02/2011 donde se declara desierta la propuesta pública, por cuanto no se presentaron oferentes a la apertura.

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
180	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Rodrigo Bertin	Terminación Aulas y Construcción Cierro Escuela Cooperativa Lircay	Consiste en la terminación de dos aulas ubicadas en el 2º piso, lado poniente, consistente en la instalación eléctrica y sistema de evacuación de aguas lluvias, además de la construcción de tramo de cierro en la esquina nor poniente del terreno.	\$ 15.548.049	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$ 15.548.049. Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Memo N°05 de fecha 18.10.2010 se envía a Digna Roo los antecedentes en papel para la Licitación		Visado SECREDOC. Mediante Decreto Alcaldicio N°4626 de fecha 21.10.2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y Municipio. Mediante Ord. N° 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de cuenta corriente en BCI , para manejo de ingresos y gastos. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Publico. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matias Lira Aviles de MINEDUC. D.A. 5879 de fecha 31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta con DA. N° 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011 termino obra 08/04/2011.
181	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Cristian San Martin	Reparaciones de Gimnasio Escuela Juan Luis Sanfuentes	Considera el refuerzo estructura y cerramiento de la multicancha cerrada, con una solución estructural en perfiles de acero estructural, mediante pilares tejidos y vigas.	\$ 79.336.086	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010			Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.			Visado SECREDOC. y al 31/10/2010 no se recibe respuesta a observaciones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 a través de Memo interno N°1 se envían antecedentes para licitación. Con fecha 10/01/2011 DA. 0071 aprueba bases Administrativas Especiales del llamado a propuesta pública. Con fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Publico con ID 2295-16-LP11, visita a terreno 14/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante Ord. 091 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de la licitación a comisión permanente de evaluación de propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. N° 2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y Mineduc.
182	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Cristian San Martin	Construcción de Cierro Perimetral y Reemplazo de Cubiertas Escuela Uno San Agustin de Talca	Reposición de toda la superficie de cubiertas de pabellon central. Además se debe demoler tramo del cierro perimetral del costado norte y debe ser reemplazado por muro de albañilería de ladrillo armada.	\$ 43.451.536	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010			Aprobado financieramente mediante R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un monto de \$43.451.537. Mediante Ord. 1762 de fecha 04/10/2010 Mineduc aprueba 20% exención de cofinanciamiento.	Mediante Memo N°05 de fecha 18.10.2010 se envía a Digna Roo los antecedentes en papel para la Licitación		Visado SECREDOC. Mediante Decreto Alcaldicio N°4627 de fecha 21.10.2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y Municipio. Mediante Ord. N° 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional , para manejo de ingresos y gastos. Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado Publico. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matias Lira Aviles de MINEDUC. Cuenta con Decreto Exento N° 2103 de fecha 03/12/2010, que aprueba convenio para financiar reparaciones. D.A. 5879 de fecha 31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta con DA. N° 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011, termino obra 08/04/2011

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
183	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Alejandra Lizama	Reposición de Cubiertas Escuela El Eden	Contempla la reposición de 1174 m2 de cubiertas de plancha en módulos de salas de clases, además contempla la reposición de las instalaciones eléctricas que actualmente se encuentran a la vista y adecuación del sistema de aguas lluvias complementario a las cubiertas donde se realizará la reposición.	79.741.932	\$ MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010			Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.		Visado SECREDOC y al 31/10/2010 aún no se recibe respuesta a observaciones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Cuenta con DA N° 5911 de fecha 31/12/2010, que aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0378 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a Luis Andrés Leal Oyarzún. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de SECREDOC, se recibe Decreto Exento N° 2475 de fecha 23/12/2010. Cuenta con Contrato de fechez 14/02/2011, fecha de ejecución 45 días corridos. Acta entrega de terreno de fecha 21/02/2011, fecha inicio 21/02/2011, fecha término 06/04/2011
184	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros Medianeros Escuela Hogar Las Araucarias	Consiste en la reposición de cierra perimetral lado norte, poniente, parte del lado oriente y parte del lado sur, además de la reposición de portón del lado sur.	57.103.455	\$ MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	06-08-2010					Visado SECREDOC.
185	Juliana Pizarro	Juliana Pizarro y Alejandro de la Puente	Reposición de Cierro Medianero, Multicancha e Instalación de módulos Libero Enrique Maldonado Sepulveda	Reposición de parte del cierra perimetral. Incluye cierros de alameda, 3 norte y 1 poniente. Reposición de la cubierta de la multicancha y la instalación de 2 módulos para habilitación de comedores.	\$ 66.911.676	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"	09-08-2010			Mediante Memo N°05 de fecha 18.10.2010 se envía a Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación		Visado SECREDOC. Mediante Decreto Alcaldicio N°4628 de fecha 21.10.2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y Municipio. Mediante Ord. N° 2222 de fecha 29/10/2010 Sr. Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de cuenta corriente en BCI , para manejo de ingresos y gastos. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. Cuenta con Decreto Exento N° 2103 de fecha 03/12/2010, que aprueba convenio para financiar reparaciones. PENDIENTE. Con fecha 31/05/2011 y a través de Ord. N° 1165 de Alcalde I. Municipalidad de Talca a Secretaria Regional Ministerial de Educación del Maule se informa que este municipio no requiera de los recursos asignados por esta fuente de financiamiento .

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observación tanto los administradores como los Técnicos)	
186	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización con Equipamiento Liceo Amelía Courbis, Talca	Consiste en demoliciones, construcción de obras nuevas y recuperación de obra dañada por el terremoto, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas	\$ 961.986.000	Reconstrucción SISMO 2010	06/09/2010 mediante Ord. N° 1778 del Sr. Alcalde a SECREDEC Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia							FNDR Excepción 2010 Código BIP 30103814-0, se recepción RATE FI con fecha 01.10.2010, se esta trabajando en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDEC la visación del PA// Mediante oficio N° 3779 del 20.12.2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.
187	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación con Equipamiento Escuela Básica Talca	El proyecto consiste en la reposición del tercer piso del edificio ubicado en el borde oriente del establecimiento destinado a aulas, mas la reparación general del edificio. La construcción señalada fue afectada severamente por el último terremoto, por lo que fue necesario demoler el tercer nivel consecuencia de los daños recibidos. Las aulas y circulación exterior del tercer piso y algunos tabiques proyectados, se reconstruyen mediante el sistema constructivo liviano en acero tipo Metalcon.	\$ 503.269.000	Reconstrucción SISMO 2010	06/09/2010 mediante Ord. N° 1777 del Sr. Alcalde a SECREDEC. Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia							FNDR Excepción 2010 Código BIP 30103632-0, se recepción RATE FI con fecha 01.10.2010, se trabajó en subsanar las observaciones, a la espera del envío del proyecto eléctrico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. N° 2170 del 22.10.2010 del Sr. Alcalde fue enviado a SECREDEC programa Arquitectonico para visación.// Mediante oficio N° 3779 del 20.12.2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE
188	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización con Equipamiento Liceo Donoso Espejo, Talca.	Comprende la ejecución de infraestructura total del edificio conforme al diseño aprobado, considera equipamiento de los recintos indicados, todo lo anterior con la finalidad de normalizar el establecimiento para su normal financiamiento	\$ 11.756.000.000	FNDR 2011	08/09/2010 mediante Ord. N° 1798 del SR. Alcalde a SECREDEC Con fecha 09.09.10 se recibe Ord N°2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia							Código BIP 30075438-0 ETAPA EJECUCION. Con fecha 30/09/2010 queda admisible en el proceso, FI*
189			Donación de Cía.Liberty Seguros de 1 Aula Modular para Escuela Carlos Salina Lagos			Donación 2011								Mediante Ord N°1857 de fecha 10.09.10 Daem informa de esta donación. Adjunta Ord. N°134 de fecha 06.09.10 de Directora del establecimiento

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observación tanto los administradores como los técnicos)
190	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin y Verónica Pizarro	Reparación Mayor y Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Talca. Código BIP 30103403-0 (Ex-Reparación Parcial y Construcción Cubierta Patio Liceo Abate Molina, Talca)	Consiste en la reparación general de los edificios existentes en la mitad sur de la manzana, los cuales permanecieron después de la demolición realizada en el sector norte. Se considera también la construcción de una cubierta tensada en el patio frente a la biblioteca.	\$ 434.041.000	Reconstrucción Sismo 2010	Postulado con cod. Bip 30103403 se remiten antecedentes vía Ord. N° 1779 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord. N° 2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urra que remita antecedentes de matrículas para poder dar respuesta a observaciones. Se remite Ord. 2133 de fecha 19/10/2010 dando respuesta a observaciones.	RS 22-10-2010.	Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a SEREMI Planificación levantar RS para realizar modificaciones al proyecto. Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto. Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010 RATE RE Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se envía ficha IDI modificada. Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario 2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.			
191	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Reparación Mayor Liceo Industrial Superior Talca (Ex-Reparaciones Generales y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado y Evacuación de Aguas Lluvias Liceo Industrial Superior, Talca) Código BIP 30103408-0	Se considera reparaciones en edificio de dirección y sala de profesores, además en pabellones de talleres de especialidades se considera la reposición de la cubierta e instalación de ventilación mecánica forzada en taller de maderas.	\$ 196.247.000	Reconstrucción Sismo 2010	Postulado con cod. Bip 30103408 se remiten antecedentes vía Ord. N° 1776 de Alcalde a Seremi Con fecha 09.09.10 se recibe Ord. N° 2458 de seremi de Educación adjuntando Certificado de pertinencia	Cuenta con RATE FI. Se reciben observaciones 13/10/2010, se solicita a Graciela Urra que remita antecedentes de matrículas para poder dar respuesta a observaciones. Se solicita a Cristian Henríquez proyecto eléctrico para incorporar al proyecto.	Con fecha 10/12/2010 formalizado rate RS. Con fecha 22/12/2010 ratificado RS año presupuestario 2011.	Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC, se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha 03/12/2010 se da respuesta a observaciones. Con fecha 21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica Rodríguez del GORE, para que cargue RS. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC.			
192	Verónica Pizarro	Reasignar a Vero y Rodrigo B.	Reposición de cierrros perimetrales y reparaciones de varias Escuela Inés Sylvester de artozon	Construcción de cierrros perimetrales en deslindes hacia los vecinos y reparación de un sector de techumbre ubicada en costado oriente.	\$ 27.296.965	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010. Se envían nuevas observaciones que se responden 1/10/2010 y se modifica presupuesto a \$27.296.965 (se elimina partida de aguas lluvias según las observaciones de SECREDUC)		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC. Se firma convenio entre Municipalidad y Alcaldía con fecha 30/11/2011	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1088 de fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a SEREMI. Con fecha 30/05/2011 a través de Ord. 608, Director de Obras remite 1º estado de pago a Directora de Finanzas, Mediante Ord. 0812 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de Finanzas se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 0952 de fecha 23/08/2011 de DOM a Directora de Finanzas remite 3º estado de pago. Mediante Ord. 1925 de fecha 29/08/2011 se remite a Secreduc rendición del proyecto.		Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se reciben respuesta a Observaciones. D.A. 0072 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba términos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 1384 de fecha 28/06/2011 se remiten respuesta a observaciones de rendición.

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/FECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIO/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	
193	Claudia Castro	Cristian San M.	Construcción cierre perimetral y mejoramiento de redes sanitarias y eléctricas Escuela Santa Marta	Consiste en la ejecución de cierre perimetral, reposición planta de tratamiento y mejoramiento eléctrico en los sectores que indica planos y especificaciones técnicas	\$ 50.398.904	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"				Resolución Exenta N° 5381 del 11.11.2010	Se informa mediante Ord. N° 202 de fecha 03.12.2010 a Directora del Establecimiento aprobación e intervenciones a realizar	CON FECHA 21.01.2011 MEDIANTE ORD. N° 0069 DE SECREDEC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA N° 4911 DEL 02.11.2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION EXENTA N° 5381 DEL 11.11.2010 QUE APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES MENORES 1	
194	Juliana Pizarro	Reasignar a Juli y Martin	Red de Alcantarillado, Reposición Planta de Tratamiento y Caseta de Control, Escuela Pangulemo	Consiste en la construcción de sistema de alcantarillado interior de aguas servidas para los servicios higiénicos y cocina.	\$ 39.204.751	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010.		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento.	A la espera de respuesta a Observaciones. Convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Decreto Alcaldicio N° 5918 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública. Con fecha 06/01/2011 se publica en portal mercado público ID 2295-9-LP11. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. Cuenta con D.A. N° 0380 de fecha 25/01/2011 donde se adjudica a MAQUINOX LTDA.	
195	Juliana Pizarro	Reasignar a Juli y Alejandra L.	Reparaciones Menores Liceo Carlos Condell de la Haza	Considera la reposición de cubiertas, reposición de muro en sala de profesores y reposición de parte del cerco perimetral.	\$ 23.637.614	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010.				A la espera de respuesta a Observaciones	
196	Verónica Pizarro	Reasignar a Vero y Alejandra L.	Reparaciones menores Escuela José Abelardo Nuñez	Contempla reparación de rampa ubicada en patio y reposición en parte de cubierta.	\$ 19.454.080	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010. Se envían nuevas observaciones que se responden 1/10/2010 y se modifica presupuesto a \$19.454.080 (se elimina partida de control de humedades según las observaciones de SECREDEC)		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC. Convenio firmado entre Ministerio y Alcaldía con fecha 30/11/2010	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento. Mediante Ord. 102 de fecha 02/06/2011 se solicita a Director de Obras no cursar multa por demora en tramitación de permiso, ya que las demoras no han sido responsabilidad del contratista.	A la espera de respuesta a Observaciones. D.A. 0069 de fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0767 de fecha 12/04/2011 se remiten antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0796 de fecha 1/07/2011 de Director de Obras a Directora de Finanzas, remite estado de pago N° 1.	

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
197	Juliana Pizarro	Reasignar a Juli y Alejandro de la P.	Reposición Estructura Soporte Estanque de Agua Escuela Huilquilemu	El proyecto contempla la reposición de la estructura existente que sufrió daños considerables con el terremoto.	\$ 15.188.897	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"		Se responde a observaciones 30/09/2010.		Se recibe confirmación de aprobación mediante mail de fecha 22/11/2010 por parte de MINEDUC.	Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha N° 1 para conocimiento.	Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno n° 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha 31/12/2010 se aprueban bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública DA 5919. Con fecha 07/01/2011 se publica en portal Mercado Público ID. 2295-12-LP11. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario N° 0069 remite resolución exenta N° 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0379 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a René Sepulveda Bernal. Contrato firmado con fecha 08/02/2011.
198	Verónica Pizarro	Reasignar a vero y Alejandro de la P.	Reposición de Cierro principal Escuela Especial Iberia	Reposición cierro perimetral frontal lado sur y reposición de 2 bombas de extracción de agua potable.	\$ 30.547.412	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"						Visado por SECREDOC.
199	Claudia Castro	Alejandro de la P.	Cierro perimetral y cubiertas Escuela Brilla el Sol	El proyecto consiste en la reposición de parte de los cierros perimetrales e interiores existentes, los cuales producto del sismo de febrero del 2010, se debilitaron estructuralmente, haciendo peligrar su estabilidad y seguridad. Además se contempla la reposición de la cubierta de uno de los pabellones, y los elementos complementarios a estas. Cabe destacar, que producto del mismo sismo y de la antigüedad de las planchas, las cubiertas de fibrocemento se quebraron en su mayoría, produciendo una gran cantidad de goteras, por lo cual se reemplazan a planchas de zinc	\$ 19.166.000	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 1º llamado 2010"						NO FUE FINANCIADO POR PLAN DE REPARACIONES MENORES 1 (ESTABLECIMIENTO EN RECONSTRUCCION FINANCIADO CON RECURSOS DE DESAFIO LEVANTEMOS CHILE A CARGO DEL SR. FELIPE CUBILLOS)

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
200	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro	Construcción de Infraestructura de Salas de Clases y Servicios Higiénicos Liceo Abate Molina	Instalación de módulos de aulas.	\$ 144.387.243	Proyecto Levantemos Chile (SK Berge) 2010	Con fecha 08/07/2010 se remiten antecedentes mediante Ord. 1327 a Sr. Intendente		Con fecha 13/08/2010 mediante Ord. 1128 firmado por Sr. Pedro Mora, SEREMI de planificación, remite informe técnico del proyecto a Sr. Intendente, proponiendo otorgar respaldo.	Aprobado mediante R.E. N° J 0530 de fecha 23/08/2010			Se complementa resolución con R.E. 0556 de fecha 27/08/2010. Con fecha 27/09/2010 se emite certificado 001 que acredita donación, firmado por Sr. Alcalde y se envía por Chilexpress 30/09/2010 a don Alberto Villate, SK Berge, junto con resoluciones.
201	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro	Construcción de Infraestructura de Salas de Clases Liceo Diego Portales	Instalación de módulos de aulas.	\$ 83.325.961	Proyecto Levantemos Chile (SK Berge) 2010	Con fecha 08/07/2010 se remiten antecedentes mediante Ord. 1327 a Sr. Intendente		Con fecha 13/08/2010 mediante Ord. 1127 firmado por Sr. Pedro Mora, SEREMI de planificación, remite informe técnico del proyecto a Sr. Intendente, proponiendo otorgar respaldo.	Aprobado mediante R.E. N° J 0531 de fecha 23/08/2010			Se complementa resolución con R.E. 0557 de fecha 27/08/2010. Con fecha 27/09/2010 se emite certificado 002 que acredita donación, firmado por Sr. Alcalde y se envía por Chilexpress 30/09/2010 a don Alberto Villate, SK Berge, junto con resoluciones.
202	Verónica Pizarro	Verónica Pizarro y Cristian San Martín	Reparaciones Generales Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca	Reemplazo de dos ventanales de fachada de acceso, demolición y reconstrucción del tramo de muro de coronación de sector de cocina, reparación de juntas de dilatación y reparación de fisuras muro externo zona de salón.	\$ 8.382.668	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 07/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 11/11/2010. Con fecha 15/11/2010 se da respuesta a observaciones via e-mail a Claudio Opazo y Alejandra Torres.		Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,	Se envía Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de Liceo informando de aprobación del proyecto. Mediante Ord. 0811 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de Finanzas se remite 1º estado de pago.		Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010 firmado entre Alcalde y Ministro de Educación aprobado por \$8,383,000. Mediante D.A. 232 de fecha 18/01/2011 se aprueba convenio y anexo de convenio de fecha 23/12/2010.
203	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Instalación Salas Modulares Escuela Aulas de Esperanza, Primera Etapa	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECINTOS MODULARES, SS.HH PARA ALUMNOS Y PROFESORES, DOS SALAS DE CLASES Y UN MULTITALLER	\$ 59.870.775	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 06/10/2010	Visita a terreno con Profesionales de SECREDOC con fecha 02,11,2010	Se envían observaciones via mail con fecha 03,11,2010 y se subsanan con fecha 05,11,2010 via mail a Claudio Opazo (revisor)	Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,			Se envían antecedentes técnicos digitales con fecha 28.12.2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este proyecto/ Con fecha 04.01.2011 se envía memo N° 001 antecedentes formato papel/ Conventos totalmente tramitado de fecha 23.12.2010 (recepionado con fecha 14.01.2011) enviados a Unidad de Licitaciones con fecha 17.01.11// Con fecha 26.01.2011 se recepciona DA N° 0232 que aprueba Convenios y Anexos de Convenio, se envía al equipo de licitaciones con la misma fecha// Se realiza llamado para Trato Directo con fecha de apertura fijada para el día 18.02.2011 y se solicita declararla inadmisble dado que el monto ofertado supera el total disponible en \$25,214,882, a la espera de Lineamientos desde NC para licitaciones respecto de módulos.
204	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Mejoramiento Infraestructura Emergencia Prefabricada Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca	Cambio de un porcentaje de revestimientos y Pintura general, instalación Eléctrica, Gas Licuado y Protección Contra Incendio, Hojalatería, cambio de algunas ventanas y puertas e instalación de protecciones Reparación Cierro Norte y Portón Metálico.	\$ 59.571.164	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2º llamado 2010"	Postulado via On Line Portal Comunidad Escolar con fecha 06/10/2011	Visita a terreno con Profesionales de SECREDOC con fecha 02,11,2011	Se envían observaciones via mail con fecha 03,11,2010 y se subsanan con fecha 04,11,2010 via mail a Claudio Opazo (revisor)	Con fecha 27.12.2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos,			Se envían antecedentes técnicos digitales con fecha 28.12.2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este proyecto/ Con fecha 04.01.2011 se envía memo N° 001 antecedentes formato papel/ Conventos totalmente tramitado de fecha 23.12.2010 (recepionado con fecha 14.01.2011) enviado a Unidad de Licitaciones con fecha 14.01.2011// Con fecha 26.01.2011 se recepciona DA N° 0232 que aprueba Convenios y Anexos de Convenio, se envía al equipo de licitaciones con la misma fecha.

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	
205	Juliana Pizarro	Cristian San Martín y Juliana Pizarro	Reparaciones Generales Complejo Educativo Carrera, Talca	1.- El proyecto contempla el reemplazo de la superficie de cielos raso, dañados por el terremoto del pasado 27 de febrero, por una solución compuesta por un entramado soportante de pino radiata de 2 x 2" y cielo raso en yeso cartón de 10 mms. de espesor, pintado. 2.- Adicionalmente se deberán estucar y pintar todas las superficies de cadenas intervenidas para estos efectos, puesto que se subirá el nivel del cielo según lo indicado en planos. 3.- Por otra parte también se considerará la reubicación de los equipos de iluminación, producto de lo indicado en el punto 2.	\$ 35.117.507	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 2010"	Postulado via On Line Portal de Comunidad Escolar con fecha 07/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 11/11/2010. Con fecha 15/11/2010 se da respuesta a observaciones via e-mail a Claudio Opazo y Alejandra Torres.	Con fecha 27,12,2010 aparece publicado en pagina de comunidad escolar la resolución S/Nº y fecha que da cuenta de la aprobación de los recursos.			Se envían antecedentes en soporte papel a Digna Roco mediante Memo Interno nº 11 de fecha 30/12/2010 y en soporte digital para licitación. Cuenta con Resolución Exenta Nº 6179 de fecha 22/12/2010, con fecha 14/01/2011 se recibe Convenio de fecha 23/12/2010. Cuenta con DA Nº 0232 de fecha 18/01/2011 donde se aprueba convenio y anexos de convenio.	
206	Verónica Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Vero Pizarro	Reparación menor y cierre perimetral sala cuna De la cuna al mundo	Considera reparaciones generales de edificio existente además de la reposición de cierra perimetral, ya que presenta serios problemas estructurales.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI		Cuenta con Resolución Exenta Nº 153028 de fecha 01/12/2010	Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha 07.03.11 mediante Ord Nº0487 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras. Con fecha 05.08.2011 se recibe Ord. Nº 151061 del 14.07.2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Se recibe Ord. 152007 de fecha 29/12/2010 de JUNJI, se aclara que Jardín Infantil aprobado en convenio de fecha 30/11/2010 corresponde	D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.	
207	Verónica Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Vero Pizarro	Reparación menor sala de cuna los chiquitines	Considera reparaciones en muros sin daños estructurales, cambio cubierta de pizarro y parte de sus cierras perimetrales.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2668 de fecha 06/12/2010 a JUNJI					A la espera de notificación y/o Convenio	
208	Juliana Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Juliana Pizarro	Reparación menor con cierre perimetral Sala cuna Sueños de niños	Considera reparaciones en muros sin daños estructurales y parte de sus cierras perimetrales.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2668 de fecha 06/12/2010 a JUNJI					A la espera de notificación y/o Convenio	
209	Juliana Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Juliana Pizarro	Reparación menor con cierre perimetral sala cuna pasitos seguros	Considera reparaciones en muros sin daños estructurales y reposición de parte de sus cierras perimetrales, que presentan serios problemas estructurales.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2668 de fecha 06/12/2010 a JUNJI					A la espera de notificación y/o Convenio	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
210	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral sala cuna Don Gonzalo III	La obra consiste en Reparación Menor y cierre perimetral Sala Cuna Don Gonzalo III que se ubica en calle 24 norte 5 ½ oriente H s/n, de la ciudad de Talca y que producto del Sismo del 27 de febrero de 2010 presenta serios problemas estructurales en parte de sus cierres perimetrales, los que constituyen inminente riesgo de accidentes para la comunidad escolar involucrada.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19,11,2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con fecha 05,08,2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14,07,2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación			Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a cubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivero (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envía Ord. N° 0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.
211	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación mayor en muros y cierre perimetral sala cuna Don Sebastian	Consiste en la "Reparación mayor y Cierre Sala Cuna Don Sebastian" que se ubica en Avenida calle 20 norte 13 ½ oriente, Población Don Sebastián, de la ciudad de Talca y que producto del Sismo del 27 de febrero de 2010 presenta daños no estructurales en muros y serios problemas estructurales en parte de sus cierres perimetrales, los que constituyen inminente riesgo de accidentes para la comunidad escolar involucrada.	\$ 9.775.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2663 del 06,12,2010 a JUNJI						Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivero (JUNJI 2009) a la espera de financiamiento
212	Juliana Pizarro	Ale Lizama y Sergio Guerra, Juliana Pizarro	Reparación mayor en muros y cierre perimetral sala cuna Nuevo Horizonte	Considera la reparación de muros sin daños estructurales y reposición de parte de cierre perimetral que presenta serios daños estructurales.	\$ 9.765.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153030 de fecha 01/12/2010. Con fecha 05,08,2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14,07,2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación	Con fecha 07,03,11 mediante Ord N°0488 de Alcalde a Directora Junji, se solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo para licitar las obras		D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas.
213	Claudia Castro	Ale Lizama y Sergio Guerra	Reparación menor con cierre perimetral Sala Cuna Jardín del Este	Consiste en la "Reparación Menor y Cierre Perimetral Sala Cuna Jardín del Este" que se ubica en pasaje 6 ½ sur 32 y 33 oriente de la ciudad de Talca y que producto del Sismo del 27 de febrero de 2010 presenta daños no estructurales en muros y serios problemas estructurales en parte de sus cierres perimetrales, los que constituyen inminente riesgo de accidentes para la comunidad escolar involucrada.	\$ 4.389.000	JUNJI 2010	Postulado y enviado mediante oficio N° 2510 del 19,11,2010 a JUNJI			Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con fecha 05,08,2011 se recibe Ord. N° 151061 del 14,07,2011 el cual indica que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo proceso de licitación			Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a cubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los antecedentes de postulación se encuentran archivados en archivero (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta N° 153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envía Ord. N° 0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.
214		Pamela Herrera	Instalación de Laboratorio de computación con 15 PC	Perimetral Sala Cuna Jardín del Este" que se ubica en pasaje 6 ½ sur 32 y 33 oriente de la ciudad de		Universidad de Talca 2010							

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
215	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización Liceo Marta Donoso Espejo (Etapa Diseño)	Contempla la contratación de un consultor capaz de estudiar y diseñar un proyecto de recuperación del liceo, considerando las normativas vigentes aplicables a establecimientos de este tipo y en base al PEI. Los diseños deberán ser completos es decir, arquitectura, estructura, especialidades y revisores independientes.	\$ 158.000.000	FNDR 2009-2011						
216	Claudia Castro	Pamela Herrera Rodrigo Bertin	Liceo Abate Molina	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo VºBº de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 4.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						Mediante Ord. Nº 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1 empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica
217	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Marta Donoso Espejo	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. La consultora Fernandez Osadey entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento (Se demuele y repone zona donde actualmente se encontraba el internado para emplazar en el futuro al local escolar. En la zona del edificio más antiguo se contempla recuperar la infraestructura y destinarla a internado). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 5.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar (Liceos Tradicionales)						Mediante DA Nº 2818 del 25.03.2011 apruebase el acta de compromiso suscrito con fecha 17.03.2011 entre La Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y Colbun SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
218	Claudia Castro	Pamela Herrera	Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	Corresponde a un proyecto con modalidades de Licitación contra Recepción. El Municipio entrega el anteproyecto de reposición completa del establecimiento con una capacidad de 2250 alumnos. El cual se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) ára poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012.	\$ 6.000.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar 2010 (Liceos Tradicionales)							Mediante Ord. N° 342 del 29.03.2011 DA informa situación de licitación
219	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Reparación general y reposición cierre perimetral Escuela Lorenzo Varoli Gerardi	Contempla la reparación total del edificio dañado por el terremoto. Asimismo contempla la reposición de cierre perimetral en zona de fachada principal y costado Poniente del local escolar.	\$ 70.000.000	Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda-Donación)	18.01.2011			Se confirma donación mediante mail de fecha 29/06/2011, por un monto de \$79,000,000 por parte de Rabobank.			
220	Claudia Castro	Pamela Herrera Rodrigo Bertin	Demolición Infraestructura Liceo Enrique Maldonado S. (INSUCO)	Consiste en la demolición de los recintos existentes a fin de comenzar con la ejecución del proyecto definitivo	\$ 60.000.000	Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar 2010 (Liceos Tradicionales)				DECRETO EXENTO N° 2937 del 29.12.2010			
221	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Ampliación y Remodelación Escuela Especial España	El trabajo consiste en entregar el diseño a la Escuela a fin de presentar a la Corporación Española y ver factibilidad de obtener el financiamiento a través de ellos, el proyecto consiste en la reparación de algunas dependencias y ampliación a fin de poder optar al Ingreso de la Jornada Escolar Completa	\$ 66.188.644								
222	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reposición parcial cierre Escuela Básica Talca	Consiste en la reposición de 22 metros lineales del tramo de cierre de pandetera ubicado en el deslinde norte del recinto frente a la multicancha cubierta.	\$ 9.968.020	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3° llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071 de fecha 18/05/2011 indicando que lo solicitado será postulado en el presente proyecto.		
223	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Liceo Diego Portales, Talca	Consiste en la reconstrucción de tabiques de cierre en fachada norte de edificio afectado, reparación de muros con fisuras, reposición de cubierta y reposición del sistema eléctrico.	\$ 23.723.977	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3° llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Llegaron observaciones con fecha 05.07.11 y hay plazo hasta el viernes 08.07.11 y se enviaron. El Lunes 11 se volvieron a enviar respuestas a solicitud del revisor		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela Herrera a Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. N° 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo solicitado será postulado en el presente proyecto.		
224	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación de Techumbres Escuela Carlos Trupp Wanner, Talca	Consiste en el cambio de cubiertas, reparación de cielos y terminaciones y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 68.877.483	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3° llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben observaciones con fecha 12/07/2011, se da respuesta 14/07/2011 a través de mail y el portal Comunidad Escolar.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011			
225	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de cierre principal y reparaciones varias Escuela Especial Iberia	Reposición de cierros exteriores, lado sur, reparaciones de fisuras y grietas, soldaduras de pilares patio techado y cambio de 2 bombas de aguas .	\$ 40.268.124	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3° llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se reciben Observaciones vía mail con fecha 05/07/2011, se remiten respuestas a observaciones con fecha 08/07/2011, vía mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten decreto nombramiento, acta instalación de concejo y dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por SECREDEC vía mail.		

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
226	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros medianeros, cubiertas y mejoramiento baños, Escuela Hogar Las Araucarias	Mejoramiento de baños, cambios de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas. Pintura ciertos, cambio de cubierta pasillo central y reposición de cierros (panderetas y muros perimetrales)	\$ 105.532.050	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se revisen Observaciones vía mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, vía mail					A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documento fue contestado por Claudia Castro.
227	Juliana Pizarro	Cristián San Martín	Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza	Construcción cerco perimetral sur, cambio de planchas de policarbonato de sala diferencia y patio de trabajo taller de construcción, construcción de timpano en sala de profesores y reparación de fisuras SSHH de niños	\$ 25.417.939	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	26-05-2011, vía online Comunidad Escolar	Se revisen Observaciones vía mail con fecha 05/07/2011, se remiten respestas a observaciones con fecha 08/07/2011, vía mail		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011			
228	Juliana Pizarro	Cristián San Martín	Reparaciones Generales Escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca	Normalización sistema eléctrico, cambio de cubiertas, terminaciones, mejoramiento de cubierta y revestimiento fachada oriente de gimnasio y normalización sistema de evacuación aguas lluvias.	\$ 179.440.566	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	30-05-2011, vía online Comunidad Escolar	LLEGARON OBSERVACIONES CON FECHA 12,07,11 Y HAY PLAZO HASTA VIERNES 15,07,11. Se subsanan observaciones en plataforma con fecha 14/07/2011 y vía mail de misma fecha se confirma que esta situación.		Aprobado mediante Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011	A través de Ord. N° 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.	Vía mail de funcionaria SECREDUC Sra. Alejandra Torres Benavides, se solicita con fecha 31/08/2011 acreditar dominio sobre el inmueble.	A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documento fue contestado por Claudia Castro.
229	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cubierta Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en la reposición de cubiertas de pabellón Norte y Poniente según se indica en los planos, la reparación de cielos de aulas y biblioteca además de la reparación del sistema eléctrico de los recintos a intervenir.	\$ 86.466.531	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 30,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 vía mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. N° 2304 del 04,10,2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación		
230	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Área de Alimentación Escuela Centinela, Talca	La obra consulta la reposición de los recintos que conforman el área de alimentación del establecimiento, es decir comedor, cocina, despensa y baño de manipuladoras, los cuales presentan daños consecuencia del reciente terremoto.	\$ 99.844.170	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 30,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 vía mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC			Se envía Ord. N° 2088 del 14,09,2011 a SECREDUC apelando al financiamiento del proyecto	No se obtuvo respuesta de SECREDUC, dado lo cual se repostula al PRM 4	
231	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición Parcial Cierre Perimetral Escuela Esperanza, Talca	El proyecto comprende instalación de bardes que se cayeron y quebraron, reposición parcial de hierro tipo placa de vibrado, según planos y eett, refuerzo de hierro que da hacia costado poniente, en deslinde con vecinos, además de reparación de grietas y fisura de muros de albanilería costado poniente del terreno y solución a ruido de una esquina de este muro, pintura en general.	\$ 22.233.101	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 27,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 vía mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. N° 2305 del 04,10,2011 se informa a Directora del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación		
232	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación Parcial Escuela El Edén, Talca	La obra consiste en la reparación general del edificio de dos niveles ubicado en el costado norte del establecimiento, en el cual han aparecido nuevas fisuras en los muros norte y sur del edificio y en el pasado invierno se dejaron sentir filtraciones de aguas lluvias desde la cubierta. Por lo anterior el edificio será sometido a un proceso de reparación de fisuras y reparación de la hojalatería de la cubierta y sistema de evacuación de aguas lluvias.	\$ 10.163.279	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 23,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones vía mail por parte de SYGMA con fecha 07,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 vía mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvía información a mail de revisor con copia a SECREDUC		Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta N° 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida vía mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. N° 2306 del 04,10,2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación		

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
233	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Circulación Cubierta y Reparación Cierro Oriente Escuela Costanera, Talca	El proyecto consiste en la construcción de una circulación cubierta para proteger adecuadamente el ingreso a las salas modulares prefabricadas, instaladas en el borde oriente del establecimiento, tras el terremoto del 27F	\$ 51.737.548	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 19,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvia información a mail de revisor con copia a SECREDOC	Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)	Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a Director del Establecimiento y su comunidad escolar financiamiento y licitación			
234	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reparación de Techumbre Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo, Talca	Consiste en la reparación de techumbres de los pabellones que se indican en los planos, los cuales presentan importantes problemas de filtración de aguas lluvias, se agrega además la reparación de algunos cielos que resultaron afectados por la humedad, cambiando un porcentaje de la estructura de madera y mejorando la aislación térmica, se incluye evacuación de aguas lluvias.	\$ 101.840.116	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 3º llamado 2011"	Postulado via on line con fecha 20,05,2011 "Comunidad Escolar"	Se reciben observaciones via mail por parte de SYGMA con fecha 05,07,2011, se subsanan con fecha 08,07,2011 via mail como se indica. Con fecha 12,07,2011 se reenvia información a mail de revisor con copia a SECREDOC	Aprobado el financiamiento Mediante Resolución Exenta Nº 4535 del 22,08,2011 del Ministro de Educación (recibida via mail con fecha 31,08,2011)				
235	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Conservación pisos salas de clases Escuela Sargento Rebolledo y Escuela El Edén	Cambio de los pavimentos de algunas aulas de los establecimientos mencionados.	\$ 34.433.138	Circular 33 - FRIL 2011	30-05-2011, via Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se recibieron observaciones via mail con fecha 21/06/2011 Acta de Revisión Nº Se recibieron Observaciones via mail con fecha 28/06/2011	04-07-2011	14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.		D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantención.	
236	Verónica Pizarro	Alejandro de la Puente	Conservación SSHH Escuela Prosperidad	Mejoramiento integral de los baños y duchas existentes correspondiente a los estudiantes.	\$ 49.962.751	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, via Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones por mail por parte del GORE con fecha 17/09/2011. Se da respuesta a observaciones con fecha 22/06/2011. Se reciben nuevas observaciones 30/06/2011	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión Nº3 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 06/07/2011	14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente.		D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y mantención.	
237	Claudia Castro	Alejandra Lizama	Conservación Cubiertas y Otros Escuela La Florida, Talca	contempla la reparación completa de cubierta de módulo de sala de clases número 2 y parcial de módulo 3, restituyendo revestimiento de pizarro por zinc alum onda, además de la instalación de aislación adecuada y revestimiento de cielo, además de considerar la reparación de cubiertas de pasillos central de patio y pasillo de acceso a baños, todo lo cual se encuentra debidamente especificado en el presente documento y en planimetrías anexas.	\$ 49.973.549	Circular 33- FRIL 2011	30-05-2011, via Ord. 1151 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente	Se reciben observaciones via mail por parte del GORE con fecha 08,06,2011 Acta de Revisión Nº1 // Se envían respuestas en soporte papel con fecha 10,06,2010	Aprobado técnica y económicamente según Acta de Revisión Nº2 Evaluación Circular 33 del Gore de fecha 14/08/2011	Ord. Nº UGD 3364 del 26,09,2011 de Jefe División Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional del Maule	Extraordinariamente se sabe que paso para aprobación del CORE con fecha 13,09,2011// APROBADO// Convenio totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del 18,10,2011 del GORE que aprueba los recursos	Mediante ORD. Nº 2308 del 04,10,2011 se informa financiamiento y licitación a Director Escuela y Comunidad Escolar	
238	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Traslado Módulos prefabricados Liceo Enrique Maldonado Sepulveda, Talca	Consiste en el traslado de la infraestructura provisoria consistente en los recintos modulares desde el liceo INSUCO a las nuevas dependencias del colegio Ex San Andres, donde estan reubicados mientras se ejecuta el proyecto de reconstrucción	\$ 43.167.891	Recursos Municipales 2011	Se solicita tres cotizaciones del rubro para efectuar Trato Directo					Mediante Ord. Nº 334 del 06,06,2011 se solicita al Sr. Alcalde autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal	
239	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con déficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 49.940.909	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones via mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (via mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION			QUEDÓ APROBADO TÉCNICAMENTE, Se retira carpeta de SECREDOC, pero no será repostulado al FRIL dado que anteriormente y ante la urgencia por materializar este proyecto fue repostulado a fuente de Emergencia de SECREDOC.	

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
240	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición 1º Etapa SSHH Escuela Aurora de Chile, Talca	Las intervenciones consisten en la demolición de la infraestructura actual de SSHH, dado que se encuentra fuera de norma y construida en la franja de antejardín fuera de la línea oficial, asimismo, se contempla la reconstrucción de SSHH en dos pisos, dado que los existentes se encuentran colapsados, y los lavamanos no cumplen con la normaliva de acuerdo a la capacidad del establecimiento	\$ 49.999.865	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Con pertinencia de SECREDOC de fecha 08,07,2011 (vía mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION				QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)
241	Claudia Castro	Pamela Herrera	Terminación SSHH 2º Etapa, Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en las terminaciones dado que la 1ª etapa solo considera obra gruesa.	\$ 49.999.598	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. NO SE RECIBE CERTIFICADO DE VISACION				QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)
242	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Huiquilemu, Talca	Consiste en la normalización al sistema eléctrico, que actualmente se encuentra fuera de norma y colapsado.	\$ 33.662.815	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		Con pertinencia de SECREDOC de fecha 08,07,2011 (vía mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22,07,2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.				QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)
243	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización y Reposición Parcial de Cubiertas Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en normalizar el área de prebásica, para lo cual se proyecta construir en el actual patio de ésta área el Aula de Prebasica, para así liberar AGD y a su vez normalizar el recinto e taller, se proyecta además dejar un acceso independiente para el nivel prebasico, y la reparación de cubiertas en sectores que se indican en planos y especificaciones técnicas	\$ 49.890.106	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22,07,2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.				QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró carpeta desde SECREDOC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20,09,2011)
244	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Instalación Módulos Prefabricados Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca	Consiste en la adquisición de dos módulos para ser utilizados como Biblioteca y Sala de profesores respectivamente, dado que el establecimiento se encuentra con déficit de éstos recintos normativos, los módulos deberán ser instalados en dependencias de la Escuela Carlos Spano, donde actualmente se encuentran provisoriamente	\$ 54.408.317	Recursos SECREDOC URGENCIA	Se envía mediante Ord. N° 1752 del 11,08,2011 a SECREDOC		Certificado de Visación de SECREDOC de fecha 20,09,2011	DECRETO EXENTO N° 2369 del 15,11,2011 aprueba CONVENIO (recibido mediante mail con fecha 18,11,2011)			
245	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brilla El Sol	Consiste en la construcción de cubierta multicancha, debido a que los alumnos actualmente no cuentan con patio cubierto.	\$ 49.998.000	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se reciben observaciones vía mail con fecha 08,07,2011, se responden con fecha 12,07,2011	Con pertinencia de SECREDOC de fecha 14,07,2011 (vía mail)/ Con fecha 15,07,2011 se sube postulación al Portal PMU On Line. Con fecha 22,07,2011 se recibe CERTIFICADO DE VISACION de Secreduc y se sube al Portal PMU ON LINE con la misma fecha.	Se nos informa vía mail de Alejandra Torres de SECREDOC el día 22,08,2011 los proyectos que han sido aprobados financieramente/ Ord. N° 602 del Subsecretario de Educación aprueba financiamiento e instruye proceso de licitación/ APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL / LINEA EMERGENCIA (E\$802/25/2011). RESOLUCION EXENTO N°: 9547/2011 (recibida vía mail de Secreduc con fecha 18,10,2011 y enviada a equipo de licitaciones con la misma fecha)			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
246	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Construcción Biblioteca con equipamiento Escuela Huiquiltemu	Considera la construcción de una Biblioteca, ya que actualmente no existe, además de la construcción de una pasarela cubierta y la transformación de dos salas del pabellón oriente en tres salas.	\$ 49.999.822	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1085. Visado técnicamente por SECREDDUC 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
247	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Juan Luis Sanfuentes, Talca	Considera la reparación de SSHH para docentes y ampliación de SSHH para discapacitados y auxiliares del establecimiento.	\$ 32.427.351	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1088. Visado técnicamente por SECREDDUC 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
248	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Se considera la ampliación de la cocina, ya que se encuentra fuera de norma.	\$ 26.761.008	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1097. Visado técnicamente por SECREDDUC 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
249	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Considera la Pavimentación del patio principal, más el mejoramiento del complejo de cubiertas y frontón de la multicancha techada.	\$ 49.932.677	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDDUC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1092. Visado técnicamente por SECREDDUC con fecha 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
250	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Reemplazo y mejoramiento de cubiertas Liceo Carlos Condell de la Haza, Talca	Se considera el reemplazo de toda la superficie de cubiertas en mal estado, más la construcción de la estructura de techumbre y cubierta sobre el sector de la cocina y el mejoramiento del sistema de canales y bajadas de aguas lluvias.	\$ 49.921.527	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDDUC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1094. Visado técnicamente por SECREDDUC con fecha 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
251	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cocina y multicancha Escuela Juan Luis Sanfuentes.	Se considera la solución de redes sanitarias y dotación de superficies higiénicas y lavables para el sector de cocina, además de la construcción de un muro fisurado producto del terremoto. Se plantea la construcción de la multicancha y el trazado de ésta en medidas reglamentarias.	\$ 39.509.615	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDDUC.	Se reciben observaciones vía mail 08/07/2011 y se da respuesta 12/07/2011 a través de Ord. 1504	Se ingresa al portal PMU online con fecha 15/07/2011 código 1-A-2011-1090. Visado técnicamente por SECREDDUC con fecha 20/07/2011.				QUEDO APROBADO TÉCNICAMENTE, Dado que fue recibido Ord. N° 3332 del 13.09.2011 (recibido el 20.09.2011) se retiró carpeta desde SECREDDUC para ser repostulado en formato FRIL al GORE (20.09.2011)
252	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición, Mejoramiento y Construcción SS.HH. Escuela F-161 El Tabaco, Talca	Se habilita baño existente de niñas, con artefactos, pisos y cerámica en muro nuevos. Contempla cambio de cielo, ventanas, iluminación y sistema de desagüe. Se reconstruye baño hombres, ya que el espacio del antiguo recinto, será ocupado para ampliar cocina. Se construye baño discapacitados según normativa.	\$ 49.987.423	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU				
253	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento Baños Profesores y Cocina y Baño Manipuladoras Escuela F-161, El Tabaco, Talca	Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior.	\$ 35.469.755	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU				
254	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Ampliación de SS.HH. Prebásica Sala uso múltiple, y primeros auxilios El Edén, Talca	Se contempla la ampliación de los SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la normativa respectiva. Se contempla la construcción de sala multiuso y primeros auxilios.	\$ 49.278.509	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDDUC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU				

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
255	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca	Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslucidas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso.	\$ 46.004.566	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU				
256	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Reparación Servicios Higiénicos y Construcción de Radieres Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo	El proyecto consulta el mejoramiento de los baños y duchas de alumnos y alumnas ubicados en el borde norte del establecimiento, considerando una superficie total a intervenir de 100m2 aproximadamente. Tal como se muestra en las fotografías presentadas, la mayoría de las terminaciones presentan un alto grado de deterioro consecuencia del uso y su notable antigüedad. El proyecto consulta el cambio de los tabiques de separación, pavimentos, instalación de revestimiento cerámico en muros, cambio de artefactos sanitarios considerando además para discapacitados, pintura general y reparaciones varias. Se utilizan en general materiales resistentes a la corrosión como cerámica, aluminio y pintura esmalte. Se incluye además la ejecución de pavimento radier perimetral a la multicancha existente, totalizando 368 m2 aproximadamente.	\$ 49.973.344	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1277 de fecha 15/06/2011 a SECREDOC.		08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU. Viaado URS Maule con fecha 29/08/2011	Resolución N° 9811/2011 de fecha 14/10/2011 / Ord. N° UGD 3805 de fecha 24/10/2011.			
257	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Pavimento Radier Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo, cuyo costo total es de \$14.829.972.-	De acuerdo a lo informado en la postulación paralela que se realiza bajo este mismo financiamiento, se consideró la pavimentación del borde sur y poniente de multicancha, faltando los costados norte y oriente, motivo de la presente etapa. La existencia de tierra en lugar de pavimento estable en el perímetro de la multicancha, produce abundante barro en invierno, lo cual afecta la seguridad y comodidad en el tránsito de los alumnos y obstruye el sistema de evacuación de aguas lluvias de la multicancha.	\$ 14.829.972	PMU FIE 2011 (Plan SSHH, Cubiertas y Normalización)	Se envía mediante Ord. 1345 de fecha 22/06/2011 a SECREDOC.	Se revisen Observaciones vía mail con fecha 08/07/2011. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1504 de fecha 12/07/2011. Con fecha 15/07/2011 se sube información al Portal PMU.	08/07/2011 Con fecha 15/07/2011 se sube información al portal PMU				
258	Martin Acevedo	Martin Acevedo	Implementación de Sistemas Solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria en Liceo Industrial Superior, Escuela Iberia y Complejo Educativo Javier Carrera	Implementación de Sistema Solares Térmicos para producción de agua caliente	\$ 179.500.000	Subsecretaría de Energía- Ministerio de Energía				Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y la Municipalidad de Talca de fecha Junio del 2011			

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS									
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)	
259	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 2.003.105.848	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24.08.2011 y documentación en papel a SECREDEC, según oficio N° 1904 del 24.08.2011	Con fecha 14,10,2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían vía ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDEC mediante oficio N° 2430/ Con fecha 26,10,2011 vía mails se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDEC y vía mail mediante Oficio N° 2633 del 27,10,2011					Aprobado Ord. N° 2659 del 02.11.2011 de Matías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC, Resolución Exenta N° 5989 del 10,11,2011	
260	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción y Reparación con Equipamiento Escuela Páde. José Manuel Balmaceda	Consiste principalmente en una propuesta de Reparación al edificio y Construcción de nuevos recintos, se ha considerado demolición parcial, además de todos los estudios técnicos necesarios para la mejor solución, incluido equipamiento y mobiliario.	\$ 1.988.776.555	Plan de Reparaciones Mayores (MINEDUC)	Se envía Postulación ON LINE con fecha 24.08.2011 y documentación en papel a SECREDEC, según oficio N° 1904 del 24.08.2011	Con fecha 14,10,2011 se subsanan observaciones formuladas al proyecto y se envían vía ON LINE, se adjuntan en 2 copias a SECREDEC mediante oficio N° 2430/ Con fecha 26,10,2011 vía mails se solicitan antecedentes legales según anexo N°3 y CD de respaldo con la postulación/ Observaciones enviadas a SECREDEC y vía mail mediante Oficio N° 2633 del 27,10,2011					Aprobado Ord. N° 2658 del 02.11.2011 de Matías Lira Aviles Jefe de Planificación y Presupuesto del MINEDUC/ Resolución Exenta N° 5989 del 10,11,2011	
261	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Liceo Bicentenario Oriente, Talca	El proyecto interviene el edificio existente de uno y dos niveles, realizando reparaciones y adecuaciones de acuerdo a los daños sufridos por el pasado terremoto y necesidades programáticas respectivamente. El proyecto también contempla en una segunda etapa posterior, la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector sur-poniente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicarán los recintos que completan el programa de recintos requerido.	\$ 999.959.501	Ministerio de Educación								Resolución Exenta N° 4478 del 16.08.2011 adjudica proyectos seleccionados en la convocatoria de "Icoeos Bicentenario de Excelencia año 2011", Resolución Exenta N° 5779 del 26.10.2011 modifica Res. Exenta N° 4478 (recibida vía mail con fecha 09.10.2011, Convenio firmado por el Sr. Alcalde enviado con fecha 10.11.2011 a Stgo para firma del Subsecretario de Educación
262	Claudia Castro	Pamela Herrera	Reposición 1º Etapa SSHH Escuela Aurora de Chile, Talca	Las intervenciones consisten en la demolición de la infraestructura actual de SSHH, dado que se encuentra fuera de norma y construida en la franja de antejardín fuera de la línea oficial, asimismo, se contempla la reconstrucción de SSHH en dos pisos, dado que los existentes se encuentran colapsados, y los lavamanos no cumplen con la normativa de acuerdo a la capacidad del establecimiento	\$ 49.999.665	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26.09.2011	No fue revisado por la fuente de financiamiento por corresponder a un proyecto realizado en etapas, según las condiciones del FRIL						Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a través de SECREDEC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE
263	Claudia Castro	Pamela Herrera	Terminación SSHH 2º Etapa, Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en las terminaciones dado que la 1ª etapa solo considera obra gruesa.	\$ 49.999.598	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26.09.2011	No fue revisado por la fuente de financiamiento por corresponder a un proyecto realizado en etapas, según las condiciones del FRIL						Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a través de SECREDEC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los técnicos)
264	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Hulquilemu, Talca	Consiste en la normalización al sistema eléctrico, que actualmente se encuentra fuera de norma y colapsado.	\$ 33.662.815	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26/09/2011						Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a través de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE
265	Claudia Castro	Pamela Herrera	Normalización y Reposición Parcial de Cubiertas Escuela Aurora de Chile, Talca	Consiste en normalizar el área de prebásica, para lo cual se proyecta construir en el actual patio de ésta área el Aula de Prebásica, para así liberar AGD y a su vez normalizar el recinto de taller, se proyecta además dejar un acceso independiente para el nivel prebásico, y la reparación de cubiertas en sectores que se indican en planos y especificaciones técnicas	\$ 49.890.106	FRIL FIE 2011	Ord. N° 2196 del 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 03/11/2011 vía mail desde el GORE (Marcelo Valenzuela), se da respuesta a observaciones con fecha 08/11/2011	Acta de aprobación N°1 del GORE de fecha 21/11/2011				Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a través de SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE
266	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Construcción Biblioteca con equipamiento Escuela Hulquilemu	Considera la construcción de una Biblioteca, ya que actualmente no existe, además de la construcción de una pasarela cubierta y la transformación de dos salas del pabellón oriente en tres salas.	\$ 49.999.822	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 07/11/2011 y se da respuesta 14/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 17/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3				
267	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela Juan Luis Santuientes, Talca	Considera la reparación de SSHH para docentes y ampliación de SSHH para discapacitados y auxiliares del establecimiento.	\$ 32.427.351	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 25/10/2011. Se da respuesta con fecha 03/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2				
268	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Se considera la ampliación de la cocina, ya que se encuentra fuera de norma.	\$ 26.761.008	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 03/11/2011 y se da respuesta 10/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2				
269	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca	Considera la Pavimentación del patio principal, más el mejoramiento del complejo de cubiertas y frontón de la multicancha techada.	\$ 49.932.677	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011						
270	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Reemplazo y mejoramiento de cubiertas Liceo Carlos Condell de la Haza, Talca	Se considera el reemplazo de toda la superficie de cubiertas en mal estado, más la construcción de la estructura de techumbre y cubierta sobre el sector de la cocina y el mejoramiento del sistema de canales y bajadas de aguas lluvias.	\$ 49.921.527	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 06/10/2011 y se da respuesta con fecha 13/10/2011	Aprobado técnicamente con fecha 25/10/2011, mediante Acta de Evaluación N° 2				
271	Verónica Pizarro	Cristián San Martín	Mejoramiento de cocina y multicancha Escuela Juan Luis Santuientes.	Se considera la solución de redes sanitarias y dotación de superficies higiénicas y lavables para el sector de cocina, además de la construcción de un muro lisurado producto del terremoto. Se plantea la construcción de la multicancha y el trazado de ésta en medidas reglamentarias.	\$ 39.509.615	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011						
272	Verónica Pizarro	Pamela Herrera	Equipamiento laboratorio inglés Escuela Lorenzo Vialoli Gherardi	Consiste en el equipamiento de un aula interactiva y multipropósito con 1 PC con monitor para profesor, más 20 pc con monitor para alumnos y adquisición de software de inglés, matemáticas, historia y ciencias y lenguales	\$ 8.999.999	Fondo Nacional de Reconstrucción (Hacienda-Donación)	Postulado 26/09/2011 vía online Ministerio de Hacienda						
273	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición, Mejoramiento y Construcción SS-HH. Escuela F-161 El Tabaco, Talca	Se habilita baño existente de niñas, con artefactos, piso y cerámica en muro nuevos. Contempla cambio de cielo, ventanas, iluminación y sistema de desagüe. Se reconstruye baño hombres, ya que el espacio del antiguo recinto, será ocupado para ampliar cocina. Se construye baño discapacitados según normativa.	\$ 49.987.423	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 26/10/2011. Se da respuesta con fecha 04/11/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 14/11/2011 y se da respuesta con fecha 21/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 23/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3				

	PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
	ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento Indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y DESDE	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)
274	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Mejoramiento Baños Profesores y Cocina y Manipuladoras Escuela F-161, El Tabaco, Talca	Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, ampliando hacia sector antigua despensa, implementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un área de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior.	\$ 35.469.755	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011						
275	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Ampliación de SS.HH. Prebásica Sala uso múltiple, y primeros auxilios El Edén, Talca	Se contempla la ampliación de los SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la normativa respectiva. Se contempla la construcción de sala multiuso y primeros auxilios.	\$ 49.278.509	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 28/10/2011. Se da respuesta con fecha 08/11/2011	Aprobado técnicamente con fecha 21/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 2				
276	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca	Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslúcidas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso.	\$ 46.004.566	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011						
277	Juliana Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Pavimento Radier Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo	De acuerdo a lo informado en la postulación paralela que se realiza bajo este mismo financiamiento, se consideró la pavimentación del borde sur y poniente de multicancha, faltando los costados norte y oriente, motivo de la presente etapa. La existencia de tierra en lugar de pavimento produce abundante barro en invierno, lo cual afecta la seguridad y comodidad en el tránsito de los alumnos y obstruye el sistema de evacuación de aguas lluvias de la multicancha.	\$ 15.876.935	FRIL FIE 2011	Se postula mediante Ord. 2196 de fecha 26/09/2011	Se reciben observaciones con fecha 24/10/2011 y se da respuesta con fecha 26/10/2011. Se reciben nuevas observaciones con fecha 10/11/2011 y se da respuesta con fecha 14/11/2011.	Aprobado técnicamente con fecha 22/11/2011 mediante Acta de Evaluación N° 3				
278	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Reposición Área de Alimentación Escuela Centinela, Talca	La obra consulta la reposición de los recintos que conforman el área de alimentación del establecimiento, es decir comedor, cocina, despensa y baño de manipuladoras, los cuales presentan daños consecuencia del reciente terremoto.	\$ 99.844.170	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4° llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 20,10,2011 "Comunidad Escolar"	Se recibe observaciones con fecha 23,11,2011 vía mail, con la misma fecha se envían observaciones vía mail y se suben a la plataforma.	Con fecha 25.11.2011 se recibe vía mail certificado de ELEGIBILIDAD				
226	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Reposición de Cierros medianeros Escuela Hogar Las Araucarias	Mejoramiento de baños, cambios de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas. Pintura cierros, cambio de cubierta pasillo central y reposición de cierros (panderetas y muros perimetrales)	\$ 73.563.528	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4° llamado 2011"	Postulado vía online con fecha 22/10/2011	Se reciben observaciones con fecha 25/01/2011 y se da respuesta vía mail y online con fecha 28/11/2011 (se modifica nombre, monto y se sacan los daños que no corresponde a Sismo)					A través de Ord. N° 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC, solicita Actualización del estado de situación de los establecimientos dañados por el terremoto del 27/F. El documento fue contestado por Claudia Castro.
279	Claudia Castro	Rodrigo Bertin	Construcción Escuela Aulas de Esperanza, Talca	La obra consulta la construcción de recintos mediante paneles modulares tipo Full panel o similar, constituidos por un núcleo de espuma rígida de poliestireno de alta densidad, con caras externas adheridas a taberos estructurales OSB y otras placas que se indican en las EETT, elementos prefabricados de alta resistencia y servicios higienicos para alumnos y profesores.	\$ 130.100.570	MINEDUC "Plan de Reparaciones Menores 4° llamado 2011"	Postulado vía on line con fecha 21,10,2011 "Comunidad Escolar"	Se recibe observaciones con fecha 23,11,2011 vía mail, con fecha 24,11,2011 se responde vía mail y se sube a la plataforma	Con fecha 25.11.2011 se recibe vía mail certificado de ELEGIBILIDAD				

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS								
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	
RETIRADO					\$ 0												
RETIRADO	Repostular a Otra fuente sectorial o bien a circular 33																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 48.992.859	\$ 44.865.954		\$ 4.126.905		Ord. N° 001661 del 15.12.10 del Subsecretario de Educación (descongela los recursos)	27.12.2010	Francisco Flores	2295-3-LP11	07.01.2011	26.01.2011	Decreto Alcaldicio N° 0794 del 16.02.2011 adjudicado a Const. Proessa Ltda.	Contrato suscrito con fecha 03.03.2011	Patricia Durán	Hernández	22.03.2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
POSTULADO	Hacer seguimiento con Secreduc e informar	\$ 48.869.654			\$ 48.869.654											
POSTULADO	se repostulo.	\$ 48.951.988			\$ 48.951.988											
POSTULADO	Se repostulo.	\$ 48.951.247			\$ 48.951.247											
PENDIENTE	En audiencia del día 16.11.2009 con Sra. Ivón y Sra. Marcela Celular:97680363. Se acuerda trabajar a la brevedad éste proyecto y el diseño del cerco perimetral que lo verá Cristian San Martín (También asistente en la Audiencia) Informar estado de avance de éste proyecto. coordinar las especialidades. el	\$ 0			\$ 0											
POSTULADO	Juan y Alejandro, contactarse con Jaime Rojas, de Seremi de Educ. para ver que posibilidades hay de sacar el proyecto o reformularlo. De lo contrario se dejará pendiente	\$ 48.853.270			\$ 48.853.270											
PENDIENTE	Juan, de acuerdo a instrucciones entregadas anteriormente, éste proyecto debe ser repostulado a financiamiento PMU tradicional. Es importante tener claro que debe llevar el nombre del establecimiento y no el N°.	\$ 0			\$ 0											
POSTULADO	se repostulo.	\$ 48.984.630			\$ 48.984.630											
APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,09,2009 se envió rendición del proyecto.	\$ 13.232.883			\$ 13.232.883											
APROBADO FINANCIERAMENTE	Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con fecha 04,09,2009 se envió rendición del proyecto.	\$ 12.413.203			\$ 12.413.203										Patricia Hernandez	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclpan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de licitación en Seclpan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de licitación	Fecha de cierre de licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
POSTULADO	Pendiente hasta decisión de autoridades				\$ 0												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.995.000	14.932.477		\$ 5.062.523				Jocelin Perez	2295-50-le09	11-06-2009		D.A. 2259 de fecha 30/06/2009		Marcos Merlin	27-07-2009	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado, AVERIGUAR SI ESTÁ RENDIDO EL PROYECTO COMPLETO	\$ 20.000.000			\$ 20.000.000												
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado, AVERIGUAR SI ESTÁ RENDIDO EL PROYECTO COMPLETO	\$ 20.000.000			\$ 20.000.000												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 20.000.000	\$ 17.627.756		\$ 2.372.244				Jocelin Perez	2295-52-le09	09-06-2009		D.A. 2688 de fecha 07/08/2009	Contrato de fecha 18/08/2009	Paola Hernandez Diaz	07-09-2009	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Claudia, ver si se pueden reasignar los recursos que han sobrado y preocuparse del cierre del proyecto. Debemos gastar los Gastos administrativos Con fecha 18.08.10 mediante Ord N° 291 de Encargado Depto de Construcción, informa que el proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la fecha se han gastado \$18.987.633 de los 19.747.000 asignado a obra	\$ 20.000.000	\$ 19.747.000		\$ 253.000										Eduardo Lobos González		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		\$ 0										Patricia Duran Hernandez		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		\$ 0										Patricia Duran Hernandez		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado	\$ 21.445.493	\$ 21.221.270		\$ 224.223				Alejandra Castro				D.A. N°2260 de fecha 30.06.2009 a Don Roberto Soto Muñoz	Contrato de fecha 15.07.2009	Violeta Navarro	03.09.2009	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Claudia, enviar Oficio solicitando reasignar los recursos al mejoramiento del edificio en donde actualmente está funcionando el Liceo Marta Donoso Espejo. Lo anterior, explicando que está en estudio la recuperación del edificio original. De lo contrario habría que solicitar que ellos nos indiquen lo que procede. Con fecha 18.08.10 mediante Ord N° 291 de Encargado Depto de Construcción, informa que el proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la fecha se han gastado \$2.212.204 de los \$19.975.000 asignado a obra	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		\$ 0										Eduardo Lobos González		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		\$ 0								DA N° 2746 del 12.08.2009 al Sr. Luis Carvallo Orellana		Violeta Navarro		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.998.000	\$ 14.890.203		\$ 5.107.797			Jocelin Perez	2295-51-le09		11-06-2009		D.A. 2258 de fecha 30/06/2009	Contrato de fecha 15/07/2009	Patricia Hernandez	27-07-2009	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Ejecutado	\$ 58.773.795			\$ 58.773.795										Patricia Hernandez		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Enviado a Vero para que se inicie la preparación de antecedentes con fecha 11.02.2009. Con fecha de 26.03.2009 mediante ord N° 633 se solicita autorización para trato directo o disminuir partidas porque en licitación sobrepasa 6,000,000 aprox. De todas maneras se licita de nuevo. Averiguar que pasa con las platas comprometidas	\$ 49.999.000			\$ 49.999.000										Eduardo Lobos González		
APROBADO FINANCIERAMENTE	Mediante Oficio N°0275 de fecha 11.02.2010 de Alcalde a Sra. Mariana Deisler, se solicita aumento de obras por \$992.406, lo cual se encuentra dentro del monto disponible ya que la obra se adjudicó por \$26.126.576. Ejecutado, con observaciones	\$ 29.960.372	\$ 26.126.573		\$ 3.833.799								DA N° 4201 del 23.11.2009 a Constructora Casaa Ltda.		Marco Merlin	31.12.2009	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
APROBADO FINANCIERAMENTE	El presupuesto original del contratista fue de \$252.820.619, pero para poder adjudicar dentro del monto disponible se rebajaron partidas. En ejecución, mediante decreto alcaldicio N°3502 de fecha 16.08.2010 se amplía el plazo de ejecución en 30 días. Quedando como fecha de término contractual par el día 18 de Agosto del 2010. Con fecha 30.08.2010 mediante DA N° 3742 se constituye Comisión de Recepción. // SE recepciona Ord. N° 1744 de Sr. Alcalde a Intendente solicitando información respecto de boleta de garantía.// Con fecha 23.02.2011 se recepciona Ord. N° 365 del Intendente el cual autoriza modificación de Contrato.// Se recepciona con fecha 23.02.2011 Ord. N° 365 de fecha 15.02.2011 de Intendente el cual autoriza modificación de contrato y aumento de plazo de 190 días corridos teniendo como fecha de termino contractual el 24.02.2011. Esto último aprobado por DA N° 0925 del 18.02.2011.	\$ 250.214.419	\$ 250.214.419		\$ 0		Ord. N° UGD 303 del 18.02.2010 de Intendente región del Maule		Alejandra Castro				Decreto Alcaldicio N° 0790 del 24.02.2010 a Sr. Roberto Soto Muñoz		Marco Merlin	16.03.2010	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Se contrato a Empresa de Construcción y sondajes S.A (Ecsos S.A) con fecha 10.02.2010 según contrato. Tiene plazo de 120 días corridos desde la fecha de entrega de terreno que fue el día 18.02.2010, por lo tanto tiene plazo hasta el 17.06.2010 Se aprueba aumento de plazo por 65 días a contar del 18 de Junio del 2010 (debería vencer el 22 de Agosto del 2010), se aprueba este aumento según Decreto Alcaldicio N°3600 de fecha 18.08.10// Mediante Ord. N° 2331 del 28.10.2010 de Sr. Intendente se autoriza un nuevo Aumento de Plazo de 12 días corridos, nueva fecha de termino contractual fijada para el 02.11.2010// Con fecha 15.11.2010 se recepciona Ord. N° 0784 de fecha 10.11.2010 del DOM quien solicita constituir la Comisión de Recepción Provisionaria y Definitiva.// Con fecha 07.01.2011 se recepciona Ord. N° 0929 del 31.12.2010 del DOM quien propone Aumento de Obras por un monto de \$ 3.235.705, según Ord. N° UGD 2791 del 20.12.2010 el Sr. Intendente aprueba este Aumento.	\$ 218.647.001	\$ 218.641.001	\$ 3.235.705	-\$ 3.229.705		OrdUGD 3237 del 28.12.2009 de Intendente		Alejandra Castro				Decreto Alcaldicio N° 0267 del 21.01.2010 a ECSON SA		Violeta Navarro	18.02.2010	
RETIRADO	Fuera				\$ 0												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10.160.000			\$ 10.160.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Violeta Navarro		

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 29.651.000			\$ 29.651.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlin	28-05-2010 (demolición)
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 8.567.000			\$ 8.567.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlin	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 14.779.000			\$ 14.779.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Paola Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.520.000			\$ 9.520.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Paola Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 29.463.000			\$ 29.463.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Patricia Hernandez (Demolición)	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 13.133.000			\$ 13.133.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010. Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Patricia Hernandez	
RETIRADO					\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 14.009.000			\$ 14.009.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010. Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlin	
RETIRADO		\$ 0			\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.337.000			\$ 19.337.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010. Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Patricia Hernandez (Demolición)	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.075.000			\$ 9.075.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlin	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 10.618.000			\$ 10.618.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Paola Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar si el proyecto está cerrado completamente con su rendición	\$ 26.615.000			\$ 26.615.000		Ord. Circ. N° 471 de fecha 08/04/2010 Intendente aprueba proyectos. D.A. 1293 de fecha 13/04/2010 aprueba contratación directa a Comercial Julio Samuel Gutiérrez, con plazo de entrega 25/04/2010. D.A. 1418 modifica D.A. 1293, y la entrega de módulos será en forma parcializada (2 módulos el 25 de abril y 3 módulos el 3 de mayo)								Marco Merlin	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de ferreo
RETIRADO					\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 215.078	\$ 173.000		\$ 42.078		05/05/2010 contrato de donación, D.A. 2520 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato.	24-06-2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12-08-2010	26-08-2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	25-11-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.102.796			\$ 1.102.796		05/05/2010 contrato de donación, D.A. 2575 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato.								Eduardo Lobos González	
RETIRADO					\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 93.879.100	\$ 93.879.100		\$ 0										Violeta Navarro	25.05.2010

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 56.749.755	\$ 42.562.316		\$ 14.187.439		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	18.12.2010	Jocelin Perez	2295-60-LP11	19.04.2011	02.05.2011	DA Nº 3708 del 26.05.2011 a Constructora GESTCO LTDA. DA Nº 4287 del 28.06.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 09.06.2011	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Juridica, a la espera de DA para subir licitacion/Mediante Ord. Nº 292 del 12.05.2011 se envia a Comision Permanente de Evaluación informe de adjudicación proponiendo a Constructora GESTCO Ltda	Francisco Ávila Figueroa	13.07.2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.609.644	\$ 14.261.555		\$ 2.348.089		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	01.03.2011	Lisin Gonzalez	2295-61-LP11	20.04.2011	11.05.2011	DA Nº 3711 del 26.05.2011 a Esteban Alejandro Morales Olivares RUT.13.505.384-8	DA Nº 4102 del 15.06.2011 aprueba Contrato Suscrito con fecha 08.06.2011/ Patricia Hernández envia mail al contratista e indica que con fecha 16.06.2011 se coordinan para entrega de terreno//	Patricia Hernández	22.06.2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 66.194.013	\$ 64.122.972		\$ 2.071.041		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	18.12.2010	Isabel Margarita	2295-62-LP11	21.04.2011	04.05.2011	DA Nº 3816 del 31.05.2011 a Don José Luis González Ortiz Rut. 14.183.112-7 Publicado con fecha 14.06.2011 en el Portal	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Juridica, a la espera de DA para subir licitacion// DA Nº 4406 del 06.07.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 22.06.2011	Violeta Navarro	05.07.2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 21.765.716	\$ 19.018.580		\$ 2.747.136		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	18.12.2010	Lisin Gonzalez	2295-61-LP11	20.04.2011	11.05.2011	DA Nº 3711 del 26.05.2011 a Esteban Alejandro Morales Olivares RUT.13.505.384-8	DA Nº 4102 del 15.06.2011 aprueba Contrato Suscrito con fecha 08.06.2011/ Patricia Hernández envia mail al contratista e indica que con fecha 16.06.2011 se coordinan para entrega de terreno	Patricia Hernández	22.06.2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 7.437.827	\$ 7.390.293		\$ 47.534		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	18.12.2010	Isabel Margarita	2295-62-LP11	21.04.2011	04.05.2011	DA Nº 3816 del 31.05.2011 a Don José Luis González Ortiz Rut. 14.183.112-7 Publicado con fecha 14.06.2011 en el Portal	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Juridica, a la espera de DA para subir licitacion// DA Nº 4407 del 06.07.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 22.06.2011	Violeta Navarro	05.07.2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 12.071.991	\$ 9.053.994		\$ 3.017.997		mail de fecha 15.12.2010 de DAEM que estan depositados los recursos FAGME// DECRETO Nº 0414 del 19.10.2010 de MINEDUC (recepionado con fecha 15.12.2010)	18.12.2010	Jocelin Perez	2295-60-LP11	19.04.2011	02.05.2011	DA Nº 3708 del 26.05.2011 a Constructora GESTCO LTDA. DA Nº 4287 del 28.06.2011 aprueba contrato de fecha 09.06.2011	Con fecha 11.04.2011 se recepciona aprobación de bases de Juridica, a la espera de DA para subir licitacion/Mediante Ord. Nº 292 del 12.05.2011 se envia a Comision Permanente de Evaluación informe de adjudicación proponiendo a Constructora GESTCO Ltda	Francisco Ávila Figueroa	11.07.2011	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de ferreo
	Entregado los antecedentes técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18.12.2010 via mail y formato papel el 21.12.2010	\$ 0			\$ 0											
		\$ 0			\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.978.744	\$ 87.290.491		\$ 7.311.747		Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 aprueba recursos, contrato firmado con fecha 12/10/2010. Decreto Exento 2103 de fecha 03/12/2010.// Decreto Alcaldicio N° 1019 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito el 12.10.2010 (recepcionado con fecha 14.03.2011)	15/10/2010 envío digital, 21/10/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-66-LP10	22-11-2010	03-12-2010	D.A. 0123 de fecha 12/01/2010 a SOCOMAQ S.A.		Violeta Navarro	02-02-2011
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 78.469.969	\$ 7.289.619	#VALOR!		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, convenio firmado con fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-84-LP10 2295-32-LP11 (2º llamado)	05/01/2011 28/01/2011 llamado	18/01/2011 08/02/2011 (2º llamado)	DA N° 3355 de fecha 04.05.2011 adjudica Trato Directo a Luis Leal Oyarzún// Contrato de fecha 11.05.2011/ DA N° 3666 del 23.05.2011 que aprueba firma de contrato.	1º llamado inadmisibile. 2º llamado se declara inadmisibile a través de D.A. 0792 de fecha 16/02/2011 por cuenta el presupuesto ofertado es superior al establecido en las bases. Se preparan antecedentes para llamado a Trato Directo. Con fecha 04 y 06.04.2001 mediante Ord. N° 0695 y 0723 se invita a los oferentes a participar del proceso de Trato Directo. Se propone la adjudicación al Sr. Luis Leal por un monto de \$ 78,469,969	Marco Merlin	23.05.2011

Corresponde a Aporte Municipal cuenta 31.02.004.058

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS					ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)											
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 59.554.039	\$ 59.544.070		\$ 9.969		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, convenio firmado 30/11/2010, Decreto Exento 2477 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. Decreto Alcaldicio N° 1018 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito el 10.11.2010 (recepionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-14-LP11 2295-35-LP11 (2º llamado)	07-01-2011 04-02-2011 (2º llamado)	21-01-2011 15-02-2011 (2º llamado)	DA N° 2031 del 10.03.2011 adjudica a SOC. Constructora Proessa Ltda. Contrato de fecha 21.03.2011	Se publica con fecha 10.03.2011, dado lo cual tiene plazo hasta el 18.03.2011 para suscribir Contrato/DA N° 2407 del 29.03.2011 aprueba contrato suscrito con fecha 21.03.2011	Patricio Hernández Bravo	04.04.2011		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.371.453	\$ 74.384.136		\$ 4.987.317		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio./Decreto Alcaldicio N° 1016 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito con fecha 30.11.2011 (recepionado con fecha 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-4-LE11	07-01-2011	14-01-2011	D.A. 0574 de fecha 03/02/2011, René Sepúlveda Bernal. DA N° 0973 del 24.02.2011 modifica DA N° 0574 establece plazos y montos por partidas	Contrato firmado 15/02/2011, pendiente entrega de terreno	Marco Merlin	07.03.2011		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.999.624	\$ 86.883.649		\$ 6.884.025	\$ 310.962	Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010// Decreto Alcaldicio N° 1020 del 01.03.2011 que aprueba Convenio (recepionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-31-LP11	28-01-2011	08/02/2011 06.05.2011	DA N° 4484 del 13.07.2011 mediante Trato Directo a Constructora Builder Pack Ltda/ Orden de Compra N° 2295-239-SE11// Contrato de fecha 21.07.2011// DA N° 4927 del 05.08.2011 aprueba contrato de fecha 21.07.2011	Ord. 148 del 16/02/2010 a comisión evaluadora sugiere rechazar la propuesta, por cuanto la diferencia respecto del monto ofertado y el disponible es de \$179,458,067. A la espera de instrucciones de NC para realizar un nuevo llamado y para poder llamar a las empresas del rubro y sacar del convenio las exigencias del código de actividad.// Se realiza un 2º llamado mediante Ord. N° 0883 del 26.04.2011 Invitación a participar en proceso de Contratación Directa/ Con fecha 20.06.2011 se solicita cotización a BUILDERPACK, se recibe cotización dentro de los montos disponibles. Con fecha 24.06.2011 Alejandra Castro envía vía mail las condiciones del contrato// Ord. N° 381 del 01.07.2011 solicita al Sr. Alcalde autorización Mecanismo Trato Directo por el Monto de \$ 79,999,624 a Buildipack, Recursos Municipales \$ 8,884,025 y el Cierre perimetral Recursos mantención del liceo por \$ 5,245,374// Según Ord. N° 420 del 19.07.2011 solicita autorización para TRato Directo por la ejecución del cierre perimetral a Prefabricados de Hormigón Bravo García Ltda por un monto de 2,643,663	Marco Merlin	01.08.2011		

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
			\$ 2.643.663					Reenvío 18,10,2011	Lisin Gonzalez				DA N° 5296 del 24.08.2011 a Prefabricados de Hormigón García Ltda. queda sin efecto pues no firmó contrato		Marco Merlin	
RETIRADO					\$ 0											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 167.454.200	\$ 167.454.200		\$ 0								31/03/2010, D.A. 1120 Trato directo.		Violeta Navarro	07-04-2010
RETIRADO																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.637.076	\$ 1.624.755		\$ 12.321		05/05/2010, contrato de donación, D.A. 2573 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato de donación	24-06-2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12-08-2010	26-08-2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	15-11-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE	Mediante Decreto Alcaldicio de fecha 30.08.2010 se aprueba convenio que se reconoce como Liceo Tradicional y beneficiado con fecha 21.04.2010 (Fecha del convenio) con un monto de \$70.767.610., Demolición 100% con un costo de \$15.316.338. La diferencia \$55.451.272, se están preparando antecedentes para licitar con el fin de habilitar 4º piso. Ord. 2249 de fecha 02/11/2010, de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se remiten antecedentes de la cancelación del proyecto de demolición por un monto de \$15.316.338 a empresa CONEQUIP.	\$ 70.767.610	\$ 76.042.168	\$ 5.274.558	\$ 0		Convenio 21/04/2010, D.A. 3767 DE FECHA 30/08/2010. Modificación de convenio de fecha 22 de marzo de 2011, en el cual autoriza aumento de obras.	24/09/2010 envío digital y soporte papel	Alejandra Castro	2295-71-LP10	12-11-2010	26-11-2010	D.A. 1268 de fecha 13/04/2010 adjudica mediante contratación directa la demolición a Conequip S.A. Contrato firmado con fecha 23/04/2010. D.A. 2097 aprueba contrato. D.A. 5875 de fecha 31/12/2010, adjudica reparaciones a Javier Espinoza Mansilla.		Marco Merlin	28/04/2010 (demolición) 02-02-2011 (reparaciones)

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
RETIRADO	Este nunca fue tramitado en Mineduc, porque verían otro tipo de financiamiento															
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 3.968.926	\$ 3.624.740		\$ 344.186		05/05/2010, contrato de donación, D.A. 2574 de fecha 01/06/2010 aprueba contrato de donación	24-06-2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12-08-2010	26-08-2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	23-11-2010
RETIRADO																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15.521.977	\$ 14.624.505		\$ 897.472		05/05/2010, contrato de donación, D.A. 2517 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato de donación, DA 0718 de fecha 09/02/2011 aprueba anexo N° 4 modificación de contrato de donación suscrito con fecha 10/01/2011	24-06-2010	Jocelin Perez	2295-47-LE10	23-08-2010	07-09-2010	D.A 4303 de fecha 29/09/2010, a José Luis González Ortiz, D.A. 4599 de fecha 19/10/2010 aprueba contrato suscrito con fecha 13/10/2010.		Violeta Navarro	11-11-2010

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seoplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seoplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE	Según ITO 60% avance, pendiente Talleres. Información de Eduardo Lobos: se está interviniendo el sector de talleres y estructura lado contiguo a Molino, por lo que falta dinero por gastar en materiales y mano de obra. Al 31/10/2010 80% avance según ITO, pendiente habilitación de sala que depende de la demolición del molino. Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 2605 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2715 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Según informe de fecha 28/12/2010 de ITO 80% avance, pendiente falta demoler muro lado molino y habilitar sala de electrónica y computación.	\$ 28.593.000			\$ 28.593.000		Ord. Circ. N° 471 de fecha 08/04/2010 Intendente aprueba proyecto, D.A. 1535 de fecha 19/04/2010 aprueba ejecución por Administración Directa.								Paola Hernandez	01-04-2010
RETIRADO																
RETIRADO																
RETIRADO																
RETIRADO																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27.039.000			\$ 27.039.000		Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010. Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlin	01-04-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 1.967.159	\$ 1.931.894		\$ 35.265		05/05/2010, contrato de donación, D.A. 2521 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato de donación.	24-06-2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12-08-2010	26-08-2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz		Violeta Navarro	11-11-2010

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
RETIRADO																	
RETIRADO		\$ 33.455.998	\$ 21.442.757		\$ 12.013.241		12/05/2010 contrato de donación, D.A. 2902 de fecha 29/06/2010 aprueba contrato de donación.	06-08-2010	Jocelin Perez	2295-47-LE10 2295-62-LE10 (2º llamado)	23/08/2010 29/10/2010 (2º llamado)	07/09/2010 15/11/2010 (2º llamado)	D.A. 5406 de fecha 09/12/2010, Socomaq, por \$28.920.927. (2º llamado)	D.A. de fecha 01/10/2010 declara desierta licitación. D.A. 0490 de fecha 28/01/2011 deja sin efecto D.A. 5406 por cuanto el oferente no se ha presentado a suscribir el contrato. Queda sin financiamiento por parte de EPCH.	Marco Merlín		
RETIRADO																	
RETIRADO																	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.321.000			\$ 16.321.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Marco Merlín	19-04-2010	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 4.737.294	\$ 4.273.100		\$ 464.194		05/05/2010, contrato de donación, D.A. 2519 de fecha 31/05/2010 aprueba contrato de donación.	24-06-2010	Alejandra Castro	2295-46-LE10	12-08-2010	26-08-2010	15/09/2010 D.A. 4150, a José Luis González Ortiz D.A. 4530 de fecha 14/10/2010 aprueba contrato de fecha 06/10/2010.		Violeta Navarro	11-11-2010	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.729.000			\$ 23.729.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Demolición Patricia Hernández. Reparaciones Violeta Navarro	16-04-2010	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.166.000			\$ 23.166.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.								Violeta Navarro	01-04-2010
RETIRADO																
RETIRADO																
RETIRADO																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.587.128	\$ 74.674.421		\$ 4.912.707		Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/201 que aprueba convenio. D.A. 4624 de fecha 21/10/2010 aprueba convenio.	15/10/2010 envío digital, 18/10/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-67-LP10	25-11-2010	09-12-2010	D.A. 5876 de fecha 31/12/2010, Proessa Ltda.	D.A. 317 de fecha 20/01/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 14/01/2011 entre Municipalidad y Constructora Proessa Ltda.	Violeta Navarro	01-02-2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Sección u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Sección de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de ferreo	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.999.067	\$ 73.269.490		\$ 6.729.577		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 1020 de fecha 01/03/21011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2011.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-86-LP10	10-01-2011	21-01-2011	D.A. 0598 de fecha 04/02/2011, Luis Andrés Leal Oyarzun	Cuenta con contrato firmado con fecha 18/02/2011. D.A. 0985 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 18/02/2011.	Patricio Hernández Bravo	01.03.11	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 5.315.925	\$ 3.986.944		\$ 1.328.981		Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, D.A. N°4625 de fecha 21.10.2010 se aprueba convenio suscrito entre Mineduc y Municipio, Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/201 que aprueba convenio.	15/10/2010 envío digital, 18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24-11-2010	07-12-2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.	Cuenta con DA. N° 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011.	Patricio Hernández Bravo	08-02-2011	
RETIRADO																	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 40.037.112	\$ 39.817.646		\$ 219.466		Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 2058 de fecha 11/03/2011 aprueba convenio.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-19-LP11	12-01-2011	25-01-2011	D.A. 0575 de fecha 03/02/2011, Jorge Ainzú Corta. D.A. 2064 de fecha 11/03/2011 modifica D.A. 0575, se imputa \$2.252.296 a la cuenta 215-31-02-004-058 del presupuesto municipal vigente año 2011.	Cuenta con contrato firmado con fecha 15/02/2011. D.A. 0981 de fecha 28/02/2011 aprueba contrato.	Violeta Navarro	08.03.11	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.983.660	\$ 75.129.222	\$ 1.849.974	\$ 4.854.438		Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-87-LP10	11-01-2011	25-01-2011	D.A. de fecha 04/02/2011, Constructora San Nicolás Ltda.	Cuenta con contrato firmado de fecha 11/02/2011. D.A. 1047 de fecha 01/03/2011 aprueba contrato suscrito con fehc 11/02/2011.	Violeta Navarro	01.03.11
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 28.307.958	\$ 28.140.761	\$ 70.352	\$ 96.845		Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A. 1016 de fecha 01/03/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010 entre Municipalidad y Mineduc.	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-21-LE11 2295-37-LE11 (2º llamado)	12-01-2011 04-02-2011 04-02-2011 15-02-2011 15-02-2011	27-01-2011 (2º llamado)	D.A. 2011 de fecha 07/03/2011 a Patricio Vergara Yañez.	En 1º llamado quedó desierto por cuanto no se presentaron oferentes, 2º llamado se encuentra con propuesta de adjudicación. Mediante Ord. 155 de fecha 22/02/2011 se remiten antecedentes a comisión permanente de evaluación con sugerencia de adjudicación. Cuenta con contrato firmado con fecha 22/03/2011. D.A. 2443 de fecha 30/03/2011 aprueba contrato de fecha 22/03/2011.	Violeta Navarro	23-06-2011
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.709.000			\$ 23.709.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Marco Merlin	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 11.946.000			\$ 11.946.000		Ord. Circ. Nº 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Paola Hernandez	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.372.000					Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Patricia Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27.281.000	\$ 27.281.000				Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Paola Hernandez	10-05-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.630.000					Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Paola Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.663.000	\$ 19.663.000				Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Marco Merlin	01-04-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.048.000					Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Paola Hernandez	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.463.000	\$ 23.462.414				Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Violeta Navarro	03.05.10

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de ferreo
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27.817.915	\$ 27.818.000				Ord. Circ. N° 453 de fecha 01/04/2010, Intendente aprueba proyecto. D.A. 1287 de fecha 13/04/2010 aprueba ejecución por administración directa.							D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el Concejo Municipal a acordado aprobar la ejecución por administración directa, a cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento de Construcción .	Paola Hernandez	10-05-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.980.000					Decreto exento 01051 de fecha 14/07/2010								Violeta Navarro	07-04-2010
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 16.882.104					Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio, D.A. 2058 de fecha 11/03/2011, que aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010	3/12/2010 envío digital, 6/12/2010 soporte papel	Alejandra Castro	ID 2295-20-LE11 (1º llamado) ID 2295-34-LE11 (2º llamado) Primer Proceso de Contratación Directa Invitaciones con fecha 04/04/2011. Mecanismo Trato Directo	21/01/2011 (1º llamado) 15/02/2011 (2º llamado)	21/01/2011 (1º llamado) 15/02/2011 (2º llamado)	DA. N° 4761 de fecha 29/07/2011 se autoriza el mecanismo trato directo y cancelación al Señor Roberto Soto Muñoz, Orden de Compra 2295-252-SE11. Con fecha 10/08/2011 se firma Contrato	Mediante Ord 144 de Secplan se envía a comisión solicitud de declarar desierta por 2º vez. D.A. 0920 de fecha 18/02/2011 declara desierta la propuesta pública por cuanto no se presentaron oferentes. En preparación de términos de referencia para contratación por trato directo. Con fecha 06/04/2011 y a través de Ord. N° 0723 se invita a participar en el proceso de Contratación directa para la ejecución del proyecto. A través de Ord. N° 262 de fecha 15/04/2011, se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Respecto del proyecto reparación de los biblioteca y reposición de parte de cerco perimetral Escuela Villa la Paz, se informa que no hubo ofertas económicas por parte de los oferentes invitados. De acuerdo mail de fecha 28/06/2011 se le solicita a Don Roberto Soto, antecedentes, según términos de referencia, para ser remitidos al Alcalde, para solicitar Contratación Directa. A través de Ord. N° 416 de fecha 18/07/2011 se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva al Sr. Roberto Soto Muñoz Rut. 6.512.017-8 por un monto de \$16.882.104.- de los cuales \$15.904.808.- corresponden a cuenta corriente Mineduc-Plan Reparaciones Menores y \$977.296.- al Presupuesto Municipal. DA. N° 5317 de fecha 25/08/2011 apruebase contario suscrito con fecha 10/08/2011 entre I. Municipalidad y Roberto Soto Muñoz.	Patricio Hernández Bravo	29-08-2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 15.548.049	\$ 11.661.037				Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 1980 de fecha 02/12/2011 que aprueba convenio.	18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24-11-2010	07-12-2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.		Patricio Hernández Bravo	08-02-2011
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.336.086	\$ 74.999.999				Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2474 de fecha 23/12/2010, aprueba convenio.	06/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-18-LP11	12-01-2011	26-01-2011	D.A. 0597 de fecha 04/02/2011, Constructora y Consultora Vichuquen Ltda.	Cuenta con Contrato de fecha 22/02/2011	Marco Merlin	10-03-2011
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 43.451.536	\$ 32.588.652		\$ 10.862.884		Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010, Decreto Exento 2103 de fecha 03/12/2011 que aprueba convenio. D.A. 1019 de fecha 01/03/2011, que aprueba convenio de fecha 12/10/2010	18/10/2010 soporte papel	Alejandra Castro	2295-68-LP10	24-11-2010	07-12-2010	D.A. 5879 de fecha 31/12/2010, Constructora Getsco Ltda.		Patricio Hernández Bravo	08-02-2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 79.741.932	\$ 69.350.820				Res. Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio firmado 30/11/2010. Decreto Evento 2475 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio. D.A 1016 de fecha 01/03/2011 que aprueba convenio suscrito con feca 30/11/2010.	06/12/2010 soporte	Jocelin Perez	2295-85-LP10	05-01-2011	19-01-2011	D.A. 0378 de fecha 25/01/2011, Luis Andrés Leal Oyarzún.		Patricio Hernández Bravo	21-02-2011
RETIRADO		\$ 57.103.455														
RETIRADO		\$ 66.911.676			\$ 66.911.676		Resolución Exenta 4376 de fecha 28/09/2010 adjudica recursos, Convenio de fecha 12/10/2010. Decreto Exento 2103 de fecha 03/12/201 que aprueba convenio. D.A. 1019 de fecha 01/03/2011, que aprueba convenio de fecha 12/10/2010	18/10/2010 soporte	Alejandra Castro	2295-70-LP10	24-11-2010	07-12-2010	Se cancela con fecha 29/11/2010, Pediente. A través de Ord. N° 1730 de fecha 24/05/2011 de Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule, donde se solicita pronunciamiento e informar respecto a desistimiento del proyecto 2938 INSUCO. Con fecha 31/05/2011 y a través de Ord. N° 1165 de Alcalde I. Municipalidad de Talca a Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule se informa que este municipio no requiriera de los recursos asignados por esta fuente de financiamiento.			

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seclplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 434.041.000			\$ 434.041.000		Firma de convenio mandato para obras entre Gore y Municipio de fecha 24.05.11. Aprobado por D.A N°3945 de fecha 06.06.11	08/06/2011 soporte digital, 09/06/2011 soporte papel	Jocelin Perez							
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 196.247.000	\$ 172.746.880		\$ 23.500.120		Convenio firmado con fecha 02/05/2011 entre Gobierno Regional y Municipalidad de Talca, D.A. 3808 de fecha 27/05/2011 aprueba convenio.	07-06-2011	Alejandra Castro	2295-90-LP11	12-08-2011	02-09-2011	Ord. UGD 3515 de fecha 03/10/2011 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde autoriza adjudicar la obra a Constructora Roblería S.A. por 120 días corridos. D.A. 6241 de fecha 14/10/11 a Constructora Roblería S.A. Cuenta con contrato firmado con fecha 19/10/11.	D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba bases administrativas especiales.	Marco Merlin	24-10-2011
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 27.296.965	\$ 27.292.455		\$ 4.510		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2473 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio, D.A. 1020 de fecha 01/03/2011 aprueba convenio suscrito con fecha 30/11/2010.	03/12/2010 envío digital, 06/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-22-LE11 2295-40-LE11 (2º llamado)	12/01/2011 07/02/2011 (2º llamado)	25/01/2011 16/02/2011 (2º llamado)	DA N°2012 de fecha 07.03.11 a Oferente Proessa Ltda.	Mediante Ord. 156 de fecha 22/02/2011 se sugiere adjudicar a Proessa Ltda. por un monto de \$27.292.455 y un plazo de 30 días. Cuenta con contrato firmado con fecha 21/03/2011 entre oferente y Municipalidad. D.A. 2406 de fecha 29/03/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 21/03/2011.	Patricio Hernández Bravo	04-04-2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seclplan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VÍAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Sección de la Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de licitación	Fecha de cierre de licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 50.398.904	\$ 50.360.657	\$ 1.499.004	38247 (Corresponde al saldo de aportes MINEDUC)		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 aprueba recursos, convenio firmado con fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2478 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio/ Decreto Alcaldicio N°1017 del 01.03.2011 aprueba Convenio suscrito con fecha 30.11.2011 (recapcionado el 14.03.2011)	09/12/2010 envío digital, 20/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-13-LP11 y 2295-43-LP11 (2º llamado)	07-01-2011 11-02-2011 (2º llamado)	20-01-2011 23-02-2010 (2º llamado)	DA N° 3433 del 11.05.2011 a Don Claudio Peña Jaque	1º llamado se declara desierto por cuanto no se presentaron oferentes a la apertura, 2º Llamado se declara inadmisble según DA N° 2258 dado que los oferentes (2) presentaron balanzas administrativas en los antecedentes. Con fecha 04 y 06.04.2011 mediante Ord. N° 0694 y 0723 se invita a los oferentes para participar en el proceso de Trato Directo/ Mediante oficio N° 262 del 27.04.2011 se propone la contratación al Sr. Claudio Peña Jaque por un monto de \$ 50,360,657	Francisco Ávila Figueroa	02-06-2011	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 39.204.751	\$ 39.000.000		\$ 204.751		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2478 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio, D.A 1017 de fecha 01/03/2011, que aprueba convenio de fecha 30/11/2010	06/12/2010 soporte papel	Francisco Flores	2295-9-LP11 y 2295-39-LP11 (2º llamado)	04/01/2011 07/02/2011 (2º llamado)	18/01/2011 17/02/2011 (2º llamado)	D.A. 0380 de fecha 25/01/2011, Maquinox Ltda D.A. 3433 de fecha 11/05/2011 a Maquinox Ltda.	A través de D.A. 0591 de fecha 04/02/2011 se deja sin efecto D.A. 0380 de fecha 25/02/2011, 2º llamado queda inadmisble, D.A n° 2162 de fecha 17/03/2011 dejase establecido que se declara inadmisble, por cuanto los oferentes que se presentaron no cumplen con lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Con fecha 06/04/2011 y a través de Ord. N° 0723 se invita a participar en el proceso de Contratación directa para la ejecución del proyecto. A través de Ord. N° 262 de fecha 15/03/2011 se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Al 09/06/2011 pendiente firma de Alcalde en contrato.	Violeta Navarro	11-06-2011	
RETIRADO		\$ 23.637.614			\$ 23.637.614												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 19.454.080	\$ 19.453.679		\$ 401		Resolución Exenta 5381 de fecha 11/11/2010 adjudica recursos, convenio de fecha 30/11/2010, Decreto Exento 2476 de fecha 23/12/2010 aprueba convenio, D.A. 2058 de fecha 11/03/2011 aprueba convenio.	03/12/2010 envío digital, 06/12/2010 soporte papel	Jocelin Perez	2295-17-LE11	11-01-2011	25-01-2011	D.A. 0573 de fecha 03/02/2011, René Sepúlveda Bernal.	Contrato firmado con fecha 15/02/2010, pendiente entrega de terreno.	Marco Merlin	03.03.11	

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Sección de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 144.387.243			\$ 144.387.243											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 83.325.961			\$ 83.325.961											
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 8.383.000	\$ 8.371.745		\$ 11.255		Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010.	30-12-2010	Francisco Flores	Invitación para contratación directa de fecha 15/02/2010, mediante Ord. 0365	15-02-2010	28-02-2010	D.A. 2056 de fecha 10/03/2011 autoriza trato directo, Gesticó Ltda.	Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Contrato firmado con fecha 28/03/2011. D.A. 2765 de fecha 12/04/2011 aprueba contrato suscrito con fecha 28/03/2011.	Patricio Hernández Bravo	25-04-2011
RETIRADO	Mediante Ord. N° 2251 del 29.09.2011 se renuncia formalmente a los recursos, dado que fue imposible su contratación, se repostula al PRM 4	\$ 59.870.775			\$ 59.870.775		Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010.	28/12/2010 envío digital	Alejandra Castro	Invitación para contratación directa de fecha 09/02/2010, mediante Ord. 0311/22 Llamado Invitación a participar en proceso de contratación directa mediante ORD: N° 0883 del 26.04.2011	11-02-2011	18/02/2011 06.05.2011		Analizada las propuestas existe una diferencia sobre el total disponible de \$25, 214,882, por lo cual se espera respuesta de NC para ver en los términos en que se volverá a licitar. Se solicita a SECREDUC con fecha 24.05.2011 mediante Ord. N° 1112 cambiar el proyecto dado las condiciones actuales del terreno. Se recibe respuesta mediante Ord. N° 2157 del 10.06.2011 (recibido via mail el 23.06.2011) donde autoriza modificación solicitada// Con fecha 24.06.2011 se envían antecedentes para solicitar cotización a BUILDERPACK,		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 59.572.000	\$ 58.262.886	\$ 1.309.000	\$ 114		Resolución Exenta 6179 de fecha 22/12/2010, adjudica recursos, convenio de fecha 23/12/2010, Decreto exento 3085 de fecha 30/12/2010.	28/12/2010 envío digital	Jocelin Perez	Invitación para contratación directa de fecha 09/02/2010, mediante Ord. 0311	10-02-2011	18-02-2011	Decreto Alcaldicio N° 2055 del 10.03.2011 aprueba Trato Directo a don Roberto Soto Muñoz	Se publicó adjudicación con fecha 18.03.2011, fecha para firmar contrato hasta el 29.03.2011// Contrato de fecha 29.03.2011	Patricia Durán	Hernández 06.04.2011

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de ferreo
APROBADO FINANCIERAMENTE	EL DISEÑO ESTA SIENDO DESARROLLADO POR LA CONSULTORA MERCEDES FERNANDEZ OSSADEY, CON UN PLAZO INICIAL DE 315 DIAS CORRIDOS, SEGUN RESOLUCIÓN UGD 2476 DEL 17.11.2010 SE AUMENTA EL PLAZO EN 120 DIAS CORRIDOS NUEVA FECHA DE TERMINO FIJADA PARA EL DIA 24.03.2011. EL MONTO INICIAL DEL PROYECTO CORRESPONDE A \$158.000.000, MEDIANTE MISMA RESOLUCION SE AUMENTA EL MONTO EN \$23.700.000, QUEDANDO UN TOTAL DE CONTRATO DE \$181.700.000// SEGUN ORD. N° UGD 224 DE 02.02.2011 DE INTENDENTE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO DISMINUCION SOLICITADA DE \$ 37.130.000 QUEDANDO UN NUEVO MONTO DE \$ 120.870.000	\$ 158.000.000	\$ 120.870.000		\$ 37.130.000										LA INSPECCION TECNICA ESTA A CARGO DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA	
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 3.915.500.000			\$ 3.915.500.000		Decreto N° 0483 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011)		Dirección de Arquitectura de Sistema Pago contra		21.02.2011	19.07.2011		La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días corridos. Se recepciona Informe de Proceso N° 4947324 de fecha 20.07.2011 de Director Regional de Arquitectura que informa resultado de la evaluación Económica la que supera el monto disponible en \$ 960.901.910 dado lo cual solicita al Alcalde si están conveniente declarar la licitación como "inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante Ord. N° 1637 del 28.07.2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación con fondos de Reconstrucción SISMO.		
APROBADO FINANCIERAMENTE	La apertura técnica del proyecto es para el 27 de Julio del 2011 y la apertura económica es para el 18 de Agosto	\$ 4.905.500.000			\$ 4.905.500.000		Decreto N° 0499 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011)		Dirección de Arquitectura de Sistema Pago contra		19.03.2011	18.08.2011		La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días corridos		

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seplan u otros externos)									
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acto de Entrega de terreno	
APROBADO FINANCIERAMENTE	Actualmente se encuentra en proceso de Licitación por parte del MOP	\$ 5.895.500.000			\$ 5.895.500.000		Decreto N° 0496 del 10.12.2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22.02.2011)		Dirección de Arquitectura	Sistema Pago de Recepción	31.12.2010	19.05.2011		La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días corridos	MOP-arquitectura		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 70.000.000			\$ 70.000.000												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 60.000.000	\$ 45.000.000		\$ 15.000.000		Decreto Exento N° 2937 del 29.12.2010 de MINEDUC (Recepcionado el 18.03.2011)	Con fecha 01.04.2011 se envían antecedentes formato Digital y con fecha 04.04.2011 formato papel	Jocelin Perez	2295-70-LP11	03.05.2011	07.06.2011	DA N° 4485 del 13.07.2011 a Sociedad Constructora ECOBRAS LTDA// Contrato de fecha 22.07.2011// DA N° 4926 del 05.08.2011 aprueba contrato de fecha 22.07.2011	El Terreno se entregará una vez que estén retrados los pasillo cubiertos por parte de Eduardo Tobos y el retiro de los módulos por parte de Intermodal (retrasado a la fecha por las tomas estudiantiles)03/09/2011	Patricio Hernández Bravo	03.10.2011	
		\$ 66.188.644			\$ 66.188.644												
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 9.968.020					Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1934 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio.	2/09/2011 soporte papel y digital	Lisin González	2295-115-LP11	07-11-2011	29-11-2011		D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta pública.			
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 23.723.977					Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1960 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto					Hacer Seguimiento a la Licitación, ya que ha pasado casi 2 meses desde que se enviaron antecedentes a Licitación, 29/11/2011 se está a la espera de aprobación de bases por parte de jurídica.			
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 68.877.483					Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 2198 de fecha 04/11/2011 que aprueba convenio.	2/09/2011 soporte papel y digital	Jocelin Pérez	2295-119-LP11	03-11-2011	24-11-2011		Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de Asesor Jurídico a Secretario Municipal informa que las bases cumplen con la norma y procede aprobar por Decreto Alcaldicio las Bases Especiales y Generales			
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 40.268.124					Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N°2048 de fecha 26/10/2011 que aprueba convenio.	2/09/2011 soporte papel y digital	Isabel Soto					Ver quien se hace cargo de la Licitación, porque ya casi va a pasar 2 meses sin movimiento. Preocuparse con Alejandro de ver que cruce existe con proyecto de la Corporación Española. Al 29/11/2011 aun no se da inicio a la elaboración de las bases. Alejandro tiene pendiente para subir las aclaraciones una vez que se suba la licitación al portal.			

ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Seplan u otros externos)							ITO		Acta de Entrega de ferreo
		Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Seplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación			
POSTULADO																	
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 25.417.939				Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1963 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Lisín González	2295-115-LP11	07-11-2011	29-11-2011		Ord. N° 322 de fecha 19/10/2011 de Asesor Jurídico informa que procede aprobar por DA. Las Bases Especiales y Generales. DA. N° 6443 de fecha 26/10/2011, aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta.			
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 179.440.566				Resolución Exenta N° 4535 de fecha 22/08/2011. Con fecha 28/11/2011 se recibe Decreto Exento N° 1972 de fecha 25/10/2011 que aprueba convenio.	Con fecha 06/09/2011 y a través de MEMO Interno N° 5	Jocelin Pérez					Al 29/11/2011 se encuentra en elaboración de bases.			
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 86.466.531	\$ 79.449.160		\$ 7.017.371	Decreto Exento N° 2089 del 27.10.2011	Con fecha 06,09,2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita Soto	2295-114-LP11	26,10,2011	14,11,2011	DA N° 7077 del 25,11,11 a Constructora Robleria Ltda,	Ord. N° 320 del 18,10,2011 aprueba BAE por JURIDICA/ DA N° 6338 del 20,10,2011 aprueba las bases	Patricio Hernández Bravo		
RETIRADO																	
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 22.233.101				Mediante Decreto Exento N° 002164 de fecha 04,11,11 recibido por mano el día 28.11.11	Con fecha 06,09,2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Isabel Margarita					Hacer seguimiento a la Licitación, dado que el soporte se envió hace más de 1 mes y medio/ al 29,11,2011 las bases se encuentran para aprobación de Juridica/ Ord. N° 382 sin fecha visa las bases para que sean aprobadas por DA			
APROBADO FINANCIERAMENTE			\$ 10.163.279				Decreto Exento N° 1981 del 25,10,2011	Con fecha 06,09,2011 archivos digitales y soporte papel según memo N° 014	Lisín Gonzalez	2295-115-4p11	07,11,2011	29,11,2011					

		ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos)								
ESTADO AL 01.12.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Aumento o disminución de obra en \$	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes o equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I. Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno
RETIRADO																
RETIRADO																
RETIRADO																
RETIRADO																
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 54.408.317						Se envían antecedentes en formato digital con fecha 22.11.2011						Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó convenio muy tarde		
APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 49.998.000						Se envían antecedentes en formato digital con fecha 04.10.2011 y en formato papel con fecha 05.10.2011 mediante memo N° 18	Jocelin Pérez	2295-118-LP11	02.11.2011	23.11.2011		Ord. N°328 del 25.10.2011 se aprueban las Bses por Depto Jurídico.		

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009			Técnicamente aprobado-No financiado
				2009			Retirado
				2009			Retirado
				2009			Retirado

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
20.04.2010	90+20días corridos Aumento de Plazo, DA N° 3198 del 22.07.10	18.07.2010		2009	2010	2010	EJECUTADO
				2009	2009		
				2009			Retrado

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				PMU MIE 2009			Retirado
				PMU MIE, repostulado a FIE emergencia 2009			Retirado
22.03.2011	60	21.05.2011	Al 12.05.2011 tiene un avance físico del 69,73% Estado de Pago N° 1 al 19.05.2011 // Con fecha 02.06.2011 mediante Ord. N° 1196 de Alcalde a Intendente se remiten antecedentes del proyecto con la finalidad de solicitar recursos./Según DA N° 3896 del 02.06.2011 se designa Comisión para Recepción Provisoria de Obras. Recepción provisoria de fecha 30.06.2011// DA N° 4580 del 19.07.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// Al 22.07.2011 se cursa el 2° EP Ord. N° 0832 del DOM (oficio no informa Avance físico ni financiero)	2009	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				PMU MIE Y luego repostulado al PMU- FIE 2009			
				PMU MIE Y luego repostulado al PMU- FIE 2009			
				PMU -MIE y Repostulación al FIE 2009			
				PMU - FIE 2009			
				PMU - FIE 2009			
				PMU - FIE 2009			
				PMU - FIE (repostulado) 2009			
				PMU (saldo Eléctricos) 2009			
				PMU (saldo Eléctricos) 2009			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009			
				2009			
				2009			
				2009			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009			
28-07-2009	60	25-09-2009	Cuenta con D.A 0690 de fecha 12/02/2010 donde se aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 16/12/2009. Según informado entregada por ITO de fecha 11/10/2010. Terminado. Acta de Recepción Provisoria de fecha 16/12/2009, Decreto Alcaldicio N° 0690 de aprobación de acta recepción, Estado de pago N° 2 Cursado mediante Ord. N° 0130 a finanzas. Estado de pago N° 3 devolución de retenciones cursado mediante Ord. N° 0129 a finanzas. En la actualidad la obra se encuentra en periodo de garantía.DA N° 2442 de fecha 30/03/2011 aprueba acta de recepción definitiva de la obra.	FRIL-FIE 2009	2009	2009	
				FRIL-FIE 2009			
				FRIL-FIE 2009			
07-09-2009	90	06-12-2009	Cuenta con D.A. 4886 de fecha 31/12/2009 donde se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 18/12/2009. D.A 1050 de fecha 01/03/2011 que aprueba acta de recepción definitiva de fecha 21/02/2011. Ejecutado, según e-mail de ITO de fecha 15/11/2010 , tiene fecha de recepción definitiva el 18/02/2011, la boleta de garantía por correcta ejecución vence el 20/02/2011.	FRIL-FIE 2009	2009	2009	
				2009	2009		
				2009	2009	2009	EJECUTADO
				2009	2009	2009	EJECUTADO
09.09.2009	104	07.01.2010	22 días de atraso, multa por un valor \$1.400,608	2009	2009	2009	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009	2009		
			DA N° 2402 del 29,03,2011, aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 15,03,2011	2009	2009	2009	EJECUTADO
27-07-2009	60	24-09-2009	Cuenta con D.A. 4754 de fecha 29/12/2009 donde se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 01/10/2009. Ejecutado Según e-mail de ITO de fecha 12/11/2010 la obra se encuentra en etapa de garantía, la recepción provisoria vence 10/12/2011	FRIL-FIE 2009	2009	2009	
				2009	2009	2009	EJECUTADO
				2009	2009		
31.12.2009	90	02.04.2010		2009	2009	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
04.02.2010	180 días corridos+ 90 días corridos según DA N° 3712 del 26.08.2010	01.11.2010	Se recepciona la obra mediante DA N° 5836 de fecha 30.12.2010, asimismo, existe Acta de recepción de las obras por Administración Directa de fecha 07.02.2011. INAUGURADO con fecha 10.02.2011, DA N° 2244 del 23.03.2011 aprueba Acta de Recepción trabajos realizados por Administración Directa/ DA N° 5823 del 22.09.2011 aprueba Acta de Recepción Definitiva	2009	2009	2010-2011	EJECUTADO
				2009	2009	2009	EJECUTADO
26.03.2009	150	02.11.2009		2008	2008	2009	
				2009			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009			
				2009			
				2009			
				2009			
				2009	2009	2010	
			Mediante DA N° 4303 del 29.06.2011 designa comisión de recepción provisoria/ Ord. N° 1600 de fecha 17.08.2011 envía solicitud de remesas al Sr. Intendente	2009	2009	200-2010	EJECUTADO
				2011			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011			
				2011			
				2011			
				2009			
				2009			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2009			
				Postula a ser Nombrado "Liceos Tradicionales" 2009			
				Postula a ser Nombrado "Liceos Tradicionales" 2009			
				2009			
				2009			
				0			RETIRADO
				0			RETIRADO
				0			
				0			
				0			RETIRADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				0			
				0			
				2009	2009		
25,10,2010	270+60 (solicitados por Oficio 1004 del 01,09,2011)+ 15 (solicitados mediante Ord. N° 2080 del 12,09,2011 del DOM)/DA N° 5906 DEL 27,09,2011 autoriza los 15 días	22,07,2011 (Nueva fecha de termino el 05,10,2011)	Al 11/04/2011 estan cursando el 5º EP con un Avance fisico del 45,44% y financiero del 43,28%// Al 02,05,2011 se cursa el 6º EP con un avance fisico del 55,80% y financiero del 53,14%// Con fecha 03,06,2011 se cursa EP N°7 por un monto de 20,195,666 (No adjunta detalle EP que refleja avance fisico a la fecha)// Ord. N° 0798 del 18,07,2011 de la DOM remite Estado de Pago N°8 por un monto \$ 16,842,855 (no adjunta detalle, por lo cual no refleja avance fisico)// Ord. N° 1527 del 14,07,2011 el Alcalde solicita al CNCA autorización para Aumento de Plazo de 60 dias corridos a contar del 22,07,2011// Ord. N° 0894 del 09,08,2011 solicita integrar Comisión de Recepción// DA N° 5140 del 17,08,2011 designa Comisión de Recepción// Ord. N° 0925 del 16,08,2011 DOM remite a Secplan EP N° 9 por un monto de \$ 10,855,215// Con fecha 29,08,2011 Secplan mediante Ord. N° 1927 solicita recursos para EP N°9 por el mismo valor// DA N° 5614 del 12,09,2011 autoriza aumento de plazo de 60 dias corridos//Ord. N° 1088 del 20,09,2011 solicita Aumento de Plazo por 15 dias corridos a contar del 20,09,2011//ORD: N° 1090del 21,09,2011 solicita Recursos EP N° 10 por \$16,378,187// Ord. N° 1177 del 14,10,2011 cursa EP N°11 por un montod e \$ 21,578,636	2009	2010	2011	EN EJECUCION
				EXTERNO			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
16.03.2010	90 +30+35+190 de aumento de plazo	24.02.11	DA N° 1049 del 01.03.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 22.02.2011	2009	2009	2010-2011	EJECUTADO
18.02.2010	120 +65 por aumento de plazo+12 días por un 2º aumento de plazo			2009	2009	2010	EJECUTADO
				2009			RETIRADO
03-05-2010		31-12-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 17/01/2011. D.A. 0498 de fecha 28/01/2011 aprueba acta de recepción.//Mediante Oficio N° 1674 de fecha 02.08.2011 se solicita al Sr. Intendente se rinde y se solicita el saldo final del proyecto por M\$ 1,000 para cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
28-05-2010 (demolición)		01-06-2010 (demolición)	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva para demolición de fecha 01/06/2010, D.A. 3597 de fecha 18/08/2010 aprueba acta de recepción para demolición. Reparaciones se encuentran ejecutadas, pero está pendiente Acta de Recepción definitiva. Acta de Recepción definitiva de fecha 31.12.2010 enviada a SEGREDEC mediante oficio N° 1601 del 27.07.2011/ Ord.N° 1703 del 08.08.2011 oficio a Subsecretario rinde saldo final del proyecto por M\$23 solicitado por Isabel Margarita)/ Ord. N° 667 del 16.11.2011 de Secplan a Alcalde solicita Decretar devolución de saldo del proyecto de M\$2,042 para generar ficha de cierre	2010	2010	2010	EJECUTADO
19-04-2010		30-12-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 31/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
19-04-2010		28-12-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 29/12/2010, D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 aprueba acta de recepción./ Ord. N° 669 de Secplan a Alcalde solicita decretar devolución de recursos por un monto de M\$ 1,740 para generar la ficha de cierre.	2010	2010	2010	EJECUTADO
01,05,2010		28,12,2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Sin información por parte de ITO, se solicita información 22/02/2011, y no se ha recibido respuesta al 25/02/2011. Acta de Recepción definitiva de Obras de fecha 29,12,2010 enviada a SEGREDEC mediante Oficio N° 1601 del 27,07,2011	2010	2010	2010	EJECUTADO
13-04-2010		24-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 20/12/2010, D.A. 0244 de fecha 18/01/2011 aprueba acta de recepción/ Ord.N° 1703 del 08.08.2011 oficio a Subsecretario rinde saldo final del proyecto por M\$79 (solicitado por Isabel Margarita)	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
19-04-2010		24-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 25/11/2010, D.A. 0244 de fecha 18/01/2011 aprueba acta de recepción. Mediante Ord. 070 de fecha 12/04/2011 se solicita cancelación de derechos municipales. Ord.Nº 1703 del 08,08,2011 oficio a Subsecretario rinde saldo final del proyecto por MS188 (solicitado por Isabel Margarita)	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
01-05-2010		27-12-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de entrega de terreno de fecha 31/12/2010/ /Mediante Oficio Nº 1674 de fecha 02,08,2011 se solicita al Sr. Intendente se rinde y se solicita el saldo final del proyecto por MS 1,000 para cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
13-04-2010		30-06-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta Provisora para demolición de fecha 08/07/2010, D.A. 3654 de fecha 23/08/2010 aprueba acta de recepción provisoria. Cuenta con acta de recepción definitiva para reparaciones de fecha 20/12/2010, D.A 0244 de fecha 18/01/2011 aprueba acta de recepción para reparaciones./ Ord. Nº 1798 del 17,08,2011 envía ficha rendición de remesas y solicitud de remesas al Sr. Intendente	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
19-04-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 31/12/2010.// Ord. N° 1795 del 17.08.2011 envía rendición de recursos al Sr. Intendente	2010	2010	2010	EJECUTADO
19-04-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 27/12/2010, D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 aprueba acta de recepción.	2010	2010	2010	EJECUTADO
23-04-2010		13-05-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 01/06/2010, D.A. 3063 de fecha 12/07/2010 aprueba acta de recepción provisoria. Ord. N° 1796 del 17.08.2011 envía rendición de recursos al Sr. Intendente	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
04.08.2011	35	08.09.2011 (fecha de termino real el 02.09.2011, fecha de recepcion provisoria 03.10.2011, plazo para subsanar observaciones 10 dias, fecha de termino el 12.10.2011)	DA N° 5697 del 15.09.2011 designa Comisión de Recepción Provisoria/ Remite EP N°1 a Directora de Finanzas por un monto de \$ 46,374,300/DA que designa Comisión de Recepción N° 5697 del 15.09.2011// Acta de Recepción Provisoria de fecha 13.10.2011 (oficio conductor N° 1223 del 26.10.2011 del DOM)// DA N° 6611 del 07.11.2011 aprueba acta de Recepción Provisoria/	2010	2010	2011	EJECUTADO
18.02.2011	40	30.03.2011	Mediante DA N° 2573 del 06.04.2011 designa Comisión de Recepción Provisoria y Definitiva/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 19.04.2011// DA que aprueba Acta de Recepción N° 4062 de fecha 13.06.2011// Con fecha 24.06.2011 se envía a SEGREduc Ord. N° 1375 adjunta carpeta con antecedentes.	2010	2010	2011	EJECUTADO
12.07.2010			En tramitación Recepción Municipal/ Se encuentra con Recepción Municipal y se envió copia al DAEM para tramites de la subvención escolar	2010	2010	2010	EJECUTADO
			En tramitación Recepción Municipal/ Con fecha 17.06.2011 Christian López Arquitecto ingresa carpeta con solicitud de Recepción Municipal de las obras de reparación	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
02-11-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
			Ejecutados mediante trato directo por Prefabricados de hormigón Cesar Muñoz Vergara. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 24/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
02-11-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011.	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			Retirado
				2010			RETIRADO
				2010			Retirado

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010			RETIRADO
02-02-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
			Ejecutados mediante trato directo por Prefabricados de hormigón Cesar Muñoz Vergara. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 24/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
25.05.2010	20	24.06.2010	Acta de Recepcion de Obras de fecha 20.07.2010 Recepcionada con fecha 14.03.2011// Decreto Alcaldicio que la aprueba N° 2017 del 07.03.2011	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
13.07.2011	60	10.09.2011	Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio N° 1038 del DOM// DA N° 5820 del 22.09.2011 designa Integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
22.06.2011	60 +15 (da n° 5510 DEL 07.09.2011 AUTORIZA Aumento de Plazo de 15 días corridos)	20.08.2011+15 días (nueva fecha de término el 04.09.2011)	DA N° 5510 del 07.09.2011 autoriza ampliación de plazo de 15 días corridos// Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio N° 1007 del DOM// DA N° 5822 del 22.09.2011 Designa Comisión de Recepción Provisoria// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 11.10.2011// DA N° 6488 del 28.10.2011 aprueba Recepcion Provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO
05.07.2011	30	04.08.2011 (Fecha de termino real el 12.08.2011) multa por días de atraso de 8 días correspondiente \$1.538,952	DA N° 4934 del 05.08.2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// DA N° 5825 del 22.09.2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 31.08.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
22.06.2011	60+15 (DA N° 5509 del 07.09.2011 Autoriza Aumento de Plazo de 15 días)	20.08.2011 (Fecha de termino real el 04.09.2011)	Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio N° 1010 del DOM// DA N° 5821 del 22.09.2011 Designa Integrantes Comisión de Recepción Provisoria// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 11.10.2011// DA N° 6673 del 11.11.2011 aprueba acta de recepción provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO
05.07.2011	30	04.08.2011 (fecha de termino real el 12.08.2011) multa por días de atraso de 8 días correspondiente \$177,368	DA N° 4934 del 05.08.2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// DA N° 5824 del 22.09.2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 26.08.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
11.07.2011	45	24.08.2011 (fecha de termino real el 29.08.2011) Multa 05 días por atraso de \$135,810	DA N° 5555 del 12.09.2011 designa Integrante Comisión de Recepción Provisoria// Acta de Recepción provisoria de fecha 28.09.2011// DA N° 6612 del 07.11.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				EXTERNO			
				FONADIS 2010			
03-02-2011	50	24-03-2011	Ord. N° 0340 del 22.03.2011 el DOM propone al Alcalde un Aumento de plazo de 10 días corridos, nueva fecha de término contractual el 03,04.2011. DA N° 2431 del 30,03.2011 autoriza Aumento de Plazo de 10 días corridos// Mediante Ord. N° 0474 del 29,04,2011 de DOM Solicita autorizar previo VºBº del Alcalde un nuevo Aumento de Plazo de 26 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 30,04,2011// Aprobado según DA N° 3390 del 06,05,2011// Solicitud de Constructora para Recepción provisoria/ Ord. N° 640 del 09,06,2011 del DOM quien devuelve dicha solicitud y reitera que dicho documento debe ser ingresado cuando la obra este "terminada". Ord. N° 0912 del 12,08,2011 de Director a Tesorero solicita hacer efectiva boleta de garantía por fiel cumplimiento/ Pendiente Acta de Recepción provisoria dado que Empresa no ha entregado al ITO documentación exigida por Bases// DA N° 6810 del 16,11,11 aprueba el acta de recepción provisoria se descuenta una multa de \$ 15,931,257 por atraso en la entrega de la obra	2010	2010	2011	EJECUTADO
23.05.2011	85+ 25	15,08.2011 (Nueva fecha de término 09,09,2011) DA N° 5972 del 30,09,2011 designa Comisión de Recepción provisoria	Con fecha 31,05,2011 mediante Ord. N° 1154 se envía a SECREDOC los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto// Se solicitó con fecha 10,06,2011 la cancelación de los Derechos Municipales por un monto de \$ 784,700 (el que se considera como un aporte municipal al proyecto)// Con fecha 22,06,2011 fueron cancelados// Mediante Ord. N° 1328 del 17,06,2011 (despachado el 23,06,2011 por cambios en el ppto) a SECREDOC autorización para la utilización de los saldos disponible, dado que existe un Aumento de obras por un monto de \$ 7,289,619, la diferencia será solventada por el municipio // Ord. N° 0820 del DOM remite EP N°1 por \$ 20,599,762// Mediante Ord. N° 0852 del 27,07,2011 se solicita Aumento de Obras por un monto total de \$ 7,289,619 que corresponde a \$ 1,348,175 de remanente de la obra y \$5,941,444, solicita además un Aumento de Plazo de 25 días corridos quedando como nueva fecha de término el 09,09,2011// DA N° 5400 del 31,08,2011 autoriza Aumento de Obras y de Plazo/ Ord. N° 1081 del 16,09,2011 cursa EP N° 2por \$38,551,339	2010	2010	2011	EN EJECUCION

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
04.04.2011	30 (+30 días según DA N° 3634) + 30 días según DA N° 3950 + 30 días según DA N° 4390	03.05.2011 Fecha de término real según Acta de Recepción provisoria N° 01.08.2011	Mediante DA N° 3634 del 20.05.2011 se amplía el plazo en 30 días corridos quedando nueva fecha de término para el 02.06.2011// Al 03.05.2011 un avance físico del 68,34% Estado de Pago n°1 al 19.05.2011// DA N° 3950 del 07.06.2011 amplía el plazo en 30 días corridos a contar del 03.06.2011 al 02.07.2011// Ord. N° 0727 del 29.06.2011 solicita nuevo Aumento de Plazo de 30 días a contar del 03.07.2011 al 01.08.2011 (motivo no se ha ejecutado empalme trifásico por parte de la municipalidad// Según lo informado por el ITO existe DA N° 4390, que acá no ha llegado//Se recepciona DA N° 4810 del 02.08.2011 que designa integrantes para la Comisión de Recepción.// ACTA de Recepción provisoria de fecha 23.09.2011// DA N° 6217 del 12.10.2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// Con fecha 03.11.2011 mediante Ord. N° 1259 del DOM se cursa 2º Estado de Pago//	2010	2010	2011	EJECUTADO
07.03.2011	55	01.05.2011 (Fecha de término según Acta de Recepción 01.05.2011)	Con fecha 11.05.2011 se solicita designar Comisión de Recepción según ORD: N° 0520 del DOM// DA N° 3636 del 20.05.2011 designa comisión de recepción.// Con fecha 09.06.2011 se cancela los derechos Municipales para la instalación de los módulos/ Permiso de Edificación N° 121 del 09.06.2011 (recibido por parte de Rodrigo B. con fecha 16.06.2011) //Acta de Recepción Provisoria de fecha 28.06.2011// DA N° 5319 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 20.07.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
01.08.2011	60	29.09.2011	Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos millones de diferencia Contrato Modificatorio de fecha 07.10.2011// DA N° 5941 del 30.09.2011 modifica DA N° 4484 del 17.07.2011 en el sentido de establecer que corresponde a otro monto adjudicado// ORD. N° 1197 del 18.10.2011 del DOM Solicita Decretar Comisión de Recepción Provisoria	2010	2010	2011	EN EJECUCION

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
					2011	2011	
				2010	2010	2011	RETIRADO
07-04-2010	65	20-05-2010	Trato directo. Cuenta con D.A. 2753 de fecha 15/06/2010 que aprueba acta de recepción provisoria de fecha 03/06/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
02-11-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2010.	\$ 2.010	2010	2010	EJECUTADO
28/04/2010 (demolición) 02-02-2011 (reparaciones)	15 (demolición) 90 (reparaciones)	14/05/2010 (demolición) 02-05-2011 (reparaciones)	28/05/2010 se firma contrato por aumento de obras por un monto de \$2,150,000 más iva. Habilitación 4º piso en ejecución. Mediante Ord. 0521 de fecha 11/05/2011 de DOM a Sr. Alcalde solicita decreto integrantes de comisión de recepción provisoria. D.A. 3637 de fecha 20/05/2011 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 22/06/2011.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010			RETIRADO
02-11-2010	30	02-12-2010	Con fecha 06/12/2010 mediante D.A. 5372 se amplía en 30 días corridos desde el 02/12/2010, la ejecución de la obra. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
11-11-2010	60 + 15 de aumento de plazo	10-01-2011 y luego 25,01,11	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 21,02,11. La obra fue terminada el 19,01,2011. D.A. 2516 de fecha 04/04/2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 21/02/2011.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
01-04-2010			Por Administración Directa (Eduardo Lobos). A la espera demolición del molino aprobado por Plan de Reparaciones Menores 1º llamado, con el fin de poder reparar dos salas que colindan con el molino.	2010	2010	2010-2011	EN EJECUCIÓN
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
01-04-2010	240	30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Proyecto ejecutado, pendiente firma del Director del establecimiento en Acta de Recepción Definitiva. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 20/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
02-11-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
19-04-2010	221	30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva del 31/12/2010. Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M\$2,781, con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo M\$2,781	2010	2010	2010	EJECUTADO
02-11-2010	30	02-12-2010	Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
16-04-2010	284	08-02-2011	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con acta de recepción para la demolición de fecha 19/05/2010, D.A. 3597 de fecha 18/08/2010 aprueba acta de recepción para la demolición. Reparaciones ejecutadas, pendiente Acta de Recepción definitiva. Cuenta con acta de recepción definitiva de fecha 21/02/2011. D.A. 2066 de fecha 11/03/2011 aprueba acta de recepción de fecha 21/02/2011. Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M\$1,897, con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo M\$1,897	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
01-04-2010		05-04-2011	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Proyecto se encuentra con observaciones por lo cual no se ha podido realizar la recepción definitiva. D.A. 3406 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción de obra. Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M\$9.318, con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo M\$9.318	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
				2010			RETIRADO
02-02-2011	45	18-03-2011	Mediante Ord. 040 de fecha 17/03/2011 se solicita cancelación de permiso de edificación. 100% estado de avance. Con fecha 29/03/2011 se realizará recepción. D.A. 2296 de fecha 25/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 18/04/2011. D.A. 3773 de fecha 27/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
01.03.11	75	14.05.11	D.A. 2762 de fecha 12/04/2011 autoriza cancelación de los derechos municipales correspondiente a permiso de obra menor, por un monto de \$732.695 a cargo del Municipio. Mediante Ord. 0473 de fecha 28/04/2011 Director de Obras Municipales remite a Directora de Finanzas 1º Estado de Pago. Mediante Ord. 0985 de fecha 26/04/2011 se solicita a SEREMI disminución y aumento de partida, más aumento de plazo. Con fecha 17/05/2011 mediante Ord. 1618 SEREMI acoge solicitud. D.A. 3838 de fecha 01/06/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. Mediante Ord. 1618 de fecha 17/05/2011, de SEREMI de Educación a Sr. Alcalde, acoge solicitud de compensación de partidas manteniendo valor del contrato. Mediante Ord. 675 de fecha 20/06/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita decreto para disminución y aumento de partidas. D.A 4518 de fecha 13/07/2011 autoriza disminución y aumento de partidas. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 02/08/2011.	2010	2010	2011	EN EJECUCIÓN
08-02-2011	30	09-03-2011	Según lo informado por ITO al 28/03/2011, 100% estado de avanza, constructora Gestco presentó solicitud de recepción provisoria, a la espera de D.A. que nombre comisión para eventual Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 14/04/2011. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 677 de fecha 21/06/2011 Director de Obras remite copia de acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
08.03.11	60+20	26-05-2011	Mediante Ord. 030 de fecha 02/03/2011 se solicita cancelación de permiso de edificación. D.A. 2112 de fecha 14/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Mediante Ord. 0476 de fecha 02/05/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 20 días. Mediante Ord. 558 de fecha 19/05/2011 se propone comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A. 3633 de fecha 20/05/2011 amplía en 20 días corridos ejecución de las obras. D.A. 3791 de fecha 27/05/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva. Obra 100% ejecutada. D.A. 3892 de fecha 02/06/2011 deja sin efecto D.A. 3633 por cuanto debió ser visado previamente por SEREMI de Educación. D.A. 4247 de fecha 23/06/2011 amplía en 20 días corridos ejecución del proyecto. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 09/06/2011. D.A. de fecha 25/07/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
01.03.11	75+15	30-05-2011	Con fecha 24/03/2011 se cancelan permisos de obra menor por un monto de \$480.770 y permiso de demolición por un monto de \$159.533.Ord. 0509 de fecha 06/05/2011 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aumento de plazo por 15 días y aumento de obras por \$1.849.974. Mediante Ord. 559 de fecha 19/05/2011 se propone comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A 3792 de fecha 27/05/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva. Obra 100% ejecutada. DA. 4250 autoriza aumento de obras por \$1.849.974, y se amplía el plazo de entrega en 15 días. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 30/06/2011. D.A. 5006 de fecha 08/08/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
23-06-2011	30+7+20	30-07-2011 19-08-2011	Mediante Ord. 1147 de fecha 27/05/2011, de Alcalde a Seremi de Educación se solicita aumento de plazo ya que las obras no se han podido iniciar ya que el establecimiento está siendo compartido por 2 colegios, lo cual no permite iniciar las obras hasta vacaciones de invierno. Mediante Ord. 667 de fecha 16/06/2011 Director de Obras solicita a Sr. Alcalde decreto que autorice aumento de plazo. Mediante Ord. 685 de fecha 22/06/2011 se informa al contratista que con fecha 23/06/2011 se realizará entrega de terreno. D.A. 4410 de fecha 06/07/2011 amplía en 7 días corridos quedando como fecha de término el 30 de julio. Mediante Ord. 0878 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aumento de 20 días de plazo. D.A. 4932 de fecha 05/08/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. D.A. 5005 de fecha 08/08/2011 autoriza cancelación derechos municipales. Con fecha 24/08/2011 se cancela permisos de obra menor. D.A. 5252 de fecha 23/08/2011 autoriza aumento de plazo en 20 días corridos desde el 30 de julio de 2011. Mediante Ord. 1294 de fecha 18/11/2011 DOM remite Acta de Recepción Provisoria de fecha 08/09/2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
01-04-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva del 20/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
01-04-2010	240	01-04-2010	cuenta con D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 que aprueba acta de recepción definitiva. D.A. 0888 de fecha 29/02/2011 que aprueba Acta recepción definitiva de fecha 27/12/2010. Ord. N° 667 de fecha 16/11/010 se solicita Decretar la devolución del saldo del proyecto, con esto se esta tramitando el cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
13-04-2010		24-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 20/12/2010, D.A 0244 de fecha 18/01/2011 aprueba acta de recepción. Ord. N° 667 de fecha 16/11/010 se solicita Decretar la devolución del saldo del proyecto., con esto se esta tramitando el cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO
10-05-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Sin información por parte de ITO, se solicita información 22/02/2011, y no se ha recibido respuesta al 25/02/2011. Cuenta con Acta de recepción definitiva de fecha 27/12/2010. Con fecha 08/08/2011 y a través de Ord. N° 1703 se adjunta rendición del saldo final y fotocopia de recepción definitiva.	2010			EJECUTADO
01-05-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepcion definitiva de fecha 27/12/2010, D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 aprueba acta de recepción. Con fecha 08/08/2011 y a través de Ord. N° 1716 se adjunta rendición de recursos y fotocopia recepción definitiva. Ord. N° 659 de fecha 18/11/010 se solicita Decretar la devolución del saldo del proyecto., con esto se esta tramitando el cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO
01-04-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Ejecutado. Cuenta con acta de recepción definitiva de fecha 20/12/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
01-05-2010		30-11-2010	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con Acta de Recepcion definitiva de fecha 27/12/2010, D.A. 0547 de fecha 02/02/2011 aprueba acta de recepción/ Mediante Oficio N° 1674 de fecha 02.08.2011 se solicita al Sr. Intendente se rinde y se solicita el saldo final del proyecto por M\$ 1,000 para cierre del proyecto.	2010	2010	2010	EJECUTADO
03.05.10		10.02.11	Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Ejecutado, no se ha recibido Acta de Recepción Definitiva. Cuenta con acta de recepción de fecha 21/02/2011. Llegó D.A. N°2065 de fecha 11.03.11 aprobando acta de recepción.	2010	2010	2010-2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
10-05-2010		30-11-2010	Cuenta con Acta de Recepcion de obras de fecha 27/12/2010.. Con fecha 08/08/2011 y a través de Ord. N° 1703 se adjunta rendición del saldo final y fotocopia de recepción definitiva.	2010	2010	2010	EJECUTADO
07-04-2010	25	26-04-2010	Por contratación directa. D.A. 1120 de fecha 31/03/2010 aprueba contratación directa. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 03/05/2010.	2010	2010	2010	EJECUTADO
29-08-2011	60	27-10-2011	Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. A través de Ord. N° 0970 de fecha 26/08/2011 de DOM se informa a Contratista fecha entrega de Terreno (29/08/2011 a las 10:00 hrs.). Acta de entrega de terreno de fecha 29/08/2011. Con fecha 05/09/2011 y a través de Ord. N° 2000 se adjuntan antecedentes del proyecto para SECREDOC.	2010	2010	2011	

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
08-02-2011	60	08-04-2011	DA. N° 2932 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación por la suma de \$116.610.- correspondiente a derechos por permiso de obra menor. DA. N° 2938 de fecha 15/04/2011 Designa integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra. Con fecha 28/04/2011 se cancela derechos de permiso obra menor folio 13585 de la obra. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011. SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. A través de Ord. N° 0544 de fecha 17/05/2011 DOM remite 1º Estado de pago.Ord N° 1150 de fecha 30/05/2011 se adjunta rendición del proyecto. Obra 100% ejecutada.Con fecha 10/06/2011 y a través de Ord. N° 649 de DOM se solicita DA. por Acta de recepción provisoria de la obra.DA. 4206 de fecha 20/06/2011Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/04/2011.Con fecha 24/06/2011 y a través de Ord. N° n0702 de DOM se remite 2º Estado de Pago. Con fecha 04/07/2011 y a través de Ord. N° 1437 de Alcalde a Secretaría Regional Ministerial de Educación, se adjunta rendición del proyecto (solicitud de traspaso N° 2). A través de Ord. N° 1515 de fecha 13/07/2011 se adjuntan antecedentes a rendición del proyecto, documnto enviado a la SEREMI Educación. Según mail de ITO de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada y tiene recepción provisoria sin observaciones con fecha 06/05/2011. Con fecha 12/08/2011 y a través de Ord. N° 1763 se solicita transferencia de fondos estado de pago N° 3 y último. Con fecha 24/08/2011 a SEREMI EDUCACION se adjunta informe de estado de pago N° 2.	2010	2010	2011	EJECUTADO
10-03-2011	75	23-05-2011	Con fecha 03/05/2011 y a través de Ord. N° 086, se solicita autorizar la cancelación de los derechos municipales. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011. SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. DA de fecha 16/05/2011 autoriza cancelación correspondiente a Derechos de edificación. Con fecha 20/05/2011 se realiza el pago de los Derechos Municipales de Edificación. Con fecha 26/07/2011, y a través de Ord. N° 0849 se solicita DA aprobación Acta Recepción Provisoria. DA. N° 4891 de fecha 04/08/2011 se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 15/07/2011. Con fecha 10/08/2011 se remite estado de pago N° 1 a Directora de Finanzas. Con fecha 17/08/2011 y a través de Ord. N° 1799 se remite al Sr. Intendente carpeta con antecedentes con la finalidad de rendir recursos. Con fecha 17/09/2011 se remite carpeta con antecedentes a SEREMI EDUCACION con la finalidad de solicitar recursos.Ord. N° 2315 de fecha 04/10/2011 envía comprobante de ingreso a Depto. Infraestructura Escolar MINEDUC.Ord. N° 1241 de fecha 21/10/2011 remite estado de pago N° 2 devolución de retenciones.	2010	2010	2011	EJECUTADO
08-02-2011	60	08-04-2011	DA. N° 2575 de fecha 06/04/2011 se autoriza cancelación por la suma total de \$325.887.- correspondiente a Derechos Municipales por Permiso de Obra Menor. Con fecha 12/04/2011 a través de Ord. N° 0781 se remite a SECREduc carpeta con documentos de solicitud de transferencia de fondos. DA N° 2939 de fecha 15/04/2011 designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 16/04/2011 se cancela permiso obra menor por la obra. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011. SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria.Con fecha 16/05/2011 y a través de Ord. N° 1027 se adjunta listado de proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a SECREduc. Con fecha 19/05/2011 DOM remite 2º Estado de pago. Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. N° 1135 se reitera y complementa información sobre situación de los proyectos, el cual se encuentra pendiente de pago pese a ser rendido entre el 08 y el 15 de abril con todas las observaciones subsanadas por parte del municipio. Con fecha 02/06/2011 y a través de Ord. N° 1185 se adjunta rendición del proyecto. A través de Ord. N° 651 de fecha 10/06/2011 de DOM solicita aprobación de DA. por Acta de recepción provisoria de la obra. DA N° 4204 de fecha 20/06/2011.	2010	2010	2011	EN EJECUCIÓN

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
21-02-2011	45	06-04-2011	Ord. N° 0314 de fecha 17/03/2011, de DOM a Directora de Finanzas, solicita estado de pago, pero se establece que de acuerdo a D.A. de adjudicación se retendra el 10% de cada estado de pago como garantía de correcta ejecución de los trabajos. Con fecha 06/04/2011 se solicita a través de Ord. N° 064 autorización para cancelar derechos municipales. Con fecha 12/04/2011, Ord. N° 0766 se remite a secreduc carpeta con Ant. del proyecto. Con fecha 15/04/2011 Ord. N° 0805 se remite carpeta con los documentos de solicitud de transferencia de fondos. Con fecha 21/04/2011 y a través de Ord. N° 0454 de DOM a Directora de Finanzas se solicita descontar en el 2° estado de pago una multa de \$599.482.-. DA. N° 2921 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación por la suma de \$693.508.-, correspondiente a Permiso de Obra Menor. DA. N° 2937 de fecha 15/04/2011 Designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de la Obra. Con fecha 28/04/2011 se cancela permiso de obra menor por la obra. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 11/05/2011 DA. 3456 se aprueba acta de recepción provisoria de fecha 19/04/2011. Con fecha 16/05/2011 se adjunta listado de proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a SECREDEC. con fecha 16/05/2011 DOM solicita DA y adjunta acta de recepción provisoria. obra en garantía por 14 meses. A través de Ord. N° 000571 de fecha 23/05/2011 DOM remite 3° estado de pago. Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. N° 1135 se reitera y complementa información sobre situación del proyecto, rendido entre el 20 de abril y 06 de mayo y a la fecha no se han recibidos información a observaciones o de visación por parte de Secreduc. Con fecha 02/06/2011 y a través de Ord. N° 1195 se remite carpeta con los documentos de solicitud de transferencia de fondos. A través de Ord. N° 003474 de Director D.A.E.M. a Ejecutado.	2010	2010	2011	EJECUTADO
			Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2	2010			Retirado
			Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2	2010			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
	420			2010	2011	2011	EN EJECUCION
				2010	2011		
				2011			
				Donación 2011			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010	2011		
24-10-2011	120	21-02-2012	Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se remite para custodia boleta de fiel cumplimiento de contrato.	2010	2011	2011-2012	EN EJECUCION
04-04-2011	30	03-05-2011	D.A. 2399 de fecha 29/03/2011 autoriza cancelación de los derechos municipales correspondiente a permiso de obra menor. D.A. 3693 de fecha 24/05/2011 designa integrantes comisión de recepción provisoria. Obra 100% ejecutada. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 01/07/2011. D.A. 4778 de fecha 28/07/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
02-06-2011	30+15 (DA N° 4586 del 19.07.2011) + 35 días (DA N° 5015 del 08.08.2011)	01/07/2011 Nueva fecha de término (ITO) 16.07.2011 Averiguará porque dieron 15 días y no los 40 solicitados por él, se solicitó por oficio N° 0867 del 29.07.2011 de DOM un 2º Aumento de Plazo por 35 días quedando como nueva fecha de término el día 20.08.2011/ Aprobado mediante DA N° 5015 del 08.08.2011/ Contrato Aumento de Plazo de fecha 16.08.2011	Con fecha 31.05.2011 mediante Ord. N° 1155 se envía a SECREDDUC los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto/ DA N° 3943 del 06.06.2011 aprueba contrato suscrito con el Sr. Claudio Peña Jaquell/ Se considera aporte Municipal la suma de \$503.607 correspondiente a la cancelación de Derechos Municipales por concepto de permiso de Obra menor Aprobado mediante DA N° 4573 del 19.07.2011 y cancelado con fecha 03.08.2011/ Ord. N° 0954 del 23.08.2011 de DOM a Finanzas envía EP N° 2/ Se encuentra Recepcionado, falta emitir el Acta que se encuentra pendiente por falta de Recepción Municipal de acuerdo a las Bases. // DA N° 6035 DEL 04.10.2011 APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 23.08.2011	2010	2010	2011	EJECUTADO
15-06-2011	30-01-1900	14-07-2011	A través de D.A. 282 de fecha 15/04/2011, se solicita autorización mecanismo trato directo y cancelación respectiva. Oferente Maquinox Ltda. Ord. N° 1408 de fecha 29/04/2011. SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 30/05/2011 y a través de Ord. N° 1156 se adjuntan ant. del proyecto a SECREDDUC. DA de fec 07/06/2011 modifíquese DA N° 3433 de fecha 11/05/2011 solo en el sentido de establecer que la supervisión técnica será de Paolo Hernandez Diaz. Cuenta con DA. N° 3433 de fecha 11/05/2011 donde se autoriza el mecanismo de trato directo y cancelación, para la ejecución de los proyectos. Cuenta con contrato de fecha 06/06/2011, empresa MAQUINOX LTDA y DA N° 4105 de fecha 15/06/2011 que aprueba contrato. DA N° 4933 de fecha 05/08/2011 Designase comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 16/08/2011 y a través de Ord. N° 138 se solicita cancelación Derechos Municipales. Con fecha 16/08/2011 y a través de Or. N° 0918 de DOM se solicita tramitación de permiso de obra menor. DA. N° 5260 de fecha 23/08/2011 autoriza cancelación por la suma de \$390.000.- correspondiente a derechos de permiso de edificación. se cancelan con fecha 30/08/2011 se cancela permiso. Se informa con fecha 07/09/2011 y a través de Ord N° 536 de SECEPLAN a DOM ingreso de expediente	2010			
			Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2	2010			Retirado
03.03.11	40	31-03-2011	DA N° 2940 de fecha 15/04/2011 designa Comisión de Recepción Provisoria. D.A. 2943 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación de permiso de edificación. Con fecha 26/04/2011 se cancela derecho municipal por \$194.537. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 06/06/2011. D.A. 4253 de fecha 23/06/2011 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1238 de fecha 03/11/2011 de DOM a Directora de Finanzas remitido estado de pago devolución retenciones.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
22-02-2011	40	02-04-2011	A través de D.A. 0946 de fecha 27/02/2011 se complementa D.A.A. 0379 de fecha 25/01/2011 en el sentido de autorizar anticipo de hasta un 25% del valor adjudicado. Mediante Ord. 069 de fecha 12/04/2011 se solicita cancelación de derechos municipales. DA. N° 2964 de fecha 15/04/2011 autoriza cancelación por la suma de \$150.904.-, correspondiente a derechos por permiso de edificación. DA. N° 2941 de fecha 15/04/2011 designa integrantes Comisión Recepción Provisoria de la obra. Con fecha 03/05/2011 se cancela derechos municipales edificación proyecto.Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011 . SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 a través de ord. N° 1087 se adjunta antecedentes del proyecto a SEGREDEC. Con fecha 26/05/2011 y a través de Ord. N° 588 DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta recepción Provisoria. DA. N° 3893 de fecha 02/06/2011 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 20/04/2011. Obra 100% ejecutada. Con fecha 02/06/2011 DOM remite a Finanzas 1° Estado de pago. Con fecha 18/07/2011 y a través de Ord. N° 1551 de Alcalde a SEREMI se adjunta documento faltante en redición del proyecto RBD 2975.Ord. N° 2331 de fecha 05/10/2011 envía comprobante de ingreso a Dapto. Infraestructura Escolar MINEDUC.Ord. N° 2712 de fecha 03/11/2011 adjunta rendición del proyecto, estado de pago N° 2.	2010	2010	2011	EJECUTADO
				2010			RETIRADO
				2010	2010	2011	RETIRADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010	2010	2010	EJECUTADO
				2010	2010	2010	EJECUTADO
25-04-2011	45	08-06-2011	65% estado de avance al 31/05/2011 según lo informado por ITO. D.A. 4298 de fecha 29/06/2011 designa integrantes comisión recepción provisoria de la obra. No se ha podido recepcionar por parte de la comisión debido a que el Liceo se encuentra en toma. A través de Ord. N° 0917 de fecha 16/08/2011 a Directora Finanzas se remite estado de pago N° 2 . Con fecha 22/08/2011 y a través de Ord. N° 1849 se adjunata a SEREMI Educación rendicion del proyecto . Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 27/07/2011, se cobra multa por atraso en el inicio de las obras de 12 días por un monto de \$251.152.- que serán descontados del estado de pago de la devolución de retenciones. D.A. 5594 DEL 12/09/2011 aprueba acta de recepción provisoria.	2010	2010	2011	EJECUTADO
				2010	2010		RETIRADO
06.04.2011	65	10.06.2011 + 10 Días según DA N° 4749 Nueva fecha de término el 20.06.2011	Se solicitó a Secreduc autorización para ocupar el saldo disponible a fin de mejorar el cierre. se envió con fecha 09.06.2011 mediante Ord. N° 1259// DA N° 4143 del 16.06.2011 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de edificación por un monto de \$ 437.323 que se considera como un aporte municipal al proyecto// Mediante Ord. N° 1259 del 09.06.2011 se solicita a SECREduc autorización para utilización de saldos para aumentod e obras referidas al cierre perimetral. Se recibe respuesta Mediante ord. N° 2296 del 21.06.2011 (recibido el 28.06.2011) se envía via mail a la ITO para conocimiento y tramitación.// DA N° 4303 del 29.06.2011 designa Comisión de Recepcion Provisoria de la obra// DA N° 4749 del 25.07.2011 autoriza Aumento de Obras por \$ 1,309,114 y un Aumento de Plazo de 10 días corridos// DA N° 6034 DEL 04.10.2011 APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA 06.09.2011, se envía copia rendiciones y Claudio Opazo de SECREduc, via mail// DA N° 6909 del 21.11.2011 complementa DA N° 6034 en el sentido de establecer que se aprobó aumento de obra por la suma de \$ 1,309,114 y aumento de plazo de 10 días corridos.	2010	2010	2011	EJECUTADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
25/04/2011 24/06/2011	60 Aumento de plazo 8 días corrido	23/06/2011 01/07/2011 Fecha de término real 04/07/2011	Cuenta con contrato de fecha 28/03/2011. Con fecha 14/04/2011, a través de Ord. N° 0443 de DOM a Asesor Jurídico se solicita modificación del contrato en el sentido de cambio en nombre del ITO. Ord. N° 1406 de fecha 29/04/2011, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 y a través de Ord. N° 1089 se adjunta antecedentes del proyecto a SECREDOC. 50% estado de avance al 31/05/2011, según lo informado por ITO. Con fecha 23/06/2011 DOM solicita a Sr. Alcalde aprobación para DA por Ampliación plazo de obra y solicita la Unidad Técnica 8 días corridos y no 15 como solicitaba la Empresa, registró contar del 24/06/2011 hasta el 01/08/2011, la empresa debe renovar boleta de garantía. DA. N° 4411 de fecha 06/07/2011 ampliase el plazo en 8 días corridos a contar el 24/06/2011 hasta el viernes 01/07/2011. Con fecha 12/07/2011 y a través de Ord. N° 0784 de DOM se comunica al Arquitecto que esa Dirección conforme a la normativa, resuelve no otorgar el permiso solicitado por tratarse de una Obra de Mantenimiento. Se realizó recepción provisoria 19/07/2011 quedando con observaciones. Según mail de ITO de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada, pero con observaciones las cuales deberían estar subsanadas con fecha 25/07/2011. En cuanto a estados de pagos se remite el 1º estado de pago con fecha 20/07/2011 a través de Ord. N° 819. Con fecha 26/07/2011 y a través de Ord. N° 0843 se remite 2º Estado de pago. Con fecha 27/07/2011 y a través de Ord. N° 1598 se solicita transferencia de fondos. Con fecha 29/07/2011 y a través de Ord. N° 1650 se realiza recepción y	2010	2010	2011	EJECUTADO
	45			2010	2010		
				2010			RETIRADO
				2010			
				2010			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2010	2010	2011-2012	ADJUDICADA
				2010			
	30			2010			
				2010	2010	2011-2012	ADJUDICADA
				Universidad de Talca 2010			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
14,01,2010	315	25,11,2010	Aumento de Plazo otorgado de 68 días corridos nueva fecha de termino contractual 31,01,2011	2009-2011	2009	2010-2011	EJECUTADO
				2010	2010	2011-2012	
				2010	2010	2011-2012	

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
	450			2010	2010	2011-2012	
				2011	2011		
03.10.2011	45	16.11.2011	Via mail de fecha 16,08,2011 se solicita información al ITO respecto de la entrega de terreno.	2010	2010	2011	EN EJECCION
				2011			
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011	2011		

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011			
				2011	2011		
				2011	2011		
	68			2011	2011	2011-2012	ADJUDICADA
				2011			RETIRADO
				2011	2011	2011-2012	
				2011	2011		LICITACION

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011	2011		LICITACION
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011	2011		LICITACION
20.07.2011	40 + 25 días (autorizado mediante DA N° 5838 del 23.09.2011)	29.08.2011 (nueva fecha de término contractual 23.09.2011)	ORD: N° 1063 del DOM remite 1° EP por un monto de \$32.251.501// DA N° 5838 del 23.09.2011 amplia en 25 días corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de término el 23.09.2011// DA N° 6028 del 04.10.2011 designa integrante Comisión de Recepción//Acta de Recepción Provisionaria de fecha 12.10.2011 (Ord. N° 1209 del 21.10.2011 del DOM)	2011	2011	2011	EJECUTADO
				2011			RETIRADO

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011	2011		
				2011	2011		PUBLICADA

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			RETIRADO
				2011			
				2011			
				2011			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011			
				2011	2011		
				2011			
				2010	2011		

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011	2011		
				2011			
				2011			

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)				Información respecto a fechas y etapas			
Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones

