

8.ÁREA URBANISMO, ELECTRIFICACIÓN Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS		
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.06.2012 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)
1	Juliana Pizarro	Cristian Henriquez	Reposición Alumbrado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente de 70 w por luminaria de 100 w con ballast de doble potencia, se redistribuye circuitos de alumbrado público en las cap que fueron intervenidas en el proyecto, en 1 Sur se extiende poste existente y se cambia farol de globo por farol colonial desde 11 a 6 Oriente y de 3 Oriente hasta Alameda, incluyendo faroles en el perímetro de plaza de armas equipados con soporte para macetas ornamentales, se realiza mantención en luminarias de proyecto cumpliendo con la garantía del trabajo realizado, se normalizan los servicios intervenidos y se obtuvo certificación SEC de cada uno de estos. El proyecto cumple con su propósito de eficiencia energética, pues se obtiene un ahorro de energía y un mejoramiento de iluminación	\$ 600,000,000	Circular 36		17/04/2009	Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. N°366 de fecha 22.04.2009 de Secretaria Ejecutiva CORE a Sr. Intendente				APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar e informar estado del proyecto	\$ 600,000,000	\$ 516,661,715
2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henriquez Reasigando a Verónica Pizarro	Alumbrado sectores Las Rastras, San Valentin y Purisima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purisima y San Valentin, debido al deficit de iluminarias en la postación pública.	\$ 35,145,643	PMU Emergencia 2010			Con fecha 09.11.10 mediante Ord N° 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envia con fecha 17.11.10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador	Mediante Ord. 116 de fecha 31/05/201 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.		D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35,146,000	\$ 26,359,501
3	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Ampliación Alumbrado Callejon Sector Purisima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para diversos sectores de Callejon Purisima entre los cuales se encuentra La Aldana, Los Quillales, El Peumo, Los Monetros, Las Flores, Lo Gonzalez, Las Rosas, La Palma	\$ 36,537,792	FRIL 2010	Con fecha 24.09.2010 mediante Ord. N° 1941 de Alcalde a Intendente.	Se aprueba técnicamente mediante Acta de fecha 09.11.2010 del GORE	Convenio GORE, Municipalidad de fecha 29.11.2010			Con fecha 23.11.2010 se envian antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes, se espera Convenio totalmente tramitado	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 36,537,792	\$ 35,463,048

4	Veronica Pizarro	Cristian Henriquez	Alumbrado Comunal, Nº 1	Público Proyecto	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por iluminación LED, contemplando el reemplazo de 1842 luminarias vehiculares existentes, adicionar 1842 luminarias peatonales en poste existente y adicionar 1381 postes peatonales, con su respectiva luminaria.	\$ 2,067,700,000	Municipal										APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 2,067,700,000		
5	Veronica Pizarro	Cristian Henriquez	Alumbrado Comunal, Nº 2	Público Proyecto	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por iluminación LED, contemplando el reemplazo de 2812 luminarias vehiculares existentes.	\$ 963,600,000	Municipal											APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 963,600,000	

					LICITACION (Secplan u otros)							EJECUCION (D.O.M u otros)					respecto a fechas y etapas				
Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
\$ 83,338,285	-\$ 1,038,285	0	\$ 515,623,430	Ord. N° UGD 3562 de fecha 06/10/2011 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión autoriza modificación de contrato correspondientes al proyecto. Monto Contratado \$516.661.715			2295-109-1p09			Empresa electricidad y proyectos Ltda				04/01/2011	120 aumento 87 Plazo contractual vigente 207 días corridos.	04/05/2011	Empresa "Electricidad y proyectos Ltda. Solicita 45 días aumento de plazo con fecha 14/04/2011. A través de Ord. N° 1854 de fecha 25/08/2011 de Alcalde a Intendente se solicita un aumento de plazo de 45 días corridos a contar del 03/05/2011, es decir hasta el 18/06/2011. A través de Ord. N° 1855 de fecha 25/08/2011, de Alcalde a Intendente, se solicita la recepción provisoria con fecha 12/07/2011 teniendo un atraso de 24 días con alcance de la entrega de Planos y Certificado de SEC. Ord. N° UGD 3562 de fecha 28/10/2011 autoriza modificación de contrato correspondiente al proyecto. Con fecha 08/11/2011 y a través de Ord. N° 217 encargado departamento de alumbrado publico solicita designación de comisión de recepción provisoria y definitiva. Ord. N° 216 de fecha 08/11/2011, Encargado Departamento Operativo informa que el Gobierno Regional del Maule autoriza modificación de contrato de la obra. DA. N° 7855 de fecha 28/12/2011 apruebase la modificación del Contrato con	2009	2009	2011	EJECUTADO
\$ 8,786,499		\$ 0	\$ 26,359,501	Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.	23/11/2010	Francisco Flores	2295-1-LE11	04/01/2011	17/01/2011	Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución	Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez	18/04/2011	18/04/2011	60	17/06/2011	Mediante Ord. 213 de fecha 08/11/2011 de Encargado Depto. Alumbrado Público a Sr. Alcalde solicita designación comisión recepción provisoria y definitiva. D.A. 6724 de fecha 14/11/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva.//DA N° 1152 del 23.02.2012 aprueba acta de recepción provisoria,	2010	2010	2011	EJECUTADO
\$ 1,074,744				Convenio de fecha 29.11.2010 entre Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Talca	23.11.2010	Alejandra Castro	2295-8-LE11 2295-52-LE11	05.01.2011 03.03.2011	14.01.2011 15.03.2011	DA N° 2549 del 06.04.2011 a CGE Distribución S.A.	Ord. N° 215 del 29.03.2011 adjunta informe de adjudicación a la Comisión Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de \$5.463,048 y un plazo de 60 días corridos// Firma de Contrato con fecha 29.04.2011, se envía copia Cristian Henriquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henriquez Gonzalez	06.06.2011	06.06.2011	60	05.08.2011	Se solicitó Acta entrega terreno a CH con fecha 14.06.2011// DA N° 6724 del 14.11.11 aprueba integrantes comisión de recepción// DA N° 1152 del 23.02.2012 aprueba acta de recepción provisoria./ Ord. N° 1125 del 14.05.2012 rinde recursos antecedentes EP N° 1 y unico	2010	2010	2011	EJECUTADO

