

8. ÁREA URBANISMO, ELECTRIFICACIÓN Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS						
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA, DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.
1	Juliana Pizarro Cristian Henriquez	Reposición Alumbrado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente de 70 w por luminaria de 100 w con ballast de doble potencia, se redistribuye circuitos de alumbrado público en las cap que fueron intervenidas en el proyecto, en 1 Sur se extiende poste existente y se cambia farol de globo por farol colonial desde 11 a 6 Oriente y de 3 Oriente hasta Alameda, incluyendo faroles en el perímetro de plaza de armas equipados con soporte para macetas ornamentales, se realiza mantención en luminarias de proyecto cumpliendo con la garantía del trabajo realizado, se normalizan los servicios intervenidos y se obtuvo certificación SEC de cada uno de estos. El proyecto cumple con su propósito de eficiencia energética, pues se obtiene un ahorro de energía y un mejoramiento de iluminación	\$ 600.000.000	Circular 36			17-04-2009	Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. N°366 de fecha 22.04.2009 de Secretaria Ejecutiva CORE a Sr. Intendente	

2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henriquez Reasigando a Verónica Pizarro	Alumbrado sectores Las Rastras, San Valentín y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purísima y San Valentín, debido al déficit de iluminarias en la postación pública.	\$ 35.145.643	PMU Emergencia 2010				Con fecha 09,11,10 mediante Ord N° 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envía con fecha 17,11,10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador	Mediante Ord. 116 de fecha 31/05/201 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.
3	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Ampliación Alumbrado Callejon Sector Purisima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para diversos sectores de Callejon Purisima entre los cuales se encuentra La Aldana, Los Quillalles, El Peumo, Los Monetros, Las Flores, Lo Gonzalez, Las Rosas, La Palma	\$ 36.537.792	FRIL 2010	Con fecha 24,09,2010 mediante Ord. N° 1941 de Alcalde a Intendente.		Se aprueba tecnicamente mediante Acta de fecha 09,11,2010 del GORE	Convenio GORE, Municipalidad de fecha 29,11,2010	

				ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS					
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL 01.07.2011 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN, POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS, APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido
		APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar e informar estado del proyecto	\$ 600.000.000	\$ 516.661.715	\$ 83.338.285	-\$ 1.038.285	0	\$ 515.623.430

	D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 35.146.000	\$ 26.359.501	\$ 8.786.499		\$ 0	\$ 26.359.501
	Con fecha 23,11,2010 se envian antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes, se espera Convenio totalmente tramitado	APROBADO FINANCIERAMENTE		\$ 36.537.792	\$ 35.463.048	\$ 1.074.744			

LICITACION (Secplan u otros)								EJECUCION (D.O.M u otros)					
Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envió antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones
Ord. Nº UGD 3562 de fecha 06/10/2011 de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión autoriza modificación de contrato correspondientes al proyecto. Monto Contratado \$516.661.715			2295-109-lp09			Empresa electricidad y proyectos Ltda				04-01-2011	120 aumento 87 Plazo contractual vigente 207 días corridos.	04-05-2011	Empresa electricidad y proyectos Ltda. Solicita 45 días aumento de plazo con fecha 14/04/2011. A través de Ord. Nº 1854 de fecha 25/08/2011 de Alcalde a Intendente se solicita un aumento de plazo de 45 días corridos a contar del 03/05/2011, es decir hasta el 18/06/2011. A través de Ord. Nº 1855 de fecha 25/08/2011, de Alcalde a Intendente, se solicita la recepción provisoria con fecha 12/07/2011 teniendo un atraso de 24 días con alcance de la entrega de Planos y Certificado de SEC. Ord. Nº UGD 3562 de fecha 28/10/2011 autoriza modificación de contrato correspondiente al proyecto. Con fecha 08/11/2011 y a través de Ord. Nº 217 encargado departamento de alumbrado publico solicita designación de comisión de recepción provisoria y definitiva. Ord. Nº 216 de fecha 08/11/2011, Encargado Departamento Operativo informa que el Gobierno Regional del Maule autoriza modificación de contrato de la obra.

Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.	23-11-2010	Francisco Flores	2295-1-LE11	04-01-2011	17-01-2011	Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución	Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez	18-04-2011	18/04/2011	60	17-06-2011	Mediante Ord. 213 de fecha 08/11/2011 de Encargado Depto. Alumbrado Público a Sr. Alcalde solicita designación comisión recepción provisoria y definitiva. D.A. 6724 de fecha 14/11/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva.
Convenio de fecha 29,11,2010 entre Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Talca	23,11,2010	Alejandra Castro	2295-8-LE11 2295-52-LE11	05,01,2011 03,03,2011	14,01,2011 15,03,2011	DA N° 2549 del 06,04,2011 a CGE Distribución S.A.	Ord. N° 215 del 29,03,2011 adjunta informe de adjudicación a la Comisión Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35,463,048 y un plazo de 60 días corridos// Firma de Contrato con fecha 29,04,2011, se envía copia Cristian Henriquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henriquez Gonzalez	06,06,2011	06,06,2011	60	05,08,2011	Se solicitó Acta entrega terreno a CH con fecha 14,06,2011/ DA N° 6724 del 14,11,11 aprueba integrantes comisión de recepción

respecto a fechas y etapas			
Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
2009	2009	2011	EJECUTADO

2010	2010	2011	EJECUTADO
2010	2010	2011	EJECUTADO

