

CATEGORIA	INICIATIVA/INTERVENCIÓN	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (participación ciudadana)	Categorías Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (indicar cual)	Culicada y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SÍMBOLO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINAN (indicar Monto)
45	Reparación parcial por emergencia Escuela Panajungo	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terramiento 2010	\$ 10.618.000	100% según lo informado por Eduardo Lebas		\$ 10.61
46	Cierre preliminar diversos establecimientos educacionales de la comuna de Talca	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terramiento 2010	\$ 29.991.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
47	Reposición de los parrillales diversos establecimientos de Talca, Primera Parra	100%								26.03.2010	PMU FIE plan Terramiento 2010	\$ 29.454.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.		
48	Adquisición módulos de baños en diversos establecimientos educacionales, Talca	100%								25.03.2010	PMU FIE plan Terramiento 2010	\$ 26.615.000	Información por parte del LITTO		\$ 26.61
49	Demolicion Parcial Liceo Abate Molina, Talca	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 167.455.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 167.455.000
50	Demolicion Parcial por emergencia Liceo María Domosos Espigó	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 220.150.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 220.150.000
51	Demolicion Parcial por emergencia Liceo Anella Corchis	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 100.245.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 100.245.000
52	Reparaciones generales por emergencia Liceo Abate Molina	100%								20.04.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 95.458.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 95.458.000
53	Demolicion Parcial Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 49.980.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 49.980.000
54	Demolicion Parcial y habilitación cubierta por emergencia Liceo Industrial Superior	100%								30.03.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 70.788.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 70.788.000
55	Reparaciones generales por emergencia Liceo Industrial Superior	100%								01.04.2010	Liceos Tradicionales, proyectos de urgencia	\$ 91.487.000	Se observaron observaciones por parte de Secretuc con fecha 14.04.2010 y se envían respuesta a Observaciones con fecha 14.04.2010		\$ 91.487.000

GA

NÚMERO DE FONDO	NOMBRE DEL FONDO	RECONSTRUCCIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPAS DE							FECHA	PUESTO A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	APROBADO	TECNICA FINANCIA (Indicar Monto)
				Consultas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Publicación y Presupuesto	APROBADO						
57	Escuela Punitas Negras	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria			Está totalmente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la inclaviva porque consiste en la donación de terrenos. Se entregaron los antecedentes relacionados con el traspaso del terreno colindante, donde se encuentra la nueva escuela, desde la propiedad por parte de Escuelas para Chile, la que fue asignada por el equipo técnico del Municipio, a la espera del envío de antecedentes por parte del Comité para presentar la carpeta ante la DCM y obtener el permiso respectivo. En proceso de elección.		
56	Escuela San Miguel	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, solución complementaria			Está totalmente aprobado, en proceso de reunir antecedentes para firma de convenio. No existen montos asignados a la inclaviva porque consiste en la donación de terrenos. Se han realizado gestiones para avanzar en los resultados de esta postulación, para lo cual Escuelas para Chile envía un Ingeniero Estructural de cargo de esos para revisar los edificios que se han propuesto y la provisión de apoyo financiero.		
59	Escuela cooperativa Liray (Cierto Perinatal)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo inmediato	\$ 4.682.929		Con totalmente trámite, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Elección por Administración Directa		\$ 4.
60	Escuela Juan Luis Samuelsen (Cierto Perinatal)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo inmediato	\$ 4.554.376		Con totalmente trámite, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En Proceso de Elección		\$ 4.

6

INICIATIVAS EN CARGO		RECOPILACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar caso)	Cobertura y Presupuesto	FECHA	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	ESTADO DE EJECUCION	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA
61	Escuela uno San Agustín (Cierto Perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.728.408	A la espera de resultados		
62	Escuela de Plavinos (Inf. S/S) y de Arcozén (Cierto perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.032.751	A la espera de resultados		
63	Escuela San Miguel (Cierto perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 6.437.298	Con fecha 27.04.2010 resultados recibidos. En espera de observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados		
64	Llevo Héctor Pérez Biot (reposición cliente perimetral y reparación pasajes)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 34.438.608	Con contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En proceso de licitación		
65	Escuela Nemesto Antún (Cierto perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 215.078	Con contrato totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. En proceso de licitación		
66	Escuela Billa El Sol (Cierto perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.102.798	Con fecha 27.04.2010 se reciben observaciones vía mail y con fecha 30.04.2010 se da respuesta a observaciones por parte del Municipio a la espera de resultados		
67	Escuela Puente Negras (Demolicion Infraestructura antigua y reparaciones en General)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 11.348.727	Con contrato firmado por Alcalde enviado a Santiago con fecha 04-06-2010. Escuelas para Chile aprueba un monto menor a lo postulado. Con fecha 28/06/2010 se emite O.A. 2802 aprobando contrato de donación. En proceso de elaboración de antecedentes para licitación.		
68	Escuela Lorenzo Verrill (reparaciones generales y reposición cerro)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 33.455.998			

21

INICIATIVAS EN CARGO		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INICIATIVAS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN										PROYECTO CON:		AFECTADO:	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cobertura y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLAMENTE TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
69	Liceo Ignacio Carrera Pinto (Reparaciones generales y reposición cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 15.521.977	Con totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.		\$ 15.521.977
70	Escuela Carlos Spano (Reparaciones generales y reposición cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 27.669.484	NO SELECCIONADO		
71	Liceo Diego Portales (Demolición parcel y reposición cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 20.004.891	Con fecha 29.04.2010 se da respuesta a observaciones, para lo cual se recibe respuesta.		
72	Liceo Industrial Superior (Reposición cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 3.988.926	Con totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.		\$ 3.988.926
73	Escuela Aurora de Chile (Cierra perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.967.159	Con totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.		\$ 1.967.159
74	Liceo Enrique Maddaleno Spaldwick (Cierra perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 2.927.988	Con totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.		\$ 2.927.988
75	Escuela El Tabaco (Reposición cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.737.294	Con totalmente tramitado, proceso de elaboración de antecedentes para licitación. Se hace entrega de EETT, planimetría y presupuesto para proceso de licitación.		\$ 4.737.294
76	Liceo Abate Molina (Reposición Cierra)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 1.637.076	NO SELECCIONADO		\$ 1.637.076
77	Escuela Esperanza (Reposición cierra perimetral)	100%								09.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 4.361.997	Con fecha 29.04.2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe respuesta.		\$ 4.361.997
78	Escuela Las Arucellas (Reposición cierra perimetral)	100%								12.04.2010	Escuelas Para Chile, Apoyo Inmediato	\$ 17.634.998			\$ 17.634.998

G

INICIATIVA/PROYECTO		DISEÑO EN LA ETAPA DE...										POSTULADO CON...		ABERCIÓN	
RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar caso)	Cubrición y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)		
79	Escuela Las Américas (Reposición ciegos)	100%						12.04.2010	Escuelas Para Chile Apoyo Inmediato	\$ 12.432.326	Con fecha 29.04.2010 se da respuesta a observaciones. A la fecha no se recibe En preparación de convenio de donación. Se solicitan certificaciones a DISEM y SECREDEC, se solicitan facultades a Martín Acevedo y Cristian Henríquez. EETT Arquitecta a Rodrigo Barón. Se remite vía Oid 1327 de fecha 08/07/2010 a Intendente para aprobación de proyectos de Donación para Abale Molina y Diego Donatels.	Monto otorgado de la donación			
80	Gestión para la obtención de 34 Aulas y 7 establecimientos educacionales de Talca	100%						Durante el mes de Marzo y abril de 2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	Fundación Desarrollo Levantamos Chile	\$ 253.746.000	a la espera de instrucciones para abordar procedimiento, se solicita a SECREDEC coordinación. Se recepción por parte de SECREDEC certificado de estadísticas y Periferencia proceso 2011 documentos enviados a SERPLAC. Se documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10		\$ 700.000		
81	Normalización Reparación y Ampliación Liceo Abale Molina							Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011.	FNDP	\$ 10.268.938.000	a la espera de instrucciones para abordar procedimiento, se solicita a SECREDEC coordinación. Se recepción por parte de SECREDEC certificado de estadísticas y Periferencia documentos enviados a SERPLAC. Se documento de Serplac que indica RATE FI del 07/07/10				
82	Reposición con Equipamiento Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda	100%	100												

9

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE ANTERIORES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	OBRA EN ETAPA DE					FECHA QUE SE PUEDE SE POSTULAR A LA POSTULA	MONTOS	SACADO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Ingresos Menores)
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)					
83	Normalización con Equipamiento Escuela Vitis Purísima									Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha de proceso 2011 y se pide a SECREDEC mediante Ord N° 1094 ministerial con la finalidad de analizar para el 2011.			
84	Adquisición 7 sets de aseo para Escuela Costarricense		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			100.000
85	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo María Dolores Espino		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			56.749.755
86	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Carlos Spatho		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			66.194.013
87	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			18.609.644
88	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Diego Fontelles		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			21.765.716
89	Construcción Pasillos Cubiertos Escuela Hector Pérez Bioti		100%							Se presenta con fecha 08/02/2010 al DAEEM para posterior presentación al Concejo Municipal.			7.437.827

9

INICIATIVA/PROYECTO		RECOPIACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubricación y Presupuesto	FECHA	PROYECTO QUE SE POSTULA A LA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
90	Reposición Cierros acceso Escuela Las Américas	100%					100%		100%	Se presenta con fecha 05/06/2010 al DAEM para postular a la ejecución al Consejo Municipal	PMG Educación	\$ 12.071.991	Aprobado por el Concejo Municipal a la espera de los recursos por parte de SECEMUC para la licitación		\$ 12.071.991
91	Construcción Pasillo Cubierto Liceo Amneta Coumbis, Talca	100%	100				100%		100%	Se entregan antecedentes con fecha 20/07/2010 para a posible Director Liceo financiamiento por el CGPVA Amneta Coumbis	Corresponde a una solicitud de un tipo por parte del establecimiento, para el financiamiento con Recursos de FONADIS, solicito de gestión por la Escuela	\$ 10.908.025			
92	Accesibilidad Acceso discapacitados Escuela Cooperativa Litcan, Talca	100%	100				100%		100%	Se entregan antecedentes a DAEM con fecha 20/07/2010 para dar respuesta a solicitud de gestión por la Escuela		\$ 1.185.197			
93	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea El Millagro, Talca	100%	100%	No se requiere			100%	100% Agua Potable 100% Acamantado	100%	23/06	Acciones Concurrentes	\$ 12.350.088	APROBADO SUBDERE		\$ 12.350.088
94	Construcción Soluciones Sanitarias y Cierre Perimetral Aldea Villa Hermosa Sector Carlos Tripp, Talca	100%	100%	No se requiere			100%	100% Agua Potable 100% Acamantado	100%	23/06	Acciones Concurrentes	\$ 9.735.403	APROBADO SUBDERE		\$ 9.735.403
95	Construcción Soluciones Sanitarias "Panguleno", 1949	100%	100%	No se requiere			No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes	\$ 82.000.000	Postulando acciones concurrentes Cid 1268 del 02/07/2010		\$ 62.000.000
96	Construcción Soluciones Sanitarias Santa María María Vera, Código GP : 20.157.501-0, Talca	100%	100%	No se requiere			No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes	\$ 54.050.000	Postulando acciones concurrentes Cid 1268 del 02/07/2010		\$ 54.050.000
97	Construcción Soluciones Sanitarias Santa Coloma, Código GP : 20.149312-0, Talca	100%	100%	No se requiere			No se requiere	No se requiere	100%	02/07	Acciones Concurrentes	\$ 44.400.000	Postulando acciones concurrentes Cid 1270 del 02/07/2010		\$ 44.400.000
ALUMBRADO															
98	Alumbrado Público Sección Las Rastres, San Valentín y Purísima de la Comuna de Talca	100%	100%				100%	Eléctrica 100%	100%	Postulado por Juan Labeiler y Cristian Henríquez en Páginia Virtual de Internet	PMU	\$ 35.145.643	Aprobado Técnicamente		\$ 35.145.643
99	Alumbrado Público Sección Cerro La Virgen, Los Hornos y Panguelmu de la Comuna de Talca	100%	100%				100%	Eléctrica 100%	100%	Postulado por Juan Labeiler y Cristian Henríquez en Páginia Virtual de Internet	PMU	\$ 43.379.102	En etapa de licitación en Portal Mercado Público		\$ 42.000.000
TRANSPORTE/VALIDAD Y URBANISMO															
100	Reposición y Conservación de Veredas Sector (Tonal), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 Regional					100%	75%	70%	29/10/2009	FONDR y Circular	\$ 357.168.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Cid N 5207 de fecha 14/12/2009)		

9

INDICADOR DE LOGRO	RECONSTRUCCIÓN DE ANTICEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPAS DE						FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	REALIZANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICO Y FINANCIERO (Indicar Monto)
			Contenidos	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubrición y Presupuesto						
101	Reposición y Conservación de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 494.788.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
102	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	10%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 322.533.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
103	Reposición y Conservación de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	0%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 380.910.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
104	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 411.625.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
105	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	0%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 501.531.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
106	Reposición y Conservación de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	50%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 590.220.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
107	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	5%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 336.054.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
108	Reposición y Conservación de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			85%	5%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 353.728.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		
109	Reposición y Conservación de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			75%	0%	70%		29/10/2009	FNDP y Circular 36	\$ 483.324.000	Respondiendo observaciones SERVIU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)		

9

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPAS DE:							FECHA	FUENTE ALTA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	POL. O TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Incluir caso)	Cubricación y Presupuesto							
110	Reposición y Conservación de Veredas Sector 11(Sur), Taca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	0%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 344,447,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)			
111	Reposición y Conservación de Veredas Sector 12 (Sur), Taca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			0%	0%	70%			29/10/2009	FNDR y Circular 36	\$ 432,090,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)			
112	Construcción, Reposición y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Taca					100%	95%			29/10/2009	FNDR	\$ 931,303,000	Respondiendo observaciones SERVU			
113	Construcción, Reposición y Mejoramiento de Acceso Pakuchich, Taca.	A la espera de aprobación técnica de SERVU					100%			29/10/2009	FNDR	\$ 1,128,082,000				
114	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavimentación Isla el Sauce Mercedes Bepo	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 115,144,000	Aprobado técnicamente el día 24, 12, 2009 y financiera mente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo y Ilustre Municipalidad de Taca de fecha 03/09/2010		\$ 117	
115	Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12, 12 Sur B y Pasaje 13, 12 Sur	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 12,529,000	Aprobado técnicamente el día 24, 12, 2009 y financiera mente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Taca de fecha 03/09/2010		\$ 12	
116	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle y Pasaje 13 Oriente entre 7 y 10 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					100%			30/11/2009	Pavimentos participativos del Minvu	\$ 43,046,000	Aprobado técnicamente el día 24, 12, 2009 y financiera mente el 11,01,2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Taca de fecha 03/09/2010		\$ 43	

97

INDICADOR DE LOGRO	RECOLECCIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPAS DEL				FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	ABRABRACION
			Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura					
117	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 11 Norte, 13 1/2 Oriente B y 13 1/2 Oriente C Población C, Huaraz.	Recopilación de antecedentes para Convenio					30/11/2009	Pavimentos participativos del Muvu	\$ 11.040.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 1.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Mantenimiento a Ilustre Municipalidad de Tarma de fecha 03/09/2010	\$ 11.040.000
118	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente B entre 4 y 17 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					30/11/2009	Pavimentos participativos del Muvu	\$ 5.754.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Mantenimiento a Ilustre Municipalidad de Tarma de fecha 03/09/2010	\$ 5.754.000
119	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle 13 1/2 Oriente C entre 17 y 19 Norte	Recopilación de antecedentes para Convenio					30/11/2009	Pavimentos participativos del Muvu	\$ 33.228.000	Aprobado técnicamente el día 24.12.2009 y financiera mente el 11.01.2010. Cuenta con convenio Ad Referendum Servicio de Vivienda y Urbanismo e Ilustre Municipalidad de Tarma de fecha 03/09/2010	\$ 33.228.000
120	Proyecto de Pavimentación Vialidad Intermedia Calle 12 Norte							ENDR Vialidad Intermedia		Responsando Observaciones SERVU	
121	Proyecto de Pavimentación Vías Especiales de Defensa Estructural de Vehículos de Locomoción Colectiva Calle 18 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur, Comuna de 18 Sur							PMU		Responsando Observaciones SERVU	
122	Construcción Pavimentos Plaza la Victoria	Aprobado técnicamente por SERVU Región del Maule. A la Espera de Certificado de aprobación Técnica por parte de SERVU para poder pasar el Proyecto						PMU			

G

INICIATIVA O BANDO		RECOPIACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Ciudadanos)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (índice cual)	Cubcación y Presupuesto	FECHA	POSTULADO CON QUE SE POSTULA	MONTO	SAJONDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y TIPO (índice cual)
121	Reasentamiento PMU Emergencia Calle 1 Norte entre 1 Cie. Y 1 Pie. Y Calle 1 Norte 11 Y 12 Cie.	Postulado via Oficina y mediante OAJ por OZOB de fecha constituido a través de la SEREMI MINVU Región del Maule.									PMU	\$ 7.195.000	Ejecutado, falta \$2.333.000 para diseño \$3.862.000 para ejecución \$3.330.000	\$ 7.195.000	\$ 7.1
124	Mejoramiento Plaza Arturo Prat, Barrio Oriente, Talca	Se envían antecedentes de postulación a través de OAJ N° 1439 de fecha 27/07/2010 a SEREMI MINVU Región del Maule.				100%					FMDR 2011	\$ 373.559.000	Falta aprobación técnica de SERVU		
125	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALZADA CALLE 12 NORTE DE TALCA				100%						FMDR 2011				
126	Habilitación Oficinas Cuarta Urbana		100%			80%	100%	100% Agua Potable, Alcantarillado, 100% Eléctrico	En desarrollo		PMU	\$ 11.386.919	Se han enviado oficios y carpetas a subdirección para subdirección para revisar los antecedentes en el año 2008 a este nuevo Proyecto Aprobado por el Consejo de Monumentos. En Licitación se espera por parte de la Asociación PERSONALIDAD JURIDICA		\$ 11
127	Habilitación de Oficinas Asociación de Municipalidades de la Región del Maule		100%					100% agua potable y alcantarillado	Revisión de Presupuesto 100%		PMU	\$ 44.490.512	Visado por GORE (piratado)	\$ 44.490.512	
128	Reposición Cierre perimetral y Reparación de Sala Usos Múltiples OJEM		100%			100%		100% Agua Potable Y electricidad	100%	26/05/2010	PMU	\$ 28.326.031	Visado por GORE (piratado)	\$ 28.326.031	
129	Mejoramiento y Habilitación SSMT OJEM		100%			100%		100 Agua potable, alcantarillado y electricidad	100%	20/05/2010	PMU	\$ 44.980.041	APROBADO SUBDERE	\$ 44	
130	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 1ª Etapa		100%			100%		No requiere	100%	20/05/2010	PMU	\$ 29.984.751	APROBADO SUBDERE	\$ 29	
131	Reparación y Mejoramiento 3º Piso Edificio Consistorial, Talca 2ª Etapa		100%			100%		No requiere	100%	24/05/2010	PMU	\$ 22.337.661	Visado por GORE	\$ 22.337.661	
132	Cierre Perimetral, Costado Pie 3er Pulo, etapa 1, Cementerio Municipal, Talca		100%			No Requiere		No Requiere	100%	25/05/2010	PMU	\$ 20.813.405	Visado por GORE	\$ 20.813.405	
133	Cierre Perimetral, Costado Pie 3er Pulo, etapa 2, Cementerio Municipal, Talca		100%			No Requiere		No Requiere	100%	25/05/2010	PMU	\$ 28.842.794	APROBADO SUBDERE	\$ 28	
134	Reparación y Reposición Pavilon de Nichos Sector Pía 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca		100%			No Requiere		No Requiere	100%	25/05/2010	PMU	\$ 28.842.794		\$ 28	

9

INDICATIVO DE CARGO		DIAGNÓSTICO DE LA OBRERA DE										POSTULADO CON		SACANDO OBSERVACIONES		SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINAN
REPARACIÓN DE		RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES		REUNIÓN CON INTERESADOS (participación Ciudadana)	Contrataciones	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especificaciones (Incluir cual)	Cubricación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	APROBADO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINAN
135	Reparación y Reposición Pavimento de Mochos Sector Pie 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	No requiere	No Requiere	100%	100%	No requiere	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 16.923.377	APROBADO SUBDERE			\$ 16.62
136	Reparación de Servicios Higiéncos, 1era Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	100%	100%	100% (Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Livias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.944.286	APROBADO SUBDERE			\$ 34.94
137	Reparación de Servicios Higiéncos, 2da Etapa, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	100%	100%	100% (Aguas Livias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 24.670.671	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
138	Reparación y Mejoramiento Acceso Principal, Cementerio Municipal, Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	100%	100%	100% (Aguas Livias, Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.823.930	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
139	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Permisos de Circulación, Dirección de Tránsito y Transporte Público, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.981.188	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
140	Adquisición de Módulos Prefabricados, Sección Admón. Dirección de Tránsito y Transporte Público, Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.975.028	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
141	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Inventario, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.778.578	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
142	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 34.925.107	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
143	Adquisición de Módulos Prefabricados para Unidad de Desarrollo Económico, I. Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	25/05/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.980.828	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
144	Adquisición de Módulos Prefabricados para Obras Comunes, Municipalidad de Talca	100%	100%	100%	No Requiere	100%	No Requiere	100%	100% (Agua Potable y Alcant. Eléctrico)	100%	03/06/2010	PMU Emergencia Terremoto	\$ 44.987.133	En etapa de Revisión por parte de SUBDERE			
145	Sede Social Club Deportivo Gral Schneider	100%	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	Agua Potable, Alcantarillado y Ejecución de Aguas Livias, 100%	100%	Postulado Febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 49.987.848	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 49.987.848
146	Sede Social Club Deportivo Panquero	30%	100%	100%	En las reuniones realizadas, se constató que en un 30% de los casos se debe indicar a la Dirección las Opciones de Postulación, primero ceder el terreno al Municipio y este entregárselo en Comodato a ellos, 100%	No requiere	100%	100%	100%	100%	Repostulado febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 39.448.646	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 39.448.646
147	Construcción de Maletines con equipamiento en Nuevo Horizonte de la Comuna de Talca	100%	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	Eléctrica 100%	100%	Postulado febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 37.095.000	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 37.095.000
148	Instalación de Juegos Infantiles en Área Verde Lotop Don Enrique y Área Verde Villa Don Manuel, Comuna de Talca	100%	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	100%	100%	Postulado febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 43.428.895	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 43.428.895
149	Construcción Equipamiento Urbano y Deportivo Alameda Bernardo O'Higgins de la Comuna de Talca	100%	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	100%	100%	Postulado febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 49.998.861	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 49.998.861
150	Construcción Pizca Deportiva Paseo Río Ciro, Talca	100%	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	100%	100%	Postulado febrero de 2010, Via Virtual de Internet	PMU	\$ 49.939.708	Visado por GORE y Elegible SUBDERE			\$ 49.939.708

9

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Ciudadanía)	DISEÑO EN ETAPAS DE				FECHA	FUENTE DE LA POSTURA	MONTO	RESERVADO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Poderes Manos)
				Contactaciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura						
152	CONSTRUCCIÓN MULTIFAMILIAR SECTOR CUENAR, JUNTA DE VECINOS SAN JOSÉ DE LA FLORIDA	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	PMU			Reservado el Proyecto Rescatando el Proyecto		
153	CONSTRUCCIÓN MULTIFAMILIAR VILLA LOS LAGOS	100%	100%	No requiere	100%	100%	100%	PMU					
154	DISEÑO DE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ANATEUR DA TALCA	80%				30%							
155	CONSTRUCCIÓN DE CANTINERAS CLUB DEPORTIVO LAJUNO	100%	100%	No requiere	100%	70%	0%	PMU			Pendiente Topografía		
156	CONSTRUCCIÓN DE MULTIFAMILIAR TECHADA JUNTA DE VECINOS SAN JOSÉ DE LA FLORIDA	100%	100%	No requiere	0%	100%	0%	PMU			Esperando Respuesta DOM de Oficio sobre construcción de material Ligero en Zona de Restricción		
157	CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO TORMO	100%	70%	No requiere	0%	50%	0%	PMU			Postulado vía PMU on line sin respuesta a la fecha (Priorizado)		
158	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES RIVERA RÍO CLARO, TALCA	100%		No requiere	100%	100%	100%	PMU	\$ 49.998.713		Vísado por GORE		
159	REPARACIÓN GENERAL CENDEY "R" ELAPA	100%					100%	PMU	\$ 329.900.798		Vísado por GORE		\$ 329.900.798
160	REPARACIÓN GENERAL CENDEY "R" ELAPA SOCIAL	100%					100%	Emergencia terremoto 2010	\$ 25.403.232		Vísado por GORE (Priorizado)		\$ 25.403.232
161	CERROS PEDRIÑALES DE 151 VIVIENDAS COMITÉ EL PREVENTI		100%					PMU			Se consulta vía e-mail a Profesionales de Subedre si se puede postular por Acciones Concurrentes. A la espera de respuesta por parte de Subedre, imposible postular por esta vía		
162	DISEÑO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS HUIQUILIMU							PMU			En etapa de Diseño		
163	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SANTA EVIRA							PMU			Se reactiva proyecto.		
164	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CENTRO DE DISEÑO SOCIAL CHAN							PMU			Se reactiva proyecto.		
165	INSTALACIÓN 3 REDUCTORES DE VELOCIDAD JUVV VILLA SANTA EVIRA							FONDO SOCIAL					

9

INDICADOR DE CARGO		RECOPIACION DE ANTECEDENTES		REUNION CON INGENIEROS (Participación Ciudadana)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (indicar cual)	Cubricación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TECNICAMENTE	TECNIA Y FIN (indicar Mon)
ETAPAS DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 2010																
DISEÑO EN ETAPA DE																
POSTULADO CON:																
166	Construcción sede social UJV Aurora de Chile	Arquitectura en desarrollo	Se toma contacto telefónico con Sr. Patricia Toledo para confirmar vigencia de la solicitud. Se han realizado reuniones para definir el estudio preliminar del terreno. Se recomienda hacer algunas modificaciones	No					Electrico, Hito, sanitario pendiente	Pendiente		PMU		Se reactiva proyecto		
167	Construcción sede social Club Adulto Mayor Estrella de San Antonio	Reunido antecedentes para poder licitar	Se realiza reuniones de coordinación y se realiza estudio de producción de la etapa de diseño									PMU				
168	Conservación pintura y revestimientos interiores Cestem José Dionisio Astaburuga	Reunido antecedentes para poder licitar	Se realiza reuniones de coordinación y se realiza estudio de producción de la etapa de diseño										\$ 174.933.286			\$ 174.933.286
169	Construcción sistema sector sur panteón comuna Talca (Comenio de Salud)	Recopilación de antecedentes técnicos											\$ 30.541.000			\$ 30.541.000
170	Construcción Box Médico Consultorio La Florida	Recopilación de antecedentes técnicos														
171	Construcción Box Médico Consultorio Carras Truppi	Recopilación de antecedentes técnicos														
172	Construcción sala multiuso CESFAM Las Américas	Arquitectura, sanitarios y presupuesto 100%											\$ 49.951.000	Visado GORE 0307/2010		\$ 49.951.000
173	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Carras Truppi	100%	100%						100% Eléctrica				\$ 34.301.089	Visado por GORE (Priorizado)		\$ 34.301.089
174	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Julio Conzatti	100%	100%						100% Eléctrica				\$ 34.994.516	Visado por GORE (Priorizado)		\$ 34.994.516
175	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio La Florida	100%	100%						100% Eléctrica				\$ 34.994.763	Visado por GORE		\$ 34.994.763
176	Reposición Cierro Perimetral Cestem La Florida	100%	100%						100% Eléctrica				\$ 34.995.751	Visado por GORE		\$ 34.995.751
177	Reparaciones Generales Cestem La Florida	100%	100%						100% Sanitaria				\$ 24.298.042	Visado por GORE		\$ 24.298.042
178	Reparaciones y Cierro Perimetral Posta de Mercedes	100%	100%						100% Sanitaria				\$ 34.993.228	Visado por GORE		\$ 34.993.228
179	Adquisición Módulos Prefabricados para Unidad de Atención Primaria Orlanológica (UAPU)	100%	100%						100% Sanitaria				\$ 17.248.877	Visado por GORE		\$ 17.248.877
180	Reparaciones Generales y Reposición Cierro Perimetral Cestem Dr. Julio Conzatti	100%	100%						100% Sanitaria				\$ 16.577.327	Visado por GORE		\$ 16.577.327
181	Reparaciones Generales Cestem Dionisio Astaburuga	100%	100%						100% Sanitaria				\$ 16.577.327	Visado por GORE		\$ 16.577.327

94

INDICATIVO/ENFOQUE	RECOPILACION DE ANTECEDENTES	REUNION CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	Estructuras	Topografía	arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Colección y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA QUE SE POSTULA	MONTO	SICANNO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
182	Reposición Ciero Perimetral y Reparación de Baños Castam Carlos Trupp	100%	100%		100%	100%		100%	25-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.680.923	Visado GORE y Emergencia Aprobado	\$ 32.272.000	\$ 6.151.817
183	Reparaciones Generales Castam Carlos Trupp	100%	100%			100%		100%	25-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 6.751.817	Subdere Emergencia terremoto 2010	\$ 5.900.000	\$ 7.086.926
184	Clero Perimetral y Reparación Centro Comunitario de Salud Familiar Billa II Sol	100%	100%		100%	100%		100%	19-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 7.086.926	Visado por GORE	\$ 5.900.000	\$ 34.999.298
185	Reposición Ciero Perimetral Castam Dionisio Añaburuaga	100%	100%		100%	100%		100%	25-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.999.298	Priorizado	\$ 34.999.298	\$ 34.913.725
186	Reposición Parcial Cubierta 1º Etapa Castam Carlos Trupp	100%	100%		100%	100%		100%	20-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Priorizado	\$ 34.913.725	\$ 34.913.725
187	Reposición Parcial Cubierta 2º Etapa Castam Carlos Trupp	100%	100%		100%	100%		100%	20-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 34.913.725	Priorizado	\$ 34.913.725	\$ 34.913.725
188	Habilitación Bodega Farmacia Dirección Comunal de Salud	100%	100%		100%	100%		100%	25-05-2010 Via	PMU Emergencia terremoto 2010	\$ 33.185.367	Visado GORE	\$ 33.185.367	\$ 33.185.367
INSTITUCIONAL Y ADECUACIONES														
189	Adquisición Retrosecuradora y Motorreeladora comuna de Taca	Reunido antecedentes para poder licitar	Reuniones de trabajo revisión anteproyecto con Bomberos								\$ 232.079.000			\$ 232.079.000
190	Reposición Camión aljibe, 1 Municipalidad de Taca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									\$ 63.379.000			\$ 63.379.000
191	Adquisición Camión Tona, Comuna de Taca	Reunido antecedentes para cuando llegue convenio poder licitar									\$ 51.410.000			\$ 51.410.000
192	Ampliación y Remodelación 3ª Compañía de Bomberos													
REGISTRACION														
193	Construcción Añaburado Cancha Fútbol Añaburuaga, Taca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100% Eléctrica	100%		PMU	\$ 34.519.882	Postulado Subdere		
194	Construcción Añaburado Cancha Fútbol Taca Nacional, Taca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100% Eléctrica	100%		PMU	\$ 32.981.807	Postulado Subdere		
195	Construcción Añaburado Cancha Fútbol Taca	90%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100% Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.198.982	Falla 02 Documentos		
196	Construcción Añaburado Cancha Fútbol Catalana, Taca	100%	100%	no requiere	no requiere	no requiere	100% Eléctrica	100%		PMU	\$ 33.127.582	Postulado Subdere		
OTRAS														
197	Informe construcción Ciberia Militarucha y mejoramiento del entorno Barrio Sor Teresa, Taca	Se informa de incidencias referidas a la obra para que se abra expediente al se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos												
198	Informe apertura de Nuevas Puertas en edificio Don Ambrosio													

MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE: \$ 3.040.462
 MONTO APROBADO SOLO TÉCNICAMENTE A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO: \$ 1.556.981.882



LICITACIONES AÑO 2010

JO

Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 30.07.2010
on de Veredas Terminal de Buses I y II Etapa	2295-41-LP10	Pública	02.07.2010	Cerrada	Se presentó sugerencia de Adjudicación al Concejo Municipal quien la aprobó. A la espera del Decreto Alcaldicio de Adjudicación.
ación Casa de la Cultura	2295-38-LP10	Pública	06.07.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
ción Plaza Jardín Villa Río. Población Hermanos Talca	2295-40-LP10	Pública	20.07.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
mento Liceo Carlos Condell y Liceo Diego Portales	2295-44-LE10	Pública	21.07.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.
ción Servicios de Mamografías, Año 2010, Talca	2295-42-LE10	Pública	30.07.2010	Cerrada	En proceso de elaboración de Informe de Licitación.

ORD. : N° 343 /

ANT. : Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Ley N° 20.285.

MAT. : Remite información que indica.

TALCA, 09 AGO. 2010

DE : VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SRA. YANET COVARRUBIAS CONTARDO
ENCARGADA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA

En conformidad a lo establecido en la Ley señalada en el Ant., adjunto remito a Ud., Avance de Iniciativas de Inversión y Licitaciones efectuadas por esta Secretaría durante el mes de **Julio** del presente año.

Saluda atentamente a Ud.,



VERONICA REYES VERDUGO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

VRV/cac

DISTRIBUCION:

- La indicada ✓
- Archivo Área Proyectos de Inversión
- Archivo Secplan

INFORME DEL MES DE JULIO - AREA PROYECTOS DE INVERSION (Lo que se indica con color, es lo que específicamente se trabajó en el mes de Julio)

EDUCACIÓN Y CULTURA	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Ciudadanía)	Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubricación y Presupuesto	FECHA	FUENTE A LA POSTULA	MONTO	SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)
1	Reposición con Equipamiento Líceo (precio Carrera Pinto)	La unidad cuenta con todo lo que se requiere para la postulación, sin embargo, estamos a la espera de que el Departamento que confirma la solicitud por parte de Mineduc de dividir el proyecto en dos etapas.	Reuniones con Director de establecimiento.											
2	Sistema Evacuación Aguas Lluvias Esc. Sargento 2º Daniel Robledo, 2ª etapa.	Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal.												
3	Remodelación Casa de la Cultura	No requiere por el tipo de financiamiento.	Reunión con Centro General de Padres y Apoderados en parte la inicialiva.											
4	Cerro Peñaltila Escuela Juan Luis Santuarios	Se entregan los antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%.												
5	Construcción Cubierta Multiparacha y Sd Particular Academia Escuela Santa Maria	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%.												
6	Construcción Multiparacha Cubierta Escuela Cantinela	No requiere por el tipo de financiamiento.	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa.											
7	Normalización con equipamiento Escuela "El Edén"	Realizado meses anteriores.												
8	Construcción Servicios Higiénicos Prefabrica - Escuela Carlos Trapp	Realizado meses anteriores.	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa.											

94

INICIATIVA/DEMANDA		REUNION CON INTERESADOS (participación Ciudadana)		CONTRATACIONES Externas		TOPOGRAFIA		ARQUITECTURA		ESTRUCTURA		ESPECIALIDADES (Incluir caso)		CUBIERTA Y PREPARADO		FECHA		POSTULADO CON QUE SE PUEDE ALCANZAR		MONTO		SOLUCION OBSERVACIONES		SOLUCION TECNICA	
9	Construcción Cabaña Multifuncional Escuela Brita El Sol	Se cuenta con la mayor parte de antecedentes requeridos para efectuar postulación a PMU-FIE	Habitualmente y en otras oportunidades se han sostenido reuniones con el Director Provincial de Educación quien ha manifestado su preocupación y apoyo al proyecto	No se requiere	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90% falta actualizar presupuesto conforme a las modificaciones de estructura	26.03.2010	PMU			No se ha postulado a la fuente de financiamiento dado las prioridades del municipio.							
10	Informe de estructura para proyecto "Reparación con equipamiento biblioteca la Florida, Talca"		Se realizó visita a terreno para poder obtener y analizar los antecedentes referidos a la estructura existente debido a la falta de estos.	No se requiere	No se requiere	100%	No se requiere	No se requiere	100%	100%	No corresponde			11/02/2010	Fondo Consejo de la Cultura		992.408	Corresponde a solicitud de Aumento de Obras 100% ejecutado y recuperado. Ejecución (Escultura) avance hasta al 30/07/2010							
11	Construcción Escuela, Madre Tierra, Talca (Escultura para el Bicentenario)		No requiere por el tipo de financiamiento	No se requiere	No se requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31/08/2009	PMU FIE Bicentenario		50.000.000	Aprobado solo parcialmente, sin respuesta del Nivel Central. Se preparan los antecedentes actualizados con la finalidad de presentarlos al municipio, dado que no hay respuesta del financiamiento. REPOSTULADO con fecha 08/07/2010 según Ord N° 1328 a SECREDUC. Por un monto de \$49.735.589							
12	Reparación Planta de Tratamiento y Cierre Protección Canal Escuela Yrta Purishna, Talca	100%	Reuniones realizadas principalmente con el establecimiento	No requiere	No requiere	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12/08/2009	PMU FIE		49.735.589	Requiere la contratación de Profesionales del área de la Arquitectura e Ingeniería. Construcción de especial Saneamiento poblado a SUBDERE con copia a URSI regional.							
13	Asistencia Técnica Programa Puesta en Valor del Patrimonio Comuna de Talca. Asistencia Técnica para Programa mejoramiento de Barrios de la Comuna de Talca	100%	No requiere por el tipo de financiamiento	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	100%	26/02/2010	PMU		28.800.000	100% según informado por Eduardo Lobos							
14	Reparación general por emergencia Liceo Inaco	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		9.372.000	95% según informado por Eduardo Lobos							
15	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Costanera	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		10.160.000	70% según informado por Eduardo Lobos							
16	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cooperativa Licey	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		29.651.000	100% según informado por Eduardo Lobos							
17	Reparación general por emergencia Escuela Lorenzo Viali Gerardi	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		29.989.000	95% según informado por Eduardo Lobos							
18	Reparación parcial por emergencia Liceo Carlos Condell de la Haza	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		8.567.000	98% según informado por Eduardo Lobos							
19	Reparación parcial por emergencia Escuela uno San Agustín	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		14.779.000	95% según informado por Eduardo Lobos							
20	Reparación parcial por emergencia Escuela Juan Luis Sandoval	100%												26.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010		9.520.000	100% según informado por Eduardo Lobos							

94

INICIANDO EL PROCESO		RECOPILACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN		REUNIÓN CON PARTICIPACIÓN (Ciudadana)		CONFERENCIAS Externas		Topografía		Arquitectura		Estructura		Especialidades (Incluir cual)		Colocación y Presupuesto		FECHA		FUENTE A LA POSTILLA		MONTO		SOLICITUD DE OBSERVACIONES		APROBACIÓN		TÉCNICA Y FINANCIERA	
21	Reparaciones generales por emergencia Colegio Educ. Javieres Carrera	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	23.483.000	75% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	23.483.000	
22	Reparaciones generales por emergencia Escuela Carlos Spano	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	22.810.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	22.810.000	
23	Reparaciones generales por emergencia Escuela Prosperidad	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	27.281.000	90% según lo informado por Eduardo Lobos según lo informado por Eduardo Lobos				\$	27.281.000	
24	Reparaciones de cubierta y baldas para emergencia Escuela Prosperidad	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	27.818.000	70% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	27.818.000	
25	Reparaciones generales por emergencia Liceo Diego Portales	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	28.593.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	28.593.000	
26	Demolición Parcial Liceo Diego Portales	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	18.300.000	90% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	18.300.000	
27	Demolición parcial y reparaciones generales por emergencia Escuela Villa Cilenar	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	23.729.000	95% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	23.729.000	
28	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Edén	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	19.663.000	80% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	19.663.000	
29	Reparaciones generales por emergencia Liceo de Cultura y difusión artística	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	23.709.000	90% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	23.709.000	
30	Reparación parcial por emergencia Escuela da Pajaritos más Sivasier de Alcega	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	29.483.000	100% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	29.483.000	
31	Reparación parcial por emergencia Escuela José Abelardo Núñez	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	13.133.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	13.133.000	
32	Reposición parcial por emergencia Liceo Hector Pérez Berti	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	29.950.000	90% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	29.950.000	
33	Reparación Parcial por emergencia Escuela Saragallo Z. Osmar Recalde	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	9.520.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	9.520.000	
34	Demolición parcial por emergencia Escuela Ramadilla de Licey	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	14.009.000	90% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	14.009.000	
35	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela San Miguel	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	19.337.000	100% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	19.337.000	
36	Reparaciones generales por emergencia Escuela Esperanza	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	23.168.000	95% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	23.168.000	
37	Reparaciones generales por emergencia Escuela Especial España	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	11.498.000	100% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	11.498.000	
38	Reparaciones generales por emergencia Escuela Villa La Paz	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	16.048.000	60% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	16.048.000	
39	Reparaciones generales por emergencia Escuela Las Alacranes	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	9.630.000	95% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	9.630.000	
40	Reparaciones generales por emergencia Escuela El Trabajo	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	16.321.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	16.321.000	
41	Reparaciones generales por emergencia Liceo Ignacio Carrera Pinto	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	12.398.000	75% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	12.398.000	
42	Reparaciones generales por emergencia Escuela Aurora de China	100%																	25.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	27.039.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	27.039.000	
43	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Puertitas Negras	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	11.349.000	No fue seleccionado por Mineduc para financiamiento.				\$	11.349.000	
44	Reparación y demolición parcial por emergencia Escuela Cervantes	100%																	28.03.2010	PMU FIE plan Terremoto 2010	\$	9.075.000	100% según lo informado por Eduardo Lobos				\$	9.075.000	

5