CARGA URBANISMO,ELECTRIFICACIÓN, Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD																																									
PERSONA RESPONSABLE			INICIATIVA		ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS										ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS								ETAPA DE LICITACIÓN (Desde								ETAPA DE EJECUCIÓN (Desde								FECHA(S) respecto a hechas y				
ÍTEM ETAPA(S)	CITICS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (En importe que se requiere actualmente cuál es el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos administrativos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de cargar observaciones por parte del Municipio (indicar fecha de recibiendo observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y Documento de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (indicar fecha y documento aprox.)	GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/FICHA DOCUMENTO Y ORIGEN A	GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS/PUESTA CON FECHA, DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los Administrativos como los Técnicos)	ESTADO AL 31.07.2012 (PERFIL, EN VRS DE POSTULACIÓN/POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RECURSOS/APROBADO, TECNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado ($)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado (mismo)	Aumento o disminución de obra en $ por parte de la unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a la equipa de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Serplac o en la Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
1	Juliana Pizarro	Cristian Henríquez	Reposición Alumbrado Público a iluminación peatonal ornamental Calle Balmaceda entre 1 y 4	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente de 70 w por luminaria de 150 w con ballast de doble potencia, de mediastilo-ornamental, incluyendo el cableado, cajas que fueron intervenidas en el proyecto, en 1 Sur se instalarán poste existente y sin cambio feid de gálibo por ferol colonial desde 11 a 4 Oriente. Se ha hecho un diseño de luminarias incluyendo faroles en el perímetro de plaza de armas equipados con soporte para mascetas ornamentales, de media iluminación en luminarias de 150 watts, con ballast de doble potencia, garantía del trabajo realizado, los normativas los servicios intervenidos deben cumplir con el Reglamento SEC de la ley eléctrica. Este proyecto tiene como su propósito de eficiencia energética, pues se obtiene un ahorro de energía y un mejoramiento de iluminación.	$ 600,000.000	Circular 36				07/04/2009	Mediante ILDS Se informa la aprobación del proyecto con fecha 08-11-10 mediante Ord. N°588 de fecha 22.04.2009 de Secretaría Ejecutiva CORE al Sr. Intendente				APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar e informar estado del proyecto	$ 600,000.000	$ 516.661.715	$ 83.338.285	-$ 1.338.285	0	$ 515.323.430	Ord. Nº UGD 2032 de fecha 30/10/2012 por parte de Dirección de Análisis y Control de Gestión autoriza modificación de contrato correspondiente al proyecto. Monto Contratado: $516.661.715						Empresa electricidad proyectos Ltda	0									2009	2009	2011	EJECUTADO
2	Verónica Pizarro	Juan Letelier Cristian Henríquez Rosalgardo Verónica Pizarro	Alumbrado secciones Rauntas Alto Valiente y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de todo alto presión con difusor antideslumbrante, con ampliación de redes en las secciones de las Rauntas, Purísima y San Valiente, debido al déficit de luminarias en la protección pública.	$ 35.145.643	PMU Emergencia 2010					Con fecha 08-11-10 mediante Ord. N° 2873 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendencia. SE envía con fecha 17.11.10 envíado de cotizaciones y marginal a Verónica Pizarro Rosalgardo, quien lleva el seguimiento	Mediante Ord. 116 de fecha 03/05/2011 de Alcalde a Sr. Intendente se envía nuevos antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.		S.A. SR02 de fecha 31/12/2010 envíada bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE		$ 35.145.000	$ 35.359.501	$ 8.796.499		0	$ 34.359.501	Ord. UGD 2525 de fecha 24/10/2011	18/11/2010	Francisco Flores	2356-1-LE11	04/01/2011	17/01/2011	Con fecha 18/01/2011 vía Ord 180 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henríquez para elaboración de informe de la licitación. S.A 07/02/2011 a CGE Distribución	Convenio firmado con fecha 03/02/2011	Cristian Henríquez	18/04/2011	18/04/2011	60	17/06/2011	Mediante Ord. 213 de fecha 08/11/2011 de Encargada Serplac, Andrea Vásquez se envía antecedentes de la licitación para recepción provisoria y definitiva. S.A. 6230 de fecha 14/11/2011 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva.07/12/2011 Cristian Henríquez envía acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1710 de fecha 20/12/2011 se envían antecedentes a SUBDERE para emisión y solicitud de recursos.Ord. N° 2362 de 26.06.2012 envía fecha de evaluación y cierre de proyecto a Sr. Miguel Flores Subdere.	2010	2010	2011-2012	EJECUTADO
3	Claudia Castro	Cristian Henríquez	Ampliación Alumbrado Calleja Sector Purísima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para alumbrado público en Purísima entre los cuales se encuentra La Aldana, Las Quillaites, El Peuno, Los Maneros, Las Flores, Los Gonzalez, Las Rosas, La Palma	36.537.792	FRIL 2010	Con fecha 24.06.2010 mediante Ord. N° 2441 de Alcalde a Intendente.		Se aprueba financiamiento mediante Acta de fecha 26.11.2010	Convenio GORE, Municipalidad de fecha 26.11.2010			Con fecha 23.11.2010 se envían antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes de expreo Convenio totalmente tramitado.	APROBADO FINANCIERAMENTE		$ 36.537.792	$ 35.463.048	$ 1.074.744				Convenio de fecha 26/11/2010 entre Gobierno Regional y Alcalde Municipalidad de Talca	23.11.2010	Alejandra Castro	2356-0-LE11 2356-52-LE11	05.01.2011 03.03.2011	14.01.2011 15.03.2011	SA Nº 3549 del 06.04.2011 CGE Distribución S.A.	Ord. Nº 241 del 26.03.2011 adjunta informe de Evaluación de Proyectos. Evaluadores de propuestas sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35.463.048 y un plazo de 90 días corridos. Convenio firmado con fecha 29.04.2011, se envía copia Cristian Henríquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henríquez Gonzalez	06.06.2011	06.06.2011	60	05.08.2011	Se solicitó Acta entrega terreno mediante Ord. Nº 1112 de fecha Nº 4724 del 14.11.11 se envían integrantes comisión de recepción SA Nº 1152 de 21.12.2012 aprueba acta de recepción provisoria. Ord. Nº 1125 del 14.05.2012 envía recursos antecedentes EP N° 1 y cierre	2010	2010	2011-2012	EJECUTADO
4	Verónica Pizarro	Cristian Henríquez	Aluminrado Público Comunal. Proyecto Nº 1	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por luminaricón LED, contemplando el reemplazo de 1842 luminarias vehiculares existentes, adicionar 1842 luminarias peatonales en poste existente y cambio de 1842 brazos metálicos con su respectiva luminaria.	$ 2.067.700.000	Municipal								APROBADO FINANCIERAMENTE		$ 2.067.700.000						D.A. 7639 de fecha 30/12/2011 establece que el Concejo Municipal ha acordado ejecutar el proyecto.												2011	2011		
5	Verónica Pizarro	Cristian Henríquez	Aluminrado Público Comunal. Proyecto Nº 2	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente en el sector casco antiguo de Talca, por luminaricón LED, contemplando el reemplazo de 1842 luminarias vehiculares existentes.	$ 963.600.000	Municipal								APROBADO FINANCIERAMENTE		$ 963.600.000						D.A. 7639 de fecha 30/12/2011 establece que el Concejo Municipal ha acordado ejecutar el proyecto.												2011	2011		