8. ÁREA URBANISMO, ELECTRIFICACIÓN Y MACROINTERVENCIONES EN LA CIUDAD								
PERSONAL RESPONSABLE		**INICIATIVA**		**ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS**				
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	**Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE**	**Breve descripción de la inciativa**	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos)	**Fuente de Financiamiento indicando el año**	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)

1	Juan Letelier traspasado a Jui	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Reposición Alumbrado Público e iluminación peatonal ornamental TalcaCod.BIP 30091582-0	El proyecto consiste en el cambio de luminaria existente de 70 w por luminaria de 100 w con ballast de doble potencia, se redistribuye circuitos de alumbrado público en las cap que fueron intervenidas en el proyecto, en 1 Sur se extiende poste existente y se cambia farol de globo por farol colonial desde 11 a 6 Oriente y de 3 Oriente hasta Alameda, incluyendo faroles en el perímetro de plaza de armas equipados con soporte para macetas ornamentales, se realiza mantención en luminarias de proyecto cumpliendo con la garantia del trabajo realizado, se normalizan los servicios intervenidos y se obtuvo certificación SEC de cada uno de estos. El proyecto cumple con su propósito de eficiencia energética, pues se obtiene un ahorro de energia y un mejoramiento de iluminación	$ 600.000.000	Circular 36			17-04-2009

2	Veronica Pizarro	Juan Letelier y Cristian Henriquez Reasigando a Verónica Pizarro	Alumbrado sectores , Las Rastras,San Valentín y Purísima	El proyecto contempla la instalación de 84 luminarias de sodo alta presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violeta, en los sectores de las Rastras, Purísima y San Valentin, debido al deficit de iluminarias en la postación pública.	$ 35.145.643	PMU Emergencia 2010			
3	Juan Letelier	Juan Letelier y Cristian Henriquez	Alumbrado sectores ,La Virgen, Los ranchones y Huilquilemu	Se contempla la instalación de 111 luminarias de Sodio Alta Presión, con difusor antivandálico, con protección ultra violenta, sujeción de seguridad del difusor para efectos de mantención con broches de cierre de acero inoxidable y equipo eléctrico incorporado, además de la construcción de 4.910 metros de línea de alumbrado publico en conductor Aluminio Pre - Ensamblado 2 x 16 A.W.G. con neutro aislado, en postes existentes	$ 44.019.765	PMU Emergencia 2010			
5	Claudia Castro	Cristian Henriquez	Ampliación Alumbrado Callejon Sector Purisima	Comprende la adquisición e instalación de luminarias para diversos sectores de Callejon Purisima entre los cuales se encuentra La Aldana, Los Quillalles, El Peumo, Los Monetros, Las Flores, Lo Gonzalez, Las Rosas, La Palma	$ 36.537.792	FRIL 2010	Con fecha 24,09,2010 mediante Ord. Nº 1941 de Alcalde a Intendente.		Se aprueba tecnicamente mediante Acta de fecha 09,11,2010 del GORE

Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	**ESTADO AL 01.07.2011** (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)	Observación Y/O encargo Realizada por Pamela

Aprobado 15/05 Se informa aprobación del proyecto por parte del CORE mediante Ord. Nº366 de fecha 22,04,2009 de Secretaria Ejecutiva CORE a Sr. Intendente			EN PROCESO DE LICITACIÓN y adjudicación	APROBADO FINANCIERAMENTE	Averiguar e informar estado del proyecto

Con fecha 09,11,10 mediante Ord Nº 3573 se recibe aprobación por parte de Subdere a Intendente. SE envía con fecha 17,11,10 al equipo de Licitaciones y reasigna a Verónica Pizarro mientras no llegue el otro administrador	Mediante Ord. 116 de fecha 31/05/201 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes para solicitar el 25% de los recursos.		D.A. 5902 de fecha 31/12/2010 aprueba bases administrativas.	APROBADO FINANCIERAMENTE	
			Licitado; Contratista CGE; a la espera de la firma de los contratos.	APROBADO FINANCIERAMENTE	Informar estado del proyecto
Convenio GORE, Municipalidad de fecha 29,11,2010			Con fecha 23,11,2010 se envian antecedentes técnicos a Unidad de Licitaciones para preparación de antecedentes, se espera Convenio totalmente tramitado	APROBADO FINANCIERAMENTE	

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS						LICITACIÓN (Secplan u otros externos)				
Monto aprobado	Monto contratado ($)	Aumento o disminución de obra en $	Saldo disponible	Aporte Municipal	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación	Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca	ID Licitación	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación

	516.661.715	$1.038.285 Disminuación			Ord. Nº UGD 3562 de fecha 06/10/2011de Jefe de División de Analisis y Control de Gestión autoriza modificación de contrato correspondientes al proyecto. Monto Contratado $516.661.715			2295-109-lp09		

$ 35.146.000	$ 26.359.501		$ 8.786.499		Ord. UGD 2525 de fecha 24/11/2010.	23-11-2010	Francisco Flores	2295-1-LE11	04-01-2011	17-01-2011
$ 42.000.000	$ 31.500.001		$ 10.499.999		Ord. UGD448de fecha 01/04/2010		Jocelin Pérez	2295-31-LP10	20-05-2010	10-06-2010
$ 36.537.792	$ 35.463.048		$ 1.074.744		Convenio de fecha 29,11,2010 entre Gobierno Regional e Ilustre Municipalidad de Talca	23,11,2010	Alejandra Castro	2295-8-LE11 2295-52-LE11	05,01,2011 03,03,2011	14,01,2011 15,03,2011

		EJECUCION (D.O.M u otros externos)						respecto a fechas y etapas		
Adjudicación	Observaciones	ITO	Acta de Entrega de terreno	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución

				04-01-2011	120 aumento 87 Plazo contractual vigente 207 días corridos.	04-05-2011	Empresa electricidad y proyectos Ltda. Soliicta 45 días aumento de plazo con fecha 14/04/2011. A través de Ord. Nº 1854 de fecha 25/08/2011 de Alcalde a Intendente se solicitaun aumento de plazo de 45 días coridos a contar del 03/05/2011, es decir hasta el 18/06/2011. A través de Ord. Nº 1855 de fecha 25/08/2011, de Alcalde a Intendente, se soliicta La recepción provisoria con fecha 12/07/2011 teniendo un atraso de 24 días con alcance de la entrega de Planos y Certificado de SEC.	2009	2009	2011

Con fecha 19/01/2011 vía Ord. 046 se remite carpeta con antecedentes a Cristian Henriquez para elaboración de Informe de la licitación. D.A. 07/02/2011 a CGE Distribución	Contrato firmado con fecha 03/03/2011	Cristian Henriquez	18-04-2011	18/04/201	60	17-06-2011		2010	2010	2011
D.A. 3330 de fecha 4/08/2010 a CGE Distribución S.A.	Contrato firmado con fecha 17/08/2010	Cristian Henriquez	31-08-2010	31-08-2010	60	29-10-2010	EJECUTADO	2010	2010	2010
DA Nº 2549 del 06,04,2011 a CGE Distribución S.A.	Ord. Nº 215 del 29,03,2011 adjunta informe de adjudicación a la Comision Evaluadora de propuestas, sugiere adjudicar a CGE por un monto de 35,463,048 y un plazo de 60 dias corridos// Firma de Contrato con fecha 29,04,2011, se envia copia Cristian Henriquez para que haga entrega de terreno.	Cristian Henriquez Gonzalez	06,06,2011	06,06,2011	60	05,08,2011	Se solicitó Acta entrega terreno a CH con fecha 14,06,2011	2010	2010	2011

observaciones

EJECUTADO


EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO